

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONE, BHOPAL

Original Application No. 71/2023

IN THE MATTER OF:

Applicant

Kirtikumar Sadashiv Bhatt

Versus

Respondents

Narmada Water Resource & Ors.

I N D E X

S. No.	Particulars	Annexure	Page No.
1.	Progress Report in behalf of State of Madhya Pradesh in compliance of Order dated 15.05.2025		2 - 3
2.	Affidavit		4
3.	Tabular representation of progress in the work of STPs for all twenty-one (21) cities / towns	R-1	5 - 8

Date: 30.08.2025

Place: Bhopal



Through Counsel
Prashant M. Harne
Standing Counsel
State of Madhya Pradesh

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONE, BHOPAL**

Original Application No. 71/2023

IN THE MATTER OF:

Applicant Kirtikumar Sadashiv Bhatt

Versus

Respondents Narmada Water Resource & Ors.

**PROGRESS REPORT IN BEHALF OF STATE OF MADHYA
PRADESH IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 15.05.2025**

IT IS MOST RESPECTFULLY SUBMITTED HEREINUNDER :

1. That the issue raised by the Applicant in the present matter, as narrated in the writ petition filed in the Hon'ble High Court of Gujarat, pertains to the alleged severe and heavy pollution caused to river Narmada by local authorities in the State of Madhya Pradesh by release of sewage in quantity running into hundreds of MLD.
2. That this Hon'ble Tribunal vide order dated 15.05.2025 directed the State of Madhya Pradesh to file a progress report of different Sewage Treatment Plants (hereinafter referred as "STPs") on the bank of the River Narmada. That for the convenience of this Hon'ble Tribunal the

That in compliance of the aforementioned directions, a tabular representation of progress in the work of STPs for all cities / towns is marked and annexed herewith as **Annexure R-1**.

3. It is further submitted that that out of the total 21 towns / cities, the STPs, 9 are fully functional and it is further submitted that another 3 are in trial stage and will commence operations shortly.
4. Hence, the present progress report is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. This Hon'ble Tribunal may, therefore, take the present progress report on record and pass any appropriate order(s) that it may deem fit, which will be complied with by the State of Madhya Pradesh.
5. An affidavit in support is filed herewith.

Date: 30.08.2025

Place: Bhopal



**Through Counsel
Prashant M. Harne
Standing Counsel
State of Madhya Pradesh**

4

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONAL BENCH BHOPAL
Original Application No. 71/2023



IN THE MATTER OF:

KIRTIKUMAR SADASHIV BHATT ----- APPLICANT


VERSUS

NARMADA WATER RESOURCES & ORS ----- RESPONDENT

AFFIDAVIT

I, Anand Singh S/o Late Shri Shivpal Singh, aged about 59 years, Officer in-charge and Engineer in Chief, Madhya Pradesh Urban Development Company, Office Address Amarkantak Bhawan, Press Complex, MP Nagar Zone 1, Bhopal (M.P.), do hereby state on oath and solemnly affirm as under :

1. That, I have been appointed as the Officer In-Charge to represent this case on behalf of State of MP and as such I am well conversant with the facts of the case and therefore, competent to swear this affidavit.
2. That, the accompanying Reply/Report has been prepared and filed as per my instructions and has also been explained to me.
3. That, the contents of the accompanying Reply/Report are true to my knowledge based upon official records and legal averments made therein are true on the legal advice and believed to be true.


(DEPONENT)
Engineer-in-Chief
MPUDC, Bhopal
Govt. of M.P.


VERIFICATION

श्री. Anand Singh
आत्मज श्री. Late Shri Shivpal Singh
निवासी Zone 1, M.P. Nagar Bhopal

द्वारा आज दिनांक 30/8/25 I, above-described deponent do hereby verify that the contents of para 1 to 3 of the affidavit are true to my personal knowledge and belief.

श्री. प्रशांत सोहन
ने शपथ प्रदीता की। Verified and signed on this 30 day of 8 / 1 2025 at Bhopal (M.P.)




DEPONENT
(Anand Singh)
Engineer-in-Chief
MPUDC, Bhopal
Govt. of M.P.

श्रीमती सोनिया सक्सेना
शपथ आयुक्त, भोपाल

प्रमाणित किया जाता है कि शपथग्रहिता को मेरे समक्ष शपथ-पत्र सुनाया गया। समझाया गया। उसे सही नानकर हस्ताक्षर/अंगूठा मेरे समक्ष अंकित किया गया।

श्रीमती सोनिया सक्सेना
शपथ आयुक्त, भोपाल


IDENTIFIED BY ME

(नगरीय क्षेत्र में नर्मदा नदी संरक्षण हेतु सीवरेज योजना)

क्र.	नगर का नाम	वित्त प्रावधान	एस.टी.पी. की क्षमता (एम.एल.डी. में)	अनुमानित लागत (रू. लाख में) Capital Cost	व्यय (रू. लाख में)	अनुबंधानुसार कार्य समाप्ति की दिनांक	कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य	विलम्ब के कारण	की गयी कार्यवाही	दिनांक 14.09.2023 की स्थिति	दिनांक 05.09.2024 की स्थिति	दिनांक 22.11.2024 की स्थिति	अद्यतन स्थिति (28.08.2025)
नर्मदा मिशन में सम्मिलित योजनाएँ													
1	अमरकंटक	विशेष निधि	1.20	925 + 300 (Exp. Of old agency) Total = 1225	1010	16.08.2023	कार्य पूर्ण	संविदाकार द्वारा कार्य न करने के कारण अनुबंध निरस्त किया गया।	संविदाकार द्वारा कार्य न करने के कारण अनुबंध पत्र क्रमांक 3753 दिनांक 29.04.2022 को निरस्त किया गया। तदसमय कार्यवाही की गई एवं पुनः निविदा उपरोक्त दिनांक 17.08.2022 को अनुबंध किया गया।	संविदाकार द्वारा कार्य न करने के कारण अनुबंध निरस्त किया गया। अतः शेष कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाकर नवीन निर्माण एजेंसी से अनुबंध निष्पादित किया गया। कुल कार्य 83% पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।	कार्य पूर्ण (दिनांक 02.06.2024 से संचालित)	कार्य पूर्ण (दिनांक 02.06.2024 से संचालित)	कार्य पूर्ण (दिनांक 22.07.2024 से संचालित)
2	डिण्डोरी		3.85	2223 + 277 (Exp. Of old Agency) Total - 2500	2254	23.09.2023	अगस्त 2026	संविदाकार द्वारा कार्य न करने के कारण अनुबंध निरस्त किया गया।	संविदाकार द्वारा कार्य न करने के कारण अनुबंध पत्र क्रमांक 506 दिनांक 19.01.2022 को निरस्त किया गया। तदसमय कार्यवाही की गई एवं पुनः निविदा उपरोक्त दिनांक 24.06.2022 को अनुबंध किया गया।	संविदाकार द्वारा कार्य न करने के कारण अनुबंध निरस्त किया गया। अतः शेष कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाकर नवीन निर्माण एजेंसी से अनुबंध निष्पादित किया गया। कुल कार्य 52% पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।	भौतिक प्रगति 86%	भौतिक प्रगति 92%	भौतिक प्रगति 95% (ट्रायल रन)
3	मण्डला	के.एफ.डबल्यू	9.50	10172	12786	13.05.2024	अक्टूबर 2025	समय पर भूमि उपलब्ध नहीं करने के कारण कार्य प्रभावित हुआ। कोविड काल के कारण ठेकेदार द्वारा कार्य /शोध गति से किया जा रहा है।	ठेकेदार को कार्य में गति बढ़ाने हेतु समय समय पर विभिन्न पत्र लिखे गये एवं समीक्षा बैठके भी की गयी।	कार्य 58% पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर तथा जून 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।	भौतिक प्रगति 72%	भौतिक प्रगति 77%	भौतिक प्रगति 90 %
4	जबलपुर	अमृत	100.00	28500	28453.58	28.06.2020	कार्य पूर्ण	मूल कार्य पूर्ण हो चुका है, अतिरिक्त कार्य प्रगतिरत है।	अतिरिक्त कार्य SLTC दिनांक 16-12-2022 को स्वीकृत किया गया। जिसका कार्य प्रगतिरत है।	अमृत योजनातर्गत कार्य प्रगतिरत पर है।	कार्य पूर्ण (दिनांक 01.07.2024 से संचालित)	कार्य पूर्ण (दिनांक 01.07.2024 से संचालित)	कार्य पूर्ण (दिनांक 01.07.2024 से संचालित)
5	भेड़ाघाट	विश्व बैंक	0.90	1437	1771	09.07.2022	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण	कार्य माह अगस्त 2023 तक पूर्ण ट्रायल रन प्रगति पर है।	कार्य पूर्ण (दिनांक 16.12.2023 से संचालित)	कार्य पूर्ण (दिनांक 16.12.2023 से संचालित)	कार्य पूर्ण (दिनांक 16.12.2023 से संचालित)
6	नरसिंहपुर	के.एफ.डबल्यू	9.00	10782	13833	17.04.2024	सितम्बर 2025	समय पर भूमि उपलब्ध नहीं करने के कारण कार्य प्रभावित हुआ। कोविड काल के कारण।	ठेकेदार को कार्य में गति बढ़ाने हेतु समय समय पर विभिन्न पत्र लिखे गये एवं समीक्षा बैठके भी की गयी।	कार्य 72% पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर तथा अप्रैल 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।	भौतिक प्रगति 84%	भौतिक प्रगति 85.50%	भौतिक प्रगति 99% (ट्रायल रन पूर्ण) सी.टी.ओ. प्राप्त कर लिया गया है।
7	साईखेड़ा	एडीबी	2.60	2301.00	2492.00	02.12.2020	कार्य पूर्ण	प्रस्तावित एसटीपी एवं आईपीएस के निर्माण स्थल के एचएफएल के फाईनल एवं कोविड महामारी के कारण।	संविदाकार को पत्र क्र. 7557 दिनांक 20.10.2020 को टर्मिनेशन को नोटिस जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त कार्य में गति बढ़ाने हेतु समय समय पर विभिन्न पत्र लिखे गये एवं समीक्षा बैठके भी की गयी।	कार्य 85.70% पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर	भौतिक प्रगति 98%	100% कार्य पूर्ण दिनांक 15.11.2024 संचालन संभारण कार्यरत	कार्य पूर्ण (दिनांक 15.11.2024 से संचालित)

Sanjay Pandey
Assistant Project Officer
MPUDCL

Assistant Project Officer
M.P. Urban Development Company Ltd.
Bhopal (M.P.)

(Anand Singh)
Engineer
MPUDCL, Bhopal
Govt. of M.P.

8	नर्मदापुरम (होशंगाबाद)	के.एफ.डबल्यू	21.00	13431	3614	18.11.2024	दिसम्बर 2025	सविदाकार द्वारा कार्य न करने के कारण अनुबंध दि. 14/07/2022 को निरस्त किया गया। तत्समय कार्य की प्रगति 7% थी। पुनः निविदा कार्यवाही उपरांत दिनांक 12.05.2023 को अनुबंध किया गया।	सविदाकार द्वारा कार्य न करने के कारण अनुबंध दि. 14/07/2022 को निरस्त किया गया। पुनः निविदा कार्यवाही उपरांत दिनांक 12.05.2023 को अनुबंध किया गया।	पुनः निविदा कार्यवाही उपरांत दिनांक 12.05.2023 को अनुबंध किया गया। कार्य प्रगति पर तथा दिसम्बर 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।	भौतिक प्रगति 23%	भौतिक प्रगति 25%	भौतिक प्रगति 42%
9	बुधनी	विशेष निधि	3.28	3883	3160	16.01.2020	कार्य पूर्ण	समय पर भूमि उपलब्ध नहीं करने के कारण प्रभावित हुआ। कोविड काल के कारण।	समय समय पर कार्य प्रगति बढ़ाने के लिये पत्र दिये गये एवं विभिन्न स्तरों पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई।	वार्ड क्र.05 एवं 15 को छोड़कर अन्य कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण (दिनांक 16.03.2022 से संचालित)	कार्य पूर्ण (दिनांक 16.03.2022 से संचालित)	कार्य पूर्ण (दिनांक 16.03.2022 से संचालित)
10	भैरुदा (नसरुल्लागंज)	4.2	4197	3236	03.06.2022	नवम्बर 2025	85% कार्य पूर्ण। सविदाकार द्वारा कार्य न करने के कारण अनुबंध को निरस्त कर शेष कार्य हेतु दिनांक 16.05.2025 को कार्यदिश जारी। 30.05.2025 को अनुबंध किया गया है एवं कार्यपूर्ण संभावित दिनांक अक्टूबर 2025	समय पर भूमि उपलब्ध नहीं करने के कारण कार्य प्रभावित हुआ। कोविड काल के कारण ठेकेदार द्वारा भी कार्य धीमा किया गया।	समय समय पर निकार्यों को सूचित किया गया तथा निकार्यों द्वारा भूमि आवंटन की कार्यवाही करायी गई। सविदाकार को समय समय पर कार्य बढ़ाने हेतु नोटिस दिया गया एवं विभिन्न स्तरों पर समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई।	कार्य 63% पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर तथा मार्च 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।	कार्य 85% पूर्ण। सविदाकार द्वारा कार्य न करने के कारण प्रमुख सचिव, डायरेक्टर नगरीय प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार अनुबंध को निरस्त कर शेष कार्य के लिये निविदा पुनः आमंत्रित करने की प्रक्रिया प्रगतिरत पर है।	कार्य 85% पूर्ण। सविदाकार द्वारा कार्य न करने के कारण अनुबंध को निरस्त कर शेष कार्य के लिये निविदा पुनः आमंत्रित की गयी है। फाइनेंशियल बिड प्राप्त हो गई है। दर स्वीकृति प्रक्रिया में है।	90% कार्य पूर्ण। सविदाकार द्वारा कार्य न करने के कारण अनुबंध को निरस्त कर शेष कार्य हेतु दिनांक 16.05.2025 को कार्यदिश जारी। 30.05.2025 को अनुबंध किया गया है।
11	नेमावर	विशेष निधि	1.00	820	505	30.09.2021	अक्टूबर 2025	नर्मदा नदी में बाढ़ आने के कारण एस.टी.पी की साइट बदली गई, नई साइट की भूमि निकाय द्वारा समय पर उपलब्ध नहीं करने के कारण प्रभावित हुआ। कोविड काल के कारण एवं सविदाकार धीमी गति से कार्य कर रहा है।	सविदाकार को ब्लैक लिस्टिंग पत्र क्रमांक 708/25.01.2022, 714/27.01.2023, 4004/16.05.2023 एवं अनुबंध समाप्तिका पत्र क्रमांक 524/19.01.2022 की कार्यवाही की जा रही है।	कार्य 52% पूर्ण।	दिनांक 16.08.2024 अनुबंध निरस्त कर दिया गया है। भौतिक प्रगति 66%	दिनांक 16.08.2024 अनुबंध निरस्त कर दिया गया। लेकिन सविदाकार के अनुरोध एवं कार्य पूर्ण करने के आसय से आगे कार्य करने की अनुमति दी गई है। भौतिक प्रगति 81%	"भौतिक प्रगति 98% ट्रायल रन:
12	ओंकारेश्वर	विशेष निधि	1.00	1296 वेरीयशन सहित	1061	11.06.2020	कार्य पूर्ण 21.01.2025	समय पर भूमि उपलब्ध नहीं करने के कारण प्रभावित हुआ। कोविड काल के कारण कार्य प्रभावित हुआ। सविदाकार द्वारा भी कार्य धीमा किया गया।	समय समय पर निकार्यों को सूचित किया गया तथा निकार्यों द्वारा भूमि आवंटन की कार्यवाही करायी गई। सविदाकार को समय समय पर कार्य बढ़ाने हेतु नोटिस दिया गया एवं विभिन्न स्तरों पर समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई।	कार्य 83% पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर तथा सितम्बर 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।	भौतिक प्रगति 99%	भौतिक प्रगति 99% (कार्य लगभग पूर्ण सभी एस.टी.पी कार्यरत)	"कार्य पूर्ण दिनांक 21.01.2025 से संचालित"
13	बड़वाहा		3.75	2119	1904.24	30.04.2021	कार्य पूर्ण	आईपीएस कृषि उपज मंडी की भूमि पर आईपीएस का निर्माण होना था किन्तु परिस्थितिवश य ह आईपीएस बीज निगम की भूमि पर स्थानांतरित हुआ एवं कोविड महामारी के कारण।	ठेकेदार को कार्य में गति बढ़ाने हेतु समय समय पर विभिन्न पत्र लिखे गये एवं समीक्षा बैठकें भी की गयीं।	कार्य 44.70% पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर	भौतिक प्रगति 65%	भौतिक प्रगति 68%	कार्य पूर्ण दिनांक 31.12.2024


Sanjay Pandey
Assistant Project Officer
MPUDCL



Assistant Project Officer
M.P. Urban Development Company Ltd.
Bhopal (M.P.)



14	सनावद	एडीबी	7.02	3359.00	917.22	25.08.2023	दिसम्बर 2025	एसटीपी की भूमि अन्य विभाग की होने के कारण शासन स्तर पर हस्तांतरण की कार्यवाही में विलम्ब हुआ।	डेकेदार द्वारा कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने पर पूर्व में नोटिस जारी किये गये वर्तमान में ब्लैकलिस्टिंग की कार्यवाही प्रचलन में है।	कार्य 12.50%	भौतिक प्रगति 25%	भौतिक प्रगति 38%	भौतिक प्रगति 42% एडीबी का ऋण अवधि 31.12.2024 को पूर्ण हो चुकी है, और इस परियोजना को foreclose करने की प्रक्रिया की जा रही है। शेष बचे हुये कार्य शासन की किसी अन्य योजना में पूर्ण किये जायेगे।
15	मण्डलेधर	विशेष निधि	3	1475	835	05.01.2020	दिसम्बर 2025	समय पर भूमि उपलब्ध नहीं करने के कारण प्रभावित हुआ। कोविड काल के कारण एवं संविदाकार द्वारा धीमी गति से कार्य कर रहा है।	संविदाकार द्वारा कार्य न करने के कारण अनुबंध पत्र क्रमांक 522 दिनांक 19.01.2022 को निरस्त किया गया। संविदाकार द्वारा स्वयं के आवेदन देने पर कार्य में गति देने का आश्वासन देने पर अतिरिक्त समय दिया गया। लेकिन संविदाकार द्वारा कार्य की प्रगति नहीं करने के कारण अनुबंध की निरस्ता को फिर से लागू करने की कार्यवाही चल रही है।	कार्य 52%	भौतिक प्रगति 65%	भौतिक प्रगति 69%	भौतिक प्रगति 72%
16	महेश्वर	विश्व बैंक	4.91	5557	1585	30.09.2022	दिसम्बर 2025	समय पर भूमि उपलब्ध नहीं करने के कारण कार्य प्रभावित हुआ। कोविड काल के कारण। अत्यधिक वर्षा के कारण वर्तमान STP स्थल डूब क्षेत्र में आ जाने के कारण उपरोक्त स्थल परिवर्तन डेकेदार द्वारा भी कार्य धीमा किया गया।	समय समय पर निकायों को सूचित किया गया तथा निकायों द्वारा भूमि आवंटन की कार्यवाही करायी गई। इस वर्ष अत्यधिक वर्षा के कारण वर्तमान STP स्थल डूब क्षेत्र में आ जाने के कारण उपरोक्त स्थल परिवर्तन किया गया है नई जमीन डेकेदार को कार्य करने हेतु माह दिसम्बर 2023 में प्रदान की गई। नये स्थल के लिये एस.टी.पी की डिजाईन ड्राइंग की कार्यवाही चल रही है। अन्य शेष कार्य पूर्ण कराने के लिए संविदाकार को समय समय पर नोटिस दिया गया एवं विभिन्न स्तरों पर समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई।	कार्य 47% पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है तथा मार्च 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।	कार्य 48.8% पूर्ण। संविदाकार द्वारा कार्य न करने के कारण प्रमुख सचिव, डायरेक्टर नगरीय प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार अनुबंध को निरस्त कर शेष कार्य के लिये निविदा पुनः आमंत्रित करने की प्रक्रिया प्रगतिरत पर है।	कार्य 48.8% पूर्ण। संविदाकार द्वारा कार्य न करने के कारण अनुबंध को निरस्त कर शेष कार्य के लिये निविदा पुनः आमंत्रित करने की प्रक्रिया प्रगतिरत है।	कार्य 48.8% पूर्ण। संविदाकार द्वारा कार्य न करने के कारण अनुबंध को निरस्त कर शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु वित्तीय व्यवस्था हेतु कार्यवाही जारी।
17	धामनोद	एडीबी	6.68	6867	3582	29.08.2026	अगस्त 2026	दि. 20/04/2023 को अनुबंध किया गया।	कार्य प्रगतिरत है।	कार्य 2.01% पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है तथा अगस्त 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।	कार्य 57.50% पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है तथा अगस्त 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।	भौतिक प्रगति 57.50%	भौतिक प्रगति 62.60%
18	धरमपुरी	विश्व बैंक	2.00	2130	2580	09.09.2020	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण	कार्य 06.07.2022 को पूर्ण। संचालन संधारण का कार्य प्रगतिरत	कार्य पूर्ण (दिनांक 06.07.2022 से संचालित)	कार्य पूर्ण (दिनांक 06.07.2022 से संचालित)	कार्य पूर्ण (दिनांक 06.07.2022 से संचालित)
19	अंबड	एडीबी	3.66	2217.00	2007.00	30.04.2021	कार्य पूर्ण	एसटीपी की भूमि को अंतिम रूप देने में एत कोविड महामारी के कारण।	डेकेदार को कार्य में गति बढ़ाने हेतु समय समय पर विभिन्न पत्र लिखे गये एवं समीक्षा बैठक भी की गयी।	कार्य 61.50% पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर	भौतिक प्रगति 80%	भौतिक प्रगति 83%	कार्य पूर्ण (18.12.2024 से संचालित)


Sanjay Pandey
Assistant Project Officer
MPUDCL


Assistant Project Officer
M.P. Urban Development Company Ltd.
Bhopal (M.P.)


(Anand Singh)
Engineer-in-Chief
MPUDCL, Bhopal
Govt. of M.P.

20	बड़वानी		9.00	9420	4312	27.06.2025	दिसम्बर 2025	संविदाकार द्वारा कार्य ना करने के कारण अनुबंध दि. 14/07/2022 को निरस्त किया गया। तत्समय कार्य की प्रगति 20% थी।	संविदाकार द्वारा कार्य ना करने के कारण अनुबंध दि. 14/07/2022 को निरस्त किया गया।	कार्य 20% पूर्ण। शेष कार्य हेतु निविदा आमंत्रण में प्राप्त स्वीकृत निविदा की कार्यवाही प्रचलित है।	भौतिक प्रगति 37%	भौतिक प्रगति 39%	भौतिक प्रगति 65%
21	सेंधवा	के.एफ.डबल्लू	8.50	6929	7253	28.09.2025	दिसम्बर 2025	संविदाकार द्वारा कार्य ना करने के कारण अनुबंध दि. 14/07/2022 को निरस्त किया गया। तत्समय कार्य की प्रगति 17% थी।	संविदाकार द्वारा कार्य ना करने के कारण अनुबंध दि. 14/07/2022 को निरस्त किया गया।	कार्य 17% पूर्ण। शेष कार्य हेतु आमंत्रण में कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है तृतीय आमंत्रण की कार्यवाही प्रचलित है।	भौतिक प्रगति 42%	भौतिक प्रगति 49%	भौतिक प्रगति 98% सी.टी.ओ. प्राप्त कर लिया गया है।
महायोग			206.05										


Sanjay Pandey
Assistant Project Officer
MPUDCL


Assistant Project Officer
M.P. Urban Development Company Ltd.
Bhopal (M.P.)


(Anand Singh)
Engineer-in-Chief
MPUDCL, Bhopal
Govt of M.P.