

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONE, BHOPAL

Original Application No. 71/2023

IN THE MATTER OF:

Applicant

Kirtikumar Sadashiv Bhatt

Versus

Respondents

Narmada Water Resource & Ors.

I N D E X

S. No.	Particulars	Annexure	Page No.
1.	Progress Report in behalf of State of Madhya Pradesh in compliance of Order dated 10.09.2024		01-04
2.	Affidavit		05
3.	Tabular representation of progress in the work of STPs for all twenty-one (21) cities / towns	R-1	06-09

Date: 08.05.2025

Place: Bhopal



Through Counsel
Prashant M. Harne
Standing Counsel
State of Madhya Pradesh

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONE, BHOPAL**

Original Application No. 71/2023

IN THE MATTER OF:

Applicant Kirtikumar Sadashiv Bhatt

Versus

Respondents Narmada Water Resource & Ors.

**PROGRESS REPORT IN BEHALF OF STATE OF MADHYA
PRADESH IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 10.04.2024**

IT IS MOST RESPECTFULLY SUBMITTED HEREINUNDER :

1. That the issue raised by the Applicant in the present matter, as narrated in the writ petition filed in the Hon'ble High Court of Gujarat, pertains to the alleged severe and heavy pollution caused to river Narmada by local authorities in the State of Madhya Pradesh by release of sewage in quantity running into hundreds of MLD.
2. That this Hon'ble Tribunal vide order dated 10.09.2024 directed the State of Madhya Pradesh to file a progress report of different Sewage Treatment Plants (hereinafter referred as "STPs") on the bank of the River Narmada. That for the convenience of this Hon'ble Tribunal the

relevant extract from the aforementioned order is reproduced hereinbelow :

“4. It is further submitted that the contractor, who have not completed the project and violating the contract conditions, their Performance Guarantee has been confiscated in the favour of the State. He has further ensured that some of the STPs shall be completed at the end of December, 2024 and rest are scheduled to be completed up to June, 2025. The MPUDCL, State of MP is directed to ensure the completion of all STPs within time frame and submit further action taken report before the next date of listing.”

That in compliance of the aforementioned directions, a tabular representation of progress in the work of STPs for all cities / towns is marked and annexed herewith as **Annexure R-1**.

3. It is further submitted that that out of the total 21 towns / cities, the STPs, 9 are fully functional and it is further submitted that another 2 are in trial stage and will commence operations shortly.
4. Hence, the present progress report is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. This Hon'ble Tribunal may, therefore, take the present progress report on record and pass any appropriate order(s) that it may

deem fit, which will be complied with by the State of Madhya Pradesh.

5. An affidavit in support is filed herewith.

Date: 08.05.2025

Place: Bhopal



**Through Counsel
Prashant M. Harne
Standing Counsel
State of Madhya Pradesh**



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

CENTRAL ZONAL BENCH BHOPAL

Original Application No. 71/2023

IN THE MATTER OF:

KIRTIKUMAR SADASHIV BHATT ----- APPLICANT

VERSUS

NARMADA WATER RESOURCES & ORS ----- RESPONDENT

AFFIDAVIT

I, Anand Singh S/o Late Shri Shivpal Singh, aged about **61** years, Officer in-charge and Engineer in Chief, Madhya Pradesh Urban Development Company, Office Address Amarkantak Bhawan, Press Complex, MP Nagar Zone 1, Bhopal (M.P.), do hereby state on oath and solemnly affirm as under :

1. That, I have been appointed as the Officer In-Charge to represent this case on behalf of State of MP and as such I am well conversant with the facts of the case and therefore, competent to swear this affidavit.
2. That, the accompanying Reply/Report has been prepared and filed as per my instructions and has also been explained to me.
3. That, the contents of the accompanying Reply/Report are true to my knowledge based upon official records and legal averments made therein are true on the legal advice and believed to be true.

श्री Anand Singh
आत्मज श्री Shivpal Singh
निवासी Amarkantak Bhawan Bhopal

VERIFICATION

द्वारा आज दिनांक 8/5/25 L. above described deponent do hereby verify that the contents of para 1 to 3 of the affidavit are true to my personal knowledge and belief.

श्री Prashant Hagne
ने शपथ ग्रहीता को Prashant Hagne
verified and signed on this 8 day of 5 2025 at BHOPAL (M.P.)


श्रीमती सोनिया सक्सेना
शपथ आयुक्त, भोपाल

प्रमाणित किया जाता है कि शपथग्रहीता को मेरे समक्ष शपथ-पत्र सुनाया गया। समझाया गया। उसे सही मानकर हस्ताक्षर/अंगूठा मेरे समक्ष अंकित किया गया।

श्रीमती सोनिया सक्सेना
शपथ आयुक्त, भोपाल

IDENTIFIED BY ME


DEPONENT
(Anand Singh)
Engineer-in-Chief
MPUDC, Bhopal
Govt. of M.P.


DEPONENT
(Anand Singh)
Engineer-in-Chief
MPUDC, Bhopal
Govt. of M.P.

(नगरीय क्षेत्र में नर्मदा नदी संरक्षण हेतु सीवरेज योजना)

क्र.	नगर का नाम	वित्त प्रावधान	एस.टी.पी. की क्षमता (एम.एल.डी. में)	अनुमानित लागत (रु. लाख में) Capital Cost	व्यय (रु. लाख में)	अनुबंधानुसार कार्य समाप्ति की दिनांक	कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य	विलम्ब के कारण	की गयी कार्यवाही	अद्यतन स्थिति (14.09.2023)	दिनांक 05.09.2024 की स्थिति	अद्यतन स्थिति (22.11.2024)	अद्यतन स्थिति (30.04.2025)
नर्मदा मिशन में सम्मिलित योजनायें													
1	अमरकंटक	विशेष निधि	1.20	925 + 300 (Exp. Of old agency) Total = 1225	1084	16.08.2023	कार्य पूर्ण	संविदाकार द्वारा कार्य न करने के कारण अनुबंध निरस्त किया गया।	संविदाकार द्वारा कार्य न करने के कारण अनुबंध पत्र क्रमांक 3753 दिनांक 29.04.2022 को निरस्त किया गया। तदसमय कार्यवाही की गई एवं पुनः निविदा उपरांत दिनांक 17.08.2022 को अनुबंध किया गया।	संविदाकार द्वारा कार्य ना करने के कारण अनुबंध निरस्त किया गया। अतः शेष कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाकर नवीन निर्माण एजेन्सी से अनुबंध निष्पादित किया गया। कुल कार्य 83% पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।	कार्य पूर्ण (दिनांक 02.06.2024 से संचालित)	कार्य पूर्ण (दिनांक 02.06.2024 से संचालित)	कार्य पूर्ण (दिनांक 02.06.2024 से संचालित)
2	डिण्डोरी		3.85	2223 + 277 (Exp. Of old Agency) Total = 2500	2046	23.09.2023	जून 2025	संविदाकार द्वारा कार्य न करने के कारण अनुबंध निरस्त किया गया।	संविदाकार द्वारा कार्य न करने के कारण अनुबंध पत्र क्रमांक 506 दिनांक 19.01.2022 को निरस्त किया गया। तदसमय कार्यवाही की गई एवं पुनः निविदा उपरांत दिनांक 24.06.2022 को अनुबंध किया गया।	संविदाकार द्वारा कार्य ना करने के कारण अनुबंध निरस्त किया गया। अतः शेष कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाकर नवीन निर्माण एजेन्सी से अनुबंध निष्पादित किया गया। कुल कार्य 52% पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।	भौतिक प्रगति 86%	भौतिक प्रगति 92%	भौतिक प्रगति 93% (ट्रायल रन)
3	मण्डला	के.एफ.डबल्यू	9.50	10172	8841	13.05.2024	जून 2025	समय पर भूमि उपलब्ध नहीं करने के कारण कार्य प्रभावित हुआ। कोविड काल के कारण। ठेकेदार द्वारा कार्य धीमी गति से किया जा रहा है।	ठेकेदार को कार्य में गति बढ़ाने हेतु समय समय पर विभिन्न पत्र लिखे गये एवं समीक्षा बैठके भी की गयी।	कार्य 58% पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर तथा जून 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।	भौतिक प्रगति 72%	भौतिक प्रगति 76.79%	भौतिक प्रगति 87.09%
4	जबलपुर	अमृत	100.00	28500	28453.58	28.06.2020	कार्य पूर्ण	मूल कार्य पूर्ण हो चुका है, अतिरिक्त कार्य प्रगतिरत है।	अतिरिक्त कार्य SLTC दिनांक 16.12.2022 को स्वीकृत किया गया। जिसका कार्य प्रगतिरत है।	अमृत योजनातर्गत कार्य प्रगतिरत पर है।	कार्य पूर्ण (दिनांक 01.07.2024 से संचालित)	कार्य पूर्ण (दिनांक 01.07.2024 से संचालित)	कार्य पूर्ण (दिनांक 01.07.2024 से संचालित)
5	भेड़ाघाट	विश्व बैंक	0.90	1437	1666	09.07.2022	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण	कार्य माह अगस्त 2023 तक पूर्ण ट्रायल रन प्रगति पर है।	कार्य पूर्ण (दिनांक 21.12.2023 से संचालित)	कार्य पूर्ण (दिनांक 21.12.2023 से संचालित)	कार्य पूर्ण (दिनांक 16.12.2023 से संचालित)
6	नरसिंहपुर	के.एफ.डबल्यू	9.00	10782	9829	17.04.2024	जून 2025	समय पर भूमि उपलब्ध नहीं करने के कारण कार्य प्रभावित हुआ। कोविड काल के कारण।	ठेकेदार को कार्य में गति बढ़ाने हेतु समय समय पर विभिन्न पत्र लिखे गये एवं समीक्षा बैठके भी की गयी।	कार्य 72% पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर तथा अप्रैल 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।	भौतिक प्रगति 84%	भौतिक प्रगति 85.50%	भौतिक प्रगति 95.07%
7	साईखेड़ा	एडीबी	2.60	2301.00	2492.00	02.12.2020	कार्य पूर्ण	प्रस्तावित एसटीपी एवं आईपीएस के निर्माण स्थल के एचएफएल के फाईनल एवं कोविड महामारी के कारण।	संविदाकार को पत्र क्र. 7557 दिनांक 20.10.2020 को टनमिनेशन को नोटिस जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त कार्य में गति बढ़ाने हेतु समय समय पर विभिन्न पत्र लिखे गये एवं समीक्षा बैठके भी की गयी।	कार्य 85.70% पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर	भौतिक प्रगति 98%	100% कार्य पूर्ण दिनांक 15.11.2024 संचालन संधारण कार्यरत	कार्य पूर्ण
8	नर्मदापुरम होशंगाबाद	के.एफ.डबल्यू	21.00	13431	2551	18.11.2024	दिसम्बर 2025	संविदाकार द्वारा कार्य ना करने के कारण अनुबंध दि. 14/07/2022 को निरस्त किया गया। तत्समय कार्य की प्रगति 7% थी। पुनः निविदा कार्यवाही उपरांत दिनांक 12.05.2023 को अनुबंध किया गया।	संविदाकार द्वारा कार्य ना करने के कारण अनुबंध दि. 14/07/2022 को निरस्त किया गया। पुनः निविदा कार्यवाही उपरांत दिनांक 12.05.2023 को अनुबंध किया गया।	पुनः निविदा कार्यवाही उपरांत दिनांक 12.05.2023 को अनुबंध किया गया। कार्य प्रगति पर तथा दिसम्बर 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।	भौतिक प्रगति 23%	भौतिक प्रगति 25%	भौतिक प्रगति 33.91%

V.N. Projects
Team Leader
PMC-LEXUS Infratech LLP

W.B. Projects
TEAM LEADER
PMC-II MPUDP
STC-LEXUS J/V BHOPAL

Sanjay Pandey
Project Officer
M.P. Urban Development Co. Ltd.
MPUDCL

Assistant Project Officer
M.P. Urban Development Company Ltd.
Bhopal (M.P.)

Team Leader (PMC)
Cum Water Supply Expert

क्र.	नगर का नाम	वित्त प्रावधान	एस.टी.पी. की क्षमता (एम.एल.डी. में)	अनुमानित लागत (रू. लाख में) Capital Cost	व्यय (रू. लाख में)	अनुबंधानुसार कार्य समाप्ति की दिनांक	कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य	विलम्ब के कारण	की गयी कार्यवाही	अद्यतन स्थिति (14.09.2023)	दिनांक 05.09.2024 की स्थिति	अद्यतन स्थिति (22.11.2024)	अद्यतन स्थिति (30.04.2025)
9	बुधनी	विशेष निधि	3.28	3883	3160	16.01.2020	कार्य पूर्ण	समय पर भूमि उपलब्ध नहीं करने के कारण प्रभावित हुआ। कोविड काल के कारण।	समय समय पर कार्य प्रगति बढ़ाने के लिये पत्र दिये गये एवं विभिन्न स्तरों पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई।	वार्ड क्र.05 एवं 15 को छोड़कर अन्य कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण (दिनांक 16.03.2022 से संचालित)	कार्य पूर्ण (दिनांक 16.03.2022 से संचालित)	कार्य पूर्ण (दिनांक 16.03.2022 से संचालित)
10	नसरुल्लागंज	विश्व बैंक	4.2	4197	3173	03.06.2022	जून 2025	समय पर भूमि उपलब्ध नहीं करने के कारण कार्य प्रभावित हुआ। कोविड काल के कारण। ठेकेदार द्वारा भी कार्य धीमा किया गया।	समय समय पर निकायों को सूचित किया गया तथा निकायों द्वारा भूमि आवंटन की कार्यवाही करायी गई। संविदाकार को समय समय पर कार्य बढ़ाने हेतु नोटिस दिया गया एवं विभिन्न स्तरों पर समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई।	कार्य 63% पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर तथा मार्च 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।	कार्य 85 % पूर्ण। संविदाकार द्वारा कार्य न करने के कारण प्रमुख सचिव, डायरेक्टर नगरीय प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार अनुबंध को निरस्त कर शेष कार्य के लिये निविदा पुनः आमंत्रित करने की प्रक्रिया प्रगतिरत पर है।	कार्य 85 % पूर्ण। संविदाकार द्वारा कार्य न करने के कारण अनुबंध को निरस्त कर शेष कार्य के लिये निविदा पुनः आमंत्रित की गयी है फाइनेंशियल बिड प्राप्त हो गई है। दर स्वीकृत प्रक्रिया में है।	कार्य 85 % पूर्ण। संविदाकार द्वारा कार्य न करने के कारण अनुबंध को निरस्त कर शेष कार्य के लिये निविदा पुनः आमंत्रित की गयी है फाइनेंशियल बिड प्राप्त हो गई है। दर स्वीकृत प्रक्रिया में है।
11	नेमावर	विशेष निधि	1.00	820	505	30.09.2021	मई 2025	नर्मदा नदी में बाढ़ आने के कारण एस.टी.पी की साइट बदली गई, नई साइट की भूमि निकाय द्वारा समय पर उपलब्ध नहीं करने के कारण प्रभावित हुआ। कोविड काल के कारण एवं संविदाकार धीमी गति से कार्य कर रहा है।	संविदाकार को ब्लैक लिस्टिंग पत्र क्रमांक 708/25.01.2022, 714/27.01.2023, 4004/16.05.2023 एवं अनुबंध समाप्तिका पत्र क्रमांक 524/19.01.2022 की कार्यवाही की जा रही है।	कार्य 52% पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर	दिनांक 16.08.2024 अनुबंध निरस्त कर दिया गया है। लेकिन संविदाकार के अनुरोध एवं कार्य पूर्ण करने के आसय से आगे कार्य करने की अनुमति दी गई है। भौतिक प्रगति 81%	भौतिक प्रगति 97% ट्रायल रन	
12	ओंकारेश्वर	विशेष निधि	1.00	1296 वेरीयेशन सहित	1061	11.06.2020	कार्य पूर्ण 21.01.2025	समय पर भूमि उपलब्ध नहीं करने के कारण प्रभावित हुआ। कोविड काल के कारण कार्य प्रभावित हुआ संविदाकार द्वारा भी कार्य धीमा किया गया।	समय समय पर निकायों को सूचित किया गया तथा निकायों द्वारा भूमि आवंटन की कार्यवाही करायी गई। संविदाकार को समय समय पर कार्य बढ़ाने हेतु नोटिस दिया गया एवं विभिन्न स्तरों पर समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई।	कार्य 83% पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर तथा सितम्बर 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।	भौतिक प्रगति 99%	भौतिक प्रगति 99% (कार्य लगभग पूर्ण सभी एस.टी.पी कार्यरत)	कार्य पूर्ण दिनांक 21-01-2025 से संचालित
13	बड़वाहा	एडीबी	3.75	2119	1904.24	30.04.2021	कार्य पूर्ण	आईपीएस कृषि उपज मंडी की भूमि पर आईपीएस का निर्माण होना था किन्तु परिस्थितिवश यह आईपीएस बीज निगम की भूमि पर स्थानांतरित हुआ एवं कोविड महामारी के कारण।	ठेकेदार को कार्य में गति बढ़ाने हेतु समय समय पर विभिन्न पत्र लिखे गये एवं समीक्षा बैठक भी की गयी।	कार्य 44.70% पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर	भौतिक प्रगति 65%	भौतिक प्रगति 68%	कार्य पूर्ण
14	सनावद		7.02	3359.00	917.22	25.08.2023	दिसम्बर 2025	एसटीपी की भूमि अन्य विभाग की होने के कारण शासन स्तर पर हस्तांतरण की कार्यवाही में विलम्ब हुआ।	ठेकेदार द्वारा कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने पर पूर्व में नोटिस जारी किये गये वर्तमान में ब्लैकलिस्टिंग की कार्यवाही प्रचलन में है।	कार्य 12.50% पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर	भौतिक प्रगति 25%	भौतिक प्रगति 38%	भौतिक प्रगति 42% एडीबी का ऋण अवधि 31.12.2024 को पूर्ण हो चुकी है, और इस परियोजना को foreclose करने की प्रक्रिया की जा रही है। शेष बचे हुये कार्य शासन की किसी अन्य योजना में पूर्ण किये जायेंगे।
15	मण्डलेश्वर	विशेष निधि	3	1475	764	05.01.2020	दिसम्बर 2025	समय पर भूमि उपलब्ध नहीं करने के कारण प्रभावित हुआ। कोविड काल के कारण एवं संविदाकार द्वारा धीमी गति से कार्य कर रहा है।	संविदाकार द्वारा कार्य न करने के कारण अनुबंध पत्र क्रमांक 522 दिनांक 19.01.2022 को निरस्त किया गया। संविदाकार द्वारा स्वयं के आवेदन देने पर कार्य में गति देने का आश्वासन देने पर अतिरिक्त समय दिया गया। लेकिन संविदाकार द्वारा कार्य की प्रगति नहीं करने के कारण अनुबंध की निरस्ता को फिर से लागू करने की कार्यवाही चल रही है।	कार्य 52% पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर	भौतिक प्रगति 65%	भौतिक प्रगति 68.9%	भौतिक प्रगति 69.49%

Team Leader
PMC-LEXUS Infratech LLP

Team Leader
PMC-II MPUDP
STC-LEXUS J/V BHOPAL

Project Officer
M.P. Urban Development Co. Ltd.

Sanjay Pandey
Assistant Project Officer
MPUDCL

Assistant Project Officer
M.P. Urban Development Company Ltd.
Bhopal (M.P.)

Team Leader (PMC)
Cum Water Supply Expert

क्र.	नगर का नाम	वित्त प्रावधान	एस.टी.पी. की क्षमता (एम.एल.डी. में)	अनुमानित लागत (रू. लाख में) Capital Cost	व्यय (रू. लाख में)	अनुबंधानुसार कार्य समाप्ति की दिनांक	कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य	विलम्ब के कारण	की गयी कार्यवाही	अद्यतन स्थिति (14.09.2023)	दिनांक 05.09.2024 की स्थिति	अद्यतन स्थिति (22.11.2024)	अद्यतन स्थिति (30.04.2025)
16	महेश्वर	विश्व बैंक	4.91	5557	1585	30.09.2022	दिसंबर 2025	समय पर भूमि उपलब्ध नहीं करने के कारण कार्य प्रभावित हुआ। कोविड काल के कारण अत्यधिक वर्षा के कारण वर्तमान STP स्थल डूब क्षेत्र में आ जाने के कारण उपरोक्त स्थल परिवर्तन ठेकेदार द्वारा भी कार्य धीमा किया गया।	समय समय पर निकार्यों को सूचित किया गया तथा निकार्यों द्वारा भूमि आवंटन की कार्यवाही करायी गई। इस वर्ष अत्यधिक वर्षा के कारण वर्तमान STP स्थल डूब क्षेत्र में आ जाने के कारण उपरोक्त स्थल परिवर्तन किया गया है नई जमीन ठेकेदार को कार्य करने हेतु नवंबर 2023 में प्रदान की गई। नये स्थल के लिये एसटीपी की डिजाईन ड्राईंग की कार्यवाही चल रही है। अन्य शेष कार्य पूर्ण कराने के लिए संविदाकार को समय समय पर नोटिस दिया गया एवं विभिन्न स्तरों पर समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई।	कार्य 47% पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है तथा मार्च 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।	कार्य 48.8% पूर्ण। संविदाकार द्वारा कार्य न करने के कारण प्रमुख सचिव, डायरेक्टर नगरीय प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार अनुबंध को निरस्त कर शेष कार्य के लिये निविदा पुनः आमंत्रित करने की प्रक्रिया प्रगतिरत है	कार्य 48.8% पूर्ण। संविदाकार द्वारा कार्य न करने के कारण अनुबंध को निरस्त कर शेष कार्य के लिये निविदा पुनः आमंत्रित करने की प्रक्रिया प्रगतिरत है	कार्य 48.8% पूर्ण। संविदाकार द्वारा कार्य न करने के कारण अनुबंध को निरस्त कर शेष कार्य के लिये निविदा पुनः आमंत्रित करने की प्रक्रिया प्रगतिरत है
17	धामनोद	एडीबी	6.68	6867	1981	29.08.2026	अगस्त 2026	दि. 20/04/2023 को अनुबंध किया गया।	कार्य प्रगतिरत है।	कार्य 2.01% पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है तथा अगस्त 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।	कार्य 25.20% पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है तथा अगस्त 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।	भौतिक प्रगति 28.10%	भौतिक प्रगति 55.32%
18	धरमपुरी	विश्व बैंक	2.00	2130	2469	09.09.2020	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण	कार्य 06.07.2022 को पूर्ण। संचालन संधारण का कार्य प्रगतिरत	कार्य पूर्ण (दिनांक 06.07.2022 से संचालित)	कार्य पूर्ण (दिनांक 06.07.2022 से संचालित)	कार्य पूर्ण (दिनांक 06.07.2022 से संचालित)
19	अंजड़	एडीबी	3.66	2217.00	2007.00	30.04.2021	कार्य पूर्ण	एसटीपी की भूमि को अंतिम रूप देने में एवं कोविड महामारी के कारण।	ठेकेदार को कार्य में गति बढ़ाने हेतु समय समय पर विभिन्न पत्र लिखे गये एवं समीक्षा बैठके भी की गयी।	कार्य 61.50% पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर	भौतिक प्रगति 80%	भौतिक प्रगति 83%	कार्य पूर्ण 18.12.2024
20	बड़वानी		9.00	9420	3393	27.06.2025	जून 2025	संविदाकार द्वारा कार्य ना करने के कारण अनुबंध दि. 14/07/2022 को निरस्त किया गया। तत्समय कार्य की प्रगति 20% थी।	संविदाकार द्वारा कार्य ना करने के कारण अनुबंध दि. 14/07/2022 को निरस्त किया गया।	कार्य 20% पूर्ण। शेष कार्य हेतु निविदा आमंत्रण में प्राप्त स्वीकृत निविदा की कार्यवाही प्रचलित है।	भौतिक प्रगति 37%	भौतिक प्रगति 39%	भौतिक प्रगति 55.12%
21	सेंधवा	के.एफ.डबल्यू	8.50	6929	5242	28.09.2025	सितम्बर 2025	संविदाकार द्वारा कार्य ना करने के कारण अनुबंध दि. 14/07/2022 को निरस्त किया गया। तत्समय कार्य की प्रगति 17% थी।	संविदाकार द्वारा कार्य ना करने के कारण अनुबंध दि. 14/07/2022 को निरस्त किया गया।	कार्य 17% पूर्ण। शेष कार्य हेतु आमंत्रण में कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है तृतीय आमंत्रण की कार्यवाही प्रचलित है।	भौतिक प्रगति 42%	भौतिक प्रगति 49%	भौतिक प्रगति 80.43%
महायोग			20605	120617	81824.04								


Team Leader
PMC-LEXUS Infratech LLP


TEAM LEADER
PMC-II MPUDP
STC-LEXUS J/V BHOPAL


P.C. ROU
Team Leader, PMD&C
SMEC


Project Officer
M.P. Urban Development Co. Ltd.


Sanjay Pandey
Assistant Project Officer
MPUDCL


Assistant Project Officer
M.P. Urban Development Company Ltd.
Bhopal (M.P.)


Team Leader (PMC)
Cum Water Supply Expert



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

CENTRAL ZONAL BENCH BHOPAL

Original Application No. 71/2023

IN THE MATTER OF:

KIRTIKUMAR SADASHIV BHATT ----- APPLICANT


VERSUS

NARMADA WATER RESOURCES & ORS ----- RESPONDENT

I, the Petitioner/ Appellant/ Applicant/ Claimant/ Respondent/ Non-Applicant/ Defendant named below do hereby appoint, engage and authorise advocate(s) named below to appear, act and plead in aforesaid case proceedings which shall include applications for restoration, setting aside of ex-parte orders, corrections, modifications, review and recall of orders passed in these proceedings, in this Court or in any other court in which the same may be tried/heard/proceeded with and also in the appellate, revisional or executing court in respect of proceedings arising from this case/proceedings as per agreed terms and conditions and authorise them to sign and file pleadings, appeal, cross objection for the prosecution/defence of the said case in all its stages and also agree to ratify and confirm acts done by them as if done by us:

In witness whereof we do hereunto set our hand to these presents, the contents of which have been duly understood by us, this day of _____

Particulars (in block letters) of each Party Executing Vakalatnama

Name & Father's/ Husband Name	Registered Address	E-Mail address (if any)	Telephone No. (if any)	Status in the case	Full Signature/ Thumb Print
Anand Singh S/o Late Shri Shivpal Singh	Officer in-charge and Engineer in Chief, Madhya Pradesh Urban Development Company, Office Address Amarkantak Bhawan, Press Complex, MP Nagar Zone 1, Bhopal (M.P.)	encmpudc @mpurban. gov.in	9425027 801	RESPONDENT	 (Anand Singh) Engineer-in-Chief MPUDC, Bhopal Govt. of M.P.

Accepted:

Particulars (in block letters) of each Advocate Accepting Vakalatnama

Name and Enrollment No. in State Bar Council	Address for Service	E-Mail Address (if any)	Telephone Number	Full Signatures
PRASHANT M. HARNE MP/610A/1995	240, UCI LAWYERS CHAMBERS, ARERA HILLS, BHOPAL		9425041311	
MEHUL BHARADWAJ				