

896

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

M.A. NO. 44/2024
IN
O.A. NO. 170/2021

IN THE MATTER OF:

NURUL SAHAR LARI

APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH &
ORS.

RESPONDENTS

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Reply / Status Report On Behalf Of Nagar PanchayatLar, District Deoria, Uttar Pradesh With Affidavit	1-8
2.	Annexure P-1:- A copy of the Detailed Project Report for the construction and operationalization of the chlorination tank.	9-17
3.	Annexure P-2:- A copy of the minutes of the meeting dated 30.12.2025 evidencing approval.	18-25

Date: 16.02.2026

Through



Place: New Delhi

PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE

STANDING COUNSEL FOR STATE OF UP
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014
E-mail: advpriyankaswami@gmail.com

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

M.A. NO. 44/2024

IN

O.A. NO. 170/2021

IN THE MATTER OF:

NURUL SAHAR LARI

APPLICANT

VERSUS

**STATE OF UTTAR PRADESH &
ORS.**

RESPONDENTS

**REPLY / STATUS REPORT ON BEHALF OF NAGAR PANCHAYAT
LAR, DISTRICT DEORIA, UTTAR PRADESH.**

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the present Reply / Status Report is being filed in compliance with the order dated 04.12.2025 passed by this Hon'ble Tribunal in M.A. No. 44/2024 in O.A. No. 170/2021, whereby this Hon'ble Tribunal was pleased to issue specific directions, inter alia, requiring the answering respondent to ensure construction of a chlorination tank for proper treatment and disposal of faecal sludge and to ensure that the water stored in the oxidation and stabilization pond is subjected to chlorination prior to its utilization.

2. That the answering respondent submits that the directions issued by this Hon'ble Tribunal are being complied with in a bona fide and time-bound manner, and all necessary administrative, technical, and procedural steps have been undertaken to ensure full and effective compliance in accordance with applicable environmental norms and statutory requirements.
3. That in compliance with the aforesaid order dated 04.12.2025, the answering respondent has prepared a detailed Action Plan in the form of a Detailed Project Report (DPR) for the construction and operationalization of the chlorination tank, which is essential to ensure proper treatment of faecal sludge and to prevent environmental contamination. The said DPR has been prepared in accordance with applicable technical standards, environmental safeguards, and operational requirements to ensure that the treated water meets the prescribed environmental norms prior to its reuse or disposal. **A copy of the Detailed Project Report for the construction and operationalization of the chlorination tank is annexed herewith and marked as Annexure-1.**
4. That the answering respondent further submits that the said project has also been placed before the duly constituted District Level Committee responsible for granting approval to

developmental works and projects undertaken by urban local bodies. The said Committee, under the chairmanship of the District Magistrate, Deoria, convened its meeting on 30.12.2025 and duly considered the proposal relating to construction of the chlorination tank.

5. That after due deliberation and consideration of the technical, environmental, and administrative aspects, the Committee granted approval to the said project, thereby enabling the answering respondent to proceed further with the implementation of the chlorination tank project in accordance with law. **A copy of the minutes of the meeting dated 30.12.2025 evidencing such approval is annexed herewith and marked as Annexure-2.**
6. That it is respectfully submitted that upon completion and commissioning of the chlorination tank, the water presently stored in the oxidation and stabilization pond shall be subjected to proper chlorination treatment so as to ensure that it meets the prescribed environmental and public health standards.
7. That it is further submitted that after such chlorination treatment, the treated water shall be utilized for irrigation purposes in agricultural lands adjoining the said facility, and necessary agreements shall be executed with the concerned farmers to

ensure regulated and environmentally compliant reuse of treated water. This will ensure environmentally sustainable utilization of treated water and prevent discharge of untreated or inadequately treated wastewater into the environment.

8. That the answering respondent respectfully submits that the pre-tender formalities necessary for execution of the said project have already been completed in accordance with applicable rules, procedures, and directions, including those issued by this Hon'ble Tribunal and relevant statutory authorities.
9. That it is further respectfully submitted that at present, the Special Intensive Revision of Electoral Rolls-2026 is underway pursuant to directions issued by the Election Commission of India, and the Model Code of Conduct has come into force in connection with the said electoral process.
10. That the undersigned officer has been designated and is presently discharging duties as Assistant Electoral Registration Officer in connection with the said Special Intensive Revision of Electoral Rolls-2026, which is a statutory and mandatory exercise under the supervision of the Election Commission of India.
11. That due to the imposition of the Model Code of Conduct and the statutory obligations arising therefrom, certain procedural activities

relating to issuance and finalization of tender processes have been temporarily deferred in order to ensure strict compliance with election-related regulatory requirements and administrative protocols.

- 12.** That it is respectfully submitted that the answering respondent has already completed all preparatory steps, including preparation of DPR and obtaining requisite administrative approvals, and is fully prepared to proceed with the tender process and execution of the project immediately upon completion of the ongoing electoral revision exercise and cessation of the Model Code of Conduct restrictions.
- 13.** That the answering respondent submits that there has been no deliberate delay, negligence, or lack of diligence on the part of the answering respondent, and the answering respondent remains fully committed to ensuring expeditious and complete compliance with the directions issued by this Hon'ble Tribunal.
- 14.** That it is respectfully submitted that the answering respondent shall complete the tender process and ensure execution, commissioning, and operationalization of the chlorination tank at the earliest possible time and in accordance with applicable

environmental standards, as well as the directions issued by this Hon'ble Tribunal and the Uttar Pradesh Pollution Control Board.

- 15.** That the answering respondent further undertakes to ensure that the faecal sludge and wastewater generated within its jurisdiction shall be treated strictly in accordance with applicable environmental norms and statutory requirements so as to prevent environmental degradation and ensure protection of public health.
- 16.** That the answering respondent respectfully submits that the present Status Report demonstrates the bona fide and continuous efforts being undertaken to comply with the directions issued by this Hon'ble Tribunal, and it is therefore most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may be pleased to take the present Status Report on record.



**Through
Executive Officer
Nagar Panchayat Lar
District Deoria, Uttar Pradesh**



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

47AA 952758

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

M.A. NO. 44/2024

IN

O.A. NO. 170/2021

IN THE MATTER OF:

NURUL SAHAR LARI

APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH &
ORS.

RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, Brajesh Kumar Gupta aged about 47 years S/o Brinda Prasad Gupta. is presently posted as Executive Officer Nagar Panchayat Lar, District Deoria, Uttar Pradesh

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.

2. That the accompanying Report has been drafted by our counsel upon my instructions.

NOTARIAL

R. K. PANDEY

Dist-Deoria

Uttar Pradesh

NOTARIAL

3/6/2024

Signature

3. That the contents of the accompanying Report are true and correct, and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.

B

DEPONENT

VERIFICATION

Verified on solemn affirmation at, on this day of Feburaray 2026 that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

B

DEPONENT

NOTARY
 R. K PANDEY
 Dist-Doonee
 Uttar Pradesh
 Reg N - 58745
 Exp: 30.04.2021
R.K. Pandey
 16.2.2022

2230 16.2.2026
 I, the undersigned, a Notary Public for the State of Uttar Pradesh, do hereby certify that the contents of the foregoing Affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

R.K. Pandey
 Doonee
R.K. Pandey
 16.2.2022

ANNEXURE P/1

DETAILED PROJECT REPORT (DPR)

RCC WATER CHLORINATION TANK – CIVIL WORK

1. PROJECT OVERVIEW

Project Title: Construction of RCC Water Chlorination Tank (Underground).

Client: As per requirement.

Location: To be specified.

Capacity: 225KL

Tank Type: Underground RCC Water Retaining Structure


Overall Size: 40 ft × 20 ft × 10 ft.


Purpose: The proposed RCC water chlorination tank is intended for safe storage and chlorination of water before distribution, ensuring compliance with public health and water quality standards.

2. DESIGN CRITERIA & TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Design Code: IS 456:2000 & IS 3370 (Water Retaining Structures)
- Concrete Grade: M25
- Reinforcement Steel: Fe-500
- Roof Slab Thickness: 100 mm (4 inch RCC slab)
- Type of Structure: Fully underground, watertight RCC tank
- Exposure Condition: Moderate
- Water Tightness: As per IS 3370 provisions.

3. LAYOUT OF PROJECT





3. SCOPE OF WORK

The scope of civil work includes the following:

1. Site clearing, setting out, excavation and dewatering.
2. PCC (1:4:8) below base slab.
3. RCC base slab construction.
4. RCC side walls construction.
5. RCC roof slab (4 inch thick).
6. Reinforcement steel supply, cutting, bending & fixing.
7. Centering & shuttering for all RCC works.
8. Internal waterproof cement plaster.
9. External waterproof protective coating.
10. Manholes, pipe sleeves, inserts and all miscellaneous civil works.
11. Backfilling around tank and site restoration.

4. CONSTRUCTION METHODOLOGY

Step 1: Survey, layout marking and excavation as per drawing.

Step 2: Dewatering (if required) and PCC laying below base slab.

Step 3: Fixing of reinforcement and casting of RCC base slab.

Step 4: RCC side wall shuttering, reinforcement and concreting.

Step 5: Casting of RCC roof slab (4 inch thickness).

Step 6: Curing of RCC structures (minimum 14 days).

Step 7: Waterproof plastering internally and protective coating externally.

Step 8: Installation of manholes, sleeves and inserts.

Step 9: Backfilling and site leveling.

5. QUALITY ASSURANCE & CONTROL

• Cement, aggregates and steel to be tested as per IS standards • Concrete mix design approval prior to execution • Cube testing for concrete strength • Proper vibration during concreting • Mandatory curing period • Water tightness testing of tank before handover

6. SAFETY MEASURES

• PPE for all workers (helmet, shoes, gloves) • Safe excavation practices with proper slope/support • Barricading of excavation area • Electrical safety during construction • Safe lifting and handling of materials

7. PROJECT DURATION

Total Construction Period: 90 Days (Approx.)

- ✓ Excavation & PCC: 15 Days
- ✓ RCC Works: 45 Days
- ✓ Waterproofing & Finishing: 20 Days
- ✓ Testing & Handover: 10 Days

8. COST ESTIMATE (SUMMARY)

S. No.	Description	Amount (₹)
1	Earthwork Excavation & Backfilling	2,40,000
2	PCC (1:4:8)	2,10,000
3	RCC Base Slab (M25)	6,90,000
4	RCC Side Walls (M25)	13,20,000
5	RCC Roof Slab (4 Inch)	4,60,000
6	Reinforcement Steel (Fe-500)	11,80,000
7	Centering & Shuttering	5,40,000
8	Waterproof Plaster & Coating	1,40,000
9	Manholes, Inserts & Misc.	1,25,000

Total Civil Work Cost: ₹47,55,000 (₹47.55 Lakh)

9. EXCLUSIONS

- GST (extra as applicable)
- Mechanical, piping and chlorination equipment
- Electrical works
- External pipeline connection

10. CONCLUSION

The proposed RCC Water Chlorination Tank of 225 KL capacity is structurally safe, economical, and designed as per relevant IS codes. The project cost of ₹47.55 lakh is reasonable considering quality materials, waterproofing provisions, and durability requirements. Upon approval, the project can be executed within the stipulated time frame with assured performance and long service life.

Prepared By: M/s GLOBAL ENVIRO CARE

Date: 05/01/2026

Mr. ABHISHEK GIRI

+91-6306596860

DETAILED PROJECT REPORT (DPR)

RCC WATER CHLORINATION TANK – CIVIL WORK

1. PROJECT OVERVIEW

Project Title: Construction of RCC Water Chlorination Tank (Underground).

Client: *As per requirement.*

Location: *To be specified.*

Capacity: 225KL

Tank Type: Underground RCC Water Retaining Structure

Overall Size: 40 ft × 20 ft × 10 ft.

Purpose: The proposed RCC water chlorination tank is intended for safe storage and chlorination of water before distribution, ensuring compliance with public health and water quality standards.

2. DESIGN CRITERIA & TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Design Code: IS 456:2000 & IS 3370 (Water Retaining Structures)
- Concrete Grade: M25
- Reinforcement Steel: Fe-500
- Roof Slab Thickness: 100 mm (4 inch RCC slab)
- Type of Structure: Fully underground, watertight RCC tank
- Exposure Condition: Moderate
- Water Tightness: As per IS 3370 provisions.

3. SCOPE OF WORK

The scope of civil work includes the following:

1. Site clearing, setting out, excavation and dewatering.
2. PCC (1:4:8) below base slab.
3. RCC base slab construction.
4. RCC side walls construction.
5. RCC roof slab (4 inch thick).

6. Reinforcement steel supply, cutting, bending & fixing.
7. Centering & shuttering for all RCC works.
8. Internal waterproof cement plaster.
9. External waterproof protective coating.
10. Manholes, pipe sleeves, inserts and all miscellaneous civil works.
11. Backfilling around tank and site restoration.

4. CONSTRUCTION METHODOLOGY

Step 1: Survey, layout marking and excavation as per drawing.

Step 2: Dewatering (if required) and PCC laying below base slab.

Step 3: Fixing of reinforcement and casting of RCC base slab.

Step 4: RCC side wall shuttering, reinforcement and concreting.

Step 5: Casting of RCC roof slab (4 inch thickness).

Step 6: Curing of RCC structures (minimum 14 days).

Step 7: Waterproof plastering internally and protective coating externally.

Step 8: Installation of manholes, sleeves and inserts.

Step 9: Backfilling and site leveling.

5. QUALITY ASSURANCE & CONTROL

• Cement, aggregates and steel to be tested as per IS standards • Concrete mix design approval prior to execution • Cube testing for concrete strength • Proper vibration during concreting • Mandatory curing period • Water tightness testing of tank before handover

6. SAFETY MEASURES

• PPE for all workers (helmet, shoes, gloves) • Safe excavation practices with proper slope/support • Barricading of excavation area • Electrical safety during construction • Safe lifting and handling of materials

7. PROJECT DURATION

Total Construction Period: 90 days (Approx.)

- Excavation & PCC: 15 days • RCC Works: 45 days • Waterproofing & Finishing: 20 days • Testing & Handover: 10 days

8. COST ESTIMATE (SUMMARY)

S. No.	Description	Amount (₹)
1	Earthwork Excavation & Backfilling	2,40,000
2	PCC (1:4:8)	2,10,000
3	RCC Base Slab (M25)	6,90,000
4	RCC Side Walls (M25)	13,20,000
5	RCC Roof Slab (4 Inch)	4,60,000
6	Reinforcement Steel (Fe-500)	11,80,000
7	Centering & Shuttering	5,40,000
8	Waterproof Plaster & Coating	1,40,000
9	Manholes, Inserts & Misc.	1,25,000

Total Civil Work Cost: ₹47,55,000 (₹47.55 Lakh)

9. EXCLUSIONS

- GST (extra as applicable) • Mechanical, piping and chlorination equipment • Electrical works • External pipeline connection

10. CONCLUSION


The proposed RCC Water Chlorination Tank of 225 KL capacity is structurally safe, economical, and designed as per relevant IS codes. The project cost of ₹47.55 lakh is reasonable considering quality materials, waterproofing provisions, and durability requirements. Upon approval, the project can be executed within the stipulated time frame with assured performance and long service life.

Prepared By: M/s GLOBAL ENVIRO CARE

Date: 24/12/2025

Mr. ABHISHEK GIRI

+91-6306596860

RCC WATER CHLORINATION TANK CAPACITY-225KL**RCC WATER CHLORINATION TANK – CIVIL WORK ESTIMATE (REVISED)****Tank Details**

- Capacity: 225 KL
- Size: 40 ft × 20 ft × 10 ft
- Type: Underground RCC Water Retaining Structure
- Concrete: M25
- Steel: Fe-500
- Roof Slab Thickness: 4 Inch (100 mm RCC Slab)

SCOPE OF WORK

- Excavation, dewatering & backfilling
- PCC below base slab
- RCC base slab, side walls & 4-inch RCC roof slab
- Reinforcement steel supply & fixing
- Centering & shuttering
- Internal waterproof plaster & external waterproof coating
- Manholes, sleeves & all miscellaneous civil items

COST BREAKUP

S. No.	Description	Amount (₹)
1	Earthwork Excavation & Backfilling	2,40,000
2	PCC (1:4:8)	2,10,000
3	RCC Base Slab (M25)	6,90,000
4	RCC Side Walls (M25)	13,20,000
5	RCC Roof Slab - 4 Inch Thick	4,60,000
6	Reinforcement Steel (Fe-500)	11,80,000
7	Centering & Shuttering	5,40,000
8	Waterproof Plaster & Coating	1,40,000
9	Manholes, Inserts & Misc.	1,25,000
	TOTAL CIVIL WORK COST	₹47,55,000

IMPORTANT NOTES

- Amount is Lump Sum: ₹47.55 Lakh.
- Roof slab thickness reduced to 4 inch, structurally designed as per IS 456 & IS 3370.
- Excluding GST (Can be added if required).
- Rates based on standard site conditions.

कार्यालय जिलाधिकारी, देवरिया

संख्या प्रे.प्रौ / एल0बी0सी0-2025

दिनांक 31 दिसम्बर, 2025

समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत,
जनपद-देवरिया

जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में दिनांक=30.12.2025 को जनपद के नगरीय निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15 वें वित्त आयोग की बुनियादी अनुदान (Untied Grants) एवं निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grants) की प्रथम किश्त की आवंटित धनराशि एवं कतिपय निकायों में राज्य वित्त की उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों/परियोजनाओं को स्वीकृत प्रदान किये जाने संबंधी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय की कार्यवृत्त की अनुमोदित प्रति संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ भेजा जा रहा है कि कृपया स्वीकृत कार्य/परियोजनाओं के सापेक्ष तत्काल निविदा इत्यादि की कार्यवाही पूर्ण कर कार्यों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक :- यथोपरि

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
देवरिया

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक-30.12.2025 को जनपद के नगरीय निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15 वें वित्त आयोग की बुनियादी अनुदान (Untied Grants) एवं निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grants) की प्रथम किश्त की आवंटित धनराशि एवं कतिपय निकायों में राज्य वित्त की उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों को स्वीकृत प्रदान किये जाने संबंधी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय की कार्यवृत्त।

00000

नगरीय निकायों (नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों) को 15 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत एवं राज्य वित्त आयोग की प्राप्त होने वाली धनराशि को व्यय किए जाने/कार्ययोजनाओं की स्वीकृति के संबंध में शासनादेश संख्या-714ए/9-7-99-1बी/99, नगर विकास अनुभाग-7, लखनऊ, दिनांक-12.03.1999 व शासनादेश संख्या-710/ नौ-9-2008-199ज/06, नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ, दिनांक-27.02.2008 के द्वारा निम्नवत् समिति गठित है, की बैठक दिनांकको सम्पन्न हुई।

1-	जिलाधिकारी	-	अध्यक्ष
2-	अध्यक्ष न0पा0प0/न0पंचायतें	-	सदस्य
3-	सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी	-	संयोजक/सचिव
4-	जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिशासी अभियन्ता, प्रा0खण्ड लो0नि0वि0	-	सदस्य
5-	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम	-	सदस्य

निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-8/807/320 (6)/15 वॉ वि0आ0/2025-26 दिनांक 18 नवम्बर, 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 की 15 वें वित्त आयोग की बुनियादी अनुदान (Untied Grant) की प्रथम किश्त की धनराशि तथा निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-8/806/320 (6)/15 वॉ वि0आ0/2025-26 दिनांक 18 नवम्बर, 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 की 15 वें वित्त आयोग की निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) की प्रथम किश्त की धनराशि का आवंटन जनपद देवरिया के निकायों में निम्नवत् किया गया है-

क्र0सं0	निकाय का नाम	उपलब्ध धनराशि (रु0 में)	
		बुनियादी अनुदान	निर्दिष्ट अनुदान
1	नगर पालिका परिषद, देवरिया	3,23,52,995.00	4,85,29,493.00
2	नगर पालिका परिषद, गौरा बरहज	84,06,637.00	1,26,09,956.00
3	नगर पंचायत, बरियारपुर	27,10,687.00	40,66,032.00
4	नगर पंचायत, भटनी बाजार	23,54,325.00	35,31,489.00
5	नगर पंचायत, गौरी बाजार	16,24,075.00	24,36,114.00
6	नगर पंचायत, लार	44,16,551.00	66,24,828.00
7	नगर पंचायत मझौलीराज	35,05,199.00	52,57,800.00
8	नगर पंचायत रूद्रपुर	56,78,423.00	85,17,636.00
9	नगर पंचायत सलेमपुर	33,24,097.00	49,86,147.00
	योग :-	6,43,72,989.00	9,65,59,495.00

उपरोक्त निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 15 वें वित्त आयोग की बुनियादी एवं निर्दिष्ट अनुदान की प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत कर इसकी स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

निदेशालय द्वारा उपरोक्त दोनों पत्रों के द्वारा जनपद के नगर पालिका परिषद देवरिया, गौरा बरहज एवं नगर पंचायत बरियारपुर, भटनी बाजार, गौरी बाजार, लार, मझौलीराज, रूद्रपुर एवं सलेमपुर को 15 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में बुनियादी अनुदान (Untied Grants) एवं निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grants) की प्रथम किश्त की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है तथा शेष निकायों द्वारा सिटी फाइनेन्स पोर्टल पर 15 वें केन्द्रीय वित्त आयोग से संबंधित पैरामीटर का डेटा अंकित/अपलोड न किये जाने के कारण धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

आवंटित धनराशि के सापेक्ष प्रस्तावित कार्ययोजनाओं की स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एवं उपरोक्त निकायों के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी तथा अधिशासी अभियन्ता, प्रा0खंड, लो0नि0वि0, देवरिया तथा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम इत्यादि उपस्थित रहे।

3	वार्ड नं० 08 में कौशल जायसवाल के मकान से लल्लन कुशवाहा के मकान तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य।	115	2.70	9,88,773.00
4	स्ट्रीट लाईट 45 वाट मय क्लैम्प, नट-वोल्ट सहित। 99 अदद	99 Nos.		5,00,000.00
	स्ट्रीट लाईट 60 वाट मय क्लैम्प, नट-वोल्ट सहित। 79 अदद	79 Nos.		5,00,000.00
5	स्ट्रीट लाईट 90 वाट मय क्लैम्प, नट-वोल्ट सहित। 49 अदद	49 Nos.		5,00,000.00
6	स्ट्रीप लाईट (तिरंगा लाईट) एवं लोगो लाईट	90 Nos.		5,00,000.00
7	निर्धन व निराश्रित व्यक्तियों को उंद से बचाव हेतु कम्बल की आपूर्ति।	450 Nos.		4,50,000.00
8	निकाय के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर अलाव हेतु सूखी जलौनी लकड़ी की आपूर्ति।	571 Qtl.		6,00,000.00
9	चूना, मैलाथियान, ब्लिचिंग, किंगफॉग, झाड़ू, फिनायल, हारपिक, ब्रश, क्लीनर आदि की आपूर्ति।	As per Requ.		7,00,000.00
10	वार्ड नं० 04 में रामनगीना के खेत के पास से मेन सी०सी० रोड तक मिट्टी खड़न्जा कार्य।	135	4.00	4,33,000.00
11	वार्ड नं० 09 में जितेन्द्र मौर्या के मकान से विशुनी भगत के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	105	3.30	7,65,200.00
12	वार्ड नं० 10 महदेइया में छेदीलाल के मकान से वशिष्ठ चौहान के मकान होते हुए राधेश्याम चौहान के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	60.00	1.50	5,13,200.00
13	वार्ड नं० 12 दूबे टोला में वकील साहब के मकान से शिवशंकर व शम्भू यादव के मकान होते हुए अविनाश यादव के घर तक नाली निर्माण कार्य।	75.00	0.90	2,20,200.00
14	वार्ड नं० 12 में दुबे टोला में रमाशंकर यादव के मकान से ब्रम्ह स्थान तक रिटेनिंग वाल एवं मिट्टी खड़न्जा कार्य।	170.00	3.60	8,00,100.00
15	16 एम०एम० केबल 650 मीटर।	650 Mtr.		3,51,102.00
16	निकाय के विभिन्न स्थलों पर पाईप लाईन लिकेज मरम्मत कार्य।	20 Nos		5,56,094.00
17	वार्ड नं० 09 में भुवाल यादव के मकान के पीछे से भुनेश्वर व हरिश्चन्द्र एवं पिन्दू यादव व संजय यादव के मकान होते हुए रविन्द्र यादव के मकान के पास मेन नाली तक नाली एवं स्लैब निर्माण कार्य।	210.00	0.90	5,95,200.00
18	कायाकल्प योजना के अन्तर्गत निकाय के सीमान्तर्गत विद्यालयों में विभिन्न सुविधाओं का विकास कार्य।	-	-	8,00,000.00
19	वार्ड नं० 01 में चन्द्रशेखर यादव के मकान से अहद अंसारी के मकान तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य।	30.00	3.30	7,66,500.00
20	वार्ड नं० 10 में उमा चौहान के घर से गेंद चौहान के घर के सामने इण्टरलाकिंग तक मिट्टी खड़न्जा कार्य।	225.00	3.30	6,00,000.00
21	वार्ड नं० 05 में छेदी यादव के घर से ज्ञानचन्द्र गौतम के घर के सामने वाली सड़क तक अवशेष इण्टरलाकिंग एवं मरम्मत कार्य।	100.00	3.50	3,50,000.00
	योग			1,19,33,369.00

नगर पंचायत भटनी बाजार

1	नगर पंचायत भटनी बाजार के वार्ड नं०-12 में पुलिस चौकी से राजेन्द्र प्रसाद के मकान होते हुए पी०डब्ल्यू०डी० रोड तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	200.00	3.00	12,00,000.00
	योग :-			12,00,000.00

नगर पंचायत गौरी बाजार :- प्रस्ताव नहीं है।

नगर पंचायत लार

1	गयागीर वार्ड में महेश के बागीचम से बाबुलाल के मकान तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	110.00	2.50	8,47,180.00
2	गयागीर वार्ड में वीरेन्द्र राजभर के घर से गयागीर मेन पिच रोड तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	165.00	2.50	9,25,114.00
3	चौक वार्ड में दुग्धनाथ के दुकान से जवाहीर शर्मा के मकान तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य।	110.00	2.50	2,15,258.00
4	घारी वार्ड में लार बाई पास रोड से अमरीश यादव के खेत से राजनाथ तिवारी के मकान तक सी०सी० रोड व ह्यूम पाइप द्वारा नाली निर्माण कार्य।	90.00	4.65	1,30,210.00
5	शिवधर यादव के घर से तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	120.00	3.00	8,50,000.00
6	इन्दिरा नगर वार्ड में योगी बीर बाबा के सथान पर इण्टरलाकिंग फर्श का निर्माण कार्य।	26.00	20.00	8,54,832.00

7	फतेह नगर वार्ड में वशीर के मकान से आरीफ के मकान होते हुए भूटेली के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	75.00	3.60	5,44,091.00
8	फतेह नगर वार्ड में अशरफ खान के मकान से अख्तर के मकान होते हुए इरसाद के मकान तक फरहान के मकान से बृजेश के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	71.00	3.28	4,18,571.00
9	मठ वार्ड में चनुकी भाटपार मेन मार्ग से कमलेश कन्नौजिया के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	90.00	3.00	14,88,050.00
10	नगर पंचायत लार सीमान्तगत जनित सिवेज वाटर का जलशोधन हेतु क्लोरिनेशन टैंक का निर्माण कार्य।	40.00	20.00	47,55,000.00
11	पिपरा वार्ड में घनश्याम के घर से पंकज के घर होते हुए पत्तीलाल के घोठा तक कवर्ड नाली व सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	115.00	2.00	6,00,000.00
12	चौक वार्ड में दीनदयाल के दुकान से सुचित मास्टर के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	60.00	3.00	5,00,000.00
13	बजार वार्ड में ताराचन्द्र के दुकान से हाजी गौशुल आजम के मकान तक दोनों तरफ कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	70.00	3.00	6,00,000.00
14	हरिजन बस्ती वार्ड में वीर प्रताप के मकान से रामप्रताप के मकान तक सी0सी0 रोड व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	80.00	3.30	6,50,000.00
15	वैशकरनी वार्ड में लडन रावत के मकान से शिव रावत के मकान होते हुए वजीर लारी के घर तक सी0सी0 रोड व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	250.00	3.00	7,00,000.00
16	कोइरी टोला वार्ड में उम्दे अली के मकान से कमालुद्दीन के मकान तक सी0सी0 रोड व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	70.00	3.00	5,00,000.00
17	तिवारी टोला वार्ड में हैदर अली के घर से कादिर के घर होते हुए परवेज के मकान तक सी0सी0 रोड व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	115.00	3.00	6,00,000.00
18	गयागीर वार्ड में प्रेम राजभर के मकान से संतलाल राजभर के घर होते हुए बाइपास रोड तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	120.00	3.00	8,00,000.00
19	इन्दिरा नगर वार्ड में रिजवान के मकान से महाराजा के दुकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	80.00	3.00	6,50,000.00
20	धवरिया वार्ड में रामनरेश चौहान के पोखरे से गचकन के घर तक मिट्टी खड़न्जा कार्य।	217.00	3.00	3,50,774.00
21	भरटोलिया वार्ड में चन्द्रप्रकाश सिंह के घर से राधेश्याम सिंह के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	110.00	3.00	7,50,000.00
22	पिन्दु सिंह के मकान से बबलु सिंह के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	100.00	3.00	7,00,000.00
23	मठ वार्ड में संतोष माली के घर से रामानन्द के घर होते हुए नरसिंह यादवज ी के कोने खड़न्जा तक सी0सी0 रोड व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	95.00	2.50	7,00,000.00
24	गयागीर वार्ड में काली चरण राजभर के घर से वीरन्द्र राजभर के घर होते हुए सोनू पटेल के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	130.00	3.00	7,00,000.00
25	घारी वार्ड में पिन्दु लारी के मकान से मुमताज के मकान होते हुए अशोक विश्वकर्मा के घर तक सी0सी0 रोड व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	140.00	3.00	8,00,000.00
26	पिपरा वार्ड में पिच रोड से घुरा प्रसाद के घर होते हुए सोनू सिंह के फार्म तक मिट्टी खड़न्जा कार्य।	250.00	3.00	3,00,000.00
27	शास्त्री नगर वार्ड में शाकिर अली के मकान से सोहराब के मकान तक सी0सी0 रोड व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	107.00	2.00	6,00,000.00
28	फतेह नगर वार्ड में भूटेली के होटल से आरिफ के मकान होते हुए बसीर साहब के मकान तक सी0सी0 रोड व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	70.00	3.00	6,00,000.00
29	गयागीर वार्ड में रामजानकी मार्ग से हरिन्दर के घर होते हुए पिन्धू यादव के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	120.00	3.00	9,50,000.00
30	बौली वार्ड में पिच रोड से श्याम बिहारी का दरवाजा होते हुए दीनबन्धु सिंह के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	90.00	3.00	7,00,000.00
31	घारी वार्ड में सोनराबारी में मनोज सिंह के घर से शारदा यादव के घर तक सी0सी0 रोड व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	90.00	3.00	8,00,000.00
32	वैशकरनी वार्ड में पश्चिम बाग मस्जिद से आमिर होदा के मकान तक सी0सी0 रोड उच्चिकरण कार्य।	60.00	3.00	7,00,000.00
33	हरिजन बस्ती वार्ड में भोला सिंह के दुकान से रामबाल के घर तक सी0सी0 रोड व नाली उच्चिकरण कार्य।	90.00	1.25	6,00,000.00
34	हरिजन बस्ती वार्ड में उमाशंकर के घर से जयराम के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	95.00	3.00	5,00,000.00

35	नगर पंचायत लार में पप्पू राजभर के दुकान से ज्ञान गंगा लाइब्रेरी तक पिच रोड का निर्माण कार्य।	615.00	3.50	38,17,000.00
36	नगर पंचायत लार में नवल के मकान से काझा कन्नोजिया के मकान तक पिच रोड का निर्माण कार्य।	610.00	3.50	38,00,000.00
37	नगर पंचायत लार में बायपास रोड से गिरीश नारायण के बाउण्ड्री तक पिच रोड का निर्माण कार्य।	610.00	3.50	38,50,000.00
38	नगर पंचायत लार में फेज लारी के दुकान से माँ सेवा सदन होते हुए पुलिया तक पिच रोड निर्माण कार्य।	610.00	4.00	38,94,000.00
39	फतेह नगर वार्ड में बदरे आलम भाई के मकान से तौकीर के मकान होते हुए शमशुल साहब के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।	120.00	3.00	7,69,552.00
योग :-				4,25,09,632.00

नगर पंचायत मझौलीराज

1	वार्ड नं0-6 जलकल में सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	26.00	5.00	3,11,865.00
2	वार्ड नं0-10 में पिच रोड से सुरेन्द्र यादव के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	60.00	3.50	4,83,957.00
3	वार्ड नं0-11 में दीनदयाल के मकान से ग्राम सभा पिच रोड तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	240.00	2.80	14,14,302.00
4	वार्ड नं0-11 में सुरेन्द्र यादव के मकान से मुन्ना यादव के खेत तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	347.00	2.90	26,35,389.00
5	वार्ड नं0-10 में बदरुद्दीन खान के मकान से औरंगजेब के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य	370.00	3.50	3,38,019.00
6	वार्ड नं0-13/6 में सभम प्रजापति के मकान से अब्दुल हफीज के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य	63.00	2.50	3,59,422.00
7	वार्ड नं0-4 में राजन कुमार के मकान से गौरी शंकर साहनी के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	180.00	3.00	12,21,997.00
8	नगर पंचायत मझौलीराज सीमान्तगत 100 अदद 102 वाट फ्लड लाइट के आपूर्ति का कार्य			10,44,300.00
9	वार्ड नं0-6 में श्रवन गुप्ता के मकान से गुलाब खटिक के मकान तक व बिलर के मकान से परशुराम के मकान के पीछे तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	115.00	1.35	4,94,622.00
10	वार्ड नं0-6ए में शपुर साईकिल के दुकान से समीर मास्टर के मकान होते हुए आकिल खान के मकान तक सी0सी0 रोड व स्लैब निर्माण कार्य	30.00 80.00	4.50 1.65	5,75,796.00
11	वार्ड नं0-12 नौका टोला में रामबिलास गुप्ता के मकान व नमी धोबी के मकान होते हुए प्रदीप धोबी के जमीन व पिच रोड तक नाली निर्माण कार्य	150.00	0.90	6,30,350.00
12	वार्ड नं0-7 में विश्वकर्मा रावत के मकान के सामने से श्रीकृष्णा कुमार गौड़ के मकान होते हुए सुनील सिंह के मकान तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य	250.00	0.90	27,43,000.00
योग :-				1,22,53,019.00

नगर पंचायत रुद्रपुर

1	वार्ड नं0 02 आजाद नगर वार्ड में शमशेर के मकान से शाविर अली के मकान तक सी0सी0 रोड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	55.00	3.00	5,14,700.00
2	वार्ड नं0 02 आजाद नगर वार्ड में पप्पू सोनकर के मकान से हरी सोनकर के मकान तक नाली व सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	40.00	3.50	3,65,600.00
3	वार्ड नं0 02 आजाद नगर वार्ड में जलपा मां के मन्दिर सुन्दरीकरण एवं रैन बसेरा निर्माण कार्य।	10.00	4.00	2,30,000.00
4	वार्ड नं0 03 बरई टोला वार्ड में नगर पंचायत कार्यालय से मेन मार्केट होते हुए जमुनी चौराहा तक पुरब तरफ आर0सी0सी0 नाला एवं इंटरलाकिंग पटरी का निर्माण कार्य।	105.00	3.00	19,93,300.00
5	वार्ड नं0 03 बरई टोला वार्ड में नगर पंचायत कार्यालय से मेन मार्केट होते हुए जमुनी चौराहा तक पश्चिम तरफ आर0सी0सी0 नाला एवं इंटरलाकिंग पटरी का निर्माण कार्य।	105.00	3.00	19,93,300.00
6	वार्ड नं0 03 बरई टोला वार्ड में सुनील के मकान से श्री के मकान होते हुए जोगेन्द्र के मकान तक सी0सी0 रोड एवं आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	80.00	3.00	3,15,600.00
7	वार्ड नं0 03 बरई टोला वार्ड में बृजेश तिवारी के मकान से चन्दन प्रकाश तिवारी के मकान तक सी0सी0 फर्श एवं कुआ पर चैनल का निर्माण कार्य।	14.50	5.00	2,45,500.00

2	स्टील बाड़ी पानी टैंकर क्षमता 5000 लीटर, 02 अदद	8,00,000.00			
3	निदेशालय के पत्र संख्या-8/806/320(6)/15 वॉ वि0आ0/2025-26 दिनांक 18.11.2025 के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से अवशेष धनराशि	20,38,956.00			
	योग :-	37,88,956.00			38,47,000.00

प्रस्ताव संख्या-7 (15 वें वित्त आयोग की धनराशि से नगर पंचायत रूद्रपुर के पूर्व स्वीकृत कार्य का स्थल परिवर्तन)

नगर पंचायत रूद्रपुर द्वारा 15 वें वित्त आयोग (बुनियादी अनुदान) की धनराशि से पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु स्वीकृत कराये गये कार्यस्थल पर विवाद होने के कारण दूसरे स्थल पर कार्य की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है-

क्र0सं0	पूर्व स्वीकृत कार्य का नाम	अनुमानित लागत धनराशि	प्रस्तावित कार्य	अनुमानित लागत धनराशि
1	नगर पंचायत रूद्रपुर में दीनानाथ निगम के दुकान से अजय चौरसिया के दुकान तक 25 अदद डेकोरेटिव पोल लाइट स्थापना कार्य	37,43,000.00	नगर पंचायत रूद्रपुर में बबलू मद्धेशिया के दुकान से अशोक के मकान तक 25 अदद अदद डेकोरेटिव पोल लाइट स्थापना कार्य	37,43,000.00
	योग :-	37,43,000.00		37,43,000.00

प्रस्ताव संख्या-8 (नगर पंचायत बैतालपुर में 15 वें वित्त आयोग की धनराशि से कार्यों की स्वीकृति प्रदान किये जाने संबंधी प्रस्ताव) :-

नगर पंचायत बैतालपुर को वित्तीय वर्षमें 15 वें वित्त आयोग की बुनियादी एवं निर्दिष्ट अनुदान की धनराशि प्राप्त हुई थी, जिसके सापेक्ष अधिशासी अधिकारी द्वारा इस बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। स्वीकृत धनराशि एवं उसके सापेक्ष प्रस्तावित कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0सं0	निदेशालय पत्र संख्या/दिनांक	उपलब्ध धनराशि (रु0 में)	
		बुनियादी अनुदान	निर्दिष्ट अनुदान
1	8/5349/320(3)/15वां वि0आ0/2024-25 दिनांक 26 नवम्बर, 2024	36,56,851.00	-
2	8/5348/320(3)/15वां वि0आ0/2024-25 दिनांक 26 नवम्बर 2024	-	54,85,277.00

बुनियादी अनुदान

क्र0सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	अनुमानित दर प्रति अदद	कुल व्ययमार
1	नगर पंचायत बैतालपुर के 12 स्थानों पर हाईमास्ट स्थापना	12 अदद	3,00,000.00	36,00,000.00
	योग :-			36,00,000.00

निर्दिष्ट अनुदान

क्र0सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	अनुमानित दर प्रति अदद	कुल व्ययमार
1	ई रिक्शा	07 अदद	3,00,000/-	21,00,000.00
2	डोर-टू-डोर हरा व नीला डस्टबीन	2500 अदद	200/-	5,00,000.00
3	टैक टाइप स्टैण्ड पोस्ट	04 अदद	5,89,000/-	23,56,000.00
4	हाथ ठेला	50 अदद	10,000/-	54,56,000.00
	योग :-			1,04,12,000.00

तदुपरान्त समिति द्वारा निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन संबंधित निकाय से सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया-

1- उपरोक्त निकायों द्वारा प्रस्ताव संख्या-1 लगायत 8 के माध्यम से प्रस्तुत कार्ययोजनाओं/कार्यों पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा इसकी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया गया।

- 2- संबंधित निकायें 15 वॉ वित्त आयोग (बुनियादी/निर्दिष्ट अनुदान) एवं राज्य वित्त के अंतर्गत प्राप्त धनराशि का उपयोग जनपद स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत उपरोक्त कार्यों पर ही किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपभोग स्वीकृत प्रयोजन पर किये जाने का दायित्व संबंधित निकाय के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी का होगा।
- 3- निकायों के अभियन्ता गण निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखेंगे। मानक विहीन कार्य की सूचना प्राप्त होने पर यदि जाँच में तथ्य की पुष्टि होती है तो संबंधित अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी/अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।
- 4-कार्य के रनिंग भुगतान का प्राविधान अनुबन्ध पत्र में अवश्य किया जायेगा।
- 5-स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्यस्थल पर एक "डिस्प्ले बोर्ड" लगाया जाना अनिवार्य होगा, जिस पर योजना का नाम, आगणन धनराशि, स्वीकृत कार्य का नाम तथा कार्य के प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा। निर्माण कार्य से सम्बन्धित आगणन के दरों का सत्यापन लोक निर्माण विभाग के तकनीकी सेल से कराना अनिवार्य होगा।
- 6-स्वीकृत किये गये गये कार्यों की निविदा कार्यवृत्त निर्गत होने की तिथि से 03 दिवस में संबंधित निकाय द्वारा ई-निविदा के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा की कार्यवाही में संबंधित निकाय द्वारा पूर्ण पारदर्शिता रखी जायेगी।
- 7- कतिपय निकायों द्वारा राज्य वित्त में प्रत्येक माह प्राप्त होने वाली धनराशि से अधिक लागत की कार्ययोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि निकायें उतनी ही संख्या में निविदाएं आमंत्रित करें, जितनी धनराशि कार्य के समाप्त होने तक निकाय में उपलब्ध रहे।
- 8-स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का कय वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।
- 9-शासनादेश संख्या-24वीआईपी(1)/नौ-5-2017-120 बजट/2013 दिनांक 24 अगस्त 2017 के दिये गये निर्देश के क्रम में योजनान्तर्गत निर्मित किये जाने वाली सड़क का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् 5 वर्ष तक अनुरक्षण/रखरखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी, यह शर्त टेण्डर में स्पष्ट रूप से अंकित की जायेगी। परियोजना लागत की 05 प्रतिशत धनराशि परफार्मेंन्स गारण्टी के रूप में 5 वर्ष रोकने के पश्चात् सड़क के समुचित रख-रखाव होने की होने की दशा में ही संबंधित निकाय द्वारा भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- 10-स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का कय वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा। वित्तीय विचलन की स्थिति को गम्भीरता से लिया जायेगा।
- 11- किसी भी कार्य की द्विरावृत्ति (Duplicacy) होने पर सम्बन्धित निकाय के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।
- 13-स्वीकृत निर्माण कार्यों के तीन चरण की फोटोग्राफी, प्रथम-कार्य प्रारम्भ होने के पहले, द्वितीय-कार्य चलते समय एवं तृतीय-कार्य समाप्त होने की, सम्बन्धित पत्रावली पर रखा जाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार आपूर्तित सामग्रियों का भी फोटोग्राफ पत्रावली पर रखा जाना अनिवार्य होगा।

(अमित सिंह)

अधिशासी अधिकारी, न0पं0
भाटपाररानी/भटनी बाजार

(हिमान्शू प्रताप सिंह)

अधिशासी अधिकारी, न0पं0
मझौलीराज/तरकुलवा/पथरदेवां

(महेन्द्र पाण्डेय)

अधिशासी अधिकारी, न0पं0
सलेमपुर/हेतिमपुर

(अमिताभ मणि)

अधिशासी अधिकारी,
बरियारपुर/भलुअनी/बैतालपुर

(नितेश गौरव)

अधिशासी अधिकारी,
मदनपुर/रुद्रपुर

(बृजेश कुमार गुप्ता)

अधिशासी अधिकारी,
गौरी बाजार/लार

(निरुपमा प्रताप)

अधिशासी अधिकारी, न0पा0प0
गौरा बरहज

(संजय तिवारी)

अधिशासी अधिकारी, न0पा0प0
देवरिया

(शाहिना शेख)

अध्यक्ष, नगर पंचायत,
मदनपुर

(प्रेमलता)

अध्यक्ष, नगर पंचायत,
भाटपाररानी

(बिन्दु मल्ल)

अध्यक्ष, नगर पंचायत,
मझौलीराज



(श्रीराम यादव)
अध्यक्ष, नगर पंचायत
सलेमपुर



(जनार्दन कुशवाहा)
अध्यक्ष, नगर पंचायत
तरकुलवां



(देवेश कुमार)
अध्यक्ष नगर पंचायत
भलुअनी

सारिता प्रकाश
(सरिता प्रकाश पासवान)
अध्यक्ष, नगर पंचायत
बैतालपुर

वीरेन्द्र कुमार यादव

(वीरेन्द्र कुमार यादव)
अध्यक्ष, नगर पंचायत
हेतिमपुर

(प्रदीप कुमार मद्धेशिया)
अध्यक्ष, न0पा0प0
गौरी बाजार

Biran

(किरन राजभर)
अध्यक्ष, नगर पंचायत
बरियारपुर

सुधा निगम


(सुधा निगम)
अध्यक्ष, नगर पंचायत
रुद्रपुर

Vijay Kumar Gupta


(विजय कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष, नगर पंचायत
भटनी बाजार

Kamlesh Singh


(कमलेश सिंह)
अध्यक्ष, नगर पंचायत
पथरदेवां



(मुसा रजा लारी)
अध्यक्ष, नगर पंचायत,
लार



(श्वेता जायसवाल)
अध्यक्ष, न0पा0प0
गौरा बरहज



(अलका सिंह)
अध्यक्ष, न0पा0प0
देवरिया



(अनूप सिंह)
अधिशायी अभियन्ता, जल निगम
नगरीय, देवरिया



(अनिल कुमार जाटव)
अधिशायी अभियन्ता, प्रा0खं0,
लो0नि0वि0, देवरिया



(जैनेन्द्र सिंह)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
देवरिया

अनुमोदित


जिलाधिकारी,
देवरिया