

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**

**CENTRAL ZONE, BHOPAL**

**ORIGINAL APPLICATION NO.11 OF 2022**

**BAKHIR ALI RANGAWA**

**...APPLICANT**

**VERSUS**

**STATE OF MADHYA PRADESH & ORS. ....RESPONDENT(S)**

**ADDITIONAL REPORT BY DISTRICT ADMINISTRATION**  
**UJJAIN IN COMPLIANCE OF HON'BLE TRIBUNAL ORDER**  
**DATED 03.07.2023**

**INDEX**

<b>SR. NO</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>PAGE NO.</b>
1.	Additional Report dated 05.09.2023 in compliance of order dated 03/07/2023 issued by Hon'ble National Green Tribunal in the matter of O.A No.11/2022(CZ)	1-2
2.	Annexures	3-6



**Reply for Hon'ble NGT Original Application No. 11/2022 (CZ)  
"Bakir Ali Rangwala vs State of Madhya Pradesh"**

Hon'ble NGT order dated 03-07-2023 in Original Application No. 11/2022 (CZ) "Bakir Ali Rangwala vs State of Madhya Pradesh directed District Administration / Collector to submit report on the following point:

1. Progress for removal of rest of the encroachments.
2. Completion of laying of pipeline in the vicinity of the Goverdhan Sagar
3. Arrangements of direct flow of untreated sewage water in Goverdhan Sagar up to the completion of sewerage network.

The point wise reply is as follows:

**1. Progress for removal of rest of the encroachments**


To comply the direction passed by Honorable NGT vide its order dated 07-09-2022 in OA Case No. No. 11/2022 (CZ) " Bakir Ali Rangwala vs State of Madhya Pradesh" regarding removal of encroachment, following due process, encroachment of 28 temporary shops and 07 permanent constructions were removed on dated 16-11-2022. In addition to this encroachment of Boundary wall of VD market Parking and encroachment from back side of auashadhalay were also removed.

About 50 cases regarding this case were pending in Hon'ble District Court with Stay against removal of encroachment in case no. RCSA-543/2022, RCSA-544/2022, RCSA-542/2022 and more (The list is enclosed as per **Annexure 1**). The remaining encroachment will be removed in accordance with Law.

**2. Completion of laying of pipeline in the vicinity of the Goverdhan Sagar**

Under AMRUT mission, a well-planned Sewerage Network with 92.5 MLD Pump House & STP was designed to collect the Sewage from city through main line to the Trunk Main whose work is in progress in the bank of River Kshipra. Remaining work of Ujjain Sewerage project proposed to be completed till December 2023.

Till date 79% of the work has been completed and remaining work is under progress for which details are listed below (As per work plan submitted by Tata Projects Limited is enclosed as per **Annexure 2**) :-



- a. *Sewerage Treatment Plant:* - The work of STP has been completed 100%. STP is on partial trial and run condition.
- b. *Trunk Main & MPS:* -The work of Trunk Main will be completed till 30<sup>th</sup> November 2023 & MPS will be completed by 30<sup>th</sup> November 2023. After completing Trunk Main and MPS connectivity of Sewerage network will be ensured. The work of Ujjain Sewerage under AMRUT Phase - I will be completed by 31<sup>st</sup> December 2023.
- c. *Line laying in Govardhan Sagar catchment area:* In Govardhan Sagar catchment area, 7.5 km sewerage line laying was to be done as per work plan submitted by Tata Project Limited. Out of this 7.12 km line laying work has been completed and balance 0.38 Km Pipe line in the vicinity of Govardhan Sagar will be completed till 15<sup>th</sup> November 2023. Construction of Manholes and IC Chambers is in progress and will be completed by the end of 30<sup>th</sup> November 2023. Work of house connection will be started after completion of Trunk Main & MPS and will be completed by 31<sup>st</sup> December 2023.

**3. Arrangements of direct flow of untreated sewage water in Govardhan Sagar up to the completion of sewerage network.**

Presently untreated sewage water is diverted from, going in Govardhan Sagar using following measures

- a) Sewage water of VD cloth market is going in Septic tank which is cleaned regularly through Pumping.
- b) For drains coming from Gyan Tekri and Nagarkot Mandir soak pits and filter media have been constructed to stop untreated water to enter in Govardhan Sagar. Flow coming from Patel Nagar does not merge in Govardhan Sagar.

UMC has made this temporary arrangement to stop the direct flow of untreated sewage water in Govardhan Sagar up to the completion of sewerage network in said area.

  
(Anukool Jain)  
ADM, Ujjain

## कार्यालय, उज्जैन नगर पालिक निगम

## झोन क्रमांक - 2

## गोवर्धन सागर स्थित सर्वे क्रमांक 1281 में अवैध निर्माण लिस्ट


क्र.	पटवारी यूची का नाम क्र.	नाम	पिता/पति	पता	की गई कार्यवाही	जिला एवं सत्र न्यायालय प्रकरण क्र.
1	78	राजेश	बालकिशन	108, गणेश टेकरी	अवैध निर्माण/अतिक्रमण हटाया गया।	
2	79	ममताबाई	रामप्रकाश बाधम	गणेश टेकरी	अवैध निर्माण/अतिक्रमण हटाया गया।	
3	80	जगदीश बाधम		गणेश टेकरी	अवैध निर्माण/अतिक्रमण हटाया गया।	
4	81	यूसूफ	मासूल अली, तेजकुवर पति रामप्रसाद	गणेश टेकरी	अवैध निर्माण/अतिक्रमण हटाया गया।	
5	82	सुन्दरलाल	नंदराम	गणेश टेकरी	अवैध निर्माण/अतिक्रमण हटाया गया।	
6	83	राजेन्द्र	कैलाश	गणेश टेकरी	अवैध निर्माण/अतिक्रमण हटाया गया।	
7	84	कैलाश	नंदराम	गणेश टेकरी	अवैध निर्माण/अतिक्रमण हटाया गया।	
8	24	अब्दुल मुख्तलिफ	अब्दुल रहमान	D-01, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन		RCSA/622/2022
9	25	राधिका	अमोल झालानी	D-02, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन		RCSA/622/2022
10	26	राधिका	अमोल झालानी			
11	27	राकेश गुप्ता		D-04, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन		RCSA/619/2022
12	28	राजेश गुप्ता		D-04, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन		RCSA/619/2022
13	29	किरण	जिनेश कुमार	D-05, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन		RCSA/30/2023
14	30	जितेश गोहिल	मिंटूलाल	D-06, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन		RCSA/31/2023
15	31	सुशील कुमार	मनीष कुमार	D-07, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन		RCSA/596/2022
16	33	हस्तीमल	राजमल गादिया	D-09, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन		RCSA/32/2023

गोवर्धन सागर स्थित सर्वे क्रमांक 1281 में अवैध निर्माण लिस्ट

17	34	राजेन्द्र कुमार	सरदारमल	D-10, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन		RCSA/24/2023
18	35	गोविन्द प्रसाद	प्रमुदयाल	D-11, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन		RCSA/19/2023
19	36	गोपालदास	चतुरमल	D-12, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन		RCSA/27/2023
20	37	माणकलाल	चम्पालाल	D-13, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन		RCSA/18/2023
21		दिलीप कोठारी	माणकलाल			
22	38	किरण जैन	दिलीप कोठारी	D-14, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन		RCSA/10/2022
23	39	रमेश बागवानी		D-15, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन		RCSA/617/2022
24	40	कैलाशचन्द्र	समरथमल	D-16, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन		RCSA/520/2022
25	41	उषा जैन	नरेन्द्र जैन	D-17, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन		RCSA/544/2022
26	42	प्रकाशचन्द्र	मांगीलाल महेश्वरी	D-18, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन		RCSA/16/2023
27	43	गोपाल	रामनिवास	D-19, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन		RCSA/38/2023
28	44	जयराम जयसिंघानी	गोपालदास	D-20, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन		RCSA/15/2023
29	45	आशीष कुमार	पूरनमल	D-21, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन		RCSA/17/2023
30	46	उमा जयसिंघानी	जयराम जयसिंघानी	D-22, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन		RCSA/21/2023
31	47	ब्रजलाल पलोड़		D-23, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन		RCSA/618/2022
32	48	प्रशान्त	सुभाषचन्द्र अग्रवाल	D-24, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन		RCSA/620/2023
33	49	सुभाषचन्द्र जैन	शांतिलाल	D-25, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन		RCSA/28/2023
34	50	श्रद्धा जैन	विशाल जैन	D-26, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन		RCSA/03/2023
35	51	विशाल जैन(मांगीलाल)	महावीर जैन(शोभाराम)	D-27, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन		RCSA/616/2022
36	52	सुनीता	महावीर जैन	D-29, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन		RCSA/02/2023
37	53	महावीर जैन	मांगीलाल जैन	D-28, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन		RCSA/543/2022
38	54	नारायणदास	सेवकराम	D-30, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन		RCSA/33/2023
39	55	पूजा जैन	वैभव जैन	D-31, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन		RCSA/04/2023

## गोवर्धन सागर स्थित सर्वे क्रमांक 1281 में अवैध निर्माण लिस्ट

40	56	दिनेश भावसार		D-32, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/22/2023
41	57	दुर्गा (सुनील)	नारायणदास	D-33, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/595/2022
42	58	पीरूलाल कोचर	राजमल कोचर	D-34, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/23/2023
43	59	राजकुमार	हिम्मललाल अचलिया	D-35, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/594/2022
44	60	उषा	ज्ञानचन्द्र कोचर	D-35, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/37/2023
45	61	मनीष कोठारी		D-37-38, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/481/2023
46	63	मो. उस्मान	जहूर अहमद	D-39, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/25/2023
47	64	मो. इमरान	मो. शरीफ	D-40, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/29/2023
48	65	अजय कुमार जैन	सबमरमल जैन	D-41, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/34/2023
49	66	अ. हमिद(प्रीती जैन)	निसार मोहम्मद (सपन जी जैन)	D-42, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/39/2023
50	67	खेरुनिसा	मंजूर अहमद	D-43, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/26/2023
51	68	राजकुमार	आनन्दीलाल	D-44, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/36/2023
52	69	सुनील	हस्तीमल गादिया	D-45, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/09/2023
53	71	पंकज परमार	मनोहर परमार	D-47, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/610/2022
54	72	सुशीला	महेन्द्र जैन	D-49, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/35/2023
55	73	सुशीला	महेन्द्र जैन		
56	74	रितेश अहुजा	जवाहर अहुजा	D-50, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/14/2023
57	75	सुमित अहुजा	जवाहर अहुजा	D-51, वी.डी. क्लॉथ मार्केट, उज्जैन	RCSA/542/2022
58	85	राजेन्द्र मकवाना		गणेश टेकरी	RCSA/563/2022
59	3	रामरतीबाई	रूपसिंह		RCSA/558/2022
60	4	जे.के. सक्सेना आभा	जितेन्द्र		RCSA/556/2022
61	5	जितेन्द्र	गोविन्दसिंह		RCSA/557/2022

  
 भवन अधिकारी  
 (आयुक्त के अधिकारो से वैधित)  
 नगर पालिक निगम उज्जैन



ID	Task Name	UOM	Balance scope	Start	Finish
1	Ujain Sewerage Network and STP			Thu 01-06-23	Sat 30-12-23
2	Commissioning Phase-1			Fri 01-12-23	Sat 30-12-23
3	STP	Ls	0	Thu 01-06-23	Thu 01-06-23
4	MPS	Ls	10%	Mon 25-09-23	Wed 15-11-23
5	Rising Main	Km	0	Thu 01-06-23	Thu 01-06-23
6	Trunk Main (Till Ranjith Hanuman)	Mtr	130	Mon 09-10-23	Thu 30-11-23
7	Ranjith Hanuman Mandir	Mtr	30	Mon 16-10-23	Wed 15-11-23
8	Pipe Laying	Mtr	30	Mon 16-10-23	Tue 14-11-23
9	Manhole Construction	Nos	2	Mon 16-10-23	Wed 15-11-23
10	Kalbaharav	Mtr	0	Mon 09-10-23	Thu 30-11-23
11	Manhole Construction	Nos	4	Mon 09-10-23	Thu 30-11-23
12	Reinmukteshwar Bridge	Nos	1	Mon 16-10-23	Tue 14-11-23
13	Manhole Construction	Nos	1	Mon 16-10-23	Tue 14-11-23
14	Distribution Network	Rmt	150	Mon 16-10-23	Tue 28-11-23
15	River Crossing	Rmt	150	Mon 16-10-23	Tue 28-11-23
16	Zone - 4 Goverdhan Sagar Area			Mon 25-09-23	Sat 30-12-23
17	Pipe Laying	Rmt	386	Mon 25-09-23	Thu 30-11-23
18	Manholes	No's	52	Wed 18-10-23	Thu 30-11-23
19	IC Chambers	No's	99	Tue 24-10-23	Thu 30-11-23
20	IC to MH Connection	Rmt	480	Tue 24-10-23	Thu 30-11-23
21	HSC	Nos	1683	Fri 01-12-23	Sat 30-12-23



Annexure-2

Project: Ujain Sewerage Netwo  
Date: Mon 25-09-23

Task Summary: [Progress bar]

Split Milestone Summary: [Progress bar]

Project Summary: [Progress bar]

Inactive Task: [Progress bar]

Inactive Milestone: [Progress bar]

Manual Task: [Progress bar]

Duration-only: [Progress bar]

Manual Summary Relup: [Progress bar]

Manual Summary: [Progress bar]

Start-only: [Progress bar]

Finish-only: [Progress bar]

External Tasks: [Progress bar]

External Milestone: [Progress bar]

Deadline: [Progress bar]

Progress: [Progress bar]

Manual Progress: [Progress bar]