

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 177 OF 2022**

**(Under Section 18(1) read with Sections 14 and 15 of the National Green
Tribunal Act, 2010)**

IN THE MATTER OF:

ABHIST KUSUM GUPTA

... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH AND ORS.

... RESPONDENTS

INDEX

Sl.	Particulars	Page No.
1.	Action Plan on behalf of Yamuna Expressway Industrial Development Authority/Respondent No. 10	1-12
	Background of the matter	1
	Action Plan by YEIDA	4
2.	Supporting Affidavit	13-15
3.	Annexure – A1 A copy of the list of ponds, along with detailed information in tabular form, showing those whose work is currently in progress.	16-19
4.	Annexure – A2 A copy of the list of ponds, along with detailed information in tabular form for which an action plan is proposed.	20-54
5.	Annexure – A3 A list of the 41 tenders issued by YEIDA.	55-59
6.	Annexure – A4 A copy of the YEIDA's letter dated May 08, 2024.	60-65
7.	Proof of Service	66

1292

RESPONDENT NO. 10/ YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL
DEVELOPMENT AUTHORITY

THROUGH

J. SAGAR ASSOCIATES
ADVOCATES FOR THE RESPONDENT NO. 10
B-303, 3RD FLOOR, ANSAL PLAZA,
HUDCO PLACE, AUGUST KRANTI MARG
NEW DELHI 110049
+91-8700925031/+91-9634672416

pranav.tanwar@jsalaw.com/abhay.singh@jsalaw.com

DATE: JULY 2024

PLACE: NEW DELHI

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 177 OF 2022

(Under Section 18(1) read with Sections 14 and 15 of the National
Green Tribunal Act, 2010)

IN THE MATTER OF:

ABHIST KUSUM GUPTA

... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH

AND ORS.

... RESPONDENTS

**ACTION PLAN ON BEHALF OF YAMUNA EXPRESSWAY
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY/ RESPONDENT
NO. 10**

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the present Original Application (“O.A.”) seeks directions for conservation, management, rejuvenation and removal of alleged encroachment over water bodies/ponds in the District of Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh.

A. BACKGROUND OF THE MATTER

2. Vide order dated April 08, 2022, this Ld. Tribunal constituted a Joint Committee comprising concerned officers of the state administration and directed the Joint Committee to submit a factual and action taken report in respect of water bodies included in the list annexed to the O.A as Annexure A-6 [pg. 58-111 of the O.A.].
3. On August 04, 2022, the Joint Committee submitted its findings and report dated August 02, 2022 to this Ld. Tribunal (“Joint

Committee Report”). At the hearing held on September 06, 2022, the Tribunal took note of the Joint Committee Report and observed that:

- 3.1. The Joint Committee sought reports only from the revenue authorities, and that status of all the ponds were not verified individually;
- 3.2. There is no mention regarding the measures taken for conservation and restoration of ponds.

Having regard to the facts of the case, this Ld. Tribunal decided to implead Yamuna Expressway Industrial Development Authority (“**YEIDA/ the Authority**”) as well as Uttar Pradesh State Ground Water Department and Greater Noida Industrial Development Authority.

4. After being impleaded, YEIDA, represented by its counsels and higher officials, appeared before this Ld. Tribunal on October 12, 2022, February 08, 2023, October 12, 2023, January 18, 2024 and March 19, 2024. YEIDA informed the Ld. Tribunal about the proactive measures undertaken by it to conserve, rejuvenate, and restore ponds, within its jurisdiction. Additionally, YEIDA emphasized on the significance of preserving water bodies and expressed its commitment to this cause. YEIDA assured the Ld. Tribunal of its full cooperation and acknowledged the gravity and importance of the proceedings at hand.
5. Vide its orders dated October 12, 2022, February 08, 2023, October 12, 2023, and January 18, 2024, this Ld. Tribunal directed YEIDA and other authorities to file a reply and action taken report(s). In due

compliance with the said orders, YEIDA filed detailed action taken reports on January 11, 2023 (“**First Report**”), May 30, 2023 (“**Second Report**”), January 15, 2024 (“**Third Report**”) and March 12, 2024 (“**Fourth and Common Report**”). In these reports, YEIDA had submitted:

- 5.1. The status of ponds falling within its jurisdiction;
 - 5.2. Information on action taken by it for conservation, rejuvenation, restoration, and removal of alleged encroachments over the water bodies.
 - 5.3. In addition to detailed information, YEIDA provided supporting documents and photographs that showcase the concerted efforts undertaken by it.
6. YEIDA is filing the present action plan (“**Action Plan**”) in compliance of this Ld. Tribunal’s order dated March 19, 2024.
7. Vide order dated March 19, 2024 this Ld. Tribunal direct the YEIDA to file the Action Plan “*in tabular format with all relevant particulars indicating the name of the pond/wetland, status regarding encroachment, rejuvenation/rehabilitation measures taken/to be undertaken, timeline for the activities to be carried out with budgetary estimates, the executing agency and the monitoring mechanism.*”

B. ACTION PLAN BY YEIDA

8. At the outset, it is stated that YEIDA is committed to the cause of ponds conservation. YEIDA's commitment is evident through various actions and initiatives demonstrated below. It regularly maintains and monitors the conditions of the ponds within its jurisdiction.
9. YEIDA also recognizes the significance of the present proceedings. By adhering to the Tribunal's orders and taking substantial measures, YEIDA aims to contribute positively to the preservation of these valuable natural resources.
10. In compliance with the Ld. Tribunal's order dated March 19, 2024, YEIDA is submitting the required information in two parts:
 - 10.1. a list of ponds whose rejuvenation work is currently in progress; and
 - 10.2. a list of ponds for which an action plan has been prepared by the Authority.
11. YEIDA submits that it has already completed the rejuvenation work of 31 ponds (35 ponds Khasra-wise) within its jurisdiction.
12. YEIDA further submits that there are currently 12 ponds (14 ponds Khasra-wise) where the rejuvenation work is ongoing. A tabular list of the said 12 ponds, containing the following detailed information, is annexed herein as **Annexure A1**.
 - i. Name of village;
 - ii. Khasra number;

- iii. Number of ponds in the village;
- iv. Number of ponds (Khasra wise);
- v. Estimate status of work;
- vi. E-Tender process;
- vii. Tender awarded on;
- viii. Work commenced on;
- ix. Name of the firm tender awarded;
- x. Work done for rejuvenation of pond;
- xi. Proposed work for rejuvenation of the pond;
- xii. Estimated Cost;
- xiii. Expected date of completion of work; and
- xiv. State of encroachment.

13. YEIDA is also submitting an action plan for the remaining ponds, with comprehensive details provided in the following tabular format:

- i. Name of village;
- ii. Khasra number;
- iii. Number of ponds in the village;
- iv. Number of ponds (Khasra wise);
- v. Estimate status of work;
- vi. E-Tender process;
- vii. Tender awarded on;
- viii. Work commenced on;
- ix. Work done for rejuvenation of pond;
- x. Proposed work for rejuvenation of the pond;
- xi. Estimated Cost;
- xii. Expected date of completion of work; and

xiii. State of encroachment.

A copy of the list of ponds, along with detailed information including action plan in tabular form, is annexed herein as **Annexure A2**.

Rejuvenation and Conservation Efforts

14. YEIDA is undertaking a range of measures for the restoration, cleaning, rejuvenation, and beautification of ponds. These measures include the dewatering of ponds, excavation of sludge, construction of chambers, and installation of chain-link fencing. These steps will not only enhance the ecological balance but also improve the aesthetic appeal of the surrounding areas.
15. During the 2023-2024 session, YEIDA successfully completed the rejuvenation work of 31 ponds (35 Khasra-wise). These rejuvenated ponds are important for environmental sustainability and water management in the region.
16. Currently, the restoration work is in progress for the following 12 ponds (14 Khasra-wise).

S. No.	Village Name	Khasra No.	Total no. of ponds	Estimated cost (INR in lakhs)
1.	Salarpur	576	1	14.54
2.	Dankaur	1143Kha	1	10.64
3.	Accehja Bujurg	227	1	14.66

4.	Kadarpur	299	1	9.13
5.	Rustampur	198	1	20.45
6.	Accheypur	339	1	23.66
7.	Mohammadp	202	1	32.90
	ur Jadaun	205		
		403		
8.	Dugli	263	1	22.09
9.	Sabota	239	1	10.55
	Mustafabad			
10.	Jewar Bangar	1955	1	41.38
		1956	1	
11.	Dayorar	299	1	20.07
12.	Ahmadpur	408	1	40.96
	Charoli	883		32.14
	Total		12	293.17

17. Out of these 12 ponds, 11 are completely free from encroachment, ensuring unobstructed progress of work. YEIDA has allocated and invested approximately Rs. 2,93,17,000/- (Rupees Two Crores Ninety-Three Lakhs Seventeen Thousand) for the ongoing rejuvenation efforts. The work for rejuvenation has been allotted to different firms through a tender process.
18. YEIDA has also prepared an action plan to rejuvenate 155 ponds within its jurisdiction. As detailed in the action plan (*Annexure - A2*), the proposed rejuvenation and restoration work will require an estimated total investment of approx. INR 35,64,85,000/- (Rupees

Thirty-Five Crores Sixty-Four Lakhs Eighty-Five Thousand). The said action plan has been prepared with the aim of water conservation, local water management, and environmental stability.

19. As mentioned earlier, work has already commenced on some of these ponds. The rejuvenation efforts for the remaining ponds are scheduled to begin in August 2024. The majority of the said 155 ponds are free from encroachment, ensuring unobstructed progress of work.
20. YEIDA submits that it has already issued 41 tenders for the rejuvenation and restoration of 51 ponds. The tender process is expected to be completed by the end of July 2024, after which the rejuvenation work will commence. A list of the 41 tenders issued by YEIDA is annexed herein as **Annexure A3**.

Monitoring and Maintenance

21. YEIDA has also worked out a monitoring mechanism, involving regular inspections and maintenance schedules, to ensure the sustainability of its conservation efforts.
22. YEIDA has engaged two organizations for the monitoring of the rejuvenation efforts: the Wheels Global Foundation (“WGF”) and M/s Elites India Private Limited. YEIDA has engaged WGF for monitoring the rejuvenation of 22 ponds (25 Khasra-wise) and M/s Elites India Private Limited for the monitoring of 81 ponds (173 Khasra-wise).

23. WGF, a globally known NGO, is dedicated to providing technology-driven solutions for rural populations in six critical areas: Water, Healthcare, Energy, Education, Livelihood, and Sustainability. M/s Elites India Private Limited provides services in quality management, third-party inspection, project management and monitoring, documentation, and conservation. It also works with various other public sector entities.

Community Involvement and Awareness

24. In partnership with community and social organizations, YEIDA has been actively working with various NGOs to address the rejuvenation and restoration of water bodies [Ref: Fourth and Common Report, Paras 40 to 51]. Currently, 22 ponds (25 Khasra-wise) are being rejuvenated under this partnership. The implementation of these partnerships is closely monitored by YEIDA's senior officials to ensure the effective restoration of the ponds.

Alternative waterbodies

25. Vide its government order dated June 03, 2016, the Uttar Pradesh Government has directed that in case ponds/ water bodies are acquired for development purposes, alternate water bodies of size 25% larger be excavated. [Ref: Fourth and Common Report, Page 61, Annexure A-7]
26. With regards to the substitution of 08 ponds admeasuring 2.1880 hectares acquired for Noida International Airport, YEIDA has excavated 08 artificial ponds admeasuring 6.4115 hectares (**293% larger**), more than twice the area of the 08 ponds acquired for

development purposes, which is far in excess of the area prescribed by the aforesaid government order. The details of the acquired ponds and the substitution process is given below:

Details of ponds acquired for Noida International Airport				Details of alternate water bodies/ ponds					
S. No.	Village	Gata No.	Area (in Hectares)	S. No.	Village	Khat a No.	Gata No.	Area (in Hectares)	Status quo of excavation
1.	Rohi	398	0.0630	1.	Akalpur	239	297	1.3590	1.1730
2.	Rohi	542Kha	0.1900	2.	Falaida Bangar	647	746Kha	2.5630	2.2695
3.	Rohi	598	0.1900	3.	Taquipur Bangar	338	236M	0.0760	0.0760
4.	Rohi	650	0.2400	4.	Taquipur Bangar	336	236M	0.0410	0.0410
5	Rohi	969	0.0890	5	Taquipur Bangar	338	237M	0.0250	0.0250
6.	Rohi	652	0.2530	6.	Taquipur Bangar	336	242	1.0120	1.0120
7.	Rohi	837	0.4550	7.	Taquipur Bangar	338	246	1.0050	1.0050
8.	Dayanat Pur	1454	0.7080	8.	Taquipur Bangar	338	277M	0.2020	-
				9.	Taquipur Bangar	336	277M	0.0540	-
				10.	In front of Sector 19 Mirzapur	-	208/3, 212	-	0.8100

		Total area	2.1880 (Hect.)				Total area	6.3370 (Hect.)	6.4115 (Hect.)
--	--	-----------------------	---------------------------	--	--	--	-----------------------	---------------------------	---------------------------

Encroachment

27. YEIDA recognizes the significant impact of encroachments on the preservation and rejuvenation of water bodies. Currently, 18 ponds are affected by encroachment. To address this issue, YEIDA has been actively working with the state authorities. The responsibility for removing encroachments lies with the state authorities. However, YEIDA has taken proactive measures to expedite this process, demonstrating its commitment to environmental conservation and regulatory compliance.
28. Vide its letter dated May 08, 2024, YEIDA informed the Sub-Divisional Magistrate, Gautam Buddha Nagar, about the present proceedings pending before the Ld. Tribunal. Further, YEIDA yet again apprised the SDM about the ponds affected by encroachments and requested appropriate measures be taken for the removal of these encroachments. A copy of the YEIDA's letter dated May 08, 2024 is annexed herein as **Annexure A4**.
29. YEIDA has continuously engaged with the state administration to facilitate the swift removal of encroachments. Regular meetings and communications have been issued to ensure that the relevant authorities are well-informed of the urgency and importance of the task. YEIDA has provided a detailed survey of encroachments, assisting the state authorities in identifying and prioritizing the affected areas. [Ref: Fourth and Common Report, Para 16]

12

30. YEIDA understands the ¹³⁰⁴importance of the pond ecosystem in Gautam Budh Nagar and acknowledges its responsibility for its preservation. Basis the actions mentioned above, and the documents annexed herein, it is humbly submitted that YEIDA is committed to safeguarding wetlands and water bodies falling within its jurisdiction. YEIDA is duly following the present proceedings and has complied with the orders of this Tribunal.

31. It is, therefore, humbly prayed that the Tribunal may graciously be pleased to take this reply and action plan report on record.



**RESPONDENT NO. 10/ YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL
DEVELOPMENT AUTHORITY**

THROUGH



**J. SAGAR ASSOCIATES
ADVOCATES FOR THE RESPONDENT NO. 10
B-303, 3RD FLOOR, ANSAL PLAZA,
HUDCO PLACE, AUGUST KRANTI MARG
NEW DELHI 110049**

+91-8700925031/+91-9634672416

pranav.tanwar@jsalaw.com/abhay.singh@jsalaw.com

DATE: JULY 2024

PLACE: NEW DELHI

1305

13

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 177 OF 2022

IN THE MATTER OF:

ABHIST KUSUM GUPTA

... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH AND ORS.

... RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, Sh. Shubham Pundeer, S/o Sh. Sarvajeet Singh, aged about 32 years, being the Authorized Representative of Yamuna Expressway Industrial Development Authority, having its office at First Floor, Commercial Complex, P-2, Sector – Omega – I, Greater Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh - 201309, presently at New Delhi, do hereby solemnly declare on oath and state as under:

1. I am working as the Manager Project with the Yamuna Expressway Industrial Development Authority. I am well conversant with the facts and circumstance of the instant case, hence, am competent to swear this affidavit.
2. The accompanying action plan has been drafted under instructions of Yamuna Expressway Industrial Development Authority and I have read and understood the contents of the accompanying action taken report.



3. I say that the facts and submissions made therein are true and correct. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

शुभम पुण्डीर
प्रबन्धक (परियोजना)

DEPONENT

VERIFICATION

16 JUL 2024

I, the deponent abovenamed, do hereby verify that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

16 JUL 2024

Verified at New Delhi on this ___ day of July, 2024.

शुभम पुण्डीर
प्रबन्धक (परियोजना)

DEPONENT

D/7326/2021
I identified the deponent who has signed in my presence.



CERTIFIED THAT THE DEPONENT
Shri/Smt./Km. Shubham Pundey
S/o, W/o, D/o. Alvayest Singh
R/o. ...
Identified by Shri/Smt. Dehraj Pradyup Singh
was Solemnly affirmed before me at
New Delhi on 16 JUL 2024 as Sl. No. ...
That the Contents of the affidavit which have
been read & explained to him are true and
Correct to this knowledge. 16 JUL 2024
Notary Public

**YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY**
(U.P. GOVT. UNDERTAKING)

1st FLOOR, COMMERCIAL COMPLEX, P-2, SECTOR OMEGA-1, GREATER NOIDA
DISTT. GAUTAM BUDH NAGAR. (UTTAR PRADESH)
PHONE : 0120-2395151, FAX 0120-2395150

**CODE NO.** : 220**NAME** : SHUBHAM PUNDEER**DESIGNATION** : MANAGER**ADDRESS** : YAMUNA EXPRESSWAY
I.D. AUTHORITY OFFICE
GREATER NOIDA**VALID FROM** : 01.04.2024**VALID TILL** : 31.03.2025

Sign. of Card Holder

Issuing Authority

शुभम पुण्डीर
प्रबन्धक (परियोजना)

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में पड़ने वाले तालाबों का विवरण जिनका कार्य प्रगति पर है :-

क्रम सं०	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	तालाबों की संख्या (नग)	तालाबों की संख्या खसरों के अनुसार	प्राक्कलन तैयार	ई-निविदा की प्रक्रिया	कार्य अबाई	कार्य प्रारंभ	फर्म का नाम	तालाब के Rejuvenation हेतु किये गये कार्य	तालाब के Rejuvenation हेतु प्रस्तावित कार्य	अनुमानित लागत (लाख में)	कार्य समाप्ति की संभावित तिथि	अतिक्रमण की स्थिति
1	सत्तारपुर	576	1	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	13.03.2024	20.03.2024	M/s Anushka Construction	तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering करायी जा रही है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 1.50मी० तक Sludge को निकाला जाना है।	14.54	कार्य प्रगति पर है। माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
2	दनकोर(भाजरा-मुंफाड, डेरी गुजरान, दाक)	1143ख	1	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	13.03.2024	20.03.2024	M/s Hari Builders	तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering करायी जा रही है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 1.50मी० तक Sludge को निकाला जाना है।	10.64	कार्य प्रगति पर है। माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
3	अच्छेजा बुर्जा	227	1	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	15.03.24	22.03.24	M/s Anushka Construction	तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	14.66	कार्य प्रगति पर है। माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
4	कादपुर(भाजरा-जहा नाबाद)	299	1	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	30.1.24	13.02.24	M/s Anushka Construction	01 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering करायी जा रही है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 3.08मी० से 1.50मी० तक Sludge को निकाला जाना है।	9.13	कार्य प्रगति पर है। माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।

ॐ
श्री

ॐ

ॐ

ॐ

शुभम पुष्कर
प्रबंधक (परियोजना)

ॐ

ॐ

	रुस्तमपुर	198	1	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	14.08.23	22.08.23	M/s Anushka Construction	01 तालाब से जलकुम्बी हटवाना, Dewatering करायी जा रही है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.70मी० से 0.85मी० तक Sludge को निकाला जाना है।	20.45	कार्य प्रगति पर है। माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
6	आम्बेपुर	339	1	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	14.08.23	22.08.23	M/s Chandna Associates	01 तालाब से जलकुम्बी हटवाना, Dewatering करा दी गयी है, तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 2.17मी० से 1.08मी० तक Sludge को निकाला जा रहा है एवं Chamber & chainlink fencing का कार्य किया जाना है।	23.66	कार्य प्रगति पर है। माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
7	गौडनपुर जादीन	202	1	3	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	16.08.23	29.08.23	M/s Anushka Construction	01 तालाब से जलकुम्बी हटवाना, Dewatering करायी जा रही है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.38मी० से 2.50मी० तक Sludge को निकाला जाना है।	32.90	कार्य प्रगति पर है। माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		205												
		403												

	दुगली	263	1	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	18.08.23	29.08.23	M/s Anushka Construction	01 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया जा रही है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 2.50मी० तक Sludge को निकाला जाना है।	22.09	कार्य प्रगति पर है। माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।	
9	सबौरा मुस्तफाबाद	239	1	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	14.09.23	27.09.23	M/s Shri Ganesh Enterprises	तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया जा रही है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 1.50मी० तक Sludge को निकाला जाना है।		10.55	कार्य प्रगति पर है। माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	कुछ भाग पर अतिक्रमण है।	
10	जेवर बांगर	1955	1	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	08.02.24	07.02.24	M/s Jal Shri Krishna Contractor and Supplier	तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया जा रही है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 1.50मी० तक Sludge को निकाला जाना है।	41.38	कार्य प्रगति पर है। माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।	
	जेवर बांगर	1956	1	1											
11	दरौसर	298			कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	14.02.24	27.02.24	M/s Krishnatray and Company	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 2.00मी० तक Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।		20.07	कार्य प्रगति पर है। माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।

	अहमदपुर वारोली	408	1	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	08.01.24	19.01.24	M/s Kwality Infrastructure Pvt. Ltd.	तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering करायी जा रही है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी० से 3.00मी० तक Sludge को निकाला जाना है।	40.96	कार्य प्रगति पर है। माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		883			कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	14.02.24	27.02.24	M/s Jai Shri Krishna Contractor And Supplier	तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering करायी जा रही है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी० से 3.00मी० तक Sludge को निकाला जाना है। बाघ निर्माण का कार्य कराया जाना है।	32.14	कार्य प्रगति पर है। माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।	
कुल योग			12	14							293.17			

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में पड़ने वाले तालाबों की प्रस्तावित कार्ययोजना वर्ष 2024:-

क्रम सं०	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	तालाबों की संख्या (नग)	तालाबों की संख्या खसरा के अनुसार	प्राथमिक तैयार	ई-निविदा की प्रक्रिया	कार्य अंदाज	कार्य प्रारंभ	तालाब के Rejuvenation हेतु किये गये कार्य	तालाब के Rejuvenation हेतु प्रस्तावित कार्य	अनुमानित लागत (लाख ₹)	कार्य समाप्ति की संभावित तिथि	अतिक्रमण की स्थिति
1	जयपुर जल अफजलपुर	290/305	1	1	Jaypee को हस्तांतरित है।
2	अददा गुबरान	269	1	1	अतिक्रमण हटाने के पश्चात् माह जुलाई में	अगस्त	सितम्बर	सितम्बर	तालाब से Excavation द्वारा 1.60मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाये एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	2.80	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण है।
3	मुल्ताफाबाद
4	मुनुपुर	205	1	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-26.06.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	सितम्बर	तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 2.00मी० से 1.00मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	36.58	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
5	औरंगपुर
6	कडुलपुर
7	सलारपुर	576	1	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	13.03.24	20.03.24	तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering करायी जा रही है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 1.50मी० तक Sludge को निकाला जाना है।	14.54	कार्य प्रगति पर है। माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
8	फतेपुर अददा
9	दुगरपुर रीलका	385	2	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering करायी जा रही है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 1.50मी० तक Sludge को निकाला जाना है।	14.91	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		514		3	Jaypee को हस्तांतरित है।
		515		
		633		



SV





10	दमोदर (मालवा - मुण्डगढ़, डेरी पुजारा, डाक)	744	5	1	अतिक्रमण हटाने के परचात माह जुलाई में	अगस्त	सितम्बर	सितम्बर	तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	2.20	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण है।
		1143ख		1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	13.03.24	20.03.24	तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering करायी जा रही है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 1.50मी० तक Sludge को निकाला जाना है।	10.64	कार्य प्रगति पर है। माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		1256		1	अतिक्रमण हटाने के परचात माह जुलाई में	अगस्त	सितम्बर	सितम्बर	तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	3.23	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण है।
		201/1012		1	अतिक्रमण हटाने के परचात माह जुलाई में	अगस्त	सितम्बर	सितम्बर	तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	7.50	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण है।
		1572/101		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-28.06.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	अगस्त	तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 2.00मी० से 1.00मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	48.75	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
11	लतीफपुर बांगर	32	1	1	मई	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	13.53	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		208ख		2	मई	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 3.00मी० से 1.00मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	12.83	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		340ख				जुलाई	अगस्त	अगस्त				
12	बेला कला											

G
M

20

3

4

AB

B

		836		1	ग्राम-पंचायत खुर्द में 01 तालाब की सफाई NGO द्वारा करा दी गयी है। तालाब से जलकुम्भी हटवाना, ड्रेजिंग का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 3.00मी० से 1.00मी० तक स्लज को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	N.G.O द्वारा कार्य कराया जा रहा है।	
16	अलीपुर
17	अपीपुर बांगर	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	26.05.22	01.06.22	तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	7.45	कार्य पूर्ण है।	अतिक्रमण नहीं है।	
18	बसना	82	1	3	तहसील सदर द्वारा 10 वर्ष की लीज पर मछली पालन हेतु अनुमति दिए जाने के कारण तालाब में मछली पालन हो रहा है।
		338												
		481												
19	बसना
20	अच्छेजा बुर्ज	227	1	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	15.03.24	22.03.24	तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	14.66	कार्य प्रगति पर है। माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।	
		244		1	तेयार किया जा चुका है। स्थिति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 4.00मी० से 4.50मी० खुदाई की जानी है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	2.86	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।	
21	मोहनपुर बुर्ज

क्र.सं.	वैलाना	
26	उरमानपुर(भाजरा-बैरी, उरमानपुर कोठी)	168	2	2	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-28.08.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	अगस्त	तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी० से 2.00मी० खुदाई की जानी है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	31.66	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		483											
27	सुहंद्री मोहोउददीनपुर	263	1	2	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-28.06.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	अगस्त	तालाब से Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.65मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	12.90	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		269											
28	कादरपुर(भाजरा-जहानाबाद)	299	3	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	30.1.24	13.02.24	01 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering करायी जा रही है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 3.08मी० से 1.50मी० तक Sludge को निकाला जाना है।	9.13	कार्य प्रगति पर है। माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।	
		300क		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-28.06.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	अगस्त	तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	14.06	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		312		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-28.06.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	अगस्त	तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी० से 1.75मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।		माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
29	एक जलालाबाद
30	खैरती भाव(भाजरा-खैरती पिलक)	800	2	1	ग्राम-खैरती भाव में 01 तालाब की सफाई IICI Foundation द्वारा कार्य करायी जा रही है।	अतिक्रमण नहीं है।
		1013मि		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-28.06.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	अगस्त	तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी० से 2.00मी० खुदाई की जानी है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	15.00	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।

31	रौंथिजा	382	3	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।		अगस्त	अगस्त	तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी० से 2.00मी० खुदाई की जानी है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	43.04	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		391		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-28.06.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	अगस्त	तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी० से 2.00मी० खुदाई की जानी है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	9.88	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		449		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-28.06.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	अगस्त	तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी० से 2.00मी० खुदाई की जानी है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	12.50	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		185		2	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-28.06.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	अगस्त	तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी० से 2.00मी० खुदाई की जानी है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	12.60	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		195											
22	रामपुर बाग	457	1	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	Developm ent Alternativ e द्वारा कार्य कराया गया।			तालाब से Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.20मी० से 0.80मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।	अतिक्रमण नहीं है।
33	मिर्जापुर(माजरा-बपरगढ़)	125मि	2	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	तालाब की सफाई पूर्व से ही करा दी गयी है।	कार्य पूर्ण है।	अतिक्रमण है।
		344		1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	तालाब की सफाई पूर्व से ही करा दी गयी है।	कार्य पूर्ण है।	अतिक्रमण नहीं है।
		578		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-28.06.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	अगस्त	तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 3.00मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	9.93	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		801		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जून	अगस्त	अगस्त	तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	262.54	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
34	बिलौनी साहपुर (माजरा-साहपुर)	1125	1	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	तालाब की सफाई पूर्व से ही करा दी गयी है।	कार्य पूर्ण है।	अतिक्रमण नहीं है।
		1205		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जून	अगस्त	अगस्त	तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	57.96	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।

१/१२/२४

१२/१२/२४

१३/१२/२४

१४/१२/२४

35	कस्तूरपुर	198	1	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	14.08.23	22.08.23	01 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering करायी जा रही है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.70मी० से 0.85मी० तक Sludge को निकाला जाना है।	20.45	कार्य प्रगति पर है। माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
36	आखेपुर	287	3	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	Development Alternative द्वारा कार्य कराया गया।	तालाब के अन्दर से Excavation का कार्य कराया गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।	अतिक्रमण नहीं है।
		339		1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	14.08.23	22.08.23	01 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering करा दी गयी है, तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 2.17मी० से 1.08मी० तक Sludge को निकाला जा रहा है एवं Chamber & chainlink fencing का कार्य किया जाना है।	23.66	कार्य प्रगति पर है। माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		401		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-28.06.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	अगस्त	तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	7.51	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
37	मकनपुर (बाग/भाजरा-मकनपुर सादर)	211	1	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-28.06.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	अगस्त	तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	15.36	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।

①

22

22

22

22/22

		213		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-28.06.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	अगस्त	तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी0 से 2.60मी0 Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।		माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
35	बाँसपुर	214	3	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-28.06.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	अगस्त	तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी0 से 2.60मी0 Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	31.65	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
39	पबोकरा(बाजरा-संगला पदम सिंह, मंगला श्री गोपाल)	52	3	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-28.06.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	अगस्त	तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी0 से 2.60मी0 Sludge को निकाला जाना है एवं Chamber & chainlink fencing का कार्य किया जाना है।	11.45	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
40	उटसाबसी(बाजरा-चौविन्दग)	122	1	6	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-28.06.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	अगस्त	तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी0 से 2.00मी0 Sludge को निकाला जाना है एवं Chamber & chainlink fencing का कार्य किया जाना है।	27.50	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		270											
		414											
		553											
		635											
41	खाजपुर		0
42	चौकी	
43	रसूलपुर इकबैल	157	1	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-28.06.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	अगस्त	तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी0 से 2.80मी0 Sludge को निकाला जाना है एवं Chamber & chainlink fencing का कार्य किया जाना है।	9.59	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
44	हाजीपुर	

46	मोहम्मदपुर जारौन	302	1	3	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	16.08.23	29.08.23	01 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering करायी जा रही है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.38मी० से 2.50मी० तक Sludge को निकाला जाना है।	32.90	कार्य प्रगति पर है। माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।	
		205												
		403												
46	दुरती	263	3	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	18.08.23	29.08.23	01 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering करायी जा रही है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 2.50मी० तक Sludge को निकाला जाना है।	22.09	कार्य प्रगति पर है। माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।	
		300		1	ICICI Foundation द्वारा तालाब के जर्नीद्वार का कार्य कराया गया है।	अतिक्रमण नहीं है।
		294		2	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जून	अगस्त	अगस्त	तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 1.50मी० तक Sludge को निकाला जाना है एवं Chamber & chainlink fencing का कार्य किया जाना है।	16.00	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।	
		418												
47	जैतपुर	317	1
48	झांझर	280	2	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	26.12.23	02.01.24	01 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering करायी जा रही है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 2.50मी० तक Sludge को निकाला जाना है।	30.50	कार्य प्रगति पर है। माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।	

		441		1	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-28.08.2024 को ई-निविदा अधिसूचना की गयी है।	अगस्त	अगस्त	तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी से 3.80मी Sludge को निकाला जाना है एवं Chamber & chainlink fencing का कार्य किया जाना है।	30.64	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
40	किरोली बांध	154/230	1	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	01.11.22	15.11.22	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 2.32मी Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।	6.15	कार्य पूर्ण है।	अतिक्रमण नहीं है।		
50	बनपुर पताका
51	धनपुरा	15	1	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	01.11.22	15.11.22	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 2.40मी Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।	6.10	कार्य पूर्ण है।	अतिक्रमण नहीं है।		
52	सुल्तानपुर	72	1	2	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	01.11.22	15.11.22	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 2.38मी Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।	5.41	कार्य पूर्ण है।	अतिक्रमण नहीं है।		
		162			तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब के अन्दर 2.50मी Excavation किया जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	12.22	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।	
53	किरोली बांध
54	फतेदा बांध	260	2	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	01.11.22	15.11.22	2 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 3.10मी से 1.72मी Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।	5.75	कार्य पूर्ण है।	अतिक्रमण नहीं है।		

20 21 22 23 24

		859	1	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.80मी० से 0.80मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	8.23	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		489	1	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-28.06.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.80मी० से 0.80मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	31.01	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		746	1	1	कार्य पूर्ण।		01.11.22	15.11.22	2 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 3.10मी० से 1.72मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।	5.89	कार्य पूर्ण है।	अतिक्रमण नहीं है।
65	भाईपुर	180	1	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।		अगस्त	अगस्त	1 तालाब के अन्दर 3.00मी० Excavation किया जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	17.74	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		320	1	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	01.11.22	15.11.22	2 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 3.10मी० से 1.72मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।	6.1	कार्य पूर्ण है।	अतिक्रमण है।
56	मेहन्दीपुर	104	1	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब के अन्दर 3.00मी० Excavation किया जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	6.41	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		245	1	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	11.67	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।

		890		1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	01.11.22	15.11.22	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.80मी0 Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।	5.4	कार्य पूर्ण।	अतिक्रमण नहीं है।	
67	तकीपुर बाग़र	160	1	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी0 से 2.60मी0 Sludge को निकाला जाया है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाया है।	20.71	पाठ नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
68	अनवरमढ़	107	1	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	01.11.22	15.11.22	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.80मी0 Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।	5.96	कार्य पूर्ण।	अतिक्रमण नहीं है।	
69	रामपुर खादर	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	01.11.22	15.11.22	तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 2.40मी0 Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।	5.25	कार्य पूर्ण।	अतिक्रमण नहीं है।	
70	मोहम्मदाबाद चेड़ा	200	2	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	01.11.22	15.11.22	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.80मी0 Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।	5.50	कार्य पूर्ण।	अतिक्रमण है।	
		217		1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	01.11.22	15.11.22	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.80मी0 Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।	5.91	कार्य पूर्ण।	अतिक्रमण है।	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

		212	1	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी इटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	8.40	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
01	कलपुरा	120	2	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	01.11.22	15.11.22	1 तालाब से जलकुम्भी इटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।	5.23	कार्य पूर्ण।	अतिक्रमण नहीं है।
		160		1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	01.11.22	15.11.22	1 तालाब से जलकुम्भी इटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।	5.32	कार्य पूर्ण।	अतिक्रमण नहीं है।
		400		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी इटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 0.90मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	5.85	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		500		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी इटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 0.90मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	4.54	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		600		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी इटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 0.90मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	34.26	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।

CP

02

03

04

05

02	रसुवा	130	0	5	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 साला से जलकुपी इटाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं साला के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी से 0.90मी Sludge को निकाला जाना है एवं साला के घाटों और बांध का निर्माण कराया जाना है।	44.56	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		304			तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 साला से जलकुपी इटाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं साला के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी से 0.90मी Sludge को निकाला जाना है एवं साला के घाटों और बांध का निर्माण कराया जाना है।		माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		1785/1			तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 साला से जलकुपी इटाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं साला के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी से 0.90मी Sludge को निकाला जाना है एवं साला के घाटों और बांध का निर्माण कराया जाना है।		माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		2161/1			तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 साला से जलकुपी इटाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं साला के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी से 0.90मी Sludge को निकाला जाना है एवं साला के घाटों और बांध का निर्माण कराया जाना है।		माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		2281/1			तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 साला से जलकुपी इटाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं साला के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी से 0.90मी Sludge को निकाला जाना है एवं साला के घाटों और बांध का निर्माण कराया जाना है।		माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
03	जैनखना	80	1	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 साला से जलकुपी इटाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं साला के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी से 2.50मी Sludge को निकाला जाना है एवं साला के घाटों और बांध का निर्माण कराया जाना है।	6.84	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		268		1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	01.11.22	15.11.22	1 साला से जलकुपी इटाना, Dewatering कराया गया है एवं साला के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी Sludge को निकाला गया एवं साला के घाटों और बांध का निर्माण कराया गया है।	4.80	कार्य पूर्ण।	अतिक्रमण नहीं है।

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

		347		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-28.06.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	10.94	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
64	फाजिलपुर	184	0	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	13.54	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		220		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	2.85	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
65	मकसूदपुर	7		4	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-28.06.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	28.27	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
		65	1		तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-28.06.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी० से 0.80मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।		माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		110	1		तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-28.06.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी० से 0.80मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।		माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		178		1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	01.11.22	15.11.22	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.60मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।	5.89	कार्य पूर्ण।	अतिक्रमण नहीं है।	

CE 92 5 14

00	मुल्का नाम	43	2	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 0.80मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	2.47	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		81		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 0.90मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	6.84	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		107		1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	01.11.22	15.11.22	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।	4.58	कार्य पूर्ण।	अतिक्रमण है।
		203		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 0.80मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	21.34	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		207		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-28.06.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 0.90मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	37.95	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		308		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-28.06.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 0.90मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।		माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	

07	पुरादमड़ी	46	3	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	मुल्काट	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 0.90मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	8.26	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		49		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-28.06.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 0.90मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	17.35	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		71		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	मुल्काट	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	3.34	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		83		1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	01.11.22	15.11.22	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।	5.63	कार्य पूर्ण।	अतिक्रमण नहीं है।
		335		1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	01.11.22	15.11.22	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।	4.90	कार्य पूर्ण।	अतिक्रमण नहीं है।
		346		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-28.06.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	31.13	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
66	धकबीरपुर	46	2	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-28.06.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	8.12	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।

		17											
		200											
		224											
		254											
		340											
09	प्याना	330	2	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	01.11.22	15.11.22	01 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 0.66मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है। 01 तालाब		5.52	कार्य पूर्ण है।	अतिक्रमण है।
				1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.80मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	9.11	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
				1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	01.11.22	15.11.22	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.80मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।		4.88	कार्य पूर्ण।	अतिक्रमण नहीं है।
				1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.80मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	9.67	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
				1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.80मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	5.13	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
				1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.80मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	25.04	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।

		747		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्बी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	2.50	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		760		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्बी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	4.05	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		710		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-28.06.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्बी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	16.62	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण है।
70	आकलपुर	11	2	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	01.11.22	15.11.22	आकलपुर में एक तालाब को अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया गया है। 02 तालाबों से जलकुम्बी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.72मी० से 1.80मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।	4.88	कार्य पूर्ण है।	अतिक्रमण नहीं है।	

20

21

22

23

24

		25		1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	01.11.22	15.11.22	आकलपुर में एक तालाब को अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया गया है। 02 तालाबों से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.72मी० से 1.80मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।	S.10	कार्य पूर्ण है।	अतिक्रमण नहीं है।	
		128		1	N.G.O द्वारा कार्य कराया जा रहा है।
		314		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.80मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला गया है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया प्रारंभ है।	15.40	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
71	भीकनपुर(माजरा-मयोरा)	64	1	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	01.11.22	15.11.22	भीकनपुर में एक तालाब को अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया गया है। 02 तालाबों से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 2.10मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।	S.63	कार्य पूर्ण है।	अतिक्रमण नहीं है।	

20

21

22

23

24
25

72	सरौसा सुरतकीबाद	230	3	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	14.09.23	27.09.23	तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया जा रही है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 1.50मी० तक Sludge को निकाला जाना है।	10.55	कार्य प्रगति पर है। माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण है।
		241		4	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-28.06.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	अगस्त	39.97	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण है।
		212										अतिक्रमण है।
		251										
		281										
73	रामनेर(भाजरा-नंगला भावता)	302	2	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-28.06.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	अगस्त	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कराया जाना है।	19.47	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
74	झाबपुर	43	2	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कराया जाना है।	62.96	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		100		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कराया जाना है।		माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण है।
		202		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कराया जाना है।		माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
75	धोरा	278	7	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कराया जाना है।	5.29	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।

45

		3277		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-28.06.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	अगस्त		तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कर कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 150मी0 से 200मी0 Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	11.67	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण है।
77	सीमका साहपुर	2	1	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त		1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 100मी0 से 200मी0 Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	9.58	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		630		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त		1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 100मी0 से 200मी0 Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	8.48	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		213		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त		1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 100मी0 से 200मी0 Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	10.62	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		214		1	अतिक्रमण है।
78	दरौसर	121	2	3	N.G.O द्वारा कार्य कराया जा रहा है।
		299			कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	14.02.24	27.02.24	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 100मी0 से 200मी0 Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	20.07	कार्य प्रगति पर है। माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण है।	
		362											NGO द्वारा कराया गया।

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

	बहनपुर कौरोली	108	4	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 2.00मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	3.74	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		100		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 2.00मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	10.08	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		400		1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	08.01.24	19.01.24	तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया जा रही है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी० से 3.00मी० तक Sludge को निकाला जाना है।	81.77	कार्य प्रगति पर है। माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		551		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 2.00मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	9.58	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		785		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 2.00मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	33.47	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		863			कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	14.02.24	27.02.24	तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया जा रही है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी० से 3.00मी० तक Sludge को निकाला जाना है। बांध निर्माण का कार्य कराया जाना है।	32.14	कार्य प्रगति पर है। माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण है।	
80	दखनपुर (माजरा-ईगमाबाद, नंगला रामेशी)	231	3	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी० से 2.00मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	2.43	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कराया जाना है।	अतिक्रमण नहीं है।

		622			1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-28.06.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	अगस्त	तालाब से जलकुची हटवाय, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी0 से 2.00मी0 Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण करवा जाना है।	24.56	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कराया जाना है।	अतिक्रमण नहीं है।
		236			1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-28.06.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	अगस्त	तालाब से जलकुची हटवाय, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी0 से 2.00मी0 Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण करवा जाना है।	18.89	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण करवा जाना है।	अतिक्रमण नहीं है।
		468			1	N.G.O द्वारा कार्य कराया जा रहा है।
		709			1	एयरपोर्ट के अन्तर्गत आ रहा है।
		1484			1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कराया जाना है।	तालाब से जलकुची हटवाय, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी0 से 2.00मी0 Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		955			1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक-28.06.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	अगस्त	तालाब से जलकुची हटवाय, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी0 से 2.00मी0 Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	12.56	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
61	मुकीमपुर(सिखारा)	209	1	1	N.G.O द्वारा कार्य कराया जा रहा है।
62	किशोरपुर	162	1	एयरपोर्ट के अन्तर्गत आ रहा है।
63	रोही	398	1	एयरपोर्ट के अन्तर्गत आ रहा है।
		542	1
		508	1

.....

		850	1	
		866	1	
		852	1	
84	परौही	
85	बकापुर	86	1	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 3.00मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर खंभ का निर्माण कराया जाना है।	25.00	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
86	घनकिया	110	1	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 3.00मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर खंभ का निर्माण कराया जाना है।	25.00	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
87	दत्तनपुर	329	2	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 3.00मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर खंभ का निर्माण कराया जाना है।	25.00	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		366		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 3.00मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर खंभ का निर्माण कराया जाना है।	25.00	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
88	रहेरा	583	4	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 3.00मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर खंभ का निर्माण कराया जाना है।	5.83	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।



		264		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	दिनांक- 26.06.2024 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।	अगस्त	अगरत	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कराया जाना है।	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 3.00मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	25.00	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		307		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगरत	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कराया जाना है।	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 3.00मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	5.29	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
90	बनघारीबास	18	3	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	10.10.22	18.10.22	01 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 3.00मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।	5.00	कार्य पूर्ण है।	अतिक्रमण नहीं है।
		47		1	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 3.00मी० से 1.00मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	22.00	कार्य पूर्ण है।	अतिक्रमण है।
		90		1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	10.10.22	18.10.22	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 3.00मी० से 1.00मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	कार्य पूर्ण है।	अतिक्रमण है।
91	करौली बांगर(बांगर-नंगला कुकम सिंह, नंगला कंचन, नंगला घटीना, नंगला घंदन)	2	4	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगरत	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 2.00मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	18.12	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		452		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगरत	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 3.00मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	29.73	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।

51

		679		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी इटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 3.00मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	4.79	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		941		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी इटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 3.00मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	19.11	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		1108		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी इटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 3.00मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	3.19	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
92	कुरैब(भाजरा-नंगला हाथवा, नंगला जहाज)	198	3	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी इटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 3.00मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	10.08	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		603		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी इटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 3.00मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	116.76	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
		696		1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी इटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 3.00मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	9.58	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।
93	नंगला साहपुर	284	1	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी इटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 3.00मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	2.65	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण नहीं है।

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

		511		1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	04.12.23	12.12.23	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 3.00मी० से 1.00मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	53.00	कार्य पूर्ण है।	अतिक्रमण नहीं है।	
		135		1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।								अतिक्रमण नहीं है।
		409		1	अतिक्रमण हटाने के पश्चात् माह जुलाई में	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 3.00मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	13.81	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण है।	
		410		1	अतिक्रमण हटाने के पश्चात् माह जुलाई में	जुलाई	अगस्त	अगस्त	1 तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 3.00मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	1.05	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण है।	
		कुल योग		155	269						3564.85			

⑤
मीर

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

द्वितीय तल, कॉमर्सियल प्लॉट नम्बर-2, ब्लॉक-पी-2, सेक्टर ओमेगा-1, ग्रेटर नोएडा सिटी-201308, गौतमबुद्धनगर (उ.प्र.)

पत्रांक : YEA/GM (P) /2024/ 916

DATED: 28.06.2024

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित/अर्द्धशासित/सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यों का कम से कम चार वर्ष का अनुभव रखने वाले ठेकेदारों/फर्मों से ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल द्वारा निविदाएँ डिजिटल पद्धति से खोली जायेंगी।

कार्यालय आदेश संख्या: वाई.ई.ए./डी.सी.ई.ओ./149/2013 दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अनुपालन में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की कार्यों में संविदाकार द्वारा बिल ऑफ क्वांटिटी (बीओक्यूओ) पर डाले गये 10 प्रतिशत कम दरों तक 0.5 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर तथा उसके पश्चात 10 प्रतिशत से अधिक कम दरों पर 1.00 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर सिक्वोरिटी/परफॉर्मन्स गारन्टी प्राप्त की जायेगी तथा परफॉर्मन्स गारन्टी एफडीआर/सीडीआर/बैंक गारन्टी/एनएससी के रूप में न्यूनतम संविदाकार द्वारा अनुबन्ध गठन से पूर्व देनी होगी, जो कार्य के अन्तिम बीजक होने के बाद वापिस होगी।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत /निविदा प्रपत्र का मूल्य (अप्रतिदेय) धरोहर धनराशि/ कार्य पूर्ण करने की अवधि	ई-प्रोक्योरमेंट द्वारा ई-निविदा जारी करने की तिथि	ई-प्रोक्योरमेंट द्वारा निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय, जिसके साथ टेंडर मूल्य व धरोहर धनराशि की RTGS की रसीद संलग्न करनी है।	ई-प्रोक्योरमेंट द्वारा ई-निविदा के प्रीक्वालिफिकेशन खोलने की तिथि तथा समय	ई-प्रोक्योरमेंट द्वारा ई-निविदा की प्राइस बिड खोलने की तिथि तथा समय	ई-निविदा खोलने का स्थान
1	Pond Rejuvenation in Village-dudhera, YEA. WC - 06	₹ 7.15 लाख ₹ 840 (GST सहित) ₹ 14500 06 माह	05.07.2024	12.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	15.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	इसकी सूचना वेब साइट पर प्री-क्वालिफिकेशन बिड खोलने के 2 कार्य दिवस उपयुक्त रसीदों जा सकती हैं।	कार्यालय निविदा सेल, प्रशासनिक भवन, कॉमर्सियल प्लॉट नम्बर-2, सेक्टर ओमेगा-1, ग्रेटर नोएडा
2	Pond Rejuvenation on Village-Rasoolpur ekbal, YEA. WC - 06	₹ 7.98 लाख ₹ 840 (GST सहित) ₹ 16000 06 माह	05.07.2024	12.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	15.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदैव	तदैव
3	Pond Rejuvenation in Village-Mirzapur, YEA. WC - 06	₹ 8.39 लाख ₹ 840 (GST सहित) ₹ 17000 06 माह	05.07.2024	12.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	15.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदैव	तदैव
4	Pond Rejuvenation in Village-Jaunchana, YEA. WC - 06	₹ 8.44 लाख ₹ 840 (GST सहित) ₹ 17000 06 माह	05.07.2024	12.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	15.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदैव	तदैव
5	Pond Rejuvenation in Village-Chakbirampur, YEA. WC - 06	₹ 8.88 लाख ₹ 840 (GST सहित) ₹ 14000 06 माह	05.07.2024	12.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	15.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदैव	तदैव
6	Pond Rejuvenation in village Nagla shri Gopal YEA Wc-06	₹ 9.78 लाख ₹ 840.00(GST सहित) ₹ 19500 06 माह	05.07.2024	12.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	15.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदैव	तदैव
7	Pond Rejuvenation in village-karol banger YEA Wc-06	₹ 5.58 लाख ₹ 840.00(GST सहित) ₹ 11500 06 माह	05.07.2024	12.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	15.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदैव	तदैव
8	pond no 2 Rejuvenation in village-achepur YEA Wc-06	₹ 6.26 लाख ₹ 840.00(GST सहित) ₹ 13000 06 माह	05.07.2024	12.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	15.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदैव	तदैव
9	Pond Rejuvenation in village-bagmabad YEA Wc-06	₹ 8.13 लाख ₹ 840.00(GST सहित) ₹ 16500 06 माह	05.07.2024	12.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	15.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदैव	तदैव


10	Supply and Stacking of Green foeder for Chanchali Gaushala yea Wc-06	रु 20.53 लाख रु 840 (GST सहित) रु 42000 12 माह	08.07.2024	18.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	19.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
11	Construction of Boundary wall of Shamshan ghat in Village- Dudhera yea.Wc-06	रु 21.03 लाख रु 840 (GST सहित) रु 42500 06 माह	08.07.2024	18.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	19.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
12	C/o Signages to indicates parks of different Pocket in different sector in yeida area .Wc- Horti	रु 79.54 लाख रु 1976 (GST सहित) रु 160000 06 माह	08.07.2024	18.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	19.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
13	Construction of 01 Nos tube well Rising Main Pumping House near Bikano Surya Global and others plots In Sector -29.yeida WC - 04	रु 69.63 लाख रु 1880 (GST सहित) रु 139500 03 माह	08.07.2024	18.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	19.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
14	C/o Approach (interlocking tiles work) for blocks Affordable Housing In Sector-22D yea Wc-02	रु 34.49 लाख रु 935 (GST सहित) रु 89000 03 माह	08.07.2024	18.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	19.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
15	Construction of Library Room in Village Bhatta and Parsol yea Wc-06	रु 42.79 लाख रु 1020 (GST सहित) रु 86000 06 माह	08.07.2024	18.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	19.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
16	Construction of Boundary wall Chabutra and shed for shamshan Sthal in Village - Alipura yea Wc-06	रु 39.64 लाख रु 990 (GST सहित) रु 79500 09 माह	08.07.2024	18.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	19.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
17	Construction of Boundary well Shed Chabutra for Shamshan Sthal (Khasra No-1630) in Village- Dhanori Khurd yea.Wc-06	रु 27.80 लाख रु 870 (GST सहित) रु 55700 06 माह	08.07.2024	18.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	19.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
18	Pond Rejuvenation in Village- Ramner, YEA. WC - 06	रु 12.69 लाख रु 840 (GST सहित) रु 26000 06 माह	09.07.2024	19.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	22.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
19	Pond Rejuvenation in Village- mudreh, YEA. WC - 06	रु 26.76 लाख रु 860 (GST सहित) रु 54000 06 माह	09.07.2024	19.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	22.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
20	Pond Rejuvenation on Village- jewar bangar majra sahab nagar, YEA. WC - 06	रु 14.95 लाख रु 840 (GST सहित) रु 30000 06 माह	09.07.2024	19.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	22.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
21	Pond Rejuvenation on Village- kallupura, YEA. WC - 06	रु 25.03 लाख रु 840 (GST सहित) रु 52000 09 माह	09.07.2024	19.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	22.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
22	Pond Rejuvenation on Village- muredgadhi pond 1 and 2 ,yea, YEA. WC - 06	रु 25.94 लाख रु 850 (GST सहित) रु 52000 09 माह	09.07.2024	19.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	22.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
23	Pond Rejuvenation on Village- myana, YEA. WC - 06	रु 13.85 लाख रु 840 (GST सहित) रु 29000 06 माह	09.07.2024	19.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	22.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव

24	Pond Rejuvenation in Village-Rampur Bangar, YEA. WC - 06	₹ 24.23 लाख ₹ 840 (GST सहित) ₹ 50000 06 माह	09.07.2024	19.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	22.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
25	Pond Rejuvenation in Village-Makshudpur (Pond no. 1, 2 & 3), YEA. WC - 06	₹ 23.56 लाख ₹ 840 (GST सहित) ₹ 48000 09 माह	10.07.2024	22.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	23.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
26	Pond Rejuvenation in Village-Kadalpur, YEA. WC - 06	₹ 11.71 लाख ₹ 840 (GST सहित) ₹ 24000 06 माह	10.07.2024	22.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	23.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
27	Pond Rejuvenation in Village-Manchipur, YEA. WC - 06	₹ 28.16 लाख ₹ 852 (GST सहित) ₹ 52500 06 माह	10.07.2024	22.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	23.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
28	Pond Rejuvenation in Village-Mohbalipur, YEA. WC - 06	₹ 11.70 लाख ₹ 840 (GST सहित) ₹ 24000 06 माह	10.07.2024	22.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	23.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
29	Pond Rejuvenation of Village-gunpura, YEA. WC - 06	₹ 30.40 लाख ₹ 895 (GST सहित) ₹ 61000 06 माह	10.07.2024	22.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	23.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
30	Pond Rejuvenation of Village-ronijja 3nos, YEA. WC - 06	₹ 31.64 लाख ₹ 906 (GST सहित) ₹ 64000 06 माह	10.07.2024	22.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	23.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
31	Pond Rejuvenation of Village-chanchali, YEA. WC - 06	₹ 30.45 लाख ₹ 895 (GST सहित) ₹ 61000 06 माह	10.07.2024	22.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	23.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
32	Construction of library room in village wailana,yea. WC - 06	₹ 29.03 लाख ₹ 880 (GST सहित) ₹ 58500 08 माह	11.07.2024	23.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	24.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
33	Jungle cleaning patri dressing work on 60.00 mtrn wide road 45mtr. Wide road 60 mtr service road and 45mtr. Service road of sector 17 A ,yeawc -01	₹ 35.85 लाख ₹ 948 (GST सहित) ₹ 72000 12 माह	11.07.2024	23.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	24.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
34	Pond Rejuvenation in village-bhunna taga (pond 1 & 2) YEA Wc-06	₹ 31.62 लाख ₹ 907.00(GST सहित) ₹ 63500 09 माह	11.07.2024	23.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	24.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
35	Pond Rejuvenation in village-jhajhar (pond 2) YEA Wc-06	₹ 12.85 लाख ₹ 840.00(GST सहित) ₹ 28000 06 माह	11.07.2024	23.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	24.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
36	Pond Rejuvenation In village Chandpur YEA Wc-06	₹ 25.64 लाख ₹ 847.00(GST सहित) ₹ 51500 08 माह	11.07.2024	23.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	24.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
37	Pond Rejuvenation in village-sabota mustafabad YEA Wc-06	₹ 33.48 लाख ₹ 825.00(GST सहित) ₹ 67000 12 माह	11.07.2024	23.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	24.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव

38	Pond Rejuvenation in village-dhanori YEA Wc-06	₹ 20.09 लाख ₹ 840.00(GST सहित) ₹ 40500 06 माह	11.07.2024	23.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	24.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
39	Pond Rejuvenation in village-milak karimabad YEA Wc-06	₹ 21.69 लाख ₹ 840.00(GST सहित) ₹ 43500 06 माह	12.07.2024	24.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	25.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
40	Pond Rejuvenation in village-makanpur banger YEA Wc-06	₹ 12.78 लाख ₹ 840.00(GST सहित) ₹ 28000 06 माह	12.07.2024	24.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	25.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
41	Pond Rejuvenation in village-dayanapur(pond no-2) YEA Wc-06	₹ 20.51 लाख ₹ 840.00(GST सहित) ₹ 41500 06 माह	12.07.2024	24.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	25.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
42	Pond Rejuvenation in village-dayanapur YEA Wc-06	₹ 15.74 लाख ₹ 840.00(GST सहित) ₹ 31500 06 माह	12.07.2024	24.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	25.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
43	Restoration of Pond in zone-8 (part-A) (villages nagia bhatona and nagia kanchan) YEA Wc-06	₹ 18.12 लाख ₹ 840.00(GST सहित) ₹ 37000 12 माह	12.07.2024	24.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	25.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
44	Pond Rejuvenation in village- utrawali YEA Wc-06	₹ 21.76 लाख ₹ 840.00(GST सहित) ₹ 44000 06 माह	12.07.2024	24.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	25.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
45	Pond Rejuvenation in village- usmanpur YEA Wc-06	₹ 26.31 लाख ₹ 855.00(GST सहित) ₹ 53000 06 माह	12.07.2024	24.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	25.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
46	Pond Rejuvenation in village-kherli bhav YEA Wc-06	₹ 12.03 लाख ₹ 840.00(GST सहित) ₹ 24500 06 माह	12.07.2024	24.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	25.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
47	Pond Rejuvenation in village- dareen gujran YEA Wc-06	₹ 40.50 लाख ₹ 995.00(GST सहित) ₹ 81500 06 माह	12.07.2024	24.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	25.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
48	Pond Rejuvenation in village-sakka YEA Wc-06	₹ 13.87 लाख ₹ 840.00(GST सहित) ₹ 28000 06 माह	12.07.2024	24.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	25.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
49	Pond Rejuvenation in village- faleda banger YEA Wc-06	₹ 23.26 लाख ₹ 840.00(GST सहित) ₹ 47000 06 माह	12.07.2024	24.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	25.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
50	Pond Rejuvenation in village- suhedi mahiuddinpur YEA Wc-06	₹ 10.74 लाख ₹ 840.00(GST सहित) ₹ 22000 06 माह	12.07.2024	24.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	25.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव
51	Pond Rejuvenation in village-Parsol YEA Wc-06	₹ 36.51 लाख ₹ 956.00(GST सहित) ₹ 73500 06 माह	12.07.2024	24.07.2024 सांय 5.00 बजे तक	25.07.2024 प्रातः 11.00 बजे तक	तदेव	तदेव

नियम व शर्तें-

1. निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि **NIC UP E- Tender** पोर्टल पर केंबल ऑन लाईन जमा करायी जायेगी।
2. निविदा खोले जाने की तिथि, अयकाश घोषित होने की स्थिति में, निविदाये अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
3. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण के पास सुरक्षित है।
4. निविदा प्रपत्र प्राधिकरण की वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com के निविदा लिंक पर उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इसलिये टेकेंडारों से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाइटों को देखते रहें क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।


 (ए.के.सिंह)
 महाप्रबन्धक (परियोजना)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. महाप्रबन्धक (वित्त)।
2. उप महाप्रबन्धक(परियोजना)।
3. सम्बन्धित वरिष्ठ प्रबंधक (वर्क सर्किल-Technical/1/2/3/4/6/HORTL)।
4. वरिष्ठ प्रबन्धक (तकनीकी)।
5. प्रबन्धक (ई-टेंडर सेल/ तकनीकी)।


 महाप्रबन्धक (परियोजना)

60



दिनांक: 08/05/2024

पत्रांक- वाई.ई.ए./SM/WC-6/1144/2024
सेवा में,

उप जिलाधिकारी, जेवर,
जिला-गौतमबुद्धनगर,
उ० प्र०।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ० ए० सं०-177/2022, अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर महोदय के पत्रांक सं०-6233/35-1 दिनांक 20.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ० ए० सं०-177/2022, अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.2024 के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए मा० न्यायालय के पारित आदेश के क्रम में निर्धारित प्रारूप में पूर्ण एवं त्रुटिरहित सूचना प्रत्येकदशा में दिनांक 08.05.2024 तक अपर जिलाधिकारी (वी०/रा०) गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, गौतमबुद्धनगर को भी उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि यमुना प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत पडने वाले ग्रामों के अतिक्रमित तालाबों की ग्रामवार सूची पत्र के साथ संलग्न है, जिसपर कार्यवाही आपके विभाग द्वारा की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अतिक्रमित तालाबों से अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें, ताकि तालाबों का Rejuvenation से सम्बन्धित कार्य प्राधिकरण द्वारा कराया जा सकें।

संलग्नक:-तालाबों ।

भवदीय


(स० के० सिंह)

महाप्रबन्धक (परियोजना)

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (वी०) महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), गौतमबुद्धनगर महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. उप महाप्रबन्धक (परियोजना) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

महाप्रबन्धक (परियोजना)

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-पी-2, सेक्टर-ओमेगा-1, ग्रेटर नोएडा सिटी-201 308
गौतमबुद्धनगर (उ०प्र०) फोन न०-0120-2395151, फैक्स न०-0120-2395150

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में पडने वाले तालाबों की प्रस्तावित कार्ययोजना:-

क्रम सं०	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	तालाबों की संख्या (नग)	तालाबों की संख्या खसरों के अनुसार	प्राक्कलन तैयार	ई-निविदा की प्रक्रिया	कार्य अगस्त	कार्य प्रारंभ	तालाब के Rejuvenation हेतु किये गये कार्य	तालाब के Rejuvenation हेतु प्रस्तावित कार्य	अनुमानित लागत (लाख में)	कार्य समाप्ति की संभावित तिथि	अतिक्रमण की स्थिति
1	अट्टा गुजरान	269	1	1	जुलाई (अतिक्रमण हटवाये जाने के उपरान्त कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।)	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	तालाब से Excavation द्वारा 1.50मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	2.80	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण है।
2	दनकौर(माजरा-मुंफाड, डेरी गुजरान, टाक)	744	1	1	जुलाई (अतिक्रमण हटवाये जाने के उपरान्त कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।)	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 50मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	2.20	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण है।
		1256	1	1	जुलाई (अतिक्रमण हटवाये जाने के उपरान्त कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।)	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	3.23	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण है।
		201/1812	1	1	जुलाई (अतिक्रमण हटवाये जाने के उपरान्त कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।)	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	7.50	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण है।

8

C/

L/

	मूजखेडा (माजरा-बल्लूखेडा, डेरी खुबन)	84	1	1	जुलाई (अतिक्रमण हटवाये जाने के उपरान्त कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।)	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	2.90	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण है।
		801	1	1	जुलाई (अतिक्रमण हटवाये जाने के उपरान्त कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।)	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी० से 2.50मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	12.20	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	अतिक्रमण है।
4	भट्टा(माजरा-सक्का)	382	1	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जून	जुलाई	अगस्त	तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 3.00मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	26.92	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	आंशिक भाग पर अतिक्रमण है।
5	पारसील	428	1	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जून	जुलाई	अगस्त	तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी० से 2.00मी० खुदाई की जानी है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।		माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	सरकारी भवन का निर्माण है, जो कि वर्तमान में क्षतिग्रस्त अवस्था में है।
		502	1	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जून	जुलाई	अगस्त	तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी० से 2.00मी० खुदाई की जानी है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।		माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	आंशिक भाग पर अतिक्रमण है।

8

C/A

VA

सरोता मुस्तफाबाद	239	1	1	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।	14.09.23 1355	27.09.23	तालाब से जलकुम्बी हटवाना, Dewatering करायी जा रही है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० से 1.50मी० तक Sludge को निकाला जाना है।	63	10.55	कार्य प्रगति पर है। माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	कुछ भाग पर अतिक्रमण है।	
	241	1	4	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जून	जुलाई	अगस्त		1 तालाब से जलकुम्बी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.90मी० से 3.00मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	39.97	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	कुछ भाग पर अतिक्रमण है।
	212												
	251												

३

४

५

		261											
7	धोरा	539	1	1	तैयार किया जा चुका है। स्वीकृति हेतु प्रेषित है।	जून	जुलाई	अगस्त	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कराया जाना है।	तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering का कार्य कराया जाना है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी० से 2.00मी० Sludge को निकाला जाना है एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया जाना है।	21.25	माह नवम्बर 2024 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	आंशिक भाग पर मन्दिर बना है।
8	जेवर बांगर	273	3	1	अतिक्रमण है।
		274		1	अतिक्रमण है।
		279		1	अतिक्रमण है।
		1886		1	अतिक्रमण है।
		1901		1	अतिक्रमण है।
		1902		1	अतिक्रमण है।
		1904		1	अतिक्रमण है।
		1905		1	अतिक्रमण है।
		2304		1	अतिक्रमण है।
		3193		1	अतिक्रमण है।
		3277	1	1	अतिक्रमण है।	
9	बनवारीवास	47	1	1	अतिक्रमण है।
10	तिरथली (भाजरा-तिरथली खेड़ा)	295	1	1	अतिक्रमण है।
		296		1	अतिक्रमण है।





1357

65

	304		1	अतिक्रमण है।
	307		1	अतिक्रमण है।
	409	1	1	अतिक्रमण है।
	410		1	अतिक्रमण है।
कुल योग		18	33								

र र व

Mahipal Rawat

Doc 1358 of Seru 66

From: Pranav Tanwar
Sent: 18 July 2024 10:38
To: sjmathews@gmail.com; shome@nic.in; up-env@gmail.com;
upstatewetlandauthority2018@gmail.com; chmn-cgwb@nic.in;
noida@noidaauthorityonline.com; dmgbn@nic.in; grievance@uppcb.com;
ceo@gnida.in; upgwd.in@gmail.com
Cc: Mahipal Rawat; Abhay Pratap Singh
Subject: RE: Action Plan (Fifth report) | O.A. NO. 177 OF 2022 [ABHIST KUSUM GUPTA v. STATE OF UTTAR PRADESH AND ORS.] | Yamuna Expressway Industrial Development Authority
Attachments: Action Plan for YEIDA R-10.pdf

Respected Sir/Ma'am,

Pursuant to the Hon'ble National Green Tribunal's order dated 19 March 2024 in O.A. No. 177 of 2022, acting on behalf of Yamuna Expressway Industrial Development Authority/ Respondent No. 10 in the captioned matter, we are filing our action plan/fifth report.

Please find the attached the action plan/fifth report in the captioned matter, being filed before the Hon'ble NGT, Delhi, by way of advance service upon you.

Regards

Pranav Tanwar

Senior Associate



advocates & solicitors

B-303, 3rd Floor, Ansal Plaza, Hudco Place

August Kranti Marg, New Delhi - 110049, India

D: +91 11 4311 0607 | M: +91 8700925031 | B: +91 11 4311 0600

pranav.tanwar@jsalaw.com | www.jsalaw.com



18 Practices and
25 Ranked Lawyers



12 Practices and
12 Ranked Lawyers



13 Practices and
38 Ranked Lawyers

India Law Awards
Law Firm of the Year 2024
"Energy & Resources"
"Litigation"



BEST OVERALL
LAW FIRMS
2023

vahura

Ranked #1
The Vahura Best Law Firms
to Work Report, 2022
Top 10 Best Law Firms for
Women In 2022

Please consider the environment before printing.

CONFIDENTIALITY INFORMATION AND DISCLAIMER

This communication being sent by the offices of JSA is privileged and confidential and is directed to and for the use of the addressee only. If this message reaches anyone other than the intended recipient, we request the reader not to reproduce, copy, disseminate or in any manner distribute it. We further request such recipient to notify us immediately by return email and delete the original message. JSA does not guarantee the security of any information transmitted electronically and is not liable for the proper, timely and complete transmission thereof.