

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

M.A. NO. 48/2022

IN

**ORIGINAL APPLICATION NO. 30/2022**

**IN THE MATTER OF:**

AFSAR ALI

...APPLICANT(s)

**VERSUS**

STATE OF UTTAR PRADESH

...RESPONDENT(s)

**INDEX**

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	FURTHER PROGRESS REPORT ON BEHALF OF STATE OF UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 09.04.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI	
2.	A COPY OF LETTER DATED 28.04.2025 AND REPORT DATED 25.06.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS <b>ANNEXURE-1</b>	
3.	A COPY THE APPROVAL GRANTED BY THE GOVERNMENT IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS <b>ANNEXURE-2</b>	
4.	THE PHOTOGRAPHS OF THE REMOVAL OF ENCROACHMENT FROM THE POND IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS	

	<b>ANNEXURE-3</b>	
5.	THE PHOTOGRAPHS OF THE CONSTRUCTION BEING CARRIED OUT IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS <b>ANNEXURE-4</b>	
6.	A COPY OF THE REPORT SENT TO UPPCB IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS <b>ANNEXURE-5</b>	
7.	A COPY OF ORDERS PASSED BY THE HON'BLE SUPREME COURT IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS <b>ANNEXURE-6</b>	

*THROUGH COUNSEL*



BHANWAR PAL SINGH JADON  
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.  
[bhanwar09jadon@gmail.com](mailto:bhanwar09jadon@gmail.com) | 6375115224

**DATE:08.07.2025**  
**PLACE:NOIDA**

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

M.A. NO. 48/2022

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 30/2022



IN THE MATTER OF:

AFSAR ALI

...APPLICANT(s)

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH

...RESPONDENT(s)

FURTHER PROGRESS REPORT ON BEHALF OF STATE OF UTTAR  
PRADESH IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 09.04.2025 PASSED BY  
THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH,  
NEW DELHI

I, Kalyan Banerjee aged about 69 years, S/o Late Debi Das Banerjee, posted as

Joint Secretary, Urban Development Department, Uttar Pradesh, do hereby

solely affirm and state as under:

Kalyan Banerjee, am fully conversant with the facts of the case and am  
competent and authorized to swear the present Affidavit.

**Sworn & verified  
before me.**

**AMRISH KUMAR**  
ADVOCATE & NOTARY  
VIII. Devi Ganj. Anaiya  
Adampur Janubi Lucknow

That the present matter pertains to the laying of sewer line to the existing STP  
to prevent discharge of untreated water into the pond opposite

religious place of Siddha Peeth Devi Temple at village Dasna, Parganan Dasna, Ghaziabad at Khasara nos. 2076, 2077, 2078.

3. That vide order dated 09.04.2025 the Hon'ble Tribunal directed the Deponent to file a further progress report. The operative part of the order is stated below:

*"...1. Learned Counsel for State of Uttar Pradesh and UPPCB seeks two months time for filing of further progress report.*

*2. Further progress report be filed within two months..."*

4. That a letter dated 28.04.2025 was issued by the Deponent to the Nagar Panchayat, Dasana, Ghaziabad, to submit a report apprising the Deponent regarding the progress of the connection of the sewer line to the existing STP.

Therefore, in compliance of the aforementioned letter, the report dated 25.06.2025 has been received by the Deponent from the Nagar Panchayat, Dasana, Ghaziabad.

A copy of letter dated 28.04.2025 and report dated 25.06.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-1**.

5. That as per the report, Detailed Project Report (DPR) amounting to Rs. 402.34

lakhs has been prepared and sent to the Government for approval with regards

Sworn & verified  
before me.  
25/06/2025  
**AMBRISH KUMAR**  
ADVOCATE & NOTARY  
VIII, Devi Ganj, Anaiya  
Adampur, Janahi, Lucknow

*(Signature)*

to the construction and connection of an RCC drain to the 100-KLD STP Plant. That through Government Order No. 415/2024/Nau-5-2024/001com. No. 1871401 dated 25 November 2024, administrative and financial approval for the said DPR amounting to ₹402.34 lakhs has been granted and the first installment of ₹200.00 lakhs has been released accordingly.

A copy the approval granted by the government is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-2**.

6. That, as per the report, in relation to the encroachment upon the pond in question, a joint site inspection and demarcation exercise was conducted on 05.03.2025 by the Naib Tehsildar and Lekhpal of the Revenue Department, in coordination with the Executive Officer of Nagar Palika Parishad, Dasna. Pursuant to the said measurement, the presence of unauthorized encroachments was confirmed, whereupon the Revenue Authorities undertook due process and effectuated the removal of the said illegal encroachments. Subsequently, certain local residents raised objections before the Tehsil authorities challenging the demarcation process. In light of such objections, a re-measurement was undertaken at the Tehsil level, and the matter was duly resolved.

The photographs of the removal of encroachment from the pond is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-3**.

Sworn & verified  
before me.

AMBRISH KUMAR  
ADVOCATE & NOTARY  
VIII, Devi Ganj, Anaiya  
Adampur, Tanuh, Lucknow


7. That following the removal of the encroachments from the pond in question, the construction of the RCC drain was duly commenced. The total proposed length of the drain is approximately 1 km, of which nearly 150 meters of construction work remains pending. It is submitted that the remaining stretch is expected to be completed within a period of one month. Upon completion, the entire drain shall be connected to the existing Sewage Treatment Plant (STP), and the said drain shall be rendered fully operational within one week of such connection.

The photographs of the construction being carried out is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-4**.

8. That it is submitted that upon the completion of the drain and its connection to the existing STP, approximately 100 KLD of untreated wastewater shall be duly conveyed for treatment, and thereafter, the treated effluent shall be discharged into the pond in accordance with prescribed environmental norms.

9. That furthermore, a report vide letter dated 25.06.2025 has been sent to the UPPCB by the Nagar Panchayat, Dasna, District Ghaziabad pertaining to the


status of the STP and the on-going construction of the sewer line.



Sworn & verified  
before me  
**AMRISH KUMAR**  
ADVOCATE & NOTARY  
VII, Devi Ganj, Anaiya  
Adampur Janahi, Lucknow

A copy of the report sent to UPPCB is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-5.**

10. That furthermore, it is submitted that the *Civil Appeal No.(s) 2695-2696/2025* is pending before the Hon'ble Supreme Court. The Hon'ble Court has granted interim relief and stayed the prosecution order passed in *para 13 of the order dated 23.08.2024* and *para 13 of the order dated 04.07.2024* by this Hon'ble Tribunal. Additionally, it is submitted that the issue of the rejuvenation of the pond in question is pending before the Hon'ble Supreme Court. The aforementioned matter will be next listed on 23.09.2025.



10. A copy of orders passed by the Hon'ble Supreme Court is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-6.**

11. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.


12. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed there from.

**DEPONENT**

Sworn & verified  
before me.  
**AMBRISH KUMAR**  
ADVOCATE & NOTARY  
Vill. Devi Ganj, Lucknow  
Admitted to practice - know

VERIFICATION

Verified at Lucknow on this 07 day of July, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 12 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



DEPONENT

Sworn & verified before me.  
As 7/7/25  
AMRISH KUMAR  
ADVOCATE & NOTARY  
VIII, Devi Ganj, Anaiya  
Adampur Janubi Lucknow

Amrish Kumar  
07/07/25  
I identify the deponent/executant who has signed/put T.I. before me.

समयबद्ध / महत्वपूर्ण

संख्या:-एन0जी0टी0- 136 / नौ-5-2025-25रिट / 2024

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

- 1-निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
- 2-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 3-जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
- 4-अधिशाली अधिकारी, नगर पंचायत, डासना, जनपद-गाजियाबाद।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 28 अप्रैल, 2025

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Misc Application No.48/2022 In ओ0ए0 संख्या-30/2022 Afsar Ali Vs State of U.P में पारित आदेश दिनांक 09.04.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Misc Application No.48/2022 In ओ0ए0 संख्या-30/2022 Afsar Ali Vs State of U.P में पारित आदेश दिनांक 09.04.2025 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्रकरण में अगली सुनवाई की तिथि 09.07.2025 नियत है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2025 के अनुपालन में समस्त वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विषयगत प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समयबद्ध आदेश से आच्छादित है। अतएव व्यक्तिगत ध्यान/शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय  
28.04.2025

( कल्याण बनर्जी )  
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-श्री भेंवर पाल सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
- 2-श्री नीरज कुमार, अधिशाली अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 3-श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4-श्री संदीप चौहान, पी0एम0यू0, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से  
28.04.2025

( कल्याण बनर्जी )  
संयुक्त सचिव।

Item No. 01

Court No. 2

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Misc Application in Disposed of Cases No. 48/2022  
In  
Original Application No. 30/2022

Afsar Ali

Applicant

Versus

State of U.P &amp; Ors.

Respondents

Date of hearing: 09.04.2025

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

Applicant: Applicant in person through (VC).

Respondents: Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon, Mr. Harshvardhan Singh Rajawat, Ms.  
Anjali Sharma and Ms. Gargi Chaturvedi, Advocates for UPPCB and State  
of U.P.  
Mr. Rahul Khurana, Advocate for Nagar Panchayat Dasna.

**ORDER**

1. Learned Counsel for State of Uttar Pradesh and UPPCB seeks two months time for filing of further progress report.
2. Further progress report be filed within two months.
3. List on 09.07.2025 for further consideration.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

April 09<sup>th</sup>, 2025

487

कार्यालय नगर पंचायत डासना जनपद—गाजियाबाद

Email

पत्रांक: 340/ नपडा-एन0जी0टी0 शास0/2024-2025

दिनांक-25 जून 2025

सेवा में,

संयुक्त सचिव, महोदय  
उत्तर प्रदेश शासन,  
नगर विकास अनुभाग-5  
लखनऊ।

विषय—मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में विचाराधीन Misc Application N0 48/2022 in ओ0ए0 संख्या 30/2022 Afsar Ali v/s State of U.P व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09-04-2025 के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या एन0जी0टी0-130/नौ-5-2024-25 रिट/2024 दिनांक 28अप्रैल 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के साथ संलग्न माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में विचाराधीन Misc Application N0 48/2022 in ओ0ए0 संख्या 30/2022 Afsar Ali v/s State of U.P व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09-04-2025 के अनुपालन में समस्त वॉछित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

1— महोदय, माननीय माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में विचाराधीन Misc Application N0 48/2022 in ओ0ए0 संख्या 30/2022 Afsar Ali v/s State of U.P व अन्य में दिनांक 09-04-2025 को निम्न आदेश पारित किया है :-

ORDER

1. Learned Counsel for State of Uttar Pradesh and UPPCB seeks two months time for filing further progress report.
2. Further Progress report be filed within two months.

महोदय, माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में विचाराधीन Misc Application N0 48/2022 in ओ0ए0 संख्या 30/2022 Afsar Ali v/s State of U.P व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09-04-2025 के क्रम की गई कार्यवाही निम्नवत् है :-

विन्दु	कार्यवाही
1—मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में विचाराधीन Misc Application N0 48 / 2022 in ओ0ए0 संख्या 30 /2022 Afsar Ali v/s State of U.P व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09-04-2025 को पारित आदेश का अंश निम्न है:-  “Further Progress report be filed within two months.”	1—महोदय, नगर पंचायत डासना के द्वारा 100-KLD STP Plant से आर0सी0सी0 नाले का निर्माण कर जोड़ने हेतु नगर पंचायत डासना के द्वारा अंकन 402.34 लाख रुपया की डी0पी0आर0 तैयार कर शासन को प्रस्तुत की गई थी। शासन के द्वारा, शासनादेश संख्या 415/ 2024 / नौ -5-2024/ 001 com. No. 1871401 दिनांक 25 नवम्बर 2024 के द्वारा नगर पंचायत डासना के द्वारा प्रस्तुत अंकन 402.34 लाख रुपया की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रुप में अंकन 200.00 लाख रुपया अवमुक्त किये गये थे।

प्रश्नगत वाद में वर्णित तालाब की राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार, लेखपाल एवं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत डासना के द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-05.03.2025 को पैमाइश करा कर अवैध रूप से किये गये अतिक्रमण को राजस्व प्रशासन की टीम द्वारा अतिक्रमण हटा दिया गया था। परन्तु कुछ स्थानीय व्यक्तियों द्वारा तहसील स्तर पर उपरोक्त पैमाइश पर आपत्ति दर्ज की गई। जिसके निस्तारण हेतु तहसील स्तर से पुनः पैमाइश कर ली गई है विवाद का निस्तारण कर दिया गया है।

प्रश्नगत तालाब के निकट स्थित आबादी के जल को आर0सी0सी0 नाले का निर्माण कर एस0 टी0 पी0 प्लांट तक पहुँचाने हेतु नाले का निर्माण किया जा रहा है जो कि लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। नाला निर्माण के समय स्थल पर पैमाइश सम्बन्धी विवाद होने के कारण स्थानीय लोगों के द्वारा कार्य रुकवा दिया गया था जिससे लगभग 150 रनिग मीटर की लम्बाई में नाले का निर्माण कार्य बाधित हो गया था जिसका राजस्व टीम के द्वारा पैमाइश कर विवाद का निस्तारण कर दिया गया है अवशेष नाले का निर्माण पूर्ण कर, शीघ्र-अतिशीघ्र नाले को STP Plant से जोड़ने का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। फोटो ग्राफ संलग्न है। प्रथम किश्त की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर द्वितीय किश्त अवमुक्त करने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित कर दिया गया है।

2-HON'BLE Supreme Court Of India, Civil appeal No(s).2695-2696/2025 Executive Officer V/S Afsar Ali & ANR. सर्वोच्च में पारित आदेश दिनांक 17.03.2025 के मूल अंश निम्न है।

**“ORDER**

*Counter Affidavit to be filed within four week. Rejoinder affidavit, if any, to be filed within three weeks thereafter.*

*Interim relief granted earlier by this Court to continue till Further orders.*

*List on a miscellaneous day i.e. 29<sup>th</sup> April 2025.”*

2-महोदय, मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.03.2025 के अनुपालन में प्रतिवादी Afsar Ali & ANR. को चार सप्ताह के अन्दर Counter Affidavit File करने का समय दिया गया और यदि आवश्यक हुआ तो नगर पंचायत डासना को Counter Affidavit File होने के तीन सप्ताह के अन्दर Rejoinder affidavit File करने का समय दिया गया है और अग्रिम तिथि 29 अप्रैल नियत की गई थी उक्त तिथि को निम्न आदेश पारित किया गया है-

The Court made the following  
**ORDER**

“Not taken up  
List on 23<sup>rd</sup> September 2025.”

संलग्नक यथोपरि



अधिशासी अधिकारी  
नगर पंचायत डासना  
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-राज्य मिशन निदेशक,स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय),नगरीय निकाय निदेशालय,उ०प्र०।
- 2-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय),लखनऊ।
- 3-जिलाधिकारी, जनपद-गाजियाबाद।
- 4-श्री भँवर पाल सिंह जादौन,स्थायी अधिवक्ता ,मा० एन० जी० टी०,नई दिल्ली।
- 5-श्री नीरज कुमार,अधिशाली अभियन्ता,उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय) ,लखनऊ।
- 6-श्री अतुल भारती ,विधिक सहायक,पी०एम०यू०,नगर विकास विभाग,उ०प्र० लखनऊ।
- 7-श्री संदीप चौहान,पी०एम०यू०,नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।

अधिशाली अधिकारी  
नगर पंचायत डासना  
गाजियाबाद।

ई-ऑफिस पत्रावली संख्या- 9-5002(002)/224/2024  
संख्या- 415 /2024/ नौ-5-2024 /001-Com.No.1871401

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद,  
जालौन(जालौन)/उझानी(बदायूं)/बिलासपुर(रामपुर)/मुरादनगर(गाजियाबाद)/चुनार(मीरजापुर)/  
गोपीगंज(भदोही)/ बलरामपुर(बलरामपुर)/ सुल्तानपुर(सुल्तानपुर)।
- अधिसासी अधिकारी, नगर पंचायत,  
रिठौरा(बरेली)/मुडिया(बदायूं)/ बरखेड़ा(पीलीभीत)/ बिस्कोहर(सिद्धार्थनगर)/ डुमरियागंज(सिद्धार्थनगर)/  
बाघनगर उर्फ बखिरा(संतकबीरनगर)/ सौरिख(कन्नौज)/ सिवालखास(मेरठ)/डासना(गाजियाबाद)/  
बिलासपुर(गौतमबुद्धनगर)/नई बाजार(भदोही)/घोरावल(सोनभद्र)/पटियाली(कासगंज)/  
सुवंशा बाजार(प्रतापगढ़)/ मीरापुर(मुजफ्फरनगर)/ पुरकाजी(मुजफ्फरनगर)/जानसठ(मुजफ्फरनगर)/  
मडियाहूं(जौनपुर)/ कोईरीपुर(सुल्तानपुर)/(छाता)मथुरा/शेरगढ़(बरेली)/बीकापुर(अयोध्या)।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 25 नवंबर, 2024

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सेक्टर के 'सीवरेज एवं जल निकासी' योजना के अन्तर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

**महोदय,**

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 'सीवरेज एवं जल निकासी' योजना के अन्तर्गत संलग्न सूची में उल्लिखित कार्यों के अनुसार प्रदेश की निम्नलिखित 30 नगरीय निकायों में जल निकासी कार्य हेतु कुल रूपये 5647.54 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि **रु० 2819.00 लाख (रूपये अठ्ठाईस करोड़ उन्नीस लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र०स०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1	जालौन	नगर पालिका परिषद जालौन	110.34	55.00
2	बरेली	नगर पंचायत रिठौरा,	199.95	100.00
3	बदायूं	नगर पंचायत मुडिया	100.05	50.00
4	बदायूं	नगर पालिका परिषद उझानी	202.20	101.00
5	पीलीभीत	नगर पंचायत बरखेड़ा	208.17	105.00
6	सिद्धार्थनगर	नगर पंचायत बिस्कोहर	198.72	100.00
7	सिद्धार्थनगर	नगर पंचायत डुमरियागंज	197.18	98.00
8	संतकबीरनगर	नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा	202.61	101.00
9	कन्नौज	नगर पंचायत सौरिख	198.11	100.00
10	रामपुर	नगर पालिका परिषद बिलासपुर	122.25	61.00
11	मेरठ	नगर पंचायत सिवालखास	197.92	98.00
12	गाजियाबाद	नगर पंचायत डासना	402.34	200.00
13	गाजियाबाद	नगर पालिका परिषद मुरादनगर	209.70	105.00
14	गौतमबुद्धनगर	नगर पंचायत बिलासपुर	196.98	98.00
15	मीरजापुर	नगर पालिका परिषद चुनार	125.00	62.00

16	भदोही	नगर पंचायत नई बाजार	201.88	100.00
17	भदोही	नगर पालिका परिषद गोपीगंज	199.93	100.00
18	सोनभद्र	नगर पंचायत घोरावल	199.25	100.00
19	कासगंज	नगर पंचायत पटियाली	202.18	100.00
20	प्रतापगढ़	नगर पंचायत सुवंशा बाजार	191.74	95.00
21	मुजफ्फरनगर	नगर पंचायत मीरापुर	199.66	100.00
22	मुजफ्फरनगर	नगर पंचायत पुरकाजी	199.34	100.00
23	मुजफ्फरनगर	नगर पंचायत जानसठ	199.59	100.00
24	बलरामपुर	नगर पालिका परिषद बलरामपुर	206.78	103.00
25	जौनपुर	नगर पंचायत मडियाहूं	102.50	50.00
26	सुल्तानपुर	नगर पंचायत कोईरीपुर	199.91	100.00
27	मथुरा	नगर पंचायत छाता	199.16	100.00
28	बरेली	नगर पंचायत शेरगढ़	160.18	80.00
29	अयोध्या	नगर पंचायत बीकापुर	108.68	55.00
30	सुल्तानपुर	नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर	205.24	102.00
योग			5647.54	2819.00

### नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकायों द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी /सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। निकायों द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। आहरित धनराशि किसी अन्य डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (4) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।
- (5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
- (6) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।
- (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (8) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।
- (10) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- (11) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए वर्क ऑर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही निकाय द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।

2- इस संबंध में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का

विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 28,19,00,000 ( रुपये अट्ठाईस करोड़ उन्नीस लाख मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215021070300 सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक - यथापरि

भवदीय,  
25.11.2024  
( कल्याण बनर्जी ),  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

**संख्या- 415(1) /2024/ नौ-5-2024 /001-Com.No.1871401, तद् दिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

- 1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
- 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
- 3- संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- संबंधित कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, उत्तर प्रदेश।
- 5- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
- 8- निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 9- सूपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 10- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,  
25.11.2024  
( कल्याण बनर्जी ),  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

## शासनादेश संख्या- 415 /2024/ नौ-5-2024 /001-Com.No.1871401, दिनांक 25.11.2024 का संलग्नक

क्र०सं०	निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	आगणित धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5
1	नगर पालिका परिषद जालौन, जनपद-जालौन	1- न०पा०परि० जालौन के वार्ड नं०-24 मु० चिमनदुबे में बाला प्रसाद से लेकर लालसिंह प्रजापित के घर तक नाला निर्माण कार्य। 2- न०पा०परि० जालौन के वार्ड नं०-07 मु० तोपखाना में श्यालीराम दोहरे के घर से औरैया रोड हाईवे तक आर०सी०सी० नाला का निर्माण कार्य। 3- न०पा०परि० जालौन के वार्ड नं०-12 मु० चुर्खीवाल में छौलापुर रोड पर सुरेन्द्र दुवेदी के घर से मथुरा देवी इण्टर कॉलेज तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य। 4- वार्ड नं०-09 मु० तोपखाना/खटीकान में छत्रसाल रोड पर राजा मूंगफनी वाले की दुकान से औरैया रोड तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य। 5- वार्ड नं०-07 मु० तोपखाना औरैया रोड कोच चौराहे से भारत पेट्रोल पम्प के पहले तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य। 6- न०पा०परि० जालौन के वार्ड नं०-07 मु० तोपखाना में अजय राठौर के घर से कैलाश जाटव होते हुए बनवारी लाल के घर तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	110.34 14.03 17.20 12.30 22.76 28.36	55.00
		<b>योग</b>	<b>110.34</b>	<b>55.00</b>
2	नगर पंचायत रिठौरा, जनपद-बरेली	1- आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य मैस्कॉट कॉलेज से सैफन सत्यपाल गंगवार के प्लॉट तक। 2- आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य रानाडे के प्लॉट से दरवारी लाल शर्मा तक। 3- आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य वेदराम के मकान से राकेश कुमार गुप्ता के मकान तक वार्ड नं०-03 4- आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य पुराने नाला से नहर विभाग से प्लॉट तक वार्ड नं०-1 5- आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य जयपाल गंगवार से प्लाट दरवारी लाल वार्ड नं०-1 6- आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य गंगा सहाय के मकान से मुरलीधर गुप्ता वार्ड नं०-8 7- आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य राजपाल के प्लॉट से कुर्मी शमशान भूमि तक 8- आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य गोपाल वर्मा से दरबारी लाल शर्मा इन्टर कॉलेज तक 9- आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य छत्रपाल कश्यप से किसान सेवा केन्द्र मो० राजीवनगर पीलीभीत रोड तक 10- आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य सैफी फैब्रिकेशन से गोपाल वर्मा मो० राजीवन नगर पीलीभीत रोड तक	12.32 24.94 15.63 9.10 24.97 24.97 24.57 24.98 13.50 24.97	
		<b>योग</b>	<b>199.95</b>	<b>100.00</b>
3	नगर पंचायत मुडिया, जनपद- बदायूं	1- नगर पंचायत मुडिया में पिण्डदान स्थल के पास से हंसराज यादव के खेत के आगे तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य। 2- नगर पंचायत मुडिया में रामसेवक के खेत से सुरेश शंखवार के खेत तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य। 3- नगर पंचायत मुडिया में खन्दी के पास से बाबू व शेखर के खेत तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	39.30 23.02 37.73	
		<b>योग</b>	<b>100.05</b>	<b>50.00</b>
4	नगर पालिका परिषद-उझानी, जनपद-बदायूं	1-नगर पालिका परिषद उझानी के वार्ड नं० 17 में उझानी बदायूं मार्ग पर पंजाब कोल्ड स्टोर से पंचमुखी हनुमान मंदिर तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य। 2-नगर पालिका परिषद उझानी के वार्ड नं० 17 में उझानी बदायूं मार्ग पर संजय मित्तल के प्लाट से भोले बजरंगी दूध की डेयरी तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य। 3-नगर पालिका परिषद उझानी के वार्ड नं० 17 में उझानी बदायूं मार्ग पर महिला सहायता पिक बूथ से बन्टी बैटरी सर्विस की दुकान तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य। 4-नगर पालिका परिषद उझानी के वार्ड नं० 17 में उझानी वाईपास फौजी एन्उसन्स बिल्डिंग मैटेरियल से अदलखा कोल्ड स्टोर तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य। 5-नगर पालिका परिषद उझानी के वार्ड नं० 17 में उझानी वाईपास मजार से हीरा मंजिल वाउन्डीवाल तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य। 6-नगर पालिका परिषद उझानी के वार्ड नं० 17 में उझानी वाईपास शमशुल के प्लाट से स्व सग्नन गद्दी के खेत तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य। 7-नगर पालिका परिषद उझानी के वार्ड नं० 17 में उझानी वाईपास योजेन्द्र सिंह इस्पेक्टर के प्लाट से बुलाकी राम पण्डित जी के गोदाम तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य। 8-नगर पालिका परिषद उझानी के वार्ड नं० 17 में उझानी वाईपास रवि पण्डित के	20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02	

		प्लाअ से मौर्य समाज कर्मशाला मंदिर तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।		
		9-नगर पालिका परिषद उझानी के वार्ड नं0 17 में उझानी वाईपास सरदार कोल्ड स्टोर से नगरिया वाले साहू की दुकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	20.02	
		10-नगर पालिका परिषद उझानी के वार्ड नं0 17 में उझानी वाईपास दुर्विजय शर्मा की दुकान से श्री लालमन कालोनी के गेट तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	20.02	
		<b>योग</b>	<b>202.20</b>	<b>101.00</b>
5	नगर पंचायत बरखेड़ा, पीलीभीत	1- श्री शान्ती चाट भण्डार से रेलवे स्टेशन की ओर जल निकासी हेतु आर0सी0सी0 नाले का निर्माण कार्य।	38.07	
		2- बरखेड़ा मुख्य सड़क बबलू यादव के मकान तक व स्वास्थ्य केन्द्र से सार्वजनिक शौचालय की ओर जल निकासी हेतु आर0सी0सी0 नाले का नवनिर्माण कार्य।	38.24	
		3- नाथुईया की पुलिया से तालाब की ओर जल निकासी हेतु आर0सी0सी0 नाले का नवनिर्माण कार्य।	32.38	
		4- बरखेड़ा में श्री मोहन कश्यप से सिद्धबाबा रोड की ओर तक नाले तक जल निकासी हेतु आर0सी0सी0 नाले का नवनिर्माण कार्य।	20.60	
		5- दौलतपुर रोड पर पप्पू सरकार से साईं धर्म कांटे की ओर जल निकासी हेतु आर0सी0सी0 नाले का निर्माण कार्य।	39.72	
		6- दौलतपुर रोड पर मंगलदेव से सिवानी मैरिज लॉन की ओर जल निकासी हेतु आर0सी0सी0 नाले का निर्माण कार्य।	39.16	
		<b>योग</b>	<b>208.17</b>	<b>105.00</b>
6	नगर पंचायत बिस्कोहर, सिद्धार्थनगर	1-नगर पंचायत बिस्कोहर में रमजान के घर से बाबा डिजिटल धर्म कांटा तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	39.70	
		2-नगर पंचायत बिस्कोहर में स्टा र सीकरट एकेडमी सेरामतरथ यादव के घर होते हुए बड़ई की दुकान तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	39.70	
		3-नगर पंचायत बिस्कोहर में सुनील हठवेपर की दुकान से भारत कार वाशिकपिट तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	39.70	
		4-नगर पंचायत बिस्कोहर में बाबा डिजिटल धर्म कांटे से कार्यमल मिशन स्कूल तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	39.80	
		5-नगर पंचायत बिस्कोहर में पिन्दू सिंह के घर से केशव सिंह फर्नीचर की दुकान तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	39.82	
		<b>योग</b>	<b>198.72</b>	<b>100.00</b>
7	नगर पंचायत डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर	1- नगर पंचायत-डुमरियागंज के वार्ड नं0-5, राजेन्द्र नगर डुमरियागंज-बस्ती मार्ग से सरस्वती स्कूल तक नाला निर्माण कार्य।	39.54	
		2- नगर पंचायत-डुमरियागंज के वार्ड नं0-15, गांधीनगर में सुनील के घर से आनन्द गुप्ता के घर तक नाला निर्माण कार्य।	39.42	
		3- नगर पंचायत-डुमरियागंज के वार्ड नं0-5, राजेन्द्र नगर मौलाना वाहिद के घर से तालाब तक नाला निर्माण कार्य।	39.36	
		4- नगर पंचायत-डुमरियागंज के वार्ड नं0-5, राजेन्द्र नगर कलीम के घर से बैदौला गांव सरहद तक नाला निर्माण कार्य।	39.40	
		5- नगर पंचायत-डुमरियागंज के वार्ड नं0-5, राजेन्द्र नगर धर्मराज त्रिपाठी के घर से अतीक बाबा के घर तक नाला निर्माण कार्य।	39.46	
		<b>योग</b>	<b>197.18</b>	<b>98.00</b>
8	नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा, संतकबीरनगर	1- नगर पंचायत बाघ नगर उर्फ बखिरा के वार्ड नं0-05 तिलाठी पुलिया से भागीरथी तिवारी के घर तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	93.03	
		2- नगर पंचायत बाघ नगर उर्फ बखिरा के वार्ड नं0-05 में गोपाल पण्डित के खेत से राम कमल के घर तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	73.77	
		3- नगर पंचायत बाघ नगर उर्फ बखिरा के वार्ड नं0-02 में अजय कुमार के घर से रमेश कुमार के घर तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	35.81	
		<b>योग</b>	<b>202.61</b>	<b>101.00</b>
9	नगर पंचायत सौरिख, जनपद-कन्नौज	1- मोहल्ला अम्बेडकरनगर में ऋषि भूमि चौराहे से सी0एच0सी000 अस्पताल तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	39.80	
		2- ऋषि भूमि चौराहे से सौरिख कोल्ड स्टोरेज तक बांये साइड तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	39.97	
		3- ऋषि भूमि चौराहे से सौरिख कोल्ड स्टोरेज तक दायें साइड तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	39.97	
		4- बाबूराम प्रजापति के खेत से कुम्हरमण्डी चौराहा तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	38.74	
		5- स्टेट बैंक कुम्हरमण्डी हदीरा तालाब तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	39.63	
		<b>योग</b>	<b>198.11</b>	<b>100.00</b>
10	नगर पालिका परिषद बिलासपुर, रामपुर	1- नगर पालिका परिषद बिलासपुर में फसाहत खां (भारत डेरी) से पुरानी राम लीला ग्राउण्ड तक आर0सी0सी0 नाली व स्लैब का निर्माण कार्य।	25.46	
		2- नगर पालिका परिषद बिलासपुर में मिर्चो वाली गली के मोड़ से नब्बू वकील के मकान तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	16.71	
		3- नगर पालिका परिषद बिलासपुर में अहमदउल्ला खां की दुकान के पास वाले कब्रिस्तान से डी0ए0बी0 इण्टर कॉलेज के नाली तक आर0सी0सी0 नाली व स्लैब का निर्माण कार्य।	25.46	
		4- माटखेड़ा रोड बिन्नी मोबाईल से मिर्चो वाली गली तक दोनो ओर आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	8.71	

		5- वार्ड नं0-12 में आर0सी0सी0 नाले से सीमा के मकान तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	15.25	
		6- वार्ड नं0-12 में डा0 अंसारी के क्लीनिक के सामने से बाबू राम की चक्की तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	19.60	
		7- वार्ड नं0-12 में बाबू राम की चक्की से आर0सी0सी0 नाले तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	11.06	
		<b>योग</b>	<b>122.25</b>	<b>61.00</b>
11	नगर पंचायत-सिवालखास, जनपद-मेरठ	1-विशाल मण्डप से महपा तालाब तक सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	39.88	
		2-तौसीफ के प्लाट से नाजिम राजा की दुकान तक सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	39.89	
		3-पुलिया से प्रवेज पुत्र ताज मोहम्मद के मकान तक सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	39.74	
		4-कल्लू पत्नी वाले के प्लाट से पेट्रोल पम्प तक एवं मास्टर शहजाद के प्लाट से शाहिर के मकान तक सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	38.55	
		5-तिरंगा चैक से इकबाल गफ्फार के मकान तक सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	39.86	
		<b>योग</b>	<b>197.92</b>	<b>98.00</b>
12	नगर पंचायत डासन, जनपद-गाजियाबाद	1- वार्ड नं0-07 तथा 13 में सतीश शर्मा जी के मकान से यामीन के मकान तक आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	37.93	
		2- वार्ड नं0-13 तथा 15 में डूडा बारात घर से इस्लामिया मदरसे तक जल निकासी हेतु आर0सी0सी0 नाली व स्लैब का निर्माण कार्य।	38.21	
		3- वार्ड नं0-15 हाजी मोना के मकान से हाजी मुजाहिद के मकान तक जल निकासी हेतु आर0सी0सी0 नाली व स्लैब का निर्माण कार्य।	38.71	
		4- वार्ड नं0-1 राशद के मकान से सैय्यद असलम के मकान तक जल निकासी हेतु आर0सी0सी0 नाली व स्लैब का निर्माण कार्य।	38.91	
		5- वार्ड नं0-1 व 08 में बीरसी के मकान से आफताब कॉलोनी वाले सदरसे तक जल निकासी हेतु आर0सी0सी0 नाली व स्लैब का निर्माण कार्य।	38.07	
		6- वार्ड नं0-07 में मनोज शर्मा के मकान से सतीश शर्मा तक जल निकासी हेतु आर0सी0सी0 नाली व स्लैब का निर्माण कार्य।	26.25	
		7- वार्ड नं0-02 में हाजी आरिफ की दुकान से उस्मान चौधरी के मकान तक जल निकासी हेतु आर0सी0सी0 नाली व स्लैब का निर्माण कार्य।	35.43	
		8- वार्ड नं0-02 में पठानों वाले कब्रिस्तान से नाले तक जल निकासी हेतु आर0सी0सी0 नाली व स्लैब का निर्माण कार्य।	23.69	
		9- वार्ड नं0-02 में सैफियो वाले कब्रिस्तान से नायफल रोड वाले तक जल निकासी हेतु आर0सी0सी0 नाली व स्लैब का निर्माण कार्य।	4.38	
		10- वार्ड नं0-02 में सलीम नील वाले के मकान से सैफियो वाले कब्रिस्तान तक जल निकासी हेतु आर0सी0सी0 नाली व स्लैब का निर्माण कार्य।	4.31	
		11- वार्ड नं0-05 तथा 10 में कलवा रेडी वाले की दुकान से नाले तक जल निकासी हेतु आर0सी0सी0 नाली व स्लैब का निर्माण कार्य।	7.70	
		12- वार्ड नं0-04 व 09 में मीठे कुएं से खाद गोदाम तक जल निकासी हेतु आर0सी0सी0 नाली व स्लैब का निर्माण कार्य।	36.46	
		13- वार्ड नं0-05 में अड्डे वाली मस्जिद से खाद गोदाम तक जल निकासी हेतु आर0सी0सी0 नाली व स्लैब का निर्माण कार्य।	33.40	
		14- वार्ड नं0-10 में आरा मशीन लकड़ी टाल से नाले तक जल निकासी हेतु आर0सी0सी0 नाली व स्लैब का निर्माण कार्य।	6.57	
		15- वार्ड नं0-12 रफीकाबाद में आदेश की दुकान से हाजी जफुर के मकान तक एवं पूर्व चेयरमैन अताउल्ला अंसारी की दुकान से यासमीन कौशर की दुकान तक जल निकासी हेतु आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	17.22	
		16- वार्ड नं0- 01 अब्दुल्ला की दुकान से नगर पंचायत पम्प तक नाला निर्माण कार्य।	15.10	
		<b>योग</b>	<b>402.34</b>	<b>200.00</b>
13	नगर पालिका परिषद-मुरादनगर, जनपद-गाजियाबाद	1-मुरादनगर में एन0एच0-58 पर जनता मोटर्स की दुकान से सेवक राम त्यागी की दुकान/शमशान मोड़ तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	23.53	
		2-मुरादनगर में एन0एच0-58 पर मेट्रो पिलर नं0 828 अम्बे हार्डवेयर से मारूति सुजुकी शोरूम तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	34.18	
		3-मुरादनगर में एन0एच0-58 पर मुरादनगर थाने से श्याम वाटिका गेट के आगे एम0एस0 सर्विस सेन्टर की दुकान तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	33.20	
		4-मुरादनगर में एन0एच0-58 पर रिलेक्सो शोरूम से विनोद प्रधान जी के घर तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	20.11	
		5- मुरादनगर में एन0एच0-58 पर विनोद प्रधान जी के घर से मेट्रो पिलर नं0 837 व 838 के मध्य ार तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	34.79	
		6-वार्ड नं0- 02 मौ0 सहबिस्वा जलालपुर ईदगाह रोड पर असलम के मकान से (ए-वन कालोनी मोड) ईदगाह पुल तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	27.62	
		7-वार्ड नं0-12 मौ0 धोबियान कमरेले वाले तालाब के पास कब्रिस्तान के कोने से पालिका ट्यूबेल तक आर0सी0सी0 कवर्ड नाला निर्माण कार्य।	36.27	
		<b>योग</b>	<b>209.70</b>	<b>105.00</b>
14	नगर पंचायत बिलासपुर, जनपद-गौतमबुद्धनगर	1- जल निकासी के लिए नगर पंचायत बिलासपुर में अलौदा रोड पर लक्ष्मण के प्लाट से लेकर बांजरपुर मोड़ की पुलिया तक आर0सी0सी0 कवर्ड नाला निर्माण कार्य।	39.53	
		2- जल निकासी के लिए नगर पंचायत बिलासपुर में अलौदा रोड पर ह्यूम पुलिया	39.53	

		से लेकर पीर वाले रास्ते पर आर0सी0सी0 कवर्ड नाला निर्माण कार्य।		
		3- जल निकासी के लिए नगर पंचायत बिलासपुर में वार्ड सं0-5 में पंचम के मकान से लेकर चमन की चक्की तक आर0सी0सी0 कवर्ड नाला निर्माण कार्य।	20.45	
		4- जल निकासी के लिए नगर पंचायत बिलासपुर में वार्ड सं0-9 में अशोक चौहान के मकान से लेकर नेशनल मेडिकल स्टोर तक आर0सी0सी0 कवर्ड नाला निर्माण कार्य।	32.38	
		5- जल निकासी के लिए नगर पंचायत बिलासपुर में वार्ड सं0-7 में अमित मावी की दुकान से राजा इलेक्ट्रानिक्स तक आर0सी0सी0 कवर्ड नाला निर्माण कार्य।	39.62	
		6- जल निकासी के लिए नगर पंचायत बिलासपुर में वार्ड सं0-02 में निजाम पहलवान के फार्म हाउस से लेकर बाल्मीकी तक आर0सी0सी0 कवर्ड नाला निर्माण कार्य।	25.47	
		<b>योग</b>	<b>196.98</b>	<b>98.00</b>
15	नगर पालिका परिषद चुनार, मीरजापुर जनपद-	1- मु0 बहरामगंज/टम्मलगंज में हैदर मिस्त्री के घर से पुलिया तक गहरी नाली का निर्माण कार्य।	25.00	
		2- मु0 बहरामगंज/टम्मलगंज में नूरी नगर से पुलिया तक गहरी नाली का निर्माण कार्य।	25.00	
		3- मु0 टम्मलगंज में महंगू प्रजापति के घर से पहाड़ी नाला गहरी नाली का निर्माण कार्य।	25.00	
		4- मु0 दुमदुमा वार्ड नं-10 में बहादुर पाल के घर से डॉ0 रमेश चन्द्र सिंह के घर होते हुए नाले तक गहरी नाली का निर्माण कार्य।	25.00	
		5- मु0 दरगाह शरीफ पूर्वी में आरती के मकान के पास से मिनी पावर हाउस नाला का निर्माण कार्य।	25.00	
		<b>योग</b>	<b>125.00</b>	<b>62.00</b>
16	नगर पंचायत-नई बाजार, भदोही जनपद-	1-वार्ड नं0 01 गांधी नगर में टी0डी0ओ0 कम्पनी के पीछे से डम्पिंग ग्राउण्ड तक 900 एम0एम0 ह्यूम पाइप द्वारा नाला निर्माण कार्य।	20.83	
		2-वार्ड नं0 02 शहीद नगर में बब्बू सोनकर के मकान से मुन्नीलाल चैहान के मकान तक 600 एम0एम0 ह्यूम पाइप द्वारा नाला निर्माण कार्य।	19.39	
		3-वार्ड नं0 08 शिवाजी नगर में उदयराज चैहान के मकान से लाल बहादुर चैहान के मकान तक 600 एम0एम0 ह्यूम पाइप द्वारा नाला निर्माण कार्य।	20.88	
		4-वार्ड नं0 11 असलम अन्सारी के मकान से वार्ड नं0 05 लोहिया नगर में अजीज के हाता तक 600 एम0एम0 ह्यूम पाइप द्वारा नाला निर्माण कार्य।	29.77	
		5-वार्ड नं0 05 लोहिया नगर में कृष्णा पब्लिक स्कूल से संग्राम के खेत तक 600 एम0एम0 ह्यूम पाइप द्वारा नाला निर्माण कार्य।	31.25	
		6-वार्ड नं0 05 लोहिया नगर में भोला साहू के मकान से श्यामधर यादव के खेत तक 600 एम0एम0 ह्यूम पाइप द्वारा नाला निर्माण कार्य।	25.32	
		7-वार्ड नं0 01 गांधी नगर में उमा शंकर के मकान से बसन्ता यादव के मकान तक 450 एम0एम0 ह्यूम पाइप द्वारा नाला निर्माण कार्य।	25.79	
		8-वार्ड नं0 01 गांधी नगर में राम प्रसाद यादव के मकान से नदी की ओर तक 450 एम0एम0 ह्यूम पाइप द्वारा नाला निर्माण कार्य।	28.65	
		<b>योग</b>	<b>201.88</b>	<b>100.00</b>
17	नगर पालिका परिषद गोपीगंज, भदोही जनपद-	1- वार्ड नं0-03 प्रीतिप्रीति बरनवाल के मकान से शोभा के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	8.87	
		2- वार्ड नं0-04 प्रमोद विश्वकर्मा के मकान से सोनू अग्रवाल के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	8.15	
		3- वार्ड नं0-05 भगवतपुर मस्जिद से ट्यूबवेल नं0-03 होते हुए गोपाल हरवाई तक नाली निर्माण कार्य।	9.98	
		4- वार्ड नं0-05 लस्सर पुलिया से धडकरान गली से होते हुए छोटी चौराहा तक नाली निर्माण कार्य।	24.98	
		5- वार्ड नं0-09 पश्चिम मोहाल, उत्तर तरफ, मनोज के मकान से भोला मौर्या होते हुए अशोक जायसवाल के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	9.59	
		6- वार्ड नं0-09 पश्चिम मोहाल, छोटी चौराहा से दक्षिण पटरी बरईन गली होते हुए सुरेश गुप्ता के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	9.45	
		7- वार्ड नं0-09 अशोक हलवाई के मकान से परमात्मा सिंह पश्चिम तरफ तक नाली निर्माण कार्य।	9.96	
		8- वार्ड नं0-09 सराय गेट से पोस्ट ऑफिस तक नाली निर्माण कार्य।	9.85	
		9- वार्ड नं0-09 चौधरी लान से अशोक शुक्ला तक नाली निर्माण कार्य।	10.00	
		10- वार्ड नं0-10 अशोक शुक्ला से जी0टी0 रोड तक नाली निर्माण कार्य।	8.96	
		11- वार्ड नं0-10 स्टेशन रोड मोढ़ से दक्षिण पटरी पुलिया स्टेशन तक नाली निर्माण कार्य।	23.89	
		12- वार्ड नं0-17 जी0टी0 रोड उत्तर पटरी पेट्रोल पम्प से आजाद अख्तर से होते हुए दिलबहार तक नाली निर्माण कार्य।	19.48	
		13- वार्ड नं0-17 डा ए0एन0 सिंह से लालजी विश्वकर्मा होते हुए टेलरी रोड तक नाली निर्माण कार्य।	18.23	
		14- वार्ड नं0-23 छोटी चौराहा से रामलाल अग्रवाल के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	13.52	
		15- वार्ड नं0-23 खड़हट्टी मोहाल से मुरली जायसवाल होते हुए मिर्जापुर रोड तक नाली निर्माण कार्य।	15.02	

		योग	199.93	100.00
18	नगर पंचायत घोरावल, नपद-सोनभद्र	1- वार्ड नं0 में खजांची के घर से राजमनी गुप्ता के घर तक नाली निर्माण।	9.76	
		2- वार्ड नं0 2 में राजेश हर्जन के घर से कुसुम सिंह के घर तक नाली निर्माण।	9.78	
		3- वार्ड नं0 3 में मठल्लू के घर से हनुमान मंदिर तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	15.73	
		4- वार्ड नं0 5 में इस्लामिया तिराहे से भारतीय विद्यालय खेल के मैदान तक नाली निर्माण।	9.24	
		5- वार्ड नं0 5 में मेन रोड से राजालखन तिराहा तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण।	23.52	
		6- वार्ड नं0 7 में मकोई के मकान से सुभाष के घर तक नाली निर्माण।	9.08	
		7- वार्ड नं0 3 में धीरज के घर से अजून के जमीन तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	21.96	
		8- वार्ड नं0 4 में मुख्या रोड से एम0आर0एफ0 सेण्टर के पुलिया तक नाला निर्माण कार्य।	30.62	
		9- वार्ड नं0 9 में गल्ला मण्डी से हृदय नारायण के बगीचा तक नाला निर्माण कार्य।	27.33	
		10- वार्ड नं0 7 में चांदी मोड से बरई टोला रोड तक नाली निर्माण कार्य।	7.68	
		11- सरस्वती ज्ञान मंदिर से पप्पू हरिजन के घर तक नाली निर्माण कार्य।	9.56	
		12- वार्ड नं0-2 में आई0एच0एस0डी0पी0 आवास से कुदरेन के घर के पीछे कुंआ तक नाली निर्माण कार्य।	8.49	
		13- वार्ड नं0 4 में अछैवर मिश्रा के घर से बरदहवा पुलिया तक नाली निर्माण कार्य।	9.56	
		14- वार्ड नं0-7 में भोला गुप्ता के घर से बलराम मुनिम के घर तक कवर्ड आर0सी0सी0 लिया तक नाली निर्माण कार्य।	6.94	
		योग	199.25	100.00
19	नगर पटियाली, कासगंज	1-नगर पंचायत पटियाली सीमान्तर्गत शमशान घाट पार्क की बाईं तरफ से बूढ़ी गंगा परिसर की तरफ तक नाला निर्माण कार्य।	23.70	
		2-नगर पंचायत पटियाली सीमान्तर्गत रमाकान्त के प्लाट से सुनील शर्मा के प्लाट तक नाला निर्माण कार्य।	23.70	
		3-नगर पंचायत पटियाली सीमान्तर्गत सारांश के प्लाट से हेमेन्द्र सैनी के प्लाट तक नाला निर्माण कार्य।	23.70	
		4-नगर पंचायत पटियाली सीमान्तर्गत बाईपास रोड पर सारांश के प्लाट से विनोद शर्मा की दुकान तक नाला निर्माण कार्य।	18.31	
		5-नगर पंचायत पटियाली सीमान्तर्गत बाईपास पुलिया से सुशील पाण्डेय के प्लाट तक नाला निर्माण कार्य।	18.37	
		6-नगर पंचायत पटियाली सीमान्तर्गत अशोक अमीन सहाब के प्लाट से हेमेन्द्र सैनी के प्लाट तक नाला निर्माण कार्य।	21.55	
		7-नगर पंचायत पटियाली सीमान्तर्गत हनुमान गढ़ी मंदिर के बाईं तरफ से आदित्य मिश्रा के प्लाट तक नाला निर्माण कार्य।	17.46	
		8-नगर पंचायत पटियाली सीमान्तर्गत सुमित मिश्रा के प्लाट से प्रेमलाल शाक्य के प्लाट तक नाला निर्माण कार्य।	21.98	
		9-नगर पंचायत पटियाली सीमान्तर्गत बूढ़ी गंगा घाट से अजीजपुर मार्ग की तरफ तक नाला निर्माण कार्य।	18.31	
		10-नगर पंचायत पटियाली सीमान्तर्गत वैभव मिश्रा के प्लाट से स्टेशन रोड की तरफ स्टेशन रोड तक नाला निर्माण कार्य।	15.10	
		योग	202.18	100.00
20	नगर पंचायत सुवंशा बाजार, प्रतापगढ़	1- वार्ड नं0-1 बैरमपुर में अक्टर हुसैन के घर से मस्जिद होते हुए राजू के घर तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	5.34	
		2- वार्ड नं0-1 बैरमपुर में आशीष मौर्या के घर के पास कुआं से राजेश मौर्या के खेत से होते हुए गढ़ई तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	4.28	
		3- वार्ड नं0-1 बैरमपुर में अजय मौर्या के घर से सुशील के घर होते हुए गढ़ई तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	2.71	
		4- वार्ड नं0-2 चरिया में घूरे के घर से नन्दे के घर होते हुए नरेन्द्र के घर बृजेश आदि के घर होते हुए सुरेन्द्र के घर तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	10.77	
		5- वार्ड नं0-3 पकड़ी में बैरमपुर से यादव किरना स्टोर तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	11.84	
		6- वार्ड नं0-4 मदरा में सत्यनारायण बिन्द के घर से इंटरलाकिंग तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	2.52	
		7- वार्ड नं0-4 मदरा में छोटेलाल बिन्द के घर के पीछे से मशीन तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	7.72	
		8- वार्ड नं0-5 मदरा में अरविन्द के घर से तालाब तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	6.80	
		9- वार्ड नं0-5 करका में छोटे लाल यादव के घर से लाल बहादुर के घर होते हुए रेलवे नाला तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	4.00	
		10- वार्ड नं0-5 करका में आशीष मौर्या के घर से तालाब तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	1.88	
		11- वार्ड नं0-6 बंदीपट्टी में प्रा0वि0 से गोपला तालाब तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	6.04	

		12- वार्ड नं0-6 बंदीपट्टी में राकेश के घर से (पाण्डेय बस्ती) में मुन्ना के घर से होते हुए तालाब तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	6.19	
		13- वार्ड नं0-7 पूरे खरगराय में संतलाल बिन्द के घर से अर्जुन मास्टर के घर तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	2.79	
		14- वार्ड नं0-7 पूरे खरगराय में ओमनाथ शर्मा के घर से रामचन्द्र हरिजन के घर तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	3.44	
		15- वार्ड नं0-8 धरी में कांशीराम के घर से सुनील पाल के घर तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	9.24	
		16- वार्ड नं0-8 धरी में रमेश यादव के घर से बड़ी नहर के घर तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	3.13	
		17- वार्ड नं0-9 चूरामणि का पूरा में चौरा माता मंदिर के तालाब से पप्पू पाण्डेय के मशीन तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	9.44	
		18- वार्ड नं0-9 चूरामणि का पूरा में गौरी शंकर के घर से सरकारी नाली तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	4.66	
		19- वार्ड नं0-9 विक्रमपुरा में संजय मिश्रा के घर से तालाब तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	2.96	
		20- वार्ड नं0-10 विक्रमपुरा में देवी प्रसाद तिवारी के घर से मीरा देवी के बाग तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	1.64	
		21- वार्ड नं0-10 विक्रमपुरा में बिन्द चौराहा से शेर बहादुर के घर के सामने तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	9.03	
		22- वार्ड नं0-11 नौडेराडीह में राजेन्द्र मौर्या के घर से तालाब तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	10.47	
		23- वार्ड नं0-12 स्वरूपपुर में छोटेलाल कश्यप के घर से राधेश्याम के कुंआ से काली माता चौरा के पीछे तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	6.80	
		24- वार्ड नं0-12 स्वरूपपुर में रेन्जर साहब के घर से मुस्लिम बस्ती होते हुए कल्लू यादव के घर तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	11.69	
		25- वार्ड नं0-12 स्वरूपपुर में बंसी यादव के घर से गुप्ता जी के घर होते हुए हिरेन्द्र बिन्द के घर तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	11.53	
		26- वार्ड नं0-12 स्वरूपपुर में दिलीप गुप्ता के घर से राम दयाल के घर तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	6.04	
		27- वार्ड नं0-13 में ओम प्रकाश के घर से महावीर तालाब तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	12.99	
		28- वार्ड नं0-14 में राकेश के घर से आर0सी0सी0 नाल तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	5.58	
		29- वार्ड नं0-15 शिवगढ़ा में लालमणि यादव के घर से बैजनाथ यादव के घर होते हुए राजेन्द्र शुक्ला के खेत तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	9.25	
		30- वार्ड नं0-15 शिवगढ़ा में मनोज शुक्ला के घर से तालाब तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण का कार्य।	.97	
		<b>योग</b>	<b>191.74</b>	<b>95.00</b>
21	नगर पंचायत मीरापुर, मुजफ्फरनगर	1- नरेन्द्र की दुकान से जीवन कबाड़ी की दुकान तक नाला निर्माण एवं तत्संबंधी का कार्य।	39.98	
		2- पिंकी के मकान से भारत फर्नीचर की दुकान तक नाला निर्माण एवं तत्संबंधी का कार्य।	39.89	
		3- नगर पंचायत मीरापुर में विभिन्न स्थानों पर नाला निर्माण एवं तत्संबंधी का कार्य।	39.90	
		4- नूर मेडिकल स्टोर से चांदी वालो के प्लाट तक नाला निर्माण एवं तत्संबंधी का कार्य।	39.94	
		5- लाला अजीलेश के खेत के कोने से निहाल की दुकान तक नाला निर्माण एवं तत्संबंधी का कार्य।	39.95	
		<b>योग</b>	<b>199.66</b>	<b>100.00</b>
22	नगर पंचायत-पुरकाजी, मुजफ्फरनगर	1-मंजू हैडन के सामने आर0सी0सी0 नाली व साईड पटरी कार्य।	39.90	
		2-ग्रीन फिल्ड स्कूल के सामने आर0सी0सी0 नाली व साईड पटरी कार्य।	39.88	
		3-शमशाद अली के सामने आर0सी0सी0 नाली व साईड पटरी कार्य।	39.80	
		4-ताहिर अली के सामने आर0सी0सी0 नाली व साईड पटरी कार्य।	39.86	
		5-साजिद अली के सामने आर0सी0सी0 नाली व साईड पटरी कार्य।	39.90	
		<b>योग</b>	<b>199.34</b>	<b>100.00</b>
23	नगर पंचायत जानसठ, मुजफ्फरनगर	1- मंशा राम के खेत से बबली के खेत तक नाला निर्माण कार्य।	39.97	
		2- गुलफाम के प्लाट से अनील के प्लाट तक नाला निर्माण कार्य।	39.90	
		3- भगत जी के खेत से अनीस के मकान तक नाला निर्माण कार्य।	39.86	
		4- लाला सुरेन्द्र के प्लाट से तालाब तक नाला निर्माण कार्य।	39.96	
		5- पुलिया से राजवीर से खेत तक नाला निर्माण कार्य।	39.90	
		<b>योग</b>	<b>199.59</b>	<b>100.00</b>
24	नगर पालिका परिषद बलरामपुर, बलरामपुर	1- वार्ड बस स्टेशन में बलरामपुर-बहराइच रोड पटरी पर मयंक किराना स्टोर से अशोक लॉन होते हुए शुभम किचन स्टोर तक आर0सी0सी0 नाला व स्लैब का निर्माण कार्य।	24.98	
		2- वार्ड बस स्टेशन में बलरामपुर-बहराइच रोड पटरी पर विजय शंकर के मकान से सिंह शस्त्रालय होते हुए पीपल तिराहा के निकट कृष्ण बिहारी द्विवेदी के मकान के पास स्थित पुलिया तक आर0सी0सी0 नाला व स्लैब का निर्माण कार्य।	12.42	

		3- वार्ड अचलापुर में ट्यूबवेल न0-05 के पास दीक्षित चौराहा पर स्थित पुल से गोपाल सिंह के मकान के सामने तक आर0सी0सी0 नाला व स्लैब का निर्माण कार्य।	21.20	
		4- वार्ड अचलापुर में एम0पी0पी0 ग्राउण्ड से कुंवर मैरिज लॉन के सामने होते हुए अशोक सिंह एडवोकेट के मकान के सामने तक आर0सी0सी0 नाला व स्लैब का निर्माण कार्य।	20.01	
		5- वार्ड अचलापुर में दूबे ट्रेडर्स के सामने से पीपल तिराहा के निकट कृष्ण बिहारी द्विवेदी के मकान के पास पुलिया तक आर0सी0सी0 नाला व स्लैब का निर्माण कार्य।	20.05	
		6- वार्ड अचलापुर में पीपल तिराहा के निकट विजय गुप्ता के मकान से त्रिपाठी गेस्ट हाउस के सामने होते हुए कुन्नु यादव के मकान तक आर0सी0सी0 नाला व स्लैब का निर्माण कार्य।	23.50	
		7- वार्ड अचलापुर में चौधरी (बरेठा) मन्दिर के सामने से स्टेडियम के गेट तक आर0सी0सी0 नाला व स्लैब का निर्माण कार्य।	21.15	
		8- वार्ड बस स्टेशन में ब्लॉक ऑफिस रोड पटरी पर दीक्षित चौराहा के डॉ0 अशोक सिंह के मकान एवं गायत्री पाण्डेय के मकान होते हुए डी0पी0 सिंह के मकान के पास स्थित पुल तक आर0सी0सी0 नाला व स्लैब का निर्माण कार्य।	19.45	
		9- वार्ड अचलापुर में ब्रह्म बाबा स्थान के पास जे0एस0 चौहान के मकान से निशान्त सिंह के मकान होते हुए नगर पालिका काम्प्लेक्स के पास स्थित नाला तक आर0सी0सी0 नाला व स्लैब का निर्माण कार्य।	12.30	
		10- वार्ड अचलापुर में बुद्धा पार्क के पास पुलिया से ब्रह्म बाबा स्थान तक आर0सी0सी0 नाला व स्लैब का निर्माण कार्य।	10.10	
		11- वार्ड भगवतीगंज दक्षिणी में ओमप्रकाश के मकान से बिशुनीपुर कब्रिस्तान होते हुए चीनी मिल नाला मिलान तक आर0सी0सी0 नाला व स्लैब का निर्माण कार्य।	21.62	
		<b>योग</b>	<b>206.78</b>	<b>103.00</b>
<b>25</b>	<b>नगर मडियाहूँ, जौनपुर</b>	<b>पंचायत जनपद-</b>		
		1- वार्ड बेलवां नयेपुरा में इम्तियाज के मकान से ट्रान्सफार्मर तक आर0सी0सी0 नाला व स्लैब का निर्माण कार्य।	36.11	
		2- मो0 सदरगंज पश्चिमी में अब्दुल कुदूस के मकान से प्रहलाद के मकान होते हुए ईदगाह रोड तक आर0सी0सी0 नाला व स्लैब का निर्माण कार्य।	28.23	
		3- मो0 सदरगंज पश्चिमी में अतुल वकील के मकान से मछलीशहर रोड तक आर0सी0सी0 नाला व स्लैब का निर्माण कार्य।	14.90	
		4- वार्ड सदरगंज पश्चिमी में चंद्र के मकान से मोबीन के मकान होते हुए ईदगाह रोड तक आर0सी0सी0 नाला व स्लैब का निर्माण कार्य।	23.26	
		<b>योग</b>	<b>102.50</b>	<b>50.00</b>
<b>26</b>	<b>नगर कोईरीपुर, सुल्तानपुर</b>	<b>पंचायत जनपद-</b>		
		1- वार्ड विवेकनगर में पिच रोड के पश्चिम पावर हाउस से मा0 कांशीराम आवास के पास कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	17.4	
		2- वार्ड विवेकनगर में नन्हकू मौर्या के मकान से मा0 उत्तर साधन सहकारी समिति तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	15.02	
		3- वार्ड विवेकनगर में प्रेमचन्द्र विश्वकर्मा के मकान से पश्चिम कसईपुर सीमा तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	18.23	
		4- वार्ड हनुमाननगर में श्री कन्हई लाल के मकान से उत्तर विनय मिश्रा के मकान तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	10.74	
		5- वार्ड आर्यनगर में सुधीर गिरि के मकान से दक्षिण नाला तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	17.4	
		6- वार्ड हनुमाननगर में श्री कल्लू मिश्रा के मकान से चूरब बृजेश मिश्रा के मकान के पास नाला तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	22.36	
		7- वार्ड आर्यनगर में ओमशंकर शर्मा के मकान से मा0 दक्षिण एम0आर0एफ0 सेंटर के पास नाला तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	21.12	
		8- वार्ड विवेकनगर में श्री त्रिलोकी नाथ ओझा के मकान से उत्तर वेट-बेस्ट होते हुए नाला तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	12.88	
		9- वार्ड हनुमाननगर में श्री रामशिरोमणि मिश्रा के मकान से पश्चिम कसईपुर सीमा तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	19.88	
		10- वार्ड गांधीनगर में श्री अल्लाफ शाह के मकान से चूरब कच्चा तालाब होते हुए नाला तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	17.4	
		11- वार्ड हनुमाननगर में श्री कैलाश चन्द्र विश्वकर्मा के मकान से शकुन्तला मिश्रा के मकान से होते हुए हौसिला के मकान तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	18.23	
		12- वार्ड विवेकनगर में श्री अशोक दूबे के मकान से दक्षिण दिलीप के मकान से होते हुए यासीन के चेक तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	9.25	
		<b>योग</b>	<b>199.91</b>	<b>100.00</b>
<b>27</b>	<b>नगर पंचायत-छाता, जनपद-मथुरा</b>			
		1-वार्ड नं0-2 में जाटव श्मशान से गंदे नाले तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	39.33	
		2-वार्ड नं0-2 में रतनी की दुकान से एन0एच0-19 तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	32.29	
		3-वार्ड नं0-2 में कान्हा गौशाला से नरदेव जनसेवा केन्द्र तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	29.76	

		4-वार्ड नं०-2 में बाम्बे जूस कार्नर से नगर पंचायत आफिस तक आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	30.33	
		5-वार्ड नं०-2 में स्टेशन रोड दौजी के घर से एन०एच०-19 तक आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	32.28	
		6-नगर पंचायत छाता में विभिन्न स्थानों पर ड्रेन कवर का निर्माण कार्य।	35.17	
		<b>योग</b>	<b>199.16</b>	<b>100.00</b>
28	नगर पंचायत शेरगढ़, जनपद-बरेली	1- वार्ड सं०-1 थाने के सामने से छोटे के बाग तक रोड के पूर्व साइड में आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	6.34	
		2- वार्ड सं०-1 विजयपाल के मकान से हनुमान दास मंडी तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	5.61	
		3- वार्ड सं०-1 रामचन्द्र के प्लाट से पुलिया तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	6.67	
		4- वार्ड सं०-1 नत्थू प्रेस वालों के सामने उत्तर दिशा में गौस मोहम्मद के मकान तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	4.99	
		5- वार्ड सं०-1 धमेन्द्र के खेत से बालक राम के खेत तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	5.95	
		6- वार्ड सं०-1 उसमान खां के प्लाट से थाने तक आर०सी०सी० नाला नाला निर्माण कार्य।	6.42	
		7- वार्ड सं०-7 में वीरू के प्लाट से बाबू भाई की दुकान तक आर०सी०सी० नाला नाला निर्माण कार्य।	6.15	
		8- वार्ड सं०-7 में कब्रिस्तान से पूर्व साइड की पुलिया तक आर०सी०सी० नाला नाला निर्माण कार्य।	6.05	
		9- वार्ड सं०-7 नत्थू पण्डित के प्लाट से रज्जू पण्डित के प्लाट तक आर०सी०सी० नाला नाला निर्माण कार्य।	6.12	
		10- वार्ड सं०-10 में शिव मंदिर से प्रमोद अग्रवाल के बाग तक आर०सी०सी० नाला नाला निर्माण कार्य।	7.68	
		11- वार्ड सं०-10 में विनोद अग्रवाल के बाग में सुभाष गुप्ता के बाग तक आर०सी०सी० नाला नाला निर्माण कार्य।	6.34	
		12- वार्ड सं०-10 में कल्लू के मकान से कल्याण कश्यप की मार्केट तक आर०सी०सी० नाला नाला निर्माण कार्य।	4.10	
		13- वार्ड सं०-10 में पण्डित जी के प्लाट से खलियान तक आर०सी०सी० नाला नाला निर्माण कार्य।	4.18	
		14- वार्ड सं०-10 में संतोष राठौर के मकान से पुष्पेन्द्र के प्लाट से खलियान तक आर०सी०सी० नाला नाला निर्माण कार्य।	4.06	
		15- वार्ड सं०-10 में नाना-नानी पार्क के सामने से नहर वाली पुलिया तक आर०सी०सी० नाला नाला निर्माण कार्य।	4.74	
		16- वार्ड सं०-10 में जयलाल के मकान से श्याम लाल के मकान तक आर०सी०सी० नाला नाला निर्माण कार्य।	4.06	
		17- वार्ड सं०-11 में बाघूराम के बाग से पुलिया तक आर०सी०सी० नाला नाला निर्माण कार्य।	8.25	
		18- वार्ड सं०-11 में तेजराम मोर्य धर्म कांटे से छेदा लाल के बाग तक आर०सी०सी० नाला नाला निर्माण कार्य।	7.91	
		19- वार्ड सं०-11 में रैन बसेरा के कोने से रैन बसेरा के गेट तक आर०सी०सी० नाला नाला निर्माण कार्य।	6.39	
		20- वार्ड सं०-12 में मोहन स्वरूप के प्लाट से पुलिया तक आर०सी०सी० नाला नाला निर्माण कार्य।	6.34	
		21- वार्ड सं०-12 में सहजिल इस्लाम के बाग से मल्लन हाजी के बाग तक आर०सी०सी० नाला नाला निर्माण कार्य।	6.42	
		22- वार्ड सं०-12 में छेदा लाल के मकान से विमल के प्लाट तक आर०सी०सी० नाला नाला निर्माण कार्य।	6.19	
		23- वार्ड सं०-12 में ब्रम्हदेव स्थल से अस्पताल तक आर०सी०सी० नाला नाला निर्माण कार्य।	6.12	
		24- वार्ड सं०-12 में विशन स्वरूप के प्लाट से तालिब के प्लाट तक आर०सी०सी० नाला नाला निर्माण कार्य।	6.08	
		25- वार्ड सं०-12 में पूरब की तरह टावर से तालिब के प्लाट तक आर०सी०सी० नाला नाला निर्माण कार्य।	6.42	
		26- वार्ड सं०-12 में उसमान खां के प्लाट से शहजिल के बाग तक आर०सी०सी० नाला नाला निर्माण कार्य।	6.41	
		27- शंकर मास्टर की दुकान से विद्याराम के मकान तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	4.19	
		<b>योग</b>	<b>160.18</b>	<b>80.00</b>
29	नगर पंचायत बीकापुर, जनपद-अयोध्या	1- वार्ड संख्या-01 नरोत्तमपुर में धिस्सू निषाद के मकान से तालाब तक नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य।	3.59	
		2- वार्ड संख्या-01 नरोत्तमपुर में राधेश्याम कनौजिया के मकान से तालाब तक नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य।	13.49	
		3- वार्ड संख्या-02 मोहल्ला औरपुर में पप्पू दूबे के मकान से हरीकिशन यादव के मकान होते हुए लाल बहादुर के मकान से जवाहर लाल यादव के मकान तक नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य।	5.86	

		4- वार्ड संख्या-03 में नन्हे अली के मकान से सफीक के मकान होते हुए प्रमोद कनौजिया के मकान से तालाब तक तथा प्रदीप कनौजिया के मकान से तालाब एवं बुजेश के मकान के पास क्रास नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य।	8.34	
		5- वार्ड संख्या-03 में आशाराम के मकान से शिव प्रसाद के मकान होते हुए तालाब तक नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य।	9.25	
		6- वार्ड संख्या-06 में बिलारीमाफी में नन्दरोली सम्पर्क मार्ग से अखिलेश मिश्रा के खेत आर0सी0सी0 नाला व आर0सी0सी0 कवर्ड का निर्माण कार्य।	19.99	
		7- वार्ड संख्या-05 में बिलारीमाफी में सुरेश वर्मा के खेत से भिटवा तालाब तक आर0सी0सी0 नाला व आर0सी0सी0 कवर्ड का निर्माण कार्य।	20.81	
		8- वार्ड संख्या-06 में मोहल्ला नासिरपुरमूसी खुदबुद मिश्र का पुरवा में राजकुमार के मकान से सुदामा यादव के मकान होते हुए भगोती निषाद के मकान तक नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य।	4.09	
		9- वार्ड संख्या-07 में तेन्दुआमाफी प्रथम में नाला से डी0आर0 एकाडमी के गेट होते हुए मोदनवाल के मकान से बरसाती के मकान तक नाली कवर्ड का निर्माण कार्य।	2.41	
		10- वार्ड संख्या-08 में मलेथू कनक रोड से जैला तालाब का आर0सी0सी0 नाला व आर0सी0सी0 कवर्ड का निर्माण कार्य।	20.85	
		<b>योग</b>	<b>108.68</b>	<b>55.00</b>
30	नगर पालिका परिषद-सुल्तानपुर, जनपद-सुल्तानपुर	1-मुकेश के घर से विजय सिंह के घर होते हुए महाकालेश्वर मन्दिर तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य	29.21	
		2-विन विभाग की पुलिया से अच्छेलाल के घर तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य	28.04	
		3-इलाहाबाद रोड पुलिया से एल्यूमिनियम फैक्टरी के पीछे रेलवे लाइन तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण	39.93	
		4-रायल बेकरी से राहुल चैराहा तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण	32.54	
		5-इमाम अली के घर से ओमप्रकाश श्रीवास्तव के घर तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण	38.68	
		6-सहेली ब्यूटीपार्लर से डा0 आशिक के घर तक कवर्ड आर0सी0सी0 नाला निर्माण	36.84	
		<b>योग</b>	<b>205.24</b>	<b>102.00</b>
		<b>महायोग</b>	<b>5647.54</b>	<b>2819.00</b>

( कल्याण बनर्जी )

संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।




**Dasna, Uttar Pradesh, India**  
Mghc+q5v, Dasna, Uttar Pradesh 201015, India  
Lat 28.679856° Long 77.520836°  
28/03/2025 03:15 PM GMT +05:30



**Dasna, Uttar Pradesh, India**  
Mghc+q5v, Dasna, Uttar Pradesh 201015, India  
Lat 28.679856° Long 77.520836°  
28/03/2025 03:15 PM GMT +05:30



GPS Map Camera







**Dasna, Uttar Pradesh, India**  
Mgh9+r2p, आजाद इण्टर कॉलेज, मकदूम साब के पास, Dasna, Uttar Pradesh 201015, India  
Lat 28.679579° Long 77.517649°  
28/03/2025 02:50 PM GMT +05:30



**Dasna, Uttar Pradesh, India**  
Mghc+q5v, Dasna, Uttar Pradesh 201015, India  
Lat 28.679856° Long 77.520836°  
28/03/2025 03:15 PM GMT +05:30

PHOTOGRAPHS SHOWING DRAIN CONSTRUCTION DONE AT DASNA POND



## कार्यालय नगर पंचायत 504 अशमा जनपद-गाजियाबाद

Email ID-nagarpanchayatdasna@gmail.com

पत्रांक: 341 / नपडा-एन0जी0टी0 / 2024-2025

दिनांक- 25/06/25

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी  
क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
गाजियाबाद।

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 संख्या 48/2022 ओ0ए0 संख्या 48/2022 ओ0ए0 संख्या 30/2022 अफसर अली बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 09-04-2025 के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 416/NGT.135/2025 दिनांक 12-06-2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके द्वारा चाही गई सूचना निम्न है:-

क्र0सं0	बिन्दु	उत्तर
1	निरीक्षण में पाया गया कि घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु स्थापित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट में प्रस्ताव के अनुसार Grit Chamber, Sludge Removal System एवं Tertiary Treatment इकाइयों की स्थापना का कार्य नहीं किया गया है जिसकी स्थापना के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही का विवरण।	Sludge Removal System एवं Tertiary Treatment इकाइयों की स्थापना कर दी गई है Grit Chamber, का निर्माण कार्य प्रगति पर है शीघ्र ही स्थापित कर दिया जायेगा।
2	तालाब के समीप स्थित आवासीय परिसरों से जनित घरेलू उत्प्रवाह के प्रवाहित होने वाली निर्मित अस्थायी कच्ची ड्रेन को पूर्ण रूप से पक्का नहीं किया गया है जिसे पक्का किये जाने के सम्बंध में कार्यवाही का विवरण।	प्रश्नगत वाद में वर्णित तालाब की राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार, लेखपाल एवं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत डासना के द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक-05.03.2025 को पैमाइश करा कर अवैध रूप से किये गये अतिक्रमण को राजस्व प्रशासन की टीम द्वारा अतिक्रमण हटा दिया गया था। परन्तु कुछ स्थानीय व्यक्तियों द्वारा तहसील स्तर पर उपरोक्त पैमाइश पर आपत्ति दर्ज की गई। जिसके निस्तारण हेतु तहसील स्तर से पुनः पैमाइश कर ली गई है विवाद का निस्तारण कर दिया गया है। प्रश्नगत तालाब के निकट स्थित आबादी के जल को आर0सी0सी0 नाले का निर्माण कर एस0 टी0 पी0 प्लांट तक पहुँचाने हेतु नाले का निर्माण किया जा रहा है जो कि लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। नाला निर्माण के समय स्थल पर पैमाइश सम्बन्धी विवाद होने के कारण स्थानीय लोगो के द्वारा कार्य रुकवा दिया गया था जिससे लगभग 150 रनिग मीटर की लम्बाई में नाले का निर्माण कार्य बाधित हो गया था जिसका राजस्व टीम के द्वारा पैमाइश कर विवाद का निस्तारण कर दिया गया है अवशेष नाले का निर्माण पूर्ण कर, शीघ्र-अतिशीघ्र नाले को STP Plant से जोड़ने का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। फोटो ग्राफ संलग्न है। प्रथम किश्त की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर द्वितीय किश्त

		अवमुक्त करने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित कर दिया गया है ।
3	तालाब की डि-सिल्टिंग के सम्बन्ध में विवरण ।	तालाब से डि-सिल्टिंग का कार्य पूरा कर दिया गया है सिल्ट को उठा कर नीलाम के माध्यम से निस्तारण हेतु अमर उजाला, दैनिक जागरण दिनांक 28 अगस्त 2024 समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करा कर दिनांक 11 सितम्बर 2024 नीलाम हेतु नियत की गई थी परन्तु नीलाम में कोई भी व्यक्ति सम्मिलित नहीं हुआ नगर पंचायत डासना के द्वारा पुनः अमर "उजाला समाचार" पत्र दिनांक 18 मई 2025 में एवं "युग करवट" समाचार पत्र दिनांक 19 मई 2025 में सूचना प्रकाशित करा कर दिनांक 26 मई 2025 को सिल्ट के निस्तारण नियत तिथि में कोई व्यक्ति बोली में सम्मिलित नहीं हुआ । वर्षा ऋतु के बाद सिल्ट उठा कर निस्तारण कर दिया जायेगा ।
4	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 संख्या 48/2022ओ0ए0 संख्या 30/2022 अफसर अली बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 03-10-2024 के पैराग्राफ-2 में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या	अनुपालन आख्या संलग्न है।



अधिशायी अधिकारी  
नगर पंचायत डासना  
गाजियाबाद ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

- 1- जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित है ।
- 2- मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , लखनऊ ।

अधिशायी अधिकारी  
नगर पंचायत डासना  
गाजियाबाद ।

ITEM NO.14

COURT NO.6

REVISED  
SECTION XVIIS U P R E M E C O U R T O F I N D I A  
R E C O R D O F P R O C E E D I N G S

CIVIL APPEAL Diary No(s). 45810/2024

(Arising out of impugned final judgment and order dated 04-07-2024 in MA No. 48/2022 23-08-2024 in MA No. 48/2022 passed by the National Green Tribunal)

EXECUTIVE OFFICER

Petitioner(s)

VERSUS

AFSAR ALI &amp; ANR.

Respondent(s)

Date : 23-10-2024 This petition was called on for hearing today.

CORAM :

HON'BLE MR. JUSTICE ABHAY S. OKA  
HON'BLE MR. JUSTICE AHSANUDDIN AMANULLAH  
HON'BLE MR. JUSTICE AUGUSTINE GEORGE MASIH

For Petitioner(s) Mr. Sumeer Sodhi, AOR  
Mr. Chaitanya Sharma, Adv.

For Respondent(s)

UPON hearing the counsel the Court made the following  
O R D E R

Issue notice returnable on 9<sup>th</sup> December, 2024.

In the meanwhile, there will be stay of operation of paragraph 13 of the order dated 4<sup>th</sup> July, 2024 subject to condition of the appellant depositing the compensation amount in this Court on or before 2<sup>nd</sup> December, 2024.

Signature Not Verified

Digitally signed by  
KAVITA PAHUJA  
Date: 2024.10.25  
17:10:54 IST  
Reason: [ ]

(KAVITA PAHUJA)  
ASTT. REGISTRAR-cum-PS

(AVGV RAMU)  
COURT MASTER (NSH)

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A  
R E C O R D O F P R O C E E D I N G S

CIVIL APPEAL Diary No(s). 45810/2024

(Arising out of impugned final judgment and order dated 04-07-2024 in MA No. 48/2022 23-08-2024 in MA No. 48/2022 passed by the National Green Tribunal)

EXECUTIVE OFFICER

Petitioner(s)

VERSUS

AFSAR ALI &amp; ANR.

Respondent(s)

Date : 23-10-2024 This petition was called on for hearing today.

CORAM :

HON'BLE MR. JUSTICE ABHAY S. OKA  
HON'BLE MR. JUSTICE AHSANUDDIN AMANULLAH  
HON'BLE MR. JUSTICE AUGUSTINE GEORGE MASIH

For Petitioner(s) Mr. Sumeer Sodhi, AOR  
Mr. Chaitanya Sharma, Adv.

For Respondent(s)

UPON hearing the counsel the Court made the following  
O R D E R

Issue notice returnable on 9<sup>th</sup> December, 2024.

In the meanwhile, there will be stay of operation of paragraph 13 of the order dated 23<sup>rd</sup> August, 2024 subject to condition of the appellant depositing the compensation amount in this Court on or before 2<sup>nd</sup> December, 2024.

(KAVITA PAHUJA)  
ASTT. REGISTRAR-cum-PS

(AVGV RAMU)  
COURT MASTER (NSH)

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A  
R E C O R D O F P R O C E E D I N G S

CIVIL APPEAL Diary No(s). 45810/2024

[Arising out of impugned final judgment and orders dated 04-07-2024 and dated 23-08-2024 in MA No. 48/2022 in OA No.30/2022 passed by the National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi]

EXECUTIVE OFFICER

Appellant(s)

VERSUS

AFSAR ALI &amp; ANR.

Respondent(s)

Date : 09-12-2024 This matter was called on for hearing today.

CORAM :

HON'BLE MR. JUSTICE ABHAY S. OKA

HON'BLE MR. JUSTICE AUGUSTINE GEORGE MASIH

For Appellant(s)

Mr. Sumeer Sodhi, AOR  
Mr. Chaitanya Sharma, Adv.

For Respondent(s)

UPON hearing the counsel the Court made the following  
O R D E R

The amount of Rs.23,72,000/- (Rupees twenty three lakhs seventy two thousand) shall be deposited by the Registry in an interest bearing fixed deposit with any nationalized bank till further orders are passed in the appeal.

Issue fresh notice to the second respondent returnable on 10<sup>th</sup> February, 2025.

Liberty to serve the standing counsel for the respondent-State, in addition.

The first respondent has been duly served.

Signature Not Verified  
Digitally signed by  
ANITA MALHOTRA  
Date: 2024.12.12  
18:48:39 IST  
Reason: 

(ANITA MALHOTRA)  
AR-CUM-PS

(ANU BHALLA)  
COURT MASTER

ITEM NO.52

COURT NO.4

SECTION XVII

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A  
R E C O R D O F P R O C E E D I N G SCIVIL APPEAL DIARY NO(S). 45810/2024

EXECUTIVE OFFICER

Appellant(s)

VERSUS

AFSAR ALI &amp; ANR.

Respondent(s)

(IA NO.245226/2024 - PERMISSION TO FILE APPEAL, IA NO.245228/2024 - EXEMPTION FROM FILING O.T., IA NO.245229/2024 - EX-PARTE STAY, IA NO.246856/2024 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES AND IA NO.246857/2024 - EXEMPTION FROM FILING O.T.)

Date : 10-02-2025 This matter was called on for hearing today.

CORAM :

HON'BLE MR. JUSTICE ABHAY S. OKA  
HON'BLE MR. JUSTICE UJJAL BHUYAN

For Appellant(s): Mr. Sumeer Sodhi, AOR  
Ms. Anushka Naugain, Adv.  
Mr. Gagan Jaglan, Adv.

For Respondent(s):

UPON hearing the counsel the Court made the following  
O R D E R

Application seeking permission to file the appeal is allowed.

As the spare copies were not furnished by the appellant, notice could not be issued to the second respondent. The spare copies shall be furnished within a period of one week from today. If the spare copies are furnished, issue fresh notice to the second respondent, returnable on 17<sup>th</sup> March, 2025.

Signature Not Verified

Digitally signed by  
ASHISH KONDLE  
Date: 2025.02.18  
16:50:05  
Reason:

In the meanwhile, the interim relief granted earlier by this Court to continue.

(ASHISH KONDLE)  
ASTT. REGISTRAR-cum-PS

(AVGV RAMU)  
COURT MASTER (NSH)

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A  
R E C O R D O F P R O C E E D I N G SCIVIL APPEAL DIARY NO(S). 45810/2024

EXECUTIVE OFFICER

Appellant(s)

VERSUS

AFSAR ALI &amp; ANR.

Respondent(s)

(IA NO.245226/2024 - PERMISSION TO FILE APPEAL, IA NO.245228/2024 - EXEMPTION FROM FILING O.T., IA NO.245229/2024 - EX-PARTE STAY, IA NO.246856/2024 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES AND IA NO.246857/2024 - EXEMPTION FROM FILING O.T.)

Date : 10-02-2025 This matter was called on for hearing today.

CORAM :

HON'BLE MR. JUSTICE ABHAY S. OKA  
HON'BLE MR. JUSTICE UJJAL BHUYAN

For Appellant(s): Mr. Sumeer Sodhi, AOR  
Ms. Anushka Naugain, Adv.  
Mr. Gagan Jaglan, Adv.

For Respondent(s):

UPON hearing the counsel the Court made the following  
O R D E R

Application seeking leave to appeal is allowed.

As the spare copies were not furnished by the appellant, notice could not be issued to the second respondent. The spare copies shall be furnished within a period of one week from today. If the spare copies are furnished, issue fresh notice to the second respondent, returnable on 17<sup>th</sup> March, 2025.

In the meanwhile, the interim relief granted earlier by this Court to continue.

(ASHISH KONDLE)  
ASTT. REGISTRAR-cum-PS

(AVGV RAMU)  
COURT MASTER (NSH)

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A  
R E C O R D O F P R O C E E D I N G S

Civil Appeal No(s). 2695-2696/2025

EXECUTIVE OFFICER

Appellant(s)

VERSUS

AFSAR ALI &amp; ANR.

Respondent(s)

Date : 17-03-2025 These appeals were called on for hearing today.

CORAM :

HON'BLE MR. JUSTICE ABHAY S. OKA  
HON'BLE MR. JUSTICE UJJAL BHUYAN

For Appellant(s) :

Mr. Sumeer Sodhi, AOR  
Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon, Adv.  
Ms. Anushka Naugain, Adv.  
Mr. Gagan Jaglan, Adv.

For Respondent(s) :

Ms. Sakshi Kakkar, AOR

UPON hearing the counsel the Court made the following  
O R D E R

Counter affidavit to be filed within four weeks.

Rejoinder affidavit, if any, to be filed within three  
weeks thereafter.Interim relief granted earlier by this Court to  
continue till further orders.List on a non-miscellaneous day i.e. 29<sup>th</sup> April,  
2025.

Signature Not Verified

  
Digitally signed by  
ANITA MALHOTRA  
Date: 2025.03.18  
19:27:07 IST  
Reason: (ANITA MALHOTRA)  
AR-CUM-PS(AVGV RAMU)  
COURT MASTER

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A  
R E C O R D O F P R O C E E D I N G S

Civil Appeal No(s). 2695-2696/2025

EXECUTIVE OFFICER

Appellant(s)

VERSUS

AFSAR ALI &amp; ANR.

Respondent(s)

Date : 29-04-2025 These appeals were called on for hearing today.

CORAM :

HON'BLE MR. JUSTICE ABHAY S. OKA  
HON'BLE MR. JUSTICE UJJAL BHUYAN

For Appellant(s) :

Mr. Sumeer Sodhi, AOR  
Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon, Adv.  
Mr. Arjun Nanda, Adv.  
Ms. Anushka Naugain, Adv.  
Mr. Gagan Jaglan, Adv.

For Respondent(s) :

The Court made the following  
O R D E R

Not taken up.

List on 23<sup>rd</sup> September, 2025.(ANITA MALHOTRA)  
AR-CUM-PS(AVGV RAMU)  
COURT MASTER