

Letter No. -NGT-307 /81-7-2024-01(Writ)/2019

From,

Devendra Singh Chauhan,
Under Secretary,
Environment, Forests and
Climate Change Department,
Govt. of Uttar Pradesh.

To,

The Registrar General,
Hon'ble National Green Tribunal,
Principal Bench, Copernicus Marg,
New Delhi.

**Environment, Forests and
Climate Change, Section-7**

Lucknow : Dated : 09 May, 2024

Sub.: Progress report in Compliance of Hon'ble National Green Tribunal order dated 23.03.2023 passed in O.A. No. 606/2018 in the matter of Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules 2016 and Other Environmental Issues - reg.

Sir,

In compliance of order dated 23.03.2023 passed in O.A. No. 606/2018 in the matter of Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules 2016 and Other Environmental Issues the compiled Six Month Progress Reports of the period ending 30.04.2024 duly signed by the Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh is being annexed herewith. It is further submitted that the State filed Status of Solid Waste Management, Used Water Management before Hon'ble Tribunal in the matter of Atul Singh Chauhan Vs MoEF&CC & Ors. (M.A. No. 91/2022 in O.A. No. 670/2018) and Paryavaran Suraksha Samiti Vs Union of India & Ors. (O.A. No. 593/2017) earlier dated 21.07.2023 and 15.12.2023 respectively.

It is requested that the said report may be presented before the Hon'ble National Green Tribunal for kind consideration.

Encl: As Above

Yours Sincerely,

Digitally Signed by

देवेन्द्र सिंह चौहान

Date: 09-05-2024 18:56:53

(Devendra Singh Chauhan)

Reason: Approved
Under Secretary

Copy to :- Ms. Priyanka Swami, Advocate, Standing Counsel of State of Uttar Pradesh for N.G.T.

5034

-: Table of Content :-

S.No.	Content	Page No.
1.	Progress report on behalf of State of Uttar Pradesh in compliance of Order Dated 23.03.2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules 2016 and Other Environmental Issues.	1-16
2.	Annexure No. 1	17-22
3.	Annexure No. 2	23-33
4.	Annexure No. 3	34-38
5.	Annexure No. 4	39-42
6.	Annexure No. 5	43
7.	Annexure No. 6	44-55
8.	Annexure No. 7	56-61
9.	Annexure No. 8	62
10.	Annexure No. 9	63
11.	Annexure No. 10	64
12.	Annexure No. 11	65-70
13.	Annexure No. 12	71-77
14.	Annexure No. 13	78
15.	Annexure No. 14	79-80
16.	Annexure No. 15	81
17.	Annexure No. 16	82-83
18.	Annexure No. 17	84
19.	Annexure No. 18	85
20.	Annexure No. 19	86
21.	Annexure No. 20	87

5035

22.	Annexure No. 21	88-90
23.	Annexure No. 22	91-92
24.	Annexure No. 23	93-95
25.	Annexure No. 24	96-109
26.	Annexure No. 25	110
27.	Annexure No. 26	111-112
28.	Annexure No. 27	113
29.	Annexure No. 28	114-117
30.	Annexure No. 29	118
31.	Annexure No. 30	119-121
32.	Annexure No. 31	122-125
33.	Annexure No. 32	126-128
34.	Annexure No. 33	129-136
35.	Annexure No. 34	137-146
36.	Annexure No. 35	147-152
37.	Annexure No. 36	153-156
38.	Annexure No. 37	157-158
39.	Annexure No. 38	159-162
40.	Annexure No. 39	163-164
41.	Annexure No. 40	165-175
42.	Annexure No. 41	176-177
43.	Annexure No. 42	178-208
44.	Annexure No. 43	209
45.	Annexure No. 44	210-212
46.	Annexure No. 45	213-216

Progress report on behalf of State of Uttar Pradesh in compliance of Order Dated 23.03.2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules 2016 and Other Environmental Issues.

1. That Hon'ble National Green Tribunal (hereinafter referred to as "NGT") has passed the order dated 23.03.2023 in O.A. No. 606/2018. The operative portion for the same is reproduced hereunder:

"Further, six monthly progress reports with verifiable progress may be filed by the Chief Secretary with a copy to the Registrar General of this Tribunal by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. Copies thereof may be furnished to the NMCG, MoUD, CPHEEO (MoUD) and CPCB and also be placed on the website of the State Government"

2. That in compliance of above directions of Hon'ble NGT, the undersigned has regularly reviewed the implementation of actions for Solid Waste Management and Used Water Management in the State. The Chief Secretary has issued directions to concerning departments to ensure the completion of the projects within the timeline. The Minutes of Meetings held under the Chairmanship of Chief Secretary for review of the implementation of projects related to Solid Waste and Used Water Management dated 08-05-2023, 29-09-2023, 01-03-2024 and 02-04-2024 are enclosed as **Annexures-1, 2, 3 and 4.**
3. **Status of Solid Waste Management (Urban Area):** That at present there are 762 number of Urban Local Bodies (ULBs) in the state, which generate approximately 20,114 Ton Per Day (TPD) of Solid Waste. The State has made arrangements for 100 percent door to door collection of total solid waste generated.
4. That the State has established and operationalised the infrastructure of solid waste processing which includes 22 operational integrated solid waste processing plants (Waste to Compost) of cumulative processing capacity 9,435 TPD, 711 Material Recovery Facilities (MRFs) of

cumulative capacity 3,780 TPD, 05 Waste to Energy Plants of 209 TPD and 868 Compost Pits with composting capacity of 1,457 TPD. Cumulatively, the State has total operational solid waste processing capacity of 14,881 TPD which is 73 % of total solid waste generated in the State. List of 22 MSW plants, 711 MRFs, 868 compost pits and 5 Waste to Energy plants are enclosed as **Annexures-5, 6, 7 and 8.**

That the State is implementing a time bound action plan for developing the infrastructure to fulfil the processing gap of 5,233 TPD by December 2024. That 13 integrated MSW plants with cumulative capacity of 1,830 TPD, 222 MRFs with cumulative capacity of 1,315 TPD, 210 compost pits with cumulative capacity of 842 TPD and 21 integrated MSW plants with cumulative capacity of 1,925 TPD are under construction and will be commissioned by December 2024. The list of 13 integrated MSW plants, 21 integrated MSW plants, 222 MRFs and 210 Compost Pits are enclosed as **Annexures-9, 10, 11 and 12.**

That after these facilities are commissioned, the state shall have a processing capacity of 20,793 TPD which is more than the current waste generation in the State. Additionally 04 integrated MSW plants with a cumulative capacity of 200 TPD & 11 Waste to Energy/Bio-CNG plants with a cumulative capacity of 6,750 TPD are also under construction and will be commissioned by December 2025, thereby further enhancing the processing capacity in the State to 27,743 TPD by December 2025. The list of 04 integrated MSW plants and 11 Waste to Energy plants/Bio-CNG plants are enclosed as **Annexures-13 and 14.**

Apart from above under-construction projects, the State has made future plans for the establishment of processing plants of a capacity of 1,362 TPD by December 2025 which includes 15 integrated MSW plants and 98 compost pits. Hence the State shall have a Solid Waste Processing Capacity of 29,105 TPD by December 2025. The list of 15 integrated MSW plants and 98 compost pits are enclosed as **Annexures-15 and 16.** The snapshot of State's plan for Solid Waste Management is given below:

I/558166/2024

Total Solid Waste Generation (TPD)	Processing Facilities Installed						
	MSW Plants	MRFs	Compost Pits	WtE	Processing Capacity (TPD)		Gap (TPD)
20,114	22 (9,435TPD)	711 (3,780 TPD)	868 (1,457 TPD)	05 (209 TPD)	14,881		5,233
	Processing Facilities Under Construction (June 2024)						
	MSW Plants	MRFs	Compost Pits	WtE	Total Capacity (TPD)	Processing Capacity (TPD)	Gap (TPD)
	13 (1,830 TPD)	222 (1,315 TPD)	210 (842 TPD)	0	3,987	18,868	1,246
	Processing Facilities Under Construction (December 2024)						
	MSW Plants	MRFs	Compost Pits	WtE	Total Capacity (TPD)	Processing Capacity (TPD)	Gap (TPD)
	21 (1,925 TPD)	0	0	0	1,925	20,793	0
	Processing Facilities Under Construction (December 2025)						
	MSW Plants	MRFs	Compost Pits	WtE / Bio - CNG	Total Capacity (TPD)	Processing Capacity (TPD)	Gap (TPD)
	04 (200TPD)	0	0	11 (6,750 TPD)	6,950	27,743	0
	Proposed Processing Facilities (December 2025)						
	MSW Plants	MRFs	Compost Pits	WtE	Total Capacity (TPD)	Processing Capacity (TPD)	Gap (TPD)
	15 (980 TPD)	0	98 (382 TPD)	0	1,362	29,105	0

5. **Progress report of Solid Waste Management (Urban) w.r.t. status filed on 23.03.2023:** That Chief Secretary Govt. of Uttar Pradesh has reported the status of Solid Waste Management before Hon'ble NGT during his personal appearance before this tribunal on 23.03.2023. The

State has enhanced the processing capacity in the urban areas by 4,764 TPD.

That 05 integrated MSW Plants of capacity 3,330 TPD, 177 MRFs of capacity 1,110 TPD and 18 compost pits of capacity 143 TPD which were under construction have been made operational. Also 03 new Waste to Energy plants of capacity 15 TPD are also operationalized. Progress chart for Solid Waste Management is summarised below:

Entity	Status filed on 23.03.2023	Current Status
Operational SW Plants	19 (5,865 TPD)	22 (9,435 TPD)
Operational MRFs	534 (2,670 TPD)	711 (3,780 TPD)
Waste to Energy	03 (268 TPD)	05 (209 TPD)
Functional Compost pits (Urban area)	850 (1,314 TPD)	868 (1,457 TPD)
Total Processing Capacity (Urban)	10,117 TPD	14,881 TPD

6. **Status of Solid Waste Management (Rural Area) :** That at present there are 57,702 number of Gram Panchayats (GPs) in the state which generate approximately 11,959 TPD Solid Waste. State has made arrangement for collection of solid waste generated in the rural area. That 47,531 waste collection vehicles have been deployed and 28,763 Community bins have been installed for segregation of solid waste. For treatment of wet waste, 1,01,760 compost pits have been constructed in 50,324 villages of capacity 7,605 TPD, which is 63.5 % of total waste generated, there are 72 Community Bio- Gas plants operational in 51 districts of capacity 51 TPD.

That the State has made a timebound action plan for developing the infrastructure to fulfil the treatment gap of 4,354 TPD i.e. 36.4 % of remaining solid waste generated by March 2025.

7. **Progress report of Solid Waste Management (Rural) w.r.t. status filed on 23.03.2023:** That Chief Secretary Govt. of Uttar Pradesh has reported the status of Solid Waste Management in Rural area before Hon'ble NGT during hearing on 23.03.2023. In the Rural areas the waste treatment capacity has been enhanced by 4,604 TPD by operationalising additional 61,202 compost pits and 42 Bio- Gas Plants. The waste treatment capacity which was 3,000 TPD as on 23.03.2023 is now increased to 7,605 TPD in rural areas of the State.

The progress chart for Solid Waste Management in rural area is summarised below:

Entity	Status filed on 23.03.2023	Current Status
Functional Compost pits / CBG Plants (Rural area)	Compost pits -40,558 CBG Plant- 30 (3,000 TPD)	Compost pits -1,01,760 CBG Plant- 72 (7,604.93 TPD)

8. **Status of Legacy Waste Management:** That the undersigned has reviewed the status of Legacy Waste Management and issued directions to the concern departments to conduct a proper survey all over the State and submit survey report regarding quantity of Legacy waste in the state. In compliance of direction of Chief Secretary, 3D mapping & Contour Survey has been done by Urban Development Department through Construction & Design services. The survey includes stationed/Arial survey of the sites. Based on the data obtained in this latest survey, the quantity of legacy waste in the State has been increased by 43.57 Lakh Ton. Further, current gap of Solid Waste generation and operational

processing facilities is 5,233 TPD, which has resulted in approximately 02 Lakh Ton of additional legacy waste. The total legacy waste remained to be remediated is 50.54 Lakh Ton [2 + 48.54 (4.97 (Old sites) + 43.57 (New Sites) Lakh Ton)]. All the legacy waste in the State is scheduled to be remediated by December 2024. The list of Legacy waste sites where remediation is going on is enclosed as **Annexure-17**.

9. **Progress report w.r.t. status filed on 23.03.2023:** That during hearing on 23.03.2023 State of Uttar Pradesh has reported the quantity of Legacy Waste 91 Lakh Ton, after the survey conducted by Construction & Design services the total quantum of Legacy Waste in the State is increased to 134.57 Lakh Ton. Further, current gap of Solid Waste generation and operational processing facilities is 5,233 TPD. Considering this gap, Solid Waste accumulated in last one year as legacy 2 Lakh Ton. So far 86.03 Lakh Ton of legacy waste has already been remediated and remaining 50.54 Lakh Ton of Legacy Waste shall be remediated by December 2024.
10. **Status of Construction & Demolition (C&D) Management:** That with regard to Construction & Demolition Waste Management, the State has 1,505 TPD existing capacity for processing of C&D waste, which is 75 % of the total 2,011 TPD waste generated in the State. The list of 07 operational processing plants is enclosed as **Annexure-18**.

Further, the State has made a timebound action plan for developing the infrastructure to fulfil the processing gap of 506 TPD. That 04 plants with cumulative capacity of 350 TPD are under construction and will be commissioned by July 2024 and 06 proposed plants with cumulative capacity 520 TPD are expected to be commissioned by March 2025. Thus, the State shall have the processing capacity of 2,375 TPD which is more

than the current waste generation. The list of 04 under construction plants and 06 proposed plants are enclosed as Annexures-19 & 20.

11. **Status of Sewage Treatment:** That at present the total sewage generation in the state is 5,500 MLD, against which the treatment capacity of 4,120 MLD is installed. List of 134 STPs with treatment capacity of 4,120 MLD is enclosed as Annexure 21. However, since STP infrastructure is normally planned considering a 15-year projected sewage, the STPs that are needed to be installed in the state would be 8,250 MLD. Thus, for the next 15-year period, the state would be required to establish additional treatment infrastructure of 4,130 MLD in order to address 100% sewage treatment. Against this plan, the State is already planned to establish 3,336 MLD of additional treatment capacity by December, 2025. The snapshot of State's plan for sewage treatment is summarized below:

Total Used Water (MLD)	STP Installed			Gap (MLD)	STP Under Construction /Under Tendering	Time Line	STP Proposed (Future Plan)	Time Line
	Number	Installed Capacity (MLD)	Utilized Capacity (MLD)					
5,500	134	4,120	3,117 (Operational 127 Not Operational 07)	2,383	948.3 MLD (45 STPs)	March 2025	1,435 MLD (310 STPs)	Dec. 2025
					953 MLD (19 STPs)	June 2025		
Total					1,901 MLD (64 STPs)		1,435 MLD (310 STPs)	
					By June 2025 6,021 MLD (198 STPs)		By Dec. 2025 7,456 MLD (508 STPs)	

To meet the current gap of 2,383 MLD w.r.t. utilized capacity, the State of Uttar Pradesh has taken up following steps :

- a) Construction of 64 STPs with cumulative treatment capacity of 1,901 MLD which are scheduled to be completed by June, 2025. Out of new 64 STPs, 45 STPs with treatment capacity of 948 MLD are under construction and rest 19 STPs of 953 MLD capacity are under tendering stage. The Status of these 64 STPs is given below:

S.No.	Number of STPs	Progress (Percentage)	Time Line
1.	23	80 % to 100%	Dec-24
2.	2	50 % to 80 %	May -24
3.	20	Below 50 %	June-25
4.	19	Under tendering	June, 2025
Total-	64	--	June, 2025

Detailed progress report of 45 under construction STPs is enclosed as **Annexure-22**. Remaining 19 STPs are under tendering stage and shall be commissioned by June, 2025. List of 19 STPs is enclosed as **Annexure-23**.

- b) State of Uttar Pradesh has also proposed to install 310 new STPs with treatment capacity of 1,435 MLD as future plan, of which, the Detailed Project Reports (DPR) of 16 STPs of capacity 485 MLD has already being prepared and submitted to NMCG for sanction. The DPRs of rest of the 294 STPs of capacity 950 MLD are currently under preparation. The timeline for completion of these 310 STPs has been proposed by December, 2025. Details of these 310 STPs enclosed as **Annexure-24**.

Thus, the State shall have the capacity for 100% treatment of used water by December, 2025. The STP projects to meet the utilization gap are either already grounded or at the sanctioning stage. The funds for sanctioned projects are earmarked and committed through respective

project accounts as per the guidelines of the respective schemes and General Financial Rules of the Government.

12. Progress report of Sewage Management w.r.t. status filed on

23.03.2023: That the Govt. of Uttar Pradesh has reported the status of Sewage Management before this Hon'ble Tribunal on 23.03.2023. The State has enhanced the treatment capacity of Sewage Treatment Plants in the State. Earlier State has 122 existing STPs with treatment capacity of 3,860 MLD which has been increased to 4,120 MLD by commissioning 12 STPs of 260 MLD. The State now has 134 existing STPs with treatment capacity of 4,120 MLD.

13. Re utilisation of treated sewage: That the State has made provision for use of treated water in secondary purposes such as irrigation, reuse in industrial purposes etc. At present 8 MLD treated water from trans-Yamuna-I and II STPs at Mathura is being supplied to Indian Oil Corporation Limited (IOCL), Mathura. Apart from this 346 MLD treated sewage is used for irrigation as per the details enclosed herewith as **Annexure-25.**

There are 06 projects in Pipeline for re-utilization of 205 MLD treated water for industrial purpose. The details of the projects along with the timelines are given below:

RE-UTILISATION OF TREATED SEWAGE	TIMELINE
Treated Water From Bingawan STP (210) MLD To Panki Thermal Power Panki (Approx 40 MLD)	May, 2024
20 MLD Treated Water From Trans-Yamuna-I And II STPS At Mathura Is To Be Supplied To Iocl, Mathura.	Dec.,2024
Treated Water From Shahjahanpur STP (45 MLD) to Rosa TPS (Approx.40 MLD)	June, 2025
Treated Water From Aligarh STP (45 MLD) to Harduaganj TPS(Approx.30 MLD)	July,2025
Treated Water From Naini,Prayagraj STP (80 MLD) To Bara TPS(Approx.55 MLD)	Dec.,2025
Treated Water From Bulandshahar STP(40 MLD) To Rosa TPS (Approx.20 MLD)	July,2025

14. That the State of Uttar Pradesh has developed a fully functionalized comprehensive three tier monitoring mechanism with well defined monitoring protocol, in which regular monitoring is being done from district level to the State level. Three separate monitoring committee i.e. Waste Management Monitoring Committee under the chairmanship of Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Urban Development; Air Quality Monitoring Committee under the chairmanship of Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Environment, Forest & Climate Change; and River rejuvenation Committee the chairmanship of Agriculture Production Commissioner; at the State Level and District Level Environment Committee under the Chairmanship of District Magistrate have been constituted. The meetings of District Environment Committees (DECs) are being organised regularly under the Chairmanship of respective District Magistrates and the matter is also reviewed at the Government level. The details of meetings of DECs are enclosed as **Annexure-26**. The Government of Uttar Pradesh (GoUP) has directed vide letter dated 02.04.2024 to District Magistrates of Aligarh, Kasganj, Mainpuri, Shahjahanpur, Shamli & Rampur after review to hold the meetings of DECs regularly. The copy of the letter of the GoUP dated 02-04-2024 is enclosed as **Annexure-27**.

15. That the State of Uttar Pradesh has issued an Office Memorandum dated 08-09-2023 by which an Accountability Fixation Committee under the Chairmanship of Senior most officers of Namami Gange/Urban Development Department has been constituted for both Sewage Treatment Plant/Common Effluent Treatment Plant. The said Committee is completely competent enough to take appropriate measures in the Environmental issues of the State. The copy of said office memorandum dated 08-09-2023 is enclosed as **Annexure-28**. The Committee is

regularly reviewing the various ongoing non-complaint STPs, non-operational STPs, delayed STPs, under construction/non-operation CETPs and fixing the responsibilities for lapses in implementation of projects related to treatment of used water. Following action has been taken up by the committee for the delay in Sewage treatment projects and discharging untreated sewage into river:

- a) Show cause issued to Chief Engineer and Executive Engineer (Electrical and Mechanical) Uttar Pradesh Jal Nigam (UPJN) (Rural), Varanasi vide letter dated 28.11.2023. Copy of Show Cause Notice dated 28-11-2023 is enclosed as **Annexure-29**.
- b) Show Cause Notice issued to Project Manager, UPJN (R), vide letter dated 26.09.2023 for delay in project completion of Kairana and Lucknow STP projects. Copy of Show Cause Notice dated 26-09-2023 is enclosed as **Annexure-30**.
- c) Show Cause Notice issued to firm M/s Shapurji Plonji & Company Private Limited (SPCPL) vide letter dated 03-11-2023 for delay in completion of Lucknow STP project. Copy of Show Cause Notice dated 03-11-2023 is enclosed as **Annexure-31**.
- d) Liquidated damages (LD) of Rs. 9.14 Cr. has been imposed by UPJN (R) vide letter dated 13.10.2023 against firm M/s EIEL-Avi (JV), Delhi for incomplete works of STPs of 10 MLD, 5 MLD & 2 MLD at Sultanpur. Copy of letter dated 13.10.2023 is enclosed as **Annexure-32**.
- e) Litigation filed against M/s Kanpur River Management Private Limited (KRMPL), Kanpur for discharging untreated sewage into river Ganga in Kanpur in the Court of Hon'ble Chief Metropolitan Magistrate, Kanpur. The recommendation for termination of

concessionaire agreement with M/s KRMPL has been sent to NMCG, New Delhi.

The minutes of meeting of the Accountability Fixation Committee dated 18.10.2023, 14.12.2023 and 12-04-2024 are enclosed as **Annexures-33, 34 & 35.**

16. That the State of Uttar Pradesh has issued an Office Memorandum dated 08-09-2023 by which an Accountability Fixation Committee under the Chairmanship of Principal Secretary, Urban Development Department, Govt. of Uttar Pradesh has been constituted for Solid Waste Management. The said Committee is completely competent enough to take appropriate measures in the Environmental issues of the State. The copy of said office memorandum dated 08-09-2023 is enclosed as **Annexure-36** Meeting of the Committee conducted on dated 26.10.2023 and 15.12.2023 are enclosed as **Annexures-37 and 38.** That Show Cause Notices issued to Executive Officers for delay in operation of integrated SWM plants, MRFs and Compost pits, details of show cause and adverse entry is as under:

SN	Date of show cause Notices	Number of ULB's	Reason of show cause
1.	12.07.2023	59 Executive Officer	Delay of operation of MRFs
2.	22.12.2023	84 Executive Officer	Delay of operation of Compost pits
3.	30.01.2023	15 Executive Officer	Delay in Construction & operation of MRFs
4.	04.04.2024	06 Executive Officer	Delay in Construction & operation of MSW Plants

17. That Adverse entry has been issued dated 15.02.2024 to Executive Officer, Nagar Panchayat Bilram (Kasganj) and Nagar Panchayat Nagra (Ballia) regarding delay in construction & operation of MRFs. Copy of

Adverse entry issued dated 15.02.2024 to Nagar Panchayat Bilram (Kasganj) and Nagar Panchayat Nagra (Ballia) dated 15.02.2024 is enclosed as **Annexure 39**.

18. That Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) is regularly monitoring the quality of treated sewage from STP. The performance of Sewage Treatment Plants based on monitoring done by UPPCB in the month of February/March, 2024 is summarised below:

S.No	Detail	Number
1	Total Installed STP	134
2	Operational STP	127
i.	STP Achieving norms	112
ii.	STP Not Achieving norms	15
3	STP Not in Operation	7

The status of 134 STPs comprising of installed capacity, utilized capacity and status of compliance with respect to standards is enclosed as **Annexure-40**. The details of 15 non-complying STPs with analysis data is enclosed as **Annexure-41**.

19. That 40 STPs were found to be defaulting and not achieving norms in the year 2022-23 and 2023-24 (Till March, 2024). UPPCB has imposed Environmental Compensation of ₹ 6.77 Cr. against these 40 defaulting STPs, out of which ₹ 5.4 Lakh have been deposited by 06 STPs in the account of UPPCB. UPPCB has issued letters to concerning District Magistrates for recovery of Environmental Compensation imposed against defaulting STPs as arrears of land revenue. List of 40 Defaulting STPs with details of Environmental Compensation imposed and deposited along with details of directions to DMs is enclosed as **Annexure-42**.

20. That UPPCB vide letter dated 03-10-2022, 05-12-2022 and 15-09-2023 has issued directions to concerning department for installation of chlorination unit/appropriate devices in STPs to achieve the norms of faecal coliform in treated sewage. Copy of Letters dated 03-10-2022, 05-12-2022 and 15-09-2023 are enclosed as **Annexures-43, 44 and 45.**

21. That it is submitted that, in compliance with the above directions of UPPCB 123 STPs has installed chlorination unit. There are 03 oxidation pond in Banda, Fatehgarh (Farrukhabad) & Chitrakoot and 01 constructed wetland in Bithoor (Kanpur) where chlorination unit cannot be installed. Chart showing timeline for installation of chlorination unit in rest 07 STPs is given below:

Sr. No.	Name of Town/ District	Name of STP	Capacity of STP (MLD)	Timeline for installation of Chlorination Unit
1	Meerut	Pallavpuram - 2	11	May, 2024
2	Meerut	Pandav Nagar	3	July, 2024
3	Meerut	Rakshapuram	6	May, 2024
4	Meerut	Sainik Vihar	6	July, 2024
5	Meerut	Sharda Puri Phase-1	6	Space not available
6	Moradabad	MDA, Moradabad	20	July, 2024
7	Lucknow	Bharwara	345	May, 2024

22. That UPPCB has filed prosecution under section 41/43/44 of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended against U.P. Jal Nigam due to discharge of untreated sewage in the court of Hon'ble Special Judicial Magistrate (Air & Water Pollution), Lucknow as per the details given below:

I/558166/2024

S. No.	Department/Officer prosecuted	Complained Number	Under Section	Current Status
1.	Nagar Palika Parishad Mathura. i. Shyam sundar Upadhyay, Chairman. ii. Janardhan Rai, Executive Officer. iii. S.S. Johri, Jal Kal Engineer.	01/2011	43/44	Under trial
2.	Nagar Palika Parishad Muzaffarnagar. i. Kapil dev Agrawal, Chairman. ii. Narendra Singh Tewatiya, Executive Officer. iii. Vijendra Kumar Pal, Assistant Engineer (Civil).	20/2010	43/44	Under trial
3.	Nagar Palika Parishad Khonda , Makanpur , Ghaziabad. i. Krishnakant, Executive Officer.	98500/2021	41	Under trial
4.	Ganga Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam, Kanpur. i. Sandeep Singh Visen , Assistant Engineer / Project Manager. ii. Shatrughan Singh, Assistant Engineer. iii. Rajesh Kumar, Assistant Engineer. iv. Raghvendra Pratap Yadav, Junior Engineer.	2212/2021	43/44	Under trial

23. That fund under SBM-1 and SBM-2.0 and Namami Gange is being utilized for solid waste management, sanitation, and wastewater management. All these projects have a Single Nodal Bank Account (called SNA for SBM-1&2) at state level where all fund for mission is placed. Financial limits for each project are provided time to time. This mechanism ensures that no fund shortage at any given time to all the projects across state. Status of Fund in ₹Cr. for Solid Waste Management, Sewage Management and Sanitation is given below:

SBM(Urban) under SBM (1 & 2) (For FY 2023-2024)						
S.No.	Fund Approved	Opening Balance	Fund Released from Govt.	Expenditure of the year	Remaining Balance	Fund Required
1	7,997.23	2,218.29	352.09	519.71	2,050.67	0
SBM(Rural) under Gramin (I & II) (For FY 2023-2024)						
2	330.39	0	330.39	231.27	99.12	0
Namami Gange Department (For FY 2023-2024)						
3	262.76	0	262.76	252.02	10.74	0
Total (₹ Cr.)	8,590.38	2,218.29	945.24	1,003.00	2,160.53	0

24. That the State is committed to ensure solid and liquid waste management in the State and to comply with the directions of Hon'ble Tribunal.

Therefore, for the facts and circumstances mentioned above, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may consider and graciously be pleased to pass necessary order.

Digitally Signed by दुर्गा
शंकर मिश्र
Date: 08-05-2024 18:33:16
Reason: Approved

(Durga Shanker Mishra)
Chief Secretary,
State of Uttar Pradesh.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या- 673/2018 In re: News item published in "The Hindu" authored by Shri Jacob Koshy titled "More river stretched are now critically polluted : CPCB में पारित आदेश दिनांक 22.02.2021 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 08.05.2023 को अपराह्न 01:00 बजे लोक भवन स्थित सभाकक्ष में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या- 673/2018 In re: News item published in "The Hindu" authored by Shri Jacob Koshy titled "More river stretched are now critically polluted: CPCB में पारित आदेश दिनांक 22.02.2021 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 08.05.2023 को अपराह्न 01:00 बजे लोक भवन स्थित सभाकक्ष में बैठक आहूत की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

2- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अनुमति से सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 22.02.2021 के मुख्य अंश, जो निम्नवत् हैं, से विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया :

- i. MoJS may devise an appropriate mechanism for more effective monitoring of steps for control of pollution and rejuvenation of all polluted river stretches in the country. The mechanism may be called "National River Rejuvenation Mechanism" (NRRM)
- ii. Chief Secretaries of all States/UTs and PCBs/PCCs must work in mission mode for rivers, including preventing discharge or dumping of liquid and solid waste, maintaining e-flow, protecting floodplains, using treated sewage for secondary purposes, developing biodiversity parks, protecting water bodies, regulating ground water extraction, water conservation, maintaining water quality etc. be taken effectively.
- iii. The process of rejuvenation of rivers need not be confined to only 351 stretches but may be applicable to all small, medium and big polluted rivers, including those dried up.
- iv. The Chief Secretaries of all States/UTs may personally monitor progress at least once every month and the NRRM every quarter.

3- बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर समीक्षा की गई :

1- प्रदूषित नदी खण्डों के अंतर्गत चिन्हित शहरों से जनित घरेलू जलमल के शोधन की स्थिति- सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि आंकलन के अनुसार प्रदेश में कुल 5500 एम0एल0डी0 सीवेज जनित होता है। वर्तमान में प्रदेश में कुल शोधन क्षमता 3860 एम0एल0डी0 के 122 एस0टी0पी0 स्थापित हैं। माह अप्रैल, 2023 में संबंधित विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में कुल 114 एस0टी0पी0 कार्यरत हैं तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुश्रवण आख्या के अनुसार 05 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट [चित्रकूट, बिंगवा कानपुर, जाजमऊ कानपुर (03)] के शुद्धिकृत उत्प्रावह में विभिन्न परिचालक बोर्ड के मानकों से अधिक पाये गये हैं एवं 08 एस0टी0पी0 (बांदा, बिदूर, मुरादाबाद, रामपुर

EO(C-41)

A

31/05/23

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

see/srll

E. G. K. S. S.

01.06.23

(03). नोएडा, सुल्तानपुर) कार्यरत नहीं हैं। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि कुल 23 एस0टी0पी0 फीकल कोलीफार्म के मानकों को प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

सैतक में निर्देश दिये गये कि जो एस0टी0पी0 संचालित नहीं हैं अथवा मानकों को पूर्ण नहीं कर रहे हैं, उनके समन्वय में संबंधित एजेंसी को पत्र लिखा जाय कि एस0टी0पी0 संचालक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 यथासंशोधित में प्रख्यापित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत उत्प्रवाह का निरतारण सुनिश्चित करें। यह भी निर्देशित किया गया कि फीकल कोलीफार्म के उत्प्रवाह निरतारण न करने वाले उक्त 23 एस0टी0पी0 में ग्लोरीनेशन प्लांट लगाकर फीकल कोलीफार्म मानकों को प्राप्त किये जाने हेतु समयावद्ध कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही— नगर विकास/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण/नगरीय)/नोएडा अथॉरिटी)

2 - निर्माणाधीन एवं टेण्डरिंग प्रक्रियाओं के अंतर्गत निर्मित किये जाने वाले एस0टी0पी0 की अद्यतन स्थिति— वर्तमान में 55 एस0टी0पी0 कुल शोधन क्षमता 1082 एम0एल0डी0 निर्माणाधीन हैं तथा उक्त के अतिरिक्त 12 एस0टी0पी0 कुल शोधन क्षमता 776 एम0एल0डी0 की स्थापना टेण्डर की प्रक्रिया में हैं।

इस संबंध में निर्देश दिये गये कि निर्माणाधीन एवं टेण्डरिंग प्रक्रियाधीन एस0टी0पी0 को त्वरित गति से पूर्ण कराये जाने के दृष्टिगत संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा कार्य योजना एवं माइलस्टोन तय करते हुए मासिक अनुश्रवण की रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही— नगर विकास विभाग/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/ उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण/नगरीय)/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग)

3- सीवेज ट्रीटमेंट गैप— वर्तमान में सीवेज जनरेशन के सापेक्ष सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता में 1640 एम0एल0डी0 का सीवेज ट्रीटमेंट गैप है, जिसको पूर्ण किये जाने हेतु 55 एस0टी0पी0 निर्माणाधीन तथा 12 एस0टी0पी0 टेण्डर की प्रक्रियाधीन हैं। उक्त के अतिरिक्त 317 नये एस0टी0पी0 प्रस्तावित हैं, जिनकी समय-सीमा दिसम्बर 2025 सूचित की गई है।

इस संबंध में निर्देश दिये गये कि सीवेज गैप को पूर्ण किये जाने हेतु जो 317 नये एस0टी0पी0 प्रस्तावित हैं उनसे संबंधित विभागों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर डी0पी0आर0 तैयार कर उक्त परियोजनाओं को समय से पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यवाही की जाय। संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा इसकी मासिक समीक्षा कर समीक्षा रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही— नगर विकास विभाग/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/ उ0प्र0

4- प्रदेश में कार्यरत सी0ई0टी0पी0 की स्थिति- वर्तमान में प्रदेश में कुल 58.5 एम0एल0डी0 क्षमता के 07 सी0ई0टी0पी0 क्रमशः गाजियाबाद, हापुड़, कानपुर, उन्नाव एवं मथुरा जनपद में स्थापित एवं कार्यरत हैं। राज्य बोर्ड द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार वर्तमान में उक्त 07 सी0ई0टी0पी0 में से कानपुर स्थित 01 सी0ई0टी0पी0 मानकों की प्राप्ति नहीं कर रहा है।

इस संबंध में निर्देश दिये गये कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सी0ई0टी0पी0 के संचालन हेतु उत्तरदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही- उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

5- प्रदेश में निर्माणाधीन सी0ई0टी0पी0 की स्थिति- वर्तमान में प्रदेश में कुल 32.4 एम0एल0डी0 क्षमता के 05 सी0ई0टी0पी0 क्रमशः कानपुर नगर, कानपुर देहात, भदोही, मुरादाबाद एवं गोरखपुर जनपद में निर्माणाधीन हैं। राज्य बोर्ड द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार एस0ई0जेड0 मुरादाबाद तथा भदोही में प्रस्तावित सी0ई0टी0पी0 क्षमता क्रमशः 1 एम0एल0डी0 तथा 2.4 एम0एल0डी0 का निर्माण कार्य विगत कई वर्षों से बन्द है। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि जाजमऊ कानपुर में JATETA द्वारा निर्माणाधीन 20 एम0एल0डी0 सी0ई0टी0पी0 का कार्य दिनांक 25.10.2023 तक पूर्ण किया जाना है। गीड़ा गोरखपुर में 7 एम0एल0डी0 (गीड़ा द्वारा) तथा ग्रोथ सेंटर जैनपुर, कानपुर देहात में 2 एम0एल0डी0 सी0ई0टी0पी0 (यूपीसीडा द्वारा) का भी निर्माण होना है।

इस संबंध में निर्देश दिये गये कि भदोही एवं मुरादाबाद सी0ई0टी0पी0 के संबंध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग/यूपीसीडा द्वारा प्रकरण की जांच कर आख्या एवं उक्त सी0ई0टी0पी0 के निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अवगत कराया जाये। उक्त के अतिरिक्त अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, जिलाधिकारी, कानपुर एवं यूपीसीडा द्वारा निर्माणाधीन क्रमशः गीड़ा, जाजमऊ एवं जैनपुर, कानपुर सी0ई0टी0पी0 में कार्यों की प्रगति की मासिक समीक्षा कर समीक्षा रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायेंगे।

(कार्यवाही- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग/
यूपीसीडा/जिलाधिकारी, कानपुर/गीड़ा, गोरखपुर/
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

6- प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की स्थिति- वर्तमान में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कुल 14710 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट जनित होता है, जिसके नियमानुसार प्रबन्धन एवं निस्तारण हेतु 10117 टन प्रतिदिन की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान गैप 4593 टन प्रतिदिन के प्रबन्धन हेतु 7526 टन प्रतिदिन हेतु सुविधायें निर्माणाधीन हैं जिनके

पूर्ण होने की समय-सीमा दिसम्बर, 2023 है। 6280 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु सुविधायें प्रस्तावित हैं, जिनके पूर्ण होने की समय-सीमा मार्च, 2025 है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 11959 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट जनित होता है, जिसके नियमानुसार प्रबन्धन एवं निस्तारण हेतु 3000 टन प्रतिदिन की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान गैप 8959 टन प्रतिदिन के प्रबन्धन हेतु 8959 टन प्रतिदिन हेतु सुविधायें प्रस्तावित हैं, जिनके पूर्ण होने की समय-सीमा मार्च, 2025 है।

इस संबंध में निर्देश दिये गये कि संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा सभी प्रस्तावित परियोजनाओं की समीक्षा करते हुये प्राथमिकता के आधार पर कठिनाइयों को दूर कराया जाये एवं सभी परियोजनाओं को समय से पूर्ण किया जाये। मासिक समीक्षा की रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही- नगर विकास विभाग/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग/पंचायती राज विभाग)

7- प्रदेश में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन की स्थिति- वर्तमान में प्रदेश में कुल 1471 टन प्रतिदिन निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट जनित होता है, जिसके नियमानुसार प्रबन्धन एवं निस्तारण हेतु 1205 टन प्रतिदिन की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान गैप 266 टन प्रतिदिन के प्रबन्धन हेतु 300 टन प्रतिदिन हेतु सुविधायें निर्माणाधीन हैं जिनकी समय-सीमा जून, 2023 है। उक्त के अतिरिक्त 970 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं निस्तारण हेतु सुविधायें प्रस्तावित हैं, जिनके पूर्ण होने की समय-सीमा मार्च, 2024 है।

इस संबंध में निर्देश दिये गये कि संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा सभी निर्माणाधीन/प्रस्तावित परियोजनाओं की अपने स्तर पर समीक्षा करते हुये प्राथमिकता के आधार पर कठिनाइयों को दूर कराया जाये एवं सभी परियोजनाओं को समय से पूर्ण किया जाये। मासिक समीक्षा की रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही- नगर विकास विभाग/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग/पंचायती राज विभाग)

8- प्रदेश में प्रदूषित नदी खण्डों में फ्लड प्लेन जोन का निर्धारण- बैठक में अवगत कराया गया कि गंगा नदी Segment B Phase-I में बिजनौर से कानपुर तक फ्लड प्लेन जोन (एफ0पी0जेड0) का निर्धारण किया जा चुका है एवं एफ0पी0जेड0 के चिन्हिकरण हेतु कन्नौज से उन्नाव तक 15293 पिलर्स में से 14446 पिलर्स स्थापित किये जा चुके हैं। अन्य नदियों हिण्डन, यमुना, वरुणा, गोमती, काली ईस्ट, राम गंगा, बेतवा, घाघरा, राप्ती, सई एवं सरयू हेतु एफ0पी0जेड0 का निर्धारण किया जा चुका है।

इस संबंध में निर्देश दिये गये कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा

पलड प्लेन जोन (एफ0पी0जेड0) के चिन्हिकरण की कार्यवाही गुणवत्तापूर्वक नियत समयावधि में पूर्ण की जाये तथा मासिक प्रगति से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही— सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग)

9— प्रदेश में प्रदूषित नदी खण्डों के एक्शन प्लान की समीक्षा— सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के प्रयास से पूर्व में प्रदेश के 12 प्रदूषित नदी खण्डों में अपेक्षित सुधार पाये जाने के कारण 01 प्रदूषित नदी खण्ड (सरयू) को उक्त सूची से हटाया जा चुका है तथा फर्रुखाबाद से प्रयागराज एवं मिर्जापुर से गाजीपुर के स्ट्रेच में गंगा नदी की जलगुणता में अपेक्षित सुधार आने के कारण उक्त को प्राथमिकता IV से प्राथमिकता V में चिन्हित कर दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त बहेला नदी की जलगुणता में गिरावट के कारण उससे प्रदूषित खण्ड की श्रेणी V से गिरकर IV पर पहुँच गयी है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश में 06 अन्य प्रदूषित नदी खण्डों को चिन्हित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है—

क्रमांक	नदी का नाम	नदी स्ट्रेच	प्राथमिकता का चरण
1.	रिहन्द	रेनुकूट	पंचम
2.	सोन	चौपन	पंचम
3.	काली (पश्चिमी)	मुजफ्फरनगर	प्रथम
4.	बाणगंगा	शुकताल	पंचम
5.	पीलाखार	रामपुर	पंचम
6.	बहेला	टाण्डा	प्रथम

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपरोक्त चिन्हित 06 प्रदूषित नदी खण्डों के एक्शन प्लान तैयार किये जा रहे हैं। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपरोक्त चिन्हित 06 प्रदूषित नदी खण्डों के एक्शन प्लान दो सप्ताह में तैयार कर उक्त की अनुमोदित प्रतियाँ समस्त संबंधित विभागों को क्रियान्वयन हेतु प्रेषित की जाये। उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया कि बहेला नदी जलगुणता में गिरावट के कारणों के संबंध में भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। नगर विकास एवं नमामि गंगे विभाग द्वारा बहेला नदी में गिर रही अनटैप्ड ड्रेन्स के संबंध में शीघ्र उपाचारात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय तथा इसकी समयबद्ध योजना भी प्रस्तुत की जाय।

(कार्यवाही— नगर विकास/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

अन्त में सभी उपस्थित अधिकारियों को धन्यवाद व्यक्त करते हुए बैठक समाप्त की गयी।

Signed by मनोज सिंह
Date: 23-05-2023 11:46:1
मनोज सिंह
Reason: Approved
अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
संख्या-एन.जी.टी.-224/81-7-2023-49(पर्या)/2017
लखनऊ : दिनांक : 24 मई, 2023

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/सिंचाई एवं जल संसाधन/ अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/पंचायती राज/आवास एवं शहरी नियोजन/नाममि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- मिशन निदेशक, एस0एम0सी0जी0, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूपीसीडा, उ0प्र0, कानपुर/गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय/ग्रामीण), लखनऊ।
- 6- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
- 7- जिलाधिकारी, कानपुर।
- 8- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
सचिव।

V/409859/2023

Annexure - 2

बैठक का कार्यवृत्त

संख्या-616/81-5-2023

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2-सदस्य सचिव,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 1 अक्टूबर, 2023

विषय:- मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29.09.2023 को सम्पन्न उ०प्र० राज्य गंगा समिति/गवर्निंग काउन्सिल की 11 वीं बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-2, उ०प्र० शासन के पत्रांक-993/76-2-2023-05एनजी/2020(II), दिनांक 11.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें; जिसके माध्यम से मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29.09.2023 को सम्पन्न उ०प्र० राज्य गंगा समिति/गवर्निंग काउन्सिल की 11 वीं बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बंध में उपरोक्त पत्र दिनांक 11.10.2023 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त कार्यवृत्त में उल्लिखित अपने विभाग से सम्बंधित बिन्दुओं के सम्बंध में प्राप्त निर्देशों के क्रम में कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

Signed by ओम प्रकाश

Date: 17-10-2023 (ओम प्रकाश)

Reason: Approved अनु सचिव।

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29 सितम्बर, 2023 को सम्पन्न
30प्र0 राज्य गंगा समिति/गवर्निंग काउन्सिल की 11वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का उपस्थिति पत्रक संलग्न है।

2- बैठक में एजेण्डावार निम्नवत् प्रस्तुतीकरण किया गया:-

एजेण्डा बिन्दु	मुख्य सचिव द्वारा दिये गये निर्देश
<p><u>एजेण्डा बिन्दु संख्या-1</u> राज्य गंगा समिति-उत्तर प्रदेश की दिनांक 16 मार्च, 2023 को संपन्न 10वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन</p>	समिति द्वारा कार्यवृत्त अनुमोदित किया गया।
<p><u>एजेण्डा बिन्दु संख्या-2</u> दिनांक 16 मार्च, 2023 को आयोजित राज्य गंगा समिति (उत्तर प्रदेश (SGC-UP) की दसवीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही की आख्या</p>	समिति द्वारा कार्यवाही एवं आख्या संतोषजनक पायी गई।
<p><u>एजेण्डा बिन्दु संख्या-3</u> छोटी नदियों का कायाकल्प मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार चिन्हित विलुप्तप्राय नदियों का पुनरोद्धार</p>	ग्राम्य विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मनरेगा के तहत राज्य में नदियों के पुनरोद्धार हेतु काफी संतोषजनक एवं सराहनीय कार्य किया गया है। अध्यक्ष, राज्य गंगा समिति द्वारा स्रोत नदी से सम्बन्धित डाक्यूमेंट्री की सराहना करते हुये निर्देश दिये गये कि डाक्यूमेंट्री से इंगित अंश हटाते हुए तथा सुधारोपरांत सोशल मीडिया/अन्य प्लेटफार्म पर प्रचारित एवं प्रसारित किया जाये एवं इसी तरह अन्य नदियों पर भी राज्य स्तर पर मण्डलवार/जनपदवार डाक्यूमेंट्री तैयार कर प्रचार-प्रसार किया जाए। प्रस्तुत की गयी डाक्यूमेंट्री में नदी के तलहटी

3955/11CSF/23
4/1/23

12/10/2023

(मनोज)

वन, पर्यावरण,
उत्तर प्रदेश शासन

5711/SF/23

VS(Cm)/VS(C)

13-10-23

(श्रीमती चौधरी)

निजी सचिव,

पर्यावरण, वन

उत्तर प्रदेश शासन

11/VS(C)/23

SS(2)

16/10/2023

(डॉ० चन्द्र भूषण)

मुख्य सचिव,

पर्यावरण, वन

Co-b

24

श्रीमती उपासना
17/10/23

5060

तथा नदी के दोनों किनारों पर किये गये तमाम जल संरक्षण, वृक्षारोपण, आजीविका तथा पुनरोद्धार हेतु प्राप्त जन सहयोग/जन आन्दोलन को प्राथमिकता के साथ वर्णित किया जाए। इसके अतिरिक्त मनरेगा, वन व सिंचाई आदि विभागों के Convergence से कराये गये कार्यों का विस्तृत विवरण हो जिसमें लाभान्वितों की संख्या, सृजित मानव दिवस तथा वित्तीय व्यय आदि का सुस्पष्ट रेखांकन किया जाये।

यह भी निर्देश दिये गये कि पुनर्जीवित की जा रही नदियों को यथावत बनाये रखने हेतु नदी किनारे गहरी मूल वाले वृक्षों का रोपण किया जाये, जिसके लिए राज्य वन विभाग द्वारा उचित तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाए।
(कार्यवाही-वन विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/एस.एम.सी.जी.)

यह भी निर्देश दिये गये कि नदियों के पुनरोद्धार/पुनर्जीवन हेतु ग्राम्य विकास विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों में सिंचाई विभाग, वन विभाग तथा अन्य सम्बन्धित विभागों द्वारा उचित सहयोग प्रदान किया जाये।
(कार्यवाही-वन विभाग/सिंचाई विभाग/अन्य सम्बन्धित विभाग)

निर्देश दिये गये कि समस्त जनपदों में किये गये नदी पुनरोद्धार कार्यक्रम को आजादी के 75 वर्ष के परिप्रेक्ष्य में मनाये जा रहे 'आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाये।

(कार्यवाही-ग्राम्य विकास/एसएमसीजी/अन्य सम्बन्धित विभाग)

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित ओ0ए0-673/2018 में पारित आदेश के क्रम में राज्य द्वारा एक नदी को चिन्हित कर मॉडल नदी के रूप में पुनर्जीवित/पुनरोद्धार किया जाना है। इस संबंध में निर्देश

	<p>दिये गये कि ग्राम्य विकास विभाग द्वारा पुनर्जीवित/पुनरोद्धार की गई नदियों को मण्डलवार मॉडल नदी के रूप में चयन करते हुए कार्य किया जाए।</p> <p>(कार्यवाही-ग्राम्य विकास विभाग/जिला गंगा समिति/अन्य सम्बन्धित विभाग)</p> <p>समिति द्वारा हिंडन नदी को 'हरनंदी' नाम से प्रचारित एवं प्रसारित कराने तथा उपयोग करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई।</p> <p>(कार्यवाही-समस्त सम्बन्धित विभाग)</p>
<u>एजेन्डा बिन्दु संख्या-4</u>	<p>गंगा किनारे के जनपदों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपलब्ध सुविधाओं की अद्यतन स्थिति के संबंध में मुख्य सचिव द्वारा राज्य में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट के वैज्ञानिक निस्तारण हेतु किये जा रहे कार्यों का संज्ञान किया गया। जनपद मुजफ्फरनगर के किदवई नगर में निर्माणाधीन एसटीपी में पहुंच मार्ग पर ठोस अपशिष्ट का निपटान यथाशीघ्र कराने हेतु अवरुद्ध मार्ग को खाली कराये जाने के निर्देश दिये गये।</p> <p>(कार्यवाही-नगर विकास विभाग/30प्र0 जल निगम(ग्रामीण)/जिला गंगा समिति, मुजफ्फरनगर)</p>
<u>एजेन्डा बिन्दु संख्या-5</u>	<p>राज्य में गंगा नदी की माह जुलाई-अगस्त, 2023 में राष्ट्रीय जल गुणवत्ता रिपोर्ट।</p> <p>गंगा व अन्य नदियों में माह अगस्त 2023 में जल गुणवत्ता जांचने के लिए लगाये गये 76 मॉनिटरिंग स्टेशन में से 32 स्टेशन पर बी.ओ.डी. की स्थिति में सुधार परिलक्षित हुआ है। इसी प्रकार 76 में से 46 मॉनिटरिंग स्टेशन में टोटल कॉलीफार्म में सुधार परिलक्षित हुआ है। मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि उन मॉनिटरिंग स्टेशन जहां पर बी.ओ.डी./टोटल कॉलीफार्म अथवा अन्य पैरामीटर्स में सुधार परिलक्षित नहीं है, उन स्थानों पर इसका कारण व पैटर्न का अध्ययन करते हुए उचित एवं</p>

	<p>प्रासंगिक कार्य योजना बनायी जाये एवं उत्तरदायी संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाए।</p> <p>मुख्य सचिव द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि गुणवत्ता मॉनिटरिंग से संबंधित लिंक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एस.एम.सी.जी. को उपलब्ध कराया जाये जिससे नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा भी नियमित अनुश्रवण किया जा सके।</p> <p>(कार्यवाही-30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/एस.एम.सी.जी.)</p>
<p><u>एजेन्डा बिन्दु संख्या-6</u></p> <p>नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित सीवरज परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति।</p>	<p>निर्देश दिये गये कि आगामी कुम्भ-2025 एवं मा0 एनजीटी के द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में 30प्र0 राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्माणाधीन एसटीपी परियोजनाओं को समयान्तर्गत पूर्ण किया जाए।</p> <p>(कार्यवाही-नगर विकास विभाग/उत्तर प्रदेश जल जल निगम(ग्रामीण/नगरीय)/यूपीसीडा)</p> <p>लखनऊ में दौलतगंज क्षेत्र व बसंतकुंज कॉलोनी से जनित कुल 100 एमएलडी के सम्भावित डिस्चार्ज के शोधन हेतु एसटीपी निर्माण किये जाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वांछित भूमि उपलब्ध करायी जा रही है, तदोपरांत उक्त कार्य हेतु कार्य योजना की डीपीआर का गठन नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाए।</p> <p>(कार्यवाही-लखनऊ विकास प्राधिकरण/उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)/एस.एम.सी.जी.)</p> <p>वर्तमान में नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन बरीकलां में नगर पालिका क्षेत्र में अवस्थित डेयरियों को नगरीय सीमा से बाहर पुर्नस्थापित किया जाना है, जिसके लिए सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि नदी के किनारे स्थित डेयरियों को</p>

	<p>पुर्नस्थापित करने के लिए डेयरी संचालकों के साथ सहमति बन गई है, परन्तु विकसित हो रही बसंतकुंज कॉलोनी की तरफ स्थित डेयरियों को पुर्नस्थापित करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। निर्देश दिये गये कि जहां पुर्नस्थापित करना असम्भव हो रहा है, उन डेयरियों से निकलने वाले गोबर इत्यादि के लिए वैकल्पिक उपयोग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे कि गोबर इत्यादि से होने वाले प्रदूषण एवं एसटीपी के संचालन में व्यवधान न उत्पन्न हो।</p> <p>(कार्यवाही-लखनऊ विकास प्राधिकरण/उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण))</p> <p>नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित मुरादाबाद में संचालित 58 एमएलडी एसटीपी के कतिपय अधोसंरचनाओं की संचालन एवं रख-रखाव अवधि पूर्ण हो चुकी है, जिसके उपरांत अग्रिम संचालन व रख-रखाव स्थानीय नगर निगम द्वारा 30प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के माध्यम से कराया जाना है। उक्त पर होने वाले व्यय हेतु शासन से धनराशि की मांग का प्रस्ताव प्रेषित किया जाना है। निर्देश दिये गये कि शासन स्तर से उक्त कार्य हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाए।</p> <p>(कार्यवाही-सम्बन्धित नगर निगम/नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन)</p>
<p><u>एजेन्डा बिन्दु संख्या-7</u></p> <p>राज्य में सीवेज शोधन की वर्तमान स्थिति।</p>	<p>राज्य में स्थित अक्रियाशील 08 एसटीपी पर समिति द्वारा गहरी चिंता व्यक्त की गई। समिति को अवगत कराया गया कि 30प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा कानपुर स्थित 15 एमएलडी बनियापुर एसटीपी हेतु फर्म का चयन किया जा चुका है एवं रामपुर में पेहरीगांव स्थित 15 एमएलडी एसटीपी को क्रियाशील बनाने के लिए डीपीआर का गठन</p>

	<p>किया जा रहा है। निर्देश दिये गये कि प्रदेश में स्थापित सभी अक्रियाशील एसटीपी को शीघ्र ही संचालित करते हुए कम्प्लायंट किया जाए।</p> <p>इसके अतिरिक्त 33 नान कम्प्लायंट एसटीपी में फीकल कॉलीफार्म के पैरामीटर नहीं प्राप्त हो रहे हैं तथा इन्हीं में से 03 पर बीओडी के मानक नहीं प्राप्त हो रहे हैं। इस संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित व नॉन कम्प्लायंट 13 एसटीपी में से 09 एसटीपी पर सीसीटी स्थापित किये जाने का कार्य किया जा रहा है व अन्य के लिए भूमि की उपलब्धता नहीं है। निर्देश दिये गये कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से समन्वय स्थापित कर यू.वी. तकनीक की व्यवहारिकता का परीक्षण करते हुए समाधान किया जाए। इसके साथ ही अन्य सभी नॉन कम्प्लायंट एसटीपी को 03 माह के भीतर कम्प्लायंट बनाने के लिए यू.वी. तकनीक अथवा अन्य तकनीक को अपनाते हुए एसटीपी का संचालन किया जाए, ताकि किसी भी तरह का अशोधित/आंशिक शोधित जल नदियों में प्रवाहित न किया जाए, अन्यथा की दशा में पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उत्तरदायी के विरुद्ध ई.पी.ए.-1986 के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। (कार्यवाही-30प्र0 जल निगम-ग्रामीण/नगरीय/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/यूपीसीडा/रेलवे विभाग/नगर विकास विभाग)</p>
<p>एजेन्डा बिन्दु संख्या-8 राज्य में सामूहिक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन एवं सुदृढीकरण की स्थिति।</p>	<p>निर्देश दिये गये कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश में संचालित सीईटीपी से सम्बद्ध औद्योगिक इकाईयों द्वारा संचालित पीईटीपी की स्थिति का आकलन कर यह</p>

	<p>सुनिश्चित कर लिया जाए कि वह सुचारु रूप से संचालित है एवं अपने निर्धारित मानकों को प्राप्त कर रहे हैं, जिससे कि सीईटीपी के संचालन में तकनीकी अवरोध उत्पन्न न हो।</p> <p>(कार्यवाही-30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/सीईटीपी संचालक/सम्बद्ध औद्योगिक इकाईयां)</p> <p>यह भी निर्देश दिये गये कि प्रदेश में निर्माणाधीन सीईटीपी को समय-सीमा अन्तर्गत पूर्ण कर संचालित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।</p> <p>(कार्यवाही-औद्योगिक विकास विभाग/यूपीसीडा)</p>
<p><u>एजेन्डा बिन्दु संख्या-9</u></p> <p>राज्य में गॉसली पाल्यूटिंग इन्डस्ट्रीज के इन्स्पेक्शन की स्थिति।</p>	<p>उक्त के संबंध में निर्देश दिये गये कि प्रदेश की मुख्य नदियों जैसे-हरनदी, यमुना, काली(पूर्व) इत्यादि को अनवरत रूप से प्रदूषित कर रही गॉसली पाल्यूटिंग इन्डस्ट्रीज से हो रहे प्रदूषण की सतत मॉनीटरिंग करते हुए डिफाल्टर गॉसली पाल्यूटिंग इन्डस्ट्रीज के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाए।</p> <p>(कार्यवाही-30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)</p>
<p><u>एजेन्डा बिन्दु संख्या-10</u></p> <p>राज्य गंगा समिति में पूर्व में 05 विशेषज्ञ की कार्यावधि समाप्त होने के उपरांत नए 05 विशेषज्ञ को नामित किये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>उक्त के संबंध में निर्देश दिये गये कि नामित किये गये सदस्यों को अधिसूचना में सम्मिलित कराते हुए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली से नई अधिसूचना शीघ्र जारी कराया जाये।</p> <p>(कार्यवाही-राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश)</p>
<p><u>एजेन्डा बिन्दु संख्या-11</u></p> <p>प्रदेश में गंगा व उसकी मुख्य सहायक नदियों में उपस्थित राष्ट्रीय जल जीव डॉलफिन के</p>	<p>समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।</p>

<p>संरक्षण के रणनीति/कार्ययोजना एवं जलागम आद्रभूमि (फ्लड प्लेन वेटलैंड्स) के संरक्षण, पुनरोद्धार हेतु किये जा रहे प्रयास के सम्बन्ध में</p>	
<p><u>एजेन्डा बिन्दु संख्या-12</u> जिला गंगा समिति</p>	<p>बैठक में जिला गंगा समिति की मासिक बैठकें आयोजित कर कार्यवृत्त जी.डी.पी.एम.एस. पोर्टल पर अपलोड करने की कार्यवाही पर प्रसन्नता व्यक्त की गई। 05 जिला गंगा समितियों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर वार्षिक पुरस्कार दिये जाने के प्रस्ताव दिया गया। उक्त प्रस्ताव में 05 जिला गंगा समितियों को उनकी सक्रियता, भागीदारी, जागरूकता के आधार पर राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश द्वारा मापदण्डों को निर्धारित करते हुए स्कोरिंग की जायेगी।</p> <p>मुख्य सचिव द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुये निर्देश दिये गये कि पुरस्कार हेतु चयन के मानक वस्तुनिष्ठ हों तथा जिला गंगा समितियों को उक्त मानकों से शीघ्र अवगत करा दिया जाये।</p> <p>(कार्यवाही-राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश)</p> <p>जिला गंगा समिति, शाहजहांपुर द्वारा राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश को जमा किये गये मॉडल जिला गंगा एक्शन प्लान को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली को अग्रिम कार्यवाही हेतु संदर्भित किया जाए।</p> <p>(कार्यवाही- राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश)</p> <p>जिला गंगा समितियों द्वारा गंगा व अन्य नदियों के संरक्षण अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रही महिलाओं को जिला स्तर पर विशेष रूप से सम्मानित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।</p>

(कार्यवाही-समस्त जिला गंगा समिति)	
<p><u>एजेन्डा बिन्दु संख्या-13</u> रिवर सिटी अलायन्स/अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान</p> <p><u>एजेन्डा बिन्दु संख्या-14</u> द्वितीय गंगा नदी बेसिन परियोजना (एस.एन.जी.आर.बी.पी) के तहत प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (पी.बी.आई.) अनुदान</p> <p><u>एजेन्डा बिन्दु संख्या-15</u> कम्युनिकेशन एक्शन प्लान 2023-24</p> <p><u>एजेन्डा बिन्दु संख्या-16</u> राज्य में जैविक एवं प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में प्रगति की स्थिति</p> <p><u>एजेन्डा बिन्दु संख्या-17</u> गंगा आरती प्रशिक्षण हेतु नामित प्रतिभागियों की सूची</p>	<p>समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।</p>

उपर्युक्तानुसार लिये गये निर्णयानुसार बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

Signed by अनुराग
श्रीवास्तव

Date: 06-10-2023 11:00:37

(अनुराग श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव।

5068

उत्तर प्रदेश शासन
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-2
संख्या-993/76-2-2023-05एनजी/2020(11)
लखनऊ: दिनांक // अक्टूबर, 2023

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 9- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 10- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 11- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 12- प्रमुख सचिव, पर्यटन व संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 13- महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 14- प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश शासन।
- 15- सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश शासन।
- 16- उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
- 17- नगर आयुक्त, लखनऊ।
- 18- जिलाधिकारी, लखनऊ।
- 19- अध्यक्ष, समस्त जिला गंगा समिति।
- 20- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by प्रवीण मिश्र
(प्रवीण मिश्र)

Date: 09-10-2023 15:31:44
विशेष सचिव।

Reason: Approved

1450/3
01-04-24

पत्रांक : 537...0910/एम एस केम्/2024

Annexure - 3

दिनांक : 21/04/2024

अध्यक्ष, राज्य गंगा समिति-30प्र0/मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में
दिनांक 01 मार्च, 2024 को 30प्र0 राज्य गंगा समिति/गवर्निंग काउन्सिल की सम्पन्न
13वीं बैठक का कार्यवृत्त।

डाक प्राप्ति रसीद

मिति दिनांक 17/04/24

बैठक में सम्बन्धित विभागों के उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है।

2- बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर विचार-विमर्श के उपरान्त एजेण्डावार निम्नवत् मत स्थिर किया गया:-

एजेन्डा बिन्दु	बैठक में स्थिर किया गया मत/निर्देश
<p><u>एजेन्डा बिन्दु संख्या-1</u> राज्य गंगा समिति-30प्र0 की दिनांक 16 सितम्बर 2023 को सम्पन्न 11वीं बैठक एवं दिनांक 04 दिसम्बर 2023 को सम्पन्न 12वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।</p>	<p>अध्यक्ष, राज्य गंगा समिति, 30प्र0 द्वारा दिनांक 16.09.2023 एवं 04.12.2023 को सम्पन्न बैठक विषयक कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
<p><u>एजेन्डा बिन्दु संख्या-2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> राज्य गंगा समिति-30प्र0 की दिनांक 16 सितम्बर 2023 को सम्पन्न 11वीं बैठक निर्णयों पर की गई कार्यवाही की आख्या। दिनांक 04 दिसम्बर 2023 को सम्पन्न 12वीं बैठक के दोनों बिन्दुओं पर लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही की आख्या। 	<ul style="list-style-type: none"> दिनांक 16.09.2023 को राज्य गंगा समिति, 30प्र0 द्वारा लिये गये निर्णयों पर संतोष व्यक्त किया गया। बैठक में अयोध्या विकास प्राधिकरण एवं वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत प्रकरणों पर की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिये गये। <p>(कार्यवाही-अयोध्या/वाराणसी विकास प्राधिकरण)</p>
<p><u>एजेन्डा बिन्दु संख्या-3</u> छोटी नदियों का कार्याकल्प: मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार चिन्हित विलुप्तप्राय नदियों का पुनरुद्धार।</p>	<p>प्रदेश में छोटी नदियों के पुनरुद्धार सम्बन्धी किये गये कार्यों को दर्शाने के लिए तैयार की गई डाक्यूमेंट्री के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त अयोध्या जनपद में बिसुही नदी को भी सम्मिलित करने के निर्देश दिये गये। साथ ही अच्छी क्वालिटी की वीडियो/फोटो प्रयोग करने का सुझाव दिया गया।</p> <p>(कार्यवाही-राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-उत्तर प्रदेश)</p>
<p><u>एजेन्डा बिन्दु संख्या-4</u> गंगा किनारे के जनपदों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपलब्ध सुविधाओं की</p>	<p>समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।</p>

CEd(Cyab)

sk

01/04/24

5070

अद्यतन स्थिति।	
<p>एजेन्डा बिन्दु संख्या-5</p> <p>उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु किये जा रहे अशोधित नालों की निगरानी, सीवरेज शोधित संयंत्रों की निगरानी एवं गंगा व उसकी सहायक नदियों में जल गुणवत्ता सम्बन्धी किये जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंगा व उसकी सहायक नदियों में जल गुणवत्ता की मानिट्रिंग हेतु स्थापित किये गये माँनिटरिंग स्टेशनों से प्राप्त हो रहे आंकड़ों से जल में हो रहे प्रदूषण के सुधार के सकारात्मक प्रभाव के आंकलन की स्पष्ट आख्या प्रस्तुत न किये जाने पर असंतोष व्यक्त करते हुए 30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया गया कि पुनः विभिन्न मानिट्रिंग स्टेशनों पर जल प्रदूषण के स्तर की एनालिसिस करते हुए प्रदूषण का ट्रेन्ड एवं कारकों का विवरण तैयार किया जाये, जिसका प्रस्तुतीकरण सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, 30प्र0 द्वारा समिति के समक्ष स्वयं किया जाये। • प्रदेश में नये चिन्हित 06 पाल्यूटेड रिवर स्ट्रेच हेतु एक्शन प्लान को शीघ्र ही अनुमोदित कराकर क्रियान्वित किया जाये। • समिति द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि आगामी कुम्भ 2025 के दृष्टिगत एस.टी.पी./सी.ई.टी.पी. की कड़ी निगरानी की जाये तथा डिफॉल्टर एस.टी.पी./सी.ई.टी.पी. के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये। <p>(कार्यवाही-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)</p>
<p>एजेन्डा बिन्दु संख्या-6</p> <p>नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित सीवरेज परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति।</p>	<p>समिति द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवरेज परियोजनाओं का संज्ञान लेते हुये निर्देश दिये गये कि प्रदेश में निर्माणाधीन एस.टी.पी. की समस्त परियोजनाओं को कुम्भ-2025 से पूर्व पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।</p> <p>(कार्यवाही-समस्त सम्बन्धित विभाग)</p>
<p>एजेन्डा बिन्दु संख्या-7</p> <p>राज्य में एस.टी.पी. के संचालन की स्थिति।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • समिति द्वारा प्रदेश में संचालित एस.टी.पी. की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुये निर्देश दिये गये कि सभी नॉन कम्प्लायंट एस.टी.पी. का शीघ्र ही कम्प्लायंट सुनिश्चित कराया जाये। • प्रदेश में संचालित 134 एस.टी.पी. की सूची में से उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा संचालित 4 एम.एल.डी. बांदा एस.टी.पी. को सूची से बाहर किये जाने पर सहमति

	प्रदान की गई। (कार्यवाही- समस्त सम्बन्धित विभाग/उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)
<u>एजेन्डा बिन्दु संख्या-8</u> राज्य में सी.ई.टी.पी. के संचालन की स्थिति।	राज्य में संचालित सी.ई.टी.पी. की अद्यतन स्थिति का समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।
<u>एजेन्डा बिन्दु संख्या-9</u> अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग/Grossly Polluting Industries (GPI) की निगरानी एवं अनुश्रवण प्रक्रिया एवं पर्यावरणीय अनुपालन।	समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।
<u>एजेन्डा बिन्दु संख्या-10</u> प्रदेश में गंगा व उसकी मुख्य सहायक नदियों में उपस्थित राष्ट्रीय जल जीव डॉलफिन के संरक्षण के रणनीति/कार्ययोजना एवं जलागम आर्द्रभूमि (फ्लड प्लेन वेटलैंड्स) के संरक्षण/ पुनरुद्धार हेतु किये जा रहे प्रयास के सम्बन्ध में।	समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।
<u>एजेन्डा बिन्दु संख्या-11</u> जिला गंगा समिति:- 1. जिला गंगा समिति के सचिवालयों की स्थापना/District Project Officers की तैनाती / Project Assistant की तैनाती। 2. मुरादाबाद एवं बरेली जनपदों के लिए W.W.F. द्वारा तैयार किये गये जिला गंगा प्लान का समिति द्वारा अनुमोदन।	<ul style="list-style-type: none"> • जिन जिला गंगा समितियों में District Project Officers की नियुक्ति प्रक्रिया अपूर्ण है, वहां नियुक्ति प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूर्ण करते हुए डीपीओ की तैनाती करायी जाये एवं State Project Assistant की नियुक्ति प्रक्रिया को भी शीघ्र पूर्ण कर लिया जाये। • समिति द्वारा मुरादाबाद एवं बरेली जनपद के लिए W.W.F. द्वारा तैयार किये गये जिला गंगा प्लान का अनुमोदन प्रदान किया गया। (कार्यवाही-राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली/उत्तर प्रदेश राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, लखनऊ)
<u>एजेन्डा बिन्दु संख्या-12</u> राज्य में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने हेतु राज्य कृषि विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयास।	समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।
<u>एजेन्डा बिन्दु संख्या-13</u> जनपद गाजियाबाद में बंधला कैनाल ड्रेन एवं इन्दिरापुरी ड्रेन से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम की कार्य योजना।	समिति द्वारा जनपद गाजियाबाद में उल्लिखित नालों में प्रदूषण के लिए उत्तरदायी उद्योगों में ई.टी.पी. की स्थापना किये जाने अथवा औद्योगिक इकाईयों को प्रतिस्थापित करते

	<p>हुए सी.ई.टी.पी. बनाये जाने इत्यादि विकल्पों पर विचार करते हुए उक्त नालों से हो रहे प्रदूषण के रोकथाम हेतु कार्य योजना प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।</p> <p>(कार्यवाही-30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)</p>
<p>एजेन्डा बिन्दु संख्या-14 राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-30प्र0 में रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।</p>	<p>समिति द्वारा राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-उत्तर प्रदेश में रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने का संज्ञान लेते हुये निर्देश दिये गये कि राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-30प्र0 में लम्बित रिक्त पदों पर नियुक्ति राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-30प्र0 स्तर से ही कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन के स्तर से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली को यथाशीघ्र पत्र प्रेषित किया जाये।</p> <p>(कार्यवाही-राज्य स्वच्छ गंगा मिशन- 30प्र0/नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-2)</p>
<p>एजेन्डा बिन्दु संख्या-15 नदियों के फ्लड प्लेन जोन का चिन्हीकरण, न्यूनतम ई-फ्लो बनाये रखने एवं रिवर बेड में अतिक्रमण हटाये जाने सम्बन्धी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>समिति द्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0 को नोडल विभाग बनाते हुए नदियों के फ्लड प्लेन जोन का चिन्हीकरण, उनमें न्यूनतम ई-फ्लो बनाये रखने एवं रिवर बेड में अतिक्रमण हटाये जाने संबंधित को निर्देशित किये जाने के निर्देश दिये गये।</p> <p>(कार्यवाही-सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,30प्र0)</p>
<p>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव</p>	<p>मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-200/2014 में समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं रिपोर्ट दाखिल करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, 30प्र0 को नोडल विभाग नामित किये जाने के निर्देश दिये गये।</p> <p>(कार्यवाही- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,30प्र0)</p>

उपर्युक्तानुसार लिये गये निर्णयोंपरान्त बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुयी।

संलग्नक:यथोक्त।

Digitally Signed by अनुराग
श्रीवास्तव

Date: 16-03-2024 14:20:43

(अनुराग श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-2
संख्या-230/76-2-2024-05एनजी/2020
तखनऊ: दिनांक 19 मार्च, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
3. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11. प्रमुख सचिव, पर्यटन व संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)।
13. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय)।
14. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
15. उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण।
16. उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण।
17. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश।
18. कार्यकारी निदेशक (प्रशा0), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली।

आज्ञा से,

Digitally Signed by Arun

(अरुण कुमार)

दिनांक 18-03-2024 13:30:43

Reason: Approved

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 and Other Environmental Issues में पारित आदेश दिनांक 23.03.2023 के अनुपालन में प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं सीवेज मैनेजमेन्ट की अद्यतन स्थिति की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 02.04.2024 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 and Other Environmental Issues में पारित आदेश दिनांक 23.03.2023 के अनुपालन में प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं सीवेज मैनेजमेन्ट की अद्यतन स्थिति की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 02.04.2024 को बैठक आहूत की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है।

2. मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.03.2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में संबंधित विभागों से प्राप्त अनुपालन आख्या के आधार पर एक प्रस्तुतीकरण सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा किया गया। बैठक में संबंधित अधिकारियों के साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, लीगेसी अपशिष्ट प्रबंधन, कन्सट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेन्ट तथा यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट के बिन्दुओं पर अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त बैठक में निम्न निर्णय लिये गये :

1. मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के क्रम में प्रदेश में स्थापित किये जा रहे एम0आर0एफ0 प्लांट्स कम्पोस्ट पिट के निर्माण एवं संचालन में विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारियों को, जो कारण बताओ नोटिस, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा दिनांक 12.07.2023, 22.12.2023, 30.01.2024 को जारी किया गया था, के संबंध में अन्तिम कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय।

(कार्यवाही : नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय))

2. मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के क्रम में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा गठित उत्तरदायित्व निर्धारण समिति की बैठक नियमित तौर पर करायी जाय तथा उत्तरदायी अधिकारियों/फर्मों पर विलम्ब की स्थिति में कार्यवाही की प्रक्रिया उचित समय पर पूर्ण कर ली जाय।

(कार्यवाही : नगर विकास विभाग/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन)

3. मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के क्रम में जिला स्तर पर गठित जिला पर्यावरण समिति की बैठक प्रत्येक माह नियमित रूप से कराया जाना है। जनपद रामपुर, शाहजहांपुर, मैनपुरी, अलीगढ़, शामली एवं कांसगंज में जिला पर्यावरण समिति की बैठकें नियमित रूप से कराये जाने के निर्देश दिये जा चुके हैं। उक्त विवरण नियमित रूप से जिलाधिकारियों के साथ होने वाली वीडियो कान्फ्रेंसिंग में भी रखा जाय, ताकि नियमित समीक्षा हो सके। जिन जनपदों में नियमित रूप से बैठक नहीं की जा रही है, सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी को नियमित बैठक कराने हेतु निर्देशित किया जाय।

(कार्यवाही : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन)

4. जनपद रायबरेली एवं मैनपुरी में स्थित क्रमशः 70 टी0पी0डी0 एवं 30 टी0पी0डी0 क्षमता के इन्टीग्रेटेड एम0एस0डब्ल्यू0 प्रोसेसिंग फैसिलिटी प्लांट जो मा0 न्यायालय द्वारा स्टे के कारण बन्द हैं। उक्त दोनो प्लांटों के बन्द होने के दृष्टिगत अपशिष्ट प्रबन्धन की वैकल्पिक व्यवस्था की जाय।

(कार्यवाही : नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय/ग्रामीण) /उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

5. मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के क्रम में मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल सूचना के अनुसार कुल अतिरिक्त 437 एम0आर0एफ0 प्लांट्स का निर्माण दिसम्बर, 2023 तक सम्पूर्ण किया जाना था, यदि नहीं किया गया है, तो निर्माण एवं संचालन एक माह के अन्तर्गत पूर्ण कर लिया जाय। उक्त के अतिरिक्त कम्पोस्ट पिट एवं वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, इन्टीग्रेटेड एम0एस0डब्ल्यू0 प्रोसेसिंग फैसिलिटी प्लांट एवं एस0टी0पी0 का निर्माण एवं संचालन पूर्व निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर लिया जाए एवं सूचना अपडेट की जाय।

(कार्यवाही : नगर विकास विभाग/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन/उ0प्र0 जल निगम (नगरीय/ग्रामीण)/स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय/ग्रामीण))

6. नगरीय ठोस अपशिष्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा 20114 टी0पी0डी0 नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रदेश स्तर पर जनित होना सूचित किया गया है, जिसमें से 14845 टी0पी0डी0 एम0एस0डब्ल्यू0 वेस्ट को एम0एस0डब्ल्यू0 प्लांट, कम्पोस्ट पिट प्लांट्स के माध्यम से निस्तारित किया जा रहा है। वर्तमान में कुल गैप 5269 टन/दिन है। उक्त गैप को पूर्व निर्धारित चरणबद्ध प्लान के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय। यदि गैप में कमी आई है, तो उक्त की सूचना को अपडेट किया जाय।

(कार्यवाही : नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय/ग्रामीण))

7. मा0 एन0जी0टी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में एकत्रित कुल 135.65 लाख मीट्रिक टन लीगेसी वेस्ट, जिसमें से 83.1 लाख मीट्रिक टन लीगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक तरीके से उपचार कर निस्तारित कर लिया गया है, उक्त के अतिरिक्त जनित लीगेसी वेस्ट का निस्तारण पूर्व निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत सुनिश्चित कर लिया जाय एवं सूचना को अपडेट किया जाय।

(कार्यवाही : नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय/ग्रामीण))

8. प्रदेश में जनित कन्स्ट्रक्शन एवं डिमालिशन वेस्ट के वैज्ञानिक ढंग से उपचार एवं निस्तारण पूर्व निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत सुनिश्चित कर लिया जाय एवं कन्स्ट्रक्शन एवं डिमालिशन वेस्ट प्लांट्स जो कि प्रस्तावित है, प्लांट का संचालन निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत पूर्ण कर संचालित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही : नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय/ग्रामीण))

9. प्रदेश से जनित कुल 5500 एम0एल0डी0 सीवेज जनित होना सूचित किया गया है, जिसमें से लगभग 4120 एम0एल0डी0 सीवेज का ट्रीटमेंट 134 एस0टी0पी0 के माध्यम से किया जा रहा है। उक्त गैप को पूर्व निर्धारित चरणबद्ध प्लान के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय एवं शोधित उत्प्रवाह को पुनःचक्रित करने के लिए भी आवश्यक कार्यवाही की जाय। उक्त की सूचना अपडेट की जाए।

(कार्यवाही : नगर विकास विभाग/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
उ0प्र0 शासन/उ0प्र0 जल निगम (नगरीय/ग्रामीण)/स्वच्छ भारत मिशन
(नगरीय/ग्रामीण)/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

10. संचालित एस0टी0पी0 की Utilized Capacity का संबंधित विभागों यथा उ0प्र0 जल निगम (नगरीय/ग्रामीण), आवास विकास प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, यू0पी0सी0आई0डी0ए0 द्वारा पुनः परीक्षण कराया जाय।

11. प्रदेश में स्थापित 134 एस0टी0पी0 में से 10 एस0टी0पी0 बन्द हैं, के संचालन के संबंध में तत्काल कार्यवाही की जाय तथा यदि कोई कार्यवाही की गई हो तो कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही : नगर विकास विभाग/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
उ0प्र0 शासन/उ0प्र0 जल निगम (नगरीय/ग्रामीण)/स्वच्छ भारत मिशन
(नगरीय/ग्रामीण))

3. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा यह निर्देशित किया गया कि बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार अद्यतन अनुपालन सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को ई-मेल soenvups@rediffmail.com पर तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को ई-मेल ms@uppcb.in पर विलम्बतम 03 कार्यदिवस में प्रेषित की जाय, ताकि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अनुपालन आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में समयान्तर्गत दाखिल की जा सके।

अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

संलग्नक-यथोक्त।

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
संख्या-एन.जी.टी.-232/81-7-2024-01(रिट)/2019
लखनऊ : दिनांक : 16 अप्रैल, 2024

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/पंचायती राज/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/सिंचाई एवं जल संसाधन/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, कानपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)/उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।

I/542082/2024

5. राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
6. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र०, लखनऊ।
7. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
8. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।

22 MSW - Operational Plant Status					
SN	District	ULB	Capacity	Authorization valid up to	Operational status
1	Hapur	Pilkhuwa	45	17-3-2028	Operational
2	Prayagraj	Prayagraj	400	15-3-2028	Operational
3	Kannauj	Kannauj	25	15-3-2028	Operational
4	Kanpur	Kanpur	1500	2-4-2028	Operational
5	Muzaffarnagar	Muzaffarnagar	120	16-3-2028	Operational
6	Aligarh	Aligarh	220	16-3-2028	Operational
7	Etawah	Etawah	75	14-4-2028	Operational
8	Mathura	Mathura	250	16-3-2028	Operational
9	Agra	Agra	500	7-7-2024	Operational
10	Barabanki	Nawabganj	100	27-3-2028	Operational
11	Lucknow	Lucknow	1300	16-3-2027	Operational
12	Varanasi	Varanasi	600	31-12-2027	Operational
13	Jaunpur	Jaunpur	100	31-12-2027	Operational
14	Ballia	Ballia	50	31-12-2027	Operational
15	Azamgarh	Mubarakpur	40	31-12-2027	Operational
16	Moradabad	Moradabad	400	31-12-2027	Operational
17	Noida	Noida	380	Applied for authorization	Operational
18	Ballia	Reorti	10	31-12-2027	Operational
19	Shahjahanpur	Shahjahanpur	90	Applied for authorization	Operational
20	Saharanpur	Gangoh	30	Applied for authorization	Operational
21	Ghaziabad	Ghaziabad	800	31-7-2025	Operational
22	Ghaziabad	Ghaziabad	2400	31-7-2025	Operational
	Total		9435		

Annexure - 6

711 MRF Operational Status					
S.N	District	ULBs	Capacity (TPD)	Status (Operational/ Non Operational)	Timeline
1	Agra	Achhnera (NPP)	5	Operational	Mar-23
2	Agra	Agra (M.Corp)	5	Operational	Mar-23
3	Agra	Bah (NPP)	5	Operational	Mar-23
4	Agra	Dayalbagh (NP)	5	Operational	Mar-23
5	Agra	Etmadpur (NPP)	5	Operational	Mar-23
6	Agra	Fatehpur Sikri (NPP)	5	Operational	Mar-23
7	Agra	Jagner (NP)	5	Operational	Mar-23
8	Agra	Kheragarh (NP)	5	Operational	Mar-23
9	Agra	Kiraoali (NP)	5	Operational	Mar-23
10	Agra	Pinahat (NP)	5	Operational	Mar-23
11	Agra	Shamsabad (NPP)	5	Operational	Mar-23
12	Agra	Swamibagh (NP)	5	Operational	Mar-23
13	Firozabad	Eka (NP)	5	Operational	Mar-23
14	Firozabad	Fariha (NP)	5	Operational	Mar-23
15	Firozabad	Firozabad (M Corp.)	5	Operational	Mar-23
16	Firozabad	MAKKHANPUR	5	Operational	Mar-23
17	Firozabad	Shikohabad (NPP)	5	Operational	Mar-23
18	Firozabad	Sirsaganj (NPP)	5	Operational	Mar-23
19	Firozabad	Tundla (NPP)	5	Operational	Mar-23
20	Mainpuri	BARNAHAL	5	Operational	Mar-23
21	Mainpuri	Bewar (NP)	5	Operational	Mar-23
22	Mainpuri	Bhogaon (NP)	5	Operational	Mar-23
23	Mainpuri	Ghiraur (NP)	5	Operational	Mar-23
24	Mainpuri	Jyoti Khuriya (NP)	5	Operational	Mar-23
25	Mainpuri	Karhal (NP)	5	Operational	Mar-23
26	Mainpuri	Kishni (NP)	5	Operational	Mar-23
27	Mainpuri	Kuraoli (NP)	5	Operational	Mar-23
28	Mainpuri	Kushmara (NP)	5	Operational	Mar-23
29	Mainpuri	Mainpuri (NPP)	5	Operational	Mar-23
30	Mathura	Bajna (NP)	5	Operational	Mar-23
31	Mathura	Baldeo (NP)	5	Operational	Mar-23
32	Mathura	Barsana (NP)	5	Operational	Mar-23
33	Mathura	Chaumuhan (NP)	5	Operational	Mar-23
34	Mathura	Chhata (NP)	5	Operational	Mar-23
35	Mathura	Farah (NP)	5	Operational	Mar-23
36	Mathura	Gokul (NP)	5	Operational	Mar-23
37	Mathura	Govardhan (NP)	5	Operational	Mar-23
38	Mathura	Mahavan (NP)	5	Operational	Mar-23
39	Mathura	Mathura (M Corp.)	5	Operational	Mar-23
40	Mathura	Nandgaon (NP)	5	Operational	Mar-23
41	Mathura	Radhakund (NP)	5	Operational	Mar-23
42	Mathura	Saunkh (NP)	5	Operational	Mar-23
43	Aligarh	Aligarh (M Corp.)	5	Operational	Mar-23
44	Aligarh	Atrauli (NPP)	5	Operational	Mar-23
45	Aligarh	Beswan (NP)	5	Operational	Mar-23
46	Aligarh	CHANDAUS	5	Operational	Mar-23
47	Aligarh	Chharra (NP)	5	Operational	Mar-23
48	Aligarh	Harduaganj (NP)	5	Operational	Mar-23
49	Aligarh	Iglas (NP)	5	Operational	Mar-23
50	Aligarh	Jalali (NP)	5	Operational	Mar-23
51	Aligarh	Jattari (NP)	5	Operational	Mar-23
52	Aligarh	JAWAN SIKANDARPUR (NP)	5	Operational	Mar-23
53	Aligarh	Kauriaganj (NP)	5	Operational	Mar-23
54	Aligarh	Khair (NPP)	5	Operational	Mar-23
55	Aligarh	Pilkhana (NP)	5	Operational	Mar-23

56	Aligarh	Vijaigarh (NP)	5	Operational	Mar-23
57	Etah	Aliganj (NPP)	5	Operational	Mar-23
58	Etah	Awagarh (NP)	5	Operational	Mar-23
59	Etah	Etah (NPP)	5	Operational	Mar-23
60	Etah	Jaithara (NP)	5	Operational	Mar-23
61	Etah	Jalesar (NPP)	5	Operational	Mar-23
62	Etah	Marehra (NPP)	5	Operational	Mar-23
63	Etah	Nidhauri Kalan (NP)	5	Operational	Mar-23
64	Etah	Raja Ka Rampur (NP)	5	Operational	Mar-23
65	Etah	Sakit (NP)	5	Operational	Mar-23
66	Hathras	Hasayan (NP)	5	Operational	Mar-23
67	Hathras	Hathras (NPP)	5	Operational	Mar-23
68	Hathras	Mendu (NP)	5	Operational	Mar-23
69	Hathras	Purdilnagar (NP)	5	Operational	Mar-23
70	Hathras	Sadabad (NP)	5	Operational	Mar-23
71	Hathras	Sahpau (NP)	5	Operational	Mar-23
72	Hathras	Sasni (NP)	5	Operational	Mar-23
73	Kasganj	Amapur (NP)	5	Operational	Mar-23
74	Kasganj	Bhargain (NP)	5	Operational	Mar-23
75	Kasganj	Kasganj (NPP)	5	Operational	Mar-23
76	Kasganj	Mohanpur (NP)	5	Operational	Mar-23
77	Kasganj	Patiyali (NP)	5	Operational	Mar-23
78	Kasganj	Sahawar (NP)	5	Operational	Mar-23
79	Kasganj	Sidhpura (NP)	5	Operational	Mar-23
80	Kasganj	Soron (NPP)	5	Operational	Mar-23
81	Ambedkar Nagar	Iltifatganj (NP)	5	Operational	Mar-23
82	Amethi	Gauriganj (NPP)	5	Operational	Mar-23
83	Amethi	Musafirkhana (NP)	5	Operational	Mar-23
84	Ayodhya	Ayodhya (M Corp.)	5	Operational	Mar-23
85	Ayodhya	Bikapur (NP)	5	Operational	Mar-23
86	Barabanki	Banki (NP)	5	Operational	Mar-23
87	Barabanki	Belhara (NP)	5	Operational	Mar-23
88	Barabanki	Dariyabad (NP)	5	Operational	Mar-23
89	Barabanki	Dewa (NP)	5	Operational	Mar-23
90	Barabanki	Fatehpur (NP)	5	Operational	Mar-23
91	Barabanki	Haidergarh (NP)	5	Operational	Mar-23
92	Barabanki	Nawabganj (NPP)	5	Operational	Mar-23
93	Barabanki	Ramnagar (NP)	5	Operational	Mar-23
94	Barabanki	Satrikh (NP)	5	Operational	Mar-23
95	Barabanki	Siddhaur (NP)	5	Operational	Mar-23
96	Barabanki	Tikait Nagar (NP)	5	Operational	Mar-23
97	Barabanki	Zaidpur (NP)	5	Operational	Mar-23
98	Sultanpur	Dostpur (NP)	5	Operational	Mar-23
99	Sultanpur	Kadipur (NP)	5	Operational	Mar-23
100	Sultanpur	Koeripur (NP)	5	Operational	Mar-23
101	Sultanpur	Sultanpur (NPP)	5	Operational	Mar-23
102	Azamgarh	Atrauliya (NP)	5	Operational	Mar-23
103	Azamgarh	Bilariaganj (NP)	5	Operational	Mar-23
104	Azamgarh	Jiyanpur (NP)	5	Operational	Mar-23
105	Azamgarh	Katghar Lalganj (NP)	5	Operational	Mar-23
106	Azamgarh	Mahrajganj (NP)	5	Operational	Mar-23
107	Azamgarh	Mahul (NP)	5	Operational	Mar-23
108	Azamgarh	Mehnagar (NP)	5	Operational	Mar-23
109	Azamgarh	Mubarakpur (NPP)	5	Operational	Mar-23
110	Azamgarh	Nizamabad (NP)	5	Operational	Mar-23
111	Azamgarh	Sarai Mir (NP)	5	Operational	Mar-23
112	Ballia	Belthara Road (NP)	5	Operational	Mar-23
113	Ballia	Rasra (NPP)	5	Operational	Mar-23
114	Ballia	Reoti (NP)	5	Operational	Mar-23
115	Ballia	Sikanderpur (NP)	5	Operational	Mar-23
116	Mau	Kopaganj (NP)	5	Operational	Mar-23

117	Badaun	Allapur (NP)	5	Operational	Mar-23
118	Badaun	Bilsa (NPP)	5	Operational	Mar-23
119	Badaun	Bisauli (NPP)	5	Operational	Mar-23
120	Badaun	Budaun (NPP)	5	Operational	Mar-23
121	Badaun	Dataganj (NPP)	5	Operational	Mar-23
122	Badaun	Faizganj (NP)	5	Operational	Mar-23
123	Badaun	Gulariya (NP)	5	Operational	Mar-23
124	Badaun	Islamnagar (NP)	5	Operational	Mar-23
125	Badaun	Kachhla (NP)	5	Operational	Mar-23
126	Badaun	Kakrala (NPP)	5	Operational	Mar-23
127	Badaun	Kunwargaon (NP)	5	Operational	Mar-23
128	Badaun	Mundiya (NP)	5	Operational	Mar-23
129	Badaun	Rudayan (NP)	5	Operational	Mar-23
130	Badaun	Sahaswan (NPP)	5	Operational	Mar-23
131	Badaun	Saidpur (NP)	5	Operational	Mar-23
132	Badaun	Sakhanu (NP)	5	Operational	Mar-23
133	Badaun	Ujhani (NPP)	5	Operational	Mar-23
134	Badaun	Usawan (NP)	5	Operational	Mar-23
135	Badaun	Usehat (NP)	5	Operational	Mar-23
136	Badaun	Wazirganj (NP)	5	Operational	Mar-23
137	Bareilly	Aonla (NPP)	5	Operational	Mar-23
138	Bareilly	Baheri (NPP)	5	Operational	Mar-23
139	Bareilly	Bareilly (M Corp.)	5	Operational	Mar-23
140	Bareilly	Bisharatganj (NP)	5	Operational	Mar-23
141	Bareilly	Deoranian (NP)	5	Operational	Mar-23
142	Bareilly	Dhaura Tanda (NP)	5	Operational	Mar-23
143	Bareilly	Faridpur (NP)	5	Operational	Mar-23
144	Bareilly	Faridpur (NPP)	5	Operational	Mar-23
145	Bareilly	Fatehganj Pashchimi (NP)	5	Operational	Mar-23
146	Bareilly	Fatehganj Purvi (NP)	5	Operational	Mar-23
147	Bareilly	Mirganj (NP)	5	Operational	Mar-23
148	Bareilly	Richha (NP)	5	Operational	Mar-23
149	Bareilly	Rithora (NP)	5	Operational	Mar-23
150	Bareilly	Sainthal (NP)	5	Operational	Mar-23
151	Bareilly	Shahi (NP)	5	Operational	Mar-23
152	Bareilly	Shergarh (NP)	5	Operational	Mar-23
153	Bareilly	Shishgarh (NP)	5	Operational	Mar-23
154	Bareilly	Sirauli (NP)	5	Operational	Mar-23
155	Bareilly	Thiriya Nizawat Khan (NP)	5	Operational	Mar-23
156	Pilibhit	Barkhera (NP)	5	Operational	Mar-23
157	Pilibhit	Bilsanda (NP)	5	Operational	Mar-23
158	Pilibhit	Bisalpur (NPP)	5	Operational	Mar-23
159	Pilibhit	Gulariya Bhindara (NP)	5	Operational	Mar-23
160	Pilibhit	Jahanabad (NP)	5	Operational	Mar-23
161	Pilibhit	Kalinagar (NP)	5	Operational	Mar-23
162	Pilibhit	Nyoria Husainpur (NP)	5	Operational	Mar-23
163	Pilibhit	Pilibhit (NPP)	5	Operational	Mar-23
164	Pilibhit	Puranpur (NPP)	5	Operational	Mar-23
165	Shahjahanpur	Allahganj (NP)	5	Operational	Mar-23
166	Shahjahanpur	Jalalabad (NPP)	5	Operational	Mar-23
167	Shahjahanpur	Kanth (NP)	5	Operational	Mar-23
168	Shahjahanpur	Katra (NP)	5	Operational	Mar-23
169	Shahjahanpur	Khudaganj (NP)	5	Operational	Mar-23
170	Shahjahanpur	Khutar (NP)	5	Operational	Mar-23
171	Shahjahanpur	Powayan (NPP)	5	Operational	Mar-23
172	Shahjahanpur	Shahjahanpur (M Corp.)	5	Operational	Mar-23
173	Shahjahanpur	Tilhar (NPP)	5	Operational	Mar-23
174	Basti	Basti (NPP)	5	Operational	Mar-23
175	Basti	Harraya (NP)	5	Operational	Mar-23
176	Basti	Rudhauri Bazar (NP)	5	Operational	Mar-23
177	Sant Kabeer Nagar	Hariharpur (NP)	5	Operational	Mar-23

178	Sant Kabeer Nagar	Khalilabad (NPP)	5	Operational	Mar-23
179	Sant Kabeer Nagar	Maghar (NP)	5	Operational	Mar-23
180	Sant Kabeer Nagar	Mehdawal (NP)	5	Operational	Mar-23
181	Siddharth Nagar	Bansi (NPP)	5	Operational	Mar-23
182	Siddharth Nagar	Barhani Bazar (NP)	5	Operational	Mar-23
183	Banda	Banda (NPP)	5	Operational	Mar-23
184	Banda	Atarra (NPP)	5	Operational	Mar-23
185	Banda	Baberu (NP)	5	Operational	Mar-23
186	Banda	Bisanda Buzurg (NP)	5	Operational	Mar-23
187	Banda	Mataundh (NP)	5	Operational	Mar-23
188	Banda	Naraini (NP)	5	Operational	Mar-23
189	Banda	Oran (NP)	5	Operational	Mar-23
190	Banda	Tindwari (NP)	5	Operational	Mar-23
191	Chitrakoot	Manikpur Sarhat (NP)	5	Operational	Mar-23
192	Hamirpur	Hamirpur (NPP)	5	Operational	Mar-23
193	Hamirpur	Maudaha (NPP)	5	Operational	Mar-23
194	Hamirpur	Rath (NPP)	5	Operational	Mar-23
195	Hamirpur	Sarila (NP)	5	Operational	Mar-23
196	Mahoba	Charkhari (NPP)	5	Operational	Mar-23
197	Mahoba	Kabrai (NP)	5	Operational	Mar-23
198	Mahoba	Kharela (NP)	5	Operational	Mar-23
199	Mahoba	Kul Pahar (NP)	5	Operational	Mar-23
200	Mahoba	Mahoba (NPP)	5	Operational	Mar-23
201	Bahraich	Bahraich (NPP)	5	Operational	Mar-23
202	Balrampur	Pachperwa (NP)	5	Operational	Mar-23
203	Balrampur	Tulsipur (NP)	5	Operational	Mar-23
204	Gonda	Katra (NP)	5	Operational	Mar-23
205	Gonda	Paraspur (NP)	5	Operational	Mar-23
206	Sravasti	Bhinga (NPP)	5	Operational	Mar-23
207	Sravasti	Ikauna (NP)	5	Operational	Mar-23
208	Deoria	Bariyarpur (NP)	5	Operational	Mar-23
209	Deoria	Bhatpar Rani (NP)	5	Operational	Mar-23
210	Deoria	Deoria (NPP)	5	Operational	Mar-23
211	Deoria	Gaura Barhaj (NPP)	5	Operational	Mar-23
212	Deoria	Gauri Bazar (NP)	5	Operational	Mar-23
213	Deoria	Lar (NP)	5	Operational	Mar-23
214	Deoria	Majhauriraj (NP)	5	Operational	Mar-23
215	Deoria	Rampur Karkhana (NP)	5	Operational	Mar-23
216	Deoria	Rudrapur (NP)	5	Operational	Mar-23
217	Deoria	Salempur (NP)	5	Operational	Mar-23
218	Gorakhpur	Gola Bazar (NP)	5	Operational	Mar-23
219	Gorakhpur	Gorakhpur (M Corp.)	5	Operational	Mar-23
220	Gorakhpur	Pipraich (NP)	5	Operational	Mar-23
221	Gorakhpur	Sahjanwan (NP)	5	Operational	Mar-23
222	Kushinagar	Hata (NPP)	5	Operational	Mar-23
223	Kushinagar	Kaptanganj (NP)	5	Operational	Mar-23
224	Maharajganj	Anandnagar (NP)	5	Operational	Mar-23
225	Maharajganj	Maharajganj (NPP)	5	Operational	Mar-23
226	Maharajganj	Nautanwa (NPP)	5	Operational	Mar-23
227	Maharajganj	Nichlaul (NP)	5	Operational	Mar-23
228	Maharajganj	Siswa Bazar (NP)	5	Operational	Mar-23
229	Maharajganj	Sonauli (NP)	5	Operational	Mar-23
230	Jalaun	AIT (NP)	5	Operational	Mar-23
231	Jalaun	Jalaun (NPP)	5	Operational	Mar-23
232	Jalaun	Kadoura (NP)	5	Operational	Mar-23
233	Jalaun	Kalpi (NPP)	5	Operational	Mar-23
234	Jalaun	Konch (NPP)	5	Operational	Mar-23
235	Jalaun	Kotra (NP)	5	Operational	Mar-23
236	Jalaun	Madhogarh (NP)	5	Operational	Mar-23
237	Jalaun	Nadigaon (NP)	5	Operational	Mar-23
238	Jalaun	Orai (NPP)	5	Operational	Mar-23

239	Jalaun	Rampura (NP)	5	Operational	Mar-23
240	Jalaun	Umri (NP)	5	Operational	Mar-23
241	Jaunpur	Jaunpur (NPP)	5	Operational	Mar-23
242	Jhansi	Baragaon (NP)	5	Operational	Mar-23
243	Jhansi	Barua Sagar (NPP)	5	Operational	Mar-23
244	Jhansi	Chirgaon (NPP)	5	Operational	Mar-23
245	Jhansi	Erich (NP)	5	Operational	Mar-23
246	Jhansi	Garautha (NP)	5	Operational	Mar-23
247	Jhansi	Gursarai (NPP)	5	Operational	Mar-23
248	Jhansi	Jhansi (M Corp.)	5	Operational	Mar-23
249	Jhansi	Kathera (NP)	5	Operational	Mar-23
250	Jhansi	Mauranipur (NPP)	5	Operational	Mar-23
251	Jhansi	Moth (NP)	5	Operational	Mar-23
252	Jhansi	Ranipur (NP)	5	Operational	Mar-23
253	Jhansi	Samthar (NPP)	5	Operational	Mar-23
254	Jhansi	Tondi Fatehpur (NP)	5	Operational	Mar-23
255	Lalitpur	Lalitpur (NPP)	5	Operational	Mar-23
256	Lalitpur	Mahroni (NP)	5	Operational	Mar-23
257	Lalitpur	Pali (NP)	5	Operational	Mar-23
258	Lalitpur	Talbehat (NP)	5	Operational	Mar-23
259	Auraiya	Achhalda (NP)	5	Operational	Mar-23
260	Auraiya	Atasu (NP)	5	Operational	Mar-23
261	Auraiya	Auraiya (NPP)	5	Operational	Mar-23
262	Auraiya	Babarpur Ajitmal (NP)	5	Operational	Mar-23
263	Auraiya	Bidhuna (NP)	5	Operational	Mar-23
264	Auraiya	Dibiyapur (NP)	5	Operational	Mar-23
265	Auraiya	Phaphund (NP)	5	Operational	Mar-23
266	Etawah	Bharthana (NPP)	5	Operational	Mar-23
267	Etawah	Ekdil (NP)	5	Operational	Mar-23
268	Etawah	Etawah (NPP)	5	Operational	Mar-23
269	Etawah	Jaswantnagar (NPP)	5	Operational	Mar-23
270	Farrukhabad	Farrukhabad (NPP) (G)	5	Operational	Mar-23
271	Farrukhabad	Kaimganj (NPP)	5	Operational	Mar-23
272	Farrukhabad	Kamalganj (NP)	5	Operational	Mar-23
273	Farrukhabad	Kampil (NP)	5	Operational	Mar-23
274	Farrukhabad	Mohammadabad (NP)	5	Operational	Mar-23
275	Farrukhabad	Shamsabad (NP)	5	Operational	Mar-23
276	Kannauj	Chhibramau (NPP)	5	Operational	Mar-23
277	Kannauj	Gursahaiganj (NPP)	5	Operational	Mar-23
278	Kannauj	Samdhan (NP)	5	Operational	Mar-23
279	Kannauj	Sikanderpur (NP)	5	Operational	Mar-23
280	Kannauj	Talgram (NP)	5	Operational	Mar-23
281	Kannauj	Tirwaganj (NP)	5	Operational	Mar-23
282	Kanpur Dehat	Akbarpur (NP)	5	Operational	Mar-23
283	Kanpur Dehat	Derapur (NP)	5	Operational	Mar-23
284	Kanpur Dehat	Jhinhak (NPP)	5	Operational	Mar-23
285	Kanpur Dehat	Pukhrayan (NPP)	5	Operational	Mar-23
286	Kanpur Dehat	Rasulabad (NP)	5	Operational	Mar-23
287	Kanpur Dehat	Rura (NP)	5	Operational	Mar-23
288	Kanpur Dehat	Shivli (NP)	5	Operational	Mar-23
289	Kanpur Dehat	Sikandra (NP)	5	Operational	Mar-23
290	Kanpur Nagar	Kanpur (M Corp.) (G)	5	Operational	Mar-23
291	Kanpur Nagar	Shivrajpur (NP)	5	Operational	Mar-23
292	Hardoi	Beniganj (NP)	5	Operational	Mar-23
293	Hardoi	Bilgram (NPP)	5	Operational	Mar-23
294	Hardoi	Gopamau (NP)	5	Operational	Mar-23
295	Hardoi	Hardoi (NPP)	5	Operational	Mar-23
296	Hardoi	Madhoganj (NP)	5	Operational	Mar-23
297	Hardoi	Mallawan (NPP)	5	Operational	Mar-23
298	Hardoi	Pali (NP)	5	Operational	Mar-23
299	Hardoi	Pihani (NPP)	5	Operational	Mar-23

300	Hardoi	Sandila (NPP)	5	Operational	Mar-23
301	Hardoi	Sandila (NPP)	5	Operational	Mar-23
302	Hardoi	Shahabad (NPP)	5	Operational	Mar-23
303	Hardoi	Shahabad (NPP)	5	Operational	Mar-23
304	Kheeri	Barwar (NP)	5	Operational	Mar-23
305	Kheeri	Dhaurehra (NP)	5	Operational	Mar-23
306	Kheeri	Gola Gokarannath (NPP)	5	Operational	Mar-23
307	Kheeri	Kheri (NP)	5	Operational	Mar-23
308	Kheeri	Lakhimpur (NPP)	5	Operational	Mar-23
309	Kheeri	Mailani (NP)	5	Operational	Mar-23
310	Kheeri	Mohammadi (NPP)	5	Operational	Mar-23
311	Kheeri	Oel Dhakwa (NP)	5	Operational	Mar-23
312	Kheeri	Paliya Kalan (NPP)	5	Operational	Mar-23
313	Kheeri	Singahi Bhindaura (NP)	5	Operational	Mar-23
314	Lucknow	Amethi (NP)	5	Operational	Mar-23
315	Lucknow	Bakshi Ka Talab (NP)	5	Operational	Mar-23
316	Lucknow	Gosainganj (NP)	5	Operational	Mar-23
317	Lucknow	Itaunja (NP)	5	Operational	Mar-23
318	Lucknow	Kakori (NP)	5	Operational	Mar-23
319	Lucknow	Lucknow (M Corp.)	5	Operational	Mar-23
320	Lucknow	Mahona (NP)	5	Operational	Mar-23
321	Lucknow	Nagram (NP)	5	Operational	Mar-23
322	Raebareilly	Bachhrawan (NP)	5	Operational	Mar-23
323	Raebareilly	Dalmau (NP)	5	Operational	Mar-23
324	Raebareilly	Maharajganj (NP)	5	Operational	Mar-23
325	Raebareilly	Nasirabad (NP)	5	Operational	Mar-23
326	Raebareilly	Parsadepur (NP)	5	Operational	Mar-23
327	Raebareilly	Salon (NP)	5	Operational	Mar-23
328	Raebareilly	Unchahar (NP)	5	Operational	Mar-23
329	Sitapur	Biswan (NPP)	5	Operational	Mar-23
330	Sitapur	Hargaon (NP)	5	Operational	Mar-23
331	Sitapur	Khairabad (NPP)	5	Operational	Mar-23
332	Sitapur	Laharpur (NPP)	5	Operational	Mar-23
333	Sitapur	Mahmudabad (NPP)	5	Operational	Mar-23
334	Sitapur	Maholi (NP)	5	Operational	Mar-23
335	Sitapur	Misrikh-Naimish (NPP)	5	Operational	Mar-23
336	Sitapur	Paintepur (NP)	5	Operational	Mar-23
337	Sitapur	Sidhauri (NP)	5	Operational	Mar-23
338	Sitapur	Sitapur (NPP)	5	Operational	Mar-23
339	Sitapur	Tambaur- Ahamdabad (NP)	5	Operational	Mar-23
340	Unnao	Auras (NP)	5	Operational	Mar-23
341	Unnao	Bangarmau (NPP)	5	Operational	Mar-23
342	Unnao	Bhagwant Nagar (NP)	5	Operational	Mar-23
343	Unnao	Bighapur (NP)	5	Operational	Mar-23
344	Unnao	Fatehpur Chaurasi (NP)	5	Operational	Mar-23
345	Unnao	Gangaghat (NPP) (G)	5	Operational	Mar-23
346	Unnao	Ganj Muradabad (NP)	5	Operational	Mar-23
347	Unnao	Hyderabad (NP)	5	Operational	Mar-23
348	Unnao	Kursath (NP)	5	Operational	Mar-23
349	Unnao	Maurawan (NP)	5	Operational	Mar-23
350	Unnao	Mohan (NP)	5	Operational	Mar-23
351	Unnao	Nawabganj (NP)	5	Operational	Mar-23
352	Unnao	Nyotini (NP)	5	Operational	Mar-23
353	Unnao	Purwa (NP)	5	Operational	Mar-23
354	Unnao	Rasulabad (NP)	5	Operational	Mar-23
355	Unnao	Safipur (NP)	5	Operational	Mar-23
356	Unnao	Ugu (NP)	5	Operational	Mar-23
357	Unnao	Unnao (NPP)	5	Operational	Mar-23
358	Bagpat	Aminagar Sarai (NP)	5	Operational	Mar-23
359	Bagpat	Baraut (NPP)	5	Operational	Mar-23
360	Bagpat	Chhaprauli (NP)	5	Operational	Mar-23

361	Bagpat	Doghat (NP)	5	Operational	Mar-23
362	Bagpat	Khekada (NPP)	5	Operational	Mar-23
363	Bagpat	Tikri (NP)	5	Operational	Mar-23
364	Bulandsahar	Anupshahr (NPP) (G)	5	Operational	Mar-23
365	Bulandsahar	Aurangabad (NP)	5	Operational	Mar-23
366	Bulandsahar	Bhawan Bahadurnagar (NP)	5	Operational	Mar-23
367	Bulandsahar	Bugrasi (NP)	5	Operational	Mar-23
368	Bulandsahar	Chhatari (NP)	5	Operational	Mar-23
369	Bulandsahar	Dibai (NPP)	5	Operational	Mar-23
370	Bulandsahar	Gulaoti (NPP)	5	Operational	Mar-23
371	Bulandsahar	Jahangirabad (NPP)	5	Operational	Mar-23
372	Bulandsahar	Khanpur (NP)	5	Operational	Mar-23
373	Bulandsahar	Khurja (NPP)	5	Operational	Mar-23
374	Bulandsahar	Naraura (NP) (G)	5	Operational	Mar-23
375	Bulandsahar	Shikarpur (NPP)	5	Operational	Mar-23
376	Bulandsahar	Siana (NPP)	5	Operational	Mar-23
377	Bulandsahar	Sikandrabad (NPP)	5	Operational	Mar-23
378	Gautam Buddha Nagar	Bilaspur (NP)	5	Operational	Mar-23
379	Gautam Buddha Nagar	Dadri (NPP)	5	Operational	Mar-23
380	Gautam Buddha Nagar	Jewar (NP)	5	Operational	Mar-23
381	Ghaziabad	Faridnagar (NP)	5	Operational	Mar-23
382	Ghaziabad	Ghaziabad (M Corp.)	205	Operational	Mar-23
383	Ghaziabad	Modinagar (NPP)	5	Operational	Mar-23
384	Ghaziabad	Niwari (NP)	5	Operational	Mar-23
385	Hapur	Garhmukhteshwar (NPP)(G)	5	Operational	Mar-23
386	Hapur	Hapur (NPP)	5	Operational	Mar-23
387	Meerut	Daurala (NP)	5	Operational	Mar-23
388	Meerut	Harra (NP)	5	Operational	Mar-23
389	Meerut	Hastinapur (NP) (G)	5	Operational	Mar-23
390	Meerut	Karnawal (NP)	5	Operational	Mar-23
391	Meerut	Kharkhauda (NP)	5	Operational	Mar-23
392	Meerut	Khiwai (NP)	5	Operational	Mar-23
393	Meerut	Lawar (NP)	5	Operational	Mar-23
394	Meerut	Mawana (NPP)	5	Operational	Mar-23
395	Meerut	Parikshitgarh (NP)	5	Operational	Mar-23
396	Meerut	Phalauda (NP)	5	Operational	Mar-23
397	Meerut	Sardhana (NPP)	5	Operational	Mar-23
398	Meerut	Sewalkhas (NP)	5	Operational	Mar-23
399	Meerut	Shahjahanpur (NP)	5	Operational	Mar-23
400	Bhadohi	Bhadohi (NPP)	5	Operational	Mar-23
401	Bhadohi	Ghosia Bazar (NP)	5	Operational	Mar-23
402	Bhadohi	Gopiganj (NPP)	5	Operational	Mar-23
403	Bhadohi	Gyanpur (NP)	5	Operational	Mar-23
404	Bhadohi	Khamaria (NP)	5	Operational	Mar-23
405	Bhadohi	Nai Bazar (NP)	5	Operational	Mar-23
406	Bhadohi	Suriyawan (NP)	5	Operational	Mar-23
407	Mirzapur	Ahraura (NPP)	5	Operational	Mar-23
408	Mirzapur	Chunar (NPP) (G)	5	Operational	Mar-23
409	Mirzapur	Mirzapur (NPP) (G)	5	Operational	Mar-23
410	Sonbhadra	Chopan (NP)	5	Operational	Mar-23
411	Sonbhadra	Dudhi (NP)	5	Operational	Mar-23
412	Sonbhadra	Ghorawal (NP)	5	Operational	Mar-23
413	Sonbhadra	Pipri (NP)	5	Operational	Mar-23
414	Sonbhadra	Renukoot (NP)	5	Operational	Mar-23
415	Sonbhadra	Sonbhadra- Robertsganj (NPP)	5	Operational	Mar-23
416	Amroha	Amroha (NPP)	5	Operational	Mar-23
417	Amroha	Bachhraon (NPP)	5	Operational	Mar-23
418	Amroha	Dhanaura (NPP)	5	Operational	Mar-23
419	Amroha	Gajraula (NPP)	5	Operational	Mar-23
420	Amroha	Hasanpur (NPP)	5	Operational	Mar-23
421	Amroha	Joya (NP)	5	Operational	Mar-23

422	Amroha	Naugawan Sadat (NP)	5	Operational	Mar-23
423	Amroha	Ujhari (NP)	5	Operational	Mar-23
424	Bijnor	Afzalgarh (NPP)	5	Operational	Mar-23
425	Bijnor	Bijnore (NPP) (G)	5	Operational	Mar-23
426	Bijnor	Chandpur (NPP)	5	Operational	Mar-23
427	Bijnor	Dhampur (NPP)	5	Operational	Mar-23
428	Bijnor	Haldaur (NPP)	5	Operational	Mar-23
429	Bijnor	Jalalabad (NP)	5	Operational	Mar-23
430	Bijnor	Jhalu (NP)	5	Operational	Mar-23
431	Bijnor	Kiratpur (NPP)	5	Operational	Mar-23
432	Bijnor	Mandawar (NP)	5	Operational	Mar-23
433	Bijnor	Nagina (NPP)	5	Operational	Mar-23
434	Bijnor	Najibabad (NPP)	5	Operational	Mar-23
435	Bijnor	Nehtaur (NPP)	5	Operational	Mar-23
436	Bijnor	Noorpur (NPP)	5	Operational	Mar-23
437	Bijnor	Sahanpur (NP)	5	Operational	Mar-23
438	Bijnor	Sahaspur (NP)	5	Operational	Mar-23
439	Bijnor	Seohara (NPP)	5	Operational	Mar-23
440	Bijnor	Sherkot (NPP)	5	Operational	Mar-23
441	Bijnor	Warhapur (NP)	5	Operational	Mar-23
442	Moradabad	Agwanpur (NP)	5	Operational	Mar-23
443	Moradabad	Bhojpur Dharampur (NP)	5	Operational	Mar-23
444	Moradabad	Bilari (NPP)	5	Operational	Mar-23
445	Moradabad	Kanth (NP)	5	Operational	Mar-23
446	Moradabad	Kundarki (NP)	5	Operational	Mar-23
447	Moradabad	Moradabad (M Corp.)	5	Operational	Mar-23
448	Moradabad	Pakbada (NP)	5	Operational	Mar-23
449	Moradabad	Thakurdwara (NPP)	5	Operational	Mar-23
450	Moradabad	Umri Kalan (NP)	5	Operational	Mar-23
451	Rampur	Bilaspur (NPP)	5	Operational	Mar-23
452	Rampur	Maswasi (NP)	5	Operational	Mar-23
453	Rampur	Milak (NPP)	5	Operational	Mar-23
454	Rampur	Rampur (NPP)	5	Operational	Mar-23
455	Rampur	Swar (NPP)	5	Operational	Mar-23
456	Rampur	Tanda (NPP)	5	Operational	Mar-23
457	Sambhal	Bahjoi (NPP)	5	Operational	Mar-23
458	Sambhal	Chandausi (NPP)	5	Operational	Mar-23
459	Sambhal	Gawan (NP)	5	Operational	Mar-23
460	Sambhal	Gunnaur (NP)	5	Operational	Mar-23
461	Sambhal	Narauli (NP)	5	Operational	Mar-23
462	Sambhal	Sambhal (NPP)	5	Operational	Mar-23
463	Sambhal	Sirsi (NP)	5	Operational	Mar-23
464	Fatehpur	ASOTHER (NP)	5	Operational	Mar-23
465	Fatehpur	Bindki (NPP)	5	Operational	Mar-23
466	Fatehpur	Fatehpur (NPP)	5	Operational	Mar-23
467	Fatehpur	Hathgaam (NP)	5	Operational	Mar-23
468	Fatehpur	Khaga (NP)	5	Operational	Mar-23
469	Fatehpur	Kora Jahanabad (NP)	5	Operational	Mar-23
470	Kaushambi	Ajuwa (NP)	5	Operational	Mar-23
471	Kaushambi	Bharwari (NP)	5	Operational	Mar-23
472	Kaushambi	Chail (NP)	5	Operational	Mar-23
473	Kaushambi	Karari (NP)	5	Operational	Mar-23
474	Kaushambi	Manjhanpur (NP)	5	Operational	Mar-23
475	Kaushambi	Sarai Aquil (NP)	5	Operational	Mar-23
476	Kaushambi	Sirathu (NP)	5	Operational	Mar-23
477	Pratapgarh	Bela Pratapgarh (NPP)	5	Operational	Mar-23
478	Pratapgarh	Katra Medniganj (NP)	5	Operational	Mar-23
479	Pratapgarh	Kunda (NP)	5	Operational	Mar-23
480	Pratapgarh	Lalganj (NP)	5	Operational	Mar-23
481	Pratapgarh	Manikpur (NP)	5	Operational	Mar-23
482	Pratapgarh	Patti (NP)	5	Operational	Mar-23

483	Pratapgarh	Pratapgarh City (NP)	5	Operational	Mar-23
484	Pratapgarh	Raniganj (NP)	5	Operational	Mar-23
485	Prayagraj	Bharatganj (NP)	5	Operational	Mar-23
486	Prayagraj	Handia (NP)	5	Operational	Mar-23
487	Prayagraj	Koraon (NP)	5	Operational	Mar-23
488	Prayagraj	Lal Gopalganj (NP)	5	Operational	Mar-23
489	Prayagraj	Mau Aima (NP)	5	Operational	Mar-23
490	Prayagraj	Phulpur (NP)	5	Operational	Mar-23
491	Prayagraj	Prayagraj (M Corp.) (G)	10	Operational	Mar-23
492	Prayagraj	Prayagraj (M Corp.) (G) (Jhusi)	10	Operational	Mar-23
493	Prayagraj	Shankargarh (NP)	5	Operational	Mar-23
494	Prayagraj	Sirsa (NP)	5	Operational	Mar-23
495	Muzaffarnagar	Bhokarhedi (NP)	5	Operational	Mar-23
496	Muzaffarnagar	Budhana (NP)	5	Operational	Mar-23
497	Muzaffarnagar	Charthawal (NP)	5	Operational	Mar-23
498	Muzaffarnagar	Jansath (NP)	5	Operational	Mar-23
499	Muzaffarnagar	Khatauli (NPP)	5	Operational	Mar-23
500	Muzaffarnagar	Mirapur (NP)	5	Operational	Mar-23
501	Muzaffarnagar	Purquazi (NP)	5	Operational	Mar-23
502	Muzaffarnagar	Shahpur (NP)	5	Operational	Mar-23
503	Saharanpur	Ambchta (NP)	5	Operational	Mar-23
504	Saharanpur	Behat (NP)	5	Operational	Mar-23
505	Saharanpur	Chilkana Sultanpur (NP)	5	Operational	Mar-23
506	Saharanpur	Deoband (NPP)	5	Operational	Mar-23
507	Saharanpur	Gangoh (NPP)	5	Operational	Mar-23
508	Saharanpur	Nakur (NPP)	5	Operational	Mar-23
509	Saharanpur	Nanauta (NP)	5	Operational	Mar-23
510	Saharanpur	Rampur Maniharan (NP)	5	Operational	Mar-23
511	Saharanpur	Saharanpur (M Corp.)	5	Operational	Mar-23
512	Saharanpur	Sarsawa (NPP)	5	Operational	Dec-23
513	Saharanpur	Titron (NP)	5	Operational	Dec-23
514	Shamli	Ailam (NP)	5	Operational	Dec-23
515	Shamli	Banat (NP)	5	Operational	Dec-23
516	Shamli	Garhi Pukhta (NP)	5	Operational	Dec-23
517	Shamli	Jalalabad (NP)	5	Operational	Dec-23
518	Shamli	Jhinhana (NP)	5	Operational	Dec-23
519	Shamli	Kairana (NPP)	5	Operational	Dec-23
520	Shamli	Kandhla (NPP)	5	Operational	Dec-23
521	Shamli	Shamli (NPP)	5	Operational	Dec-23
522	Shamli	Un (NP)	5	Operational	Dec-23
523	Chandauli	Chakia (NP)	5	Operational	Dec-23
524	Chandauli	Chandauli (NP)	5	Operational	Dec-23
525	Chandauli	Mughalsarai (NPP)(G)	5	Operational	Dec-23
526	Chandauli	Saiyad Raza (NP)	5	Operational	Dec-23
527	Ghazipur	Bahadurganj (NP)	5	Operational	Dec-23
528	Ghazipur	Dildarnagar (NP)	5	Operational	Dec-23
529	Ghazipur	Ghazipur (NPP) (G)	5	Operational	Dec-23
530	Ghazipur	Jangipur (NP)	5	Operational	Dec-23
531	Ghazipur	Mohammadabad (NPP)	5	Operational	Dec-23
532	Ghazipur	Sadat (NP)	5	Operational	Dec-23
533	Ghazipur	Saidpur (NP) (G)	5	Operational	Dec-23
534	Jaunpur	Kerakat (NP)	5	Operational	Dec-23
535	Jaunpur	Khetasarai (NP)	5	Operational	Dec-23
536	Jaunpur	Mariahu (NP)	5	Operational	Dec-23
537	Varanasi	Gangapur (NP)	5	Operational	Dec-23
538	Etawah	Etawah (NPP)	5	Operational	Dec-23
539	Etawah	Etawah (NPP)	5	Operational	Dec-23
540	Etawah	Etawah (NPP)	5	Operational	Dec-23
541	Etawah	Etawah (NPP)	5	Operational	Dec-23
542	Etawah	Etawah (NPP)	5	Operational	Dec-23

543	Ambedkar Nagar	Akbarpur (NPP)	5	Operational	Dec-23
544	Azamgarh	Phulpur (NP)	5	Operational	Dec-23
545	Mau	KURTHI JAFARPUR	5	Operational	Dec-23
546	Raebareilly	Rac Bareli (NPP)	5	Operational	Dec-23
547	Rampur	Shahabad (NP)	5	Operational	Dec-23
548	Sambhal	Babrala (NP) (G)	5	Operational	Dec-23
549	Muzaffarnagar	Sisauli (NP)	5	Operational	Dec-23
550	Shamli	Thana Bhawan (NP)	5	Operational	Dec-23
551	Jaunpur	Badlapur (NP)	5	Operational	Dec-23
552	Agra	Agra (M. Corp)	20	Operational	Dec-23
553	Firozabad	Jasrana (Np)	5	Operational	Dec-23
554	Mathura	Kosi Kalan (Npp)	5	Operational	Dec-23
555	Aligarh	Gabhana (Np)	5	Operational	Dec-23
556	Aligarh	Madrak	5	Operational	Dec-23
557	Aligarh	Pisawa	5	Operational	Dec-23
558	Hathras	Sikandrarao (Npp)	5	Operational	Dec-23
559	Kasganj	Ganj Dundawara (Npp)	5	Operational	Dec-23
560	Ambedkar Nagar	Jalalpur (Npp)	5	Operational	Dec-23
561	Amethi	Amethi (Np)	5	Operational	Dec-23
562	Amethi	Jais (Npp)	5	Operational	Dec-23
563	Ayodhya	Bhadarsa (Np)	5	Operational	Dec-23
564	Ayodhya	Gosainganj (Np)	5	Operational	Dec-23
565	Ayodhya	Khirauni (Shuchittaganj) (Np)	5	Operational	Dec-23
566	Ayodhya	Kumarganj (Np)	5	Operational	Dec-23
567	Ayodhya	Rudauli (Npp)	5	Operational	Dec-23
568	Barabanki	Ramsanehi Ghat (Np)	5	Operational	Dec-23
569	Sultanpur	Lambhua	5	Operational	Dec-23
570	Azamgarh	Azamgarh (Npp)	5	Operational	Dec-23
571	Azamgarh	Azamgarh (Npp)	5	Operational	Dec-23
572	Azamgarh	Azmatgarh (Np)	5	Operational	Dec-23
573	Ballia	Ballia (Npp) (G)	5	Operational	Dec-23
574	Ballia	Bansdih (Np)	5	Operational	Dec-23
575	Ballia	Bariya (Np)	5	Operational	Dec-23
576	Mau	Chiraiyakot (Np)	5	Operational	Dec-23
577	Mau	Madhuban (Np)	5	Operational	Dec-23
578	Mau	Maunath Bhanjan (Npp)	5	Operational	Dec-23
579	Badaun	Budaun (Npp)	5	Operational	Dec-23
580	Badaun	Dahgawan	5	Operational	Dec-23
581	Bareilly	Bareilly (M. Corp)	5	Operational	Dec-23
582	Bareilly	Bareilly (M. Corp)	5	Operational	Dec-23
583	Bareilly	Faridpur (Npp)	5	Operational	Dec-23
584	Bareilly	Nawabganj (Npp)	5	Operational	Dec-23
585	Shahjahanpur	Shahjahanpur (M. Corp)	5	Operational	Dec-23
586	Shahjahanpur	Tilhar (Npp)	5	Operational	Dec-23
587	Basti	Bankati (Np)	5	Operational	Dec-23
588	Basti	Bhanpur Kaswa	5	Operational	Dec-23
589	Basti	Gaayghat	5	Operational	Dec-23
590	Basti	Ganeshpur (Np)	5	Operational	Dec-23
591	Basti	Mundervan (Np)	5	Operational	Dec-23
592	Basti	Nagar Bazar (Np)	5	Operational	Dec-23
593	Siddharth Nagar	Badhani Chafa	5	Operational	Dec-23
594	Siddharth Nagar	Itwa	5	Operational	Dec-23
595	Siddharth Nagar	Kapilavastu	5	Operational	Dec-23
596	Chitrakoot	Chitrakootdham Karwi (Npp)	5	Operational	Dec-23
597	Chitrakoot	Mau (Np)	5	Operational	Dec-23
598	Chitrakoot	Rajapur (Np)	5	Operational	Dec-23
599	Hamirpur	Gohand (Np)	5	Operational	Dec-23
600	Hamirpur	Rath (Npp)	5	Operational	Dec-23
601	Hamirpur	Sumerpur (Np)	5	Operational	Dec-23
602	Bahraich	Nanpara (Npp)	5	Operational	Dec-23
603	Balrampur	Balrampur (Npp)	5	Operational	Dec-23

604	Gorakhpur	Bansgaon (Np)	5	Operational	Dec-23
605	Gorakhpur	Campierganj	5	Operational	Dec-23
606	Gorakhpur	Kasba Sangrampur(Np)	5	Operational	Dec-23
607	Gorakhpur	Mundera Bazar (Np)	5	Operational	Dec-23
608	Gorakhpur	Pipiganj (Np)	5	Operational	Dec-23
609	Kushinagar	Chhitauni	5	Operational	Dec-23
610	Kushinagar	Duddhi	5	Operational	Dec-23
611	Kushinagar	Fazilnagar	5	Operational	Dec-23
612	Kushinagar	Kushinagar (Npp)	5	Operational	Dec-23
613	Kushinagar	Mathauli(Np)	5	Operational	Dec-23
614	Kushinagar	Padrauna (Npp)	5	Operational	Dec-23
615	Kushinagar	Ramkola (Np)	5	Operational	Dec-23
616	Kushinagar	Sewarhi (Np)	5	Operational	Dec-23
617	Kushinagar	Sukrauli	5	Operational	Dec-23
618	Kushinagar	Tamkuhi Raj	5	Operational	Dec-23
619	Maharajganj	Chowk (Np)	5	Operational	Dec-23
620	Maharajganj	Paniyara	5	Operational	Dec-23
621	Maharajganj	Partawal	5	Operational	Dec-23
622	Gorakhpur	Gorakhpur (M Corp.)	5	Operational	Dec-23
623	Gorakhpur	Gorakhpur (M Corp.)	5	Operational	Dec-23
624	Gorakhpur	Gorakhpur (M Corp.)	5	Operational	Dec-23
625	Etawah	Bakewar (Np)	5	Operational	Dec-23
626	Etawah	Lakhna (Np)	5	Operational	Dec-23
627	Farrukhabad	Khimsepur(Np)	5	Operational	Dec-23
628	Farrukhabad	Nawabganj	5	Operational	Dec-23
629	Farrukhabad	Sankisa Basantpur(Np)	5	Operational	Dec-23
630	Kannauj	Kannauj (Npp) (G)	5	Operational	Dec-23
631	Kannauj	Saurikh (Np)	5	Operational	Dec-23
632	Kanpur Dehat	Rajpur	5	Operational	Dec-23
633	Kanpur Dehat	Raniya	5	Operational	Dec-23
634	Kanpur Nagar	Bilhaur (Npp)	5	Operational	Dec-23
635	Kanpur Nagar	Bithoor (Np) (G)	5	Operational	Dec-23
636	Kanpur Nagar	Ghatampur (Npp)	5	Operational	Dec-23
637	Kanpur Nagar	Kanpur (M. Corp) (G)	5	Operational	Dec-23
638	Kanpur Nagar	Kanpur (M. Corp) (G)	5	Operational	Dec-23
639	Kanpur Nagar	Kanpur (M. Corp) (G)	5	Operational	Dec-23
640	Kanpur Nagar	Kanpur (M. Corp) (G)	5	Operational	Dec-23
641	Kanpur Nagar	Kanpur (M. Corp) (G)	5	Operational	Dec-23
642	Kanpur Nagar	Shivrajpur (Np)	5	Operational	Dec-23
643	Hardoi	Kachhauna Patseni (Np)	5	Operational	Dec-23
644	Hardoi	Kursath (Np)	5	Operational	Dec-23
645	Hardoi	Sandi (Npp)	5	Operational	Dec-23
646	Kheeri	Nighasan	5	Operational	Dec-23
647	Lucknow	Lucknow (M. Corp)	5	Operational	Dec-23
648	Lucknow	Lucknow (M. Corp)	5	Operational	Dec-23
649	Lucknow	Lucknow (M. Corp)	5	Operational	Dec-23
650	Lucknow	Lucknow (M. Corp)	5	Operational	Dec-23
651	Lucknow	Lucknow (M. Corp)	5	Operational	Dec-23
652	Lucknow	Lucknow (M. Corp)	5	Operational	Dec-23
653	Lucknow	Lucknow (M. Corp)	5	Operational	Dec-23
654	Lucknow	Lucknow (M. Corp)	5	Operational	Dec-23
655	Lucknow	Lucknow (M. Corp)	5	Operational	Dec-23
656	Lucknow	Lucknow (M. Corp)	5	Operational	Dec-23
657	Lucknow	Mohanlalganj	5	Operational	Dec-23
658	Sitapur	Paintepur (Np)	5	Operational	Dec-23
659	Unnao	Achalganj (Np)	5	Operational	Dec-23
660	Bagpat	Baghpat (Npp)	5	Operational	Dec-23
661	Bagpat	Baraut (Npp)	5	Operational	Dec-23
662	Bulandsahar	Bulandshahr (Npp)	5	Operational	Dec-23
663	Bulandsahar	Bulandshahr (Npp)	5	Operational	Dec-23
664	Bulandsahar	Bulandshahr (Npp)	5	Operational	Dec-23

665	Bulandsahar	Bulandshahr (Npp)	5	Operational	Dec-23
666	Bulandsahar	Kakod (Np)	5	Operational	Dec-23
667	Gautam Buddh Nagar	Bilaspur (Np)	5	Operational	Dec-23
668	Gautam Buddh Nagar	Dadri (Npp)	5	Operational	Dec-23
669	Gautam Buddh Nagar	Jewar (Np)	5	Operational	Dec-23
670	Ghaziabad	Dasna (Np)	5	Operational	Dec-23
671	Ghaziabad	Khoda Makanpur (Npp)	5	Operational	Dec-23
672	Ghaziabad	Modinagar (Npp)	5	Operational	Dec-23
673	Ghaziabad	Modinagar (Npp)	5	Operational	Dec-23
674	Ghaziabad	Patala (Np)	5	Operational	Dec-23
675	Hapur	Babugarh (Np)	5	Operational	Dec-23
676	Meerut	Bahsuma (Np)	5	Operational	Dec-23
677	Mirzapur	Mirzapur (Npp) (G)	5	Operational	Dec-23
678	Sonbhadra	Anapara	5	Operational	Dec-23
679	Sonbhadra	Churk Ghurma (Np)	5	Operational	Dec-23
680	Sonbhadra	Dala Bazar	5	Operational	Dec-23
681	Sonbhadra	Obra(Np)	5	Operational	Dec-23
682	Amroha	Amroha (Npp)	5	Operational	Dec-23
683	Amroha	Amroha (Npp)	5	Operational	Dec-23
684	Amroha	Amroha (Npp)	5	Operational	Dec-23
685	Amroha	Amroha (Npp)	5	Operational	Dec-23
686	Amroha	Hasanpur (Npp)	5	Operational	Dec-23
687	Amroha	Saidnagli (Np)	5	Operational	Dec-23
688	Moradabad	Dhakia (Np)	5	Operational	Dec-23
689	Rampur	Narpat Nagar Doondawala	5	Operational	Dec-23
690	Sambhal	Sambhal (Npp)	5	Operational	Dec-23
691	Sambhal	Sambhal (Npp)	5	Operational	Dec-23
692	Fatehpur	Fatehpur (Npp)	5	Operational	Dec-23
693	Fatehpur	Fatehpur (Npp)	5	Operational	Dec-23
694	Fatehpur	Kishunpur (Np)	5	Operational	Dec-23
695	Kaushambi	Charwa (Np)	5	Operational	Dec-23
696	Kaushambi	Daranagar	5	Operational	Dec-23
697	Kaushambi	Poorav Pashchim Shareera	5	Operational	Dec-23
698	Pratapgarh	Antu (Np)	5	Operational	Dec-23
699	Pratapgarh	Derwa(Np)	5	Operational	Dec-23
700	Pratapgarh	Suwansa Bazar	5	Operational	Dec-23
701	Muzaffarnagar	Khatauli (Npp)	5	Operational	Dec-23
702	Muzaffarnagar	Muzaffarnagar (Npp)	5	Operational	Dec-23
703	Saharanpur	Saharanpur (M. Corp)	5	Operational	Dec-23
704	Saharanpur	Saharanpur (M. Corp)	5	Operational	Dec-23
705	Ghaziabad	Zamania (Npp)	5	Operational	Dec-23
706	Jaunpur	Gaurabadshahpur	5	Operational	Dec-23
707	Jaunpur	Jaunpur (Npp)	5	Operational	Dec-23
708	Jaunpur	Kajgaon	5	Operational	Dec-23
709	Jaunpur	Machhlishahr (Np)	5	Operational	Dec-23
710	Jaunpur	Mogra Badshahpur (Npp)	5	Operational	Dec-23
711	Jaunpur	Rampur (Jaunpur)	5	Operational	Dec-23
		Total	3780		

Annexure - 7

868 Compost Pits Operational				
S.No.	District	ULB Name	No. of Pit	Pit Composting Capacity (TPD)
1	Agra	Agra	44	528
2	Agra	Shamsabad	5	6.5
3	Agra	Fatehpur Sikri	5	6.5
4	Agra	ACHHNERA	4	4
5	Agra	ETMADPUR	4	4
6	Agra	Bah	2	2.8
7	Agra	Jagner	2	2
8	Agra	Kheragarh	4	4.5
9	Agra	Kiraoli	4	4.5
10	Agra	Pinahat	3	3
11	Amroha	Hasanpur	6	7.5
12	Amroha	Bachhraon	5	2
13	Amroha	Naugawan Sadat	6	4
14	Bareilly	Bisharatganj	2	5
15	Bareilly	Fatehganj Pashchimi	2	5
16	Bareilly	Meerganj	2	5
17	Basti	Basti	2	2
18	Bhadohi	Bhadohi	2	4
19	Bhadohi	Nai Bazar	3	3
20	Bhadohi	Gopiganj	2	1.5
21	Bulandshahr	Anupshahr	5	0.5
22	Etah	Etah	3	5
23	Etah	Marhera	4	5
24	Etah	Aliganj	4	5
25	Etah	Awagarh	2	4
26	Etah	Jaithara	1	5
27	Etah	Nidhauri Kalan	2	2
28	Etah	Sakit	2	2
29	Etawah	Etawah	5	5
30	Etawah	Bharthana	3	3
31	Etawah	Jaswantnagar	3	3
32	Etawah	Bakewar	1	1
33	Etawah	Ekdil	2	2
34	Etawah	Lakhna	1	1

S.No.	District	ULB Name	No. of Pit	Pit Composting Capacity (TPD)
35	Farrukhabad	Farrukhabad	3	3
36	Farrukhabad	Kaimganj	8	4
37	Farrukhabad	Kamalganj	1	1
38	Farrukhabad	Kampil	1	1
39	Farrukhabad	Mohammadabad	6	4
40	Farrukhabad	Shamsabad	10	5
41	Fatehpur	Fatehpur	5	20
42	Fatehpur	Bindki	4	8
43	Fatehpur	Hathgam	1	1
44	Fatehpur	Khaga	67	30
45	Fatehpur	Kora Jahanabad	6	12
46	Hamirpur	Gohand	3	3
47	Hardoi	Hardoi	4	12
48	Hardoi	Shahabad	2	3
49	Hardoi	Sandila	4	5.5
50	Hardoi	Mallawan	4	3
51	Hardoi	PIHANI	2	4.5
52	Hardoi	Bilgram	6	4
53	Hardoi	Sandi	2	3.5
54	Hardoi	Beniganj	2	1.5
55	Hardoi	Gopamau	4	2.23
56	Hardoi	Kachhauna Patseni	2	2.1
57	Hardoi	Kursath	2	0.1
58	Hardoi	Madhoganj	2	4
59	Hardoi	Pali	2	2.35
60	Hathras	Hathras	8	8

S.No.	District	ULB Name	No. of Pit	Pit Composting Capacity (TPD)
61	Hathras	Sadabad	8	8
62	Kaushambi	Bharwari	5	5
63	Kaushambi	Manjhanpur	8	8
64	Kaushambi	Ajhuwa	2	2
65	Kaushambi	Chail	1	1
66	Kaushambi	Karari	2	2
67	Kaushambi	Daranagar	2	2
68	Kaushambi	Purab Pashchim	2	2
69	Kaushambi	Sarai Aquil	2	2
70	Kaushambi	Sirathu	2	2
71	Kaushambi	Charwa	2	2
72	Kushinagar	Padrauna	2	2
73	Kushinagar	Kushinagar	2	5
74	Kushinagar	Hata	2	5
75	Kushinagar	Kaptanganj	1	2
76	Kushinagar	Dudahi	2	2
77	Kushinagar	Ramkola	1	2
78	Kushinagar	Sewarhi	1	1
79	Lakimpur Kheri	Lakhimpur	5	5
80	Lakimpur Kheri	Gola Gokarannath	1	1
81	Lakimpur Kheri	MOHAMMADI	1	1
82	Lakimpur Kheri	Barwar	16	16
83	Lakimpur Kheri	Dhaurahra	4	10
84	Lakimpur Kheri	Kheri	2	2
85	Lakimpur Kheri	Mailani	1	1
86	Lakimpur Kheri	Oel Dhakhwa	2	1
87	Lakimpur Kheri	Singahi Bhedaura	1	1
88	Lucknow	Lucknow	142	213
89	Lucknow	Amethi	2	6
90	Lucknow	Bakshi Ka Talab	2	6
91	Lucknow	Gosaiganj	1	3
92	Lucknow	Itaunja	1	3
93	Lucknow	Kakori	1	3
94	Lucknow	Mahona	1	3
95	Lucknow	Malihabad	1	3

S.No.	District	ULB Name	No. of Pit	Pit Composting Capacity (TPD)
96	Lucknow	Banthara	2	6
97	Lucknow	Mohanlalganj	2	6
98	Lucknow	Nagram	2	6
99	Mahoba	Mahoba	6	2
100	Mahoba	Charkhari	3	1
101	Mahoba	Kabrai	3	1
102	Mahoba	Kharela	3	1
103	Mahoba	Kulpahar	6	2
104	Meerut	Shahjahanpur	1	4
105	Meerut	Siwalkhas	1	2
106	Mirzapur	Mirzapur	2	2
107	Mirzapur	Chunar	2	3
108	Mirzapur	Ahaura	1	0.5
109	Mainpuri	Mainpuri	18	30
110	Mirzapur	Kachhwa	2	1
111	Muzaffarnagar	Muzaffarnagar	3	3
112	Muzaffarnagar	Khatauli	3	3
113	Muzaffarnagar	Bhokerheri	3	3
114	Muzaffarnagar	Budhana	3	3
115	Muzaffarnagar	Charthawal	3	3
116	Muzaffarnagar	Jansath	3	3
117	Muzaffarnagar	Meerapur	3	3
118	Muzaffarnagar	Purquazi	3	3
119	Muzaffarnagar	Shahpur	3	3
120	Muzaffarnagar	Sisauli	3	3

S.No.	District	ULB Name	No. of Pit	Pit Composting Capacity (TPD)
121	Pilibhit	Neoria Husainpur	1	10
122	Pratapgarh	Pratapgarh	5	10
123	Rae Bareli	Rae Bareli	7	12
124	Rae Bareli	Bachhrawan	2	2
125	Rae Bareli	Dalmau	1	1
126	Rae Bareli	Lalganj	2	2
127	Rae Bareli	Maharajganj	1	1
128	Rae Bareli	Nasirabad	2	2
129	Rae Bareli	Parshadepur	1	1
130	Rae Bareli	Salon	2	2
131	Rae Bareli	Unchahar	1	1
132	Saharanpur	Saharanpur	20	35
133	Saharanpur	Deoband	3	15
134	Sambhal	Chandausi	10	3
135	Sambhal	Babralla	6	2
136	Sambhal	Sirsi	30	6
137	Shahjahanpur	Powayan	4	4
138	Shahjahanpur	Allahganj	2	2
139	Shahjahanpur	Katra	2	2
140	Shahjahanpur	Khutar	5	5
141	Shahjahanpur	Banda	1	1
142	Shamli	Shamli	10	5
143	Shravasti	Ikauna	6	1
144	Sitapur	Sitapur	10	10
145	Sitapur	Mahmudabad	5	5
146	Sitapur	Laharpur	8	8
147	Sitapur	Biswan	10	10
148	Sitapur	KHAIRABAD	40	20
149	Sitapur	Mishritnaimisharnya	2	2
150	Sitapur	Hargaon	6	5
151	Sitapur	Maholi	5	5
152	Sitapur	Paintepur	4	4
153	Sitapur	Sidhauli	8	8
154	Sitapur	Tambaur cum Ahmadabad	8	5
155	Sonbhadra	Robertsganj (sonbhadra)	2	5

5096

S.No.	District	ULB Name	No. of Pit	Pit Composting Capacity (TPD)
156	Sonbhadra	Ghorawal	1	2
157	Sonbhadra	Pipri	2	4
158	Sonbhadra	Renukoot	4	8
159	Unnao	Mohan	2	1
160	Unnao	Nyotani	2	1
161	Varanasi	Gangapur	2	2
		Total	868	1457

Annexure - 8

Waste to Energy Plants - Operational					
SN	State name	District Name	Name of the city	Capacity (TPD)	Status
1	Uttar Pradesh	Varanasi	Bhawania Pokhri	5	Operational
2	Uttar Pradesh	Varanasi	Pahadia Mandi	5	Operational
3	Uttar Pradesh	Varanasi	IDH near Adampur Zone office	5	Operational
4	Uttar Pradesh	Ghaziabad	Dasna	73.97	Operational
5	Uttar Pradesh	Muzaffarnagar	Muzaffarnagar	120	Operational
	Total			209	

13 MSW Plants - Under Construction (Timeline: June 2024)				
S.N.	Division Name	District Name	ULB Name	Capacity (in TPD)
1	Aligarh	Hathras	Hathras (Npp)	60
2	Bareilly	Bareilly	Bareilly (M. Corp)	500
3	Bareilly	Pilibhit	Pilibhit (Npp)	60
4	Bareilly	Shahjahanpur	Shahjahanpur (M.Corp.)	130
5	Chitrakoot	Banda	Banda (Npp)	55
6	Gorakhpur	Kushinagar	Padrauna (Npp)	50
7	Meerut	Ghaziabad	Loni (Npp)	275
8	Meerut	Bulandsahar	Khurja (Npp)	50
9	Ayodhya	Ayodhya	Ayodhya (M.Corp.)	140
10	Gorakhpur	Kushinagar	Kushinagar (Npp)	55
11	Lucknow	Kheri	Lakhimpur (Npp)	65
12	Moradabad	Rampur	Rampur (Npp)	140
13	Agra	Firozabad	Firozabad (M.Corp.)	250
			Total	1830

Annexure - 10

21 MSW Plants - Under Construction (Timeline: Dec,2024)				
S.N.	Division Name	District Name	ULB Name	Capacity (in TPD)
1	Gorakhpur	Deoria	Deoria (Npp)	75
2	Jhansi	Jhansi	Jhansi (M. Corp)	320
3	Jhansi	Lalitpur	Lalitpur (Npp)	75
4	Kanpur	Farrukhabad	Farrukhabad-Cum-Fatehgarh (Npp)	120
5	Lucknow	Hardoi	Hardoi (Npp)	50
6	Lucknow	Unnao	Unnao (Npp)	65
7	Lucknow	Unnao	Gangaghat (Npp)	50
8	Meerut	Ghaziabad	Khoda Makanpur (Npp)	90
9	Meerut	Bulandsahar	Sikandrabad (Npp)	50
10	Moradabad	Bijnor	Nagina (Npp)	50
11	Moradabad	Sambhal	Chandausi (Npp)	50
12	Saharanpur	Saharanpur	Saharanpur (M. Corp)	320
13	Devipatan	Bahraich	Bahraich (Npp)	75
14	Jhansi	Jalaun	Orai (Npp)	90
15	Saharanpur	Shamli	Kairana (Npp)	50
16	Aligarh	Etah	Etah (Npp)	60
17	Mirzapur	Bhadohi	Bhadohi (Npp)	55
18	Varanasi	Ghazipur	Ghazipur (Npp)	50
19	Azamgarh	Mau	Maunath Bhanjan (Npp)	130
20	Aligarh	Kasganj	Kasganj (Npp)	50
21	Saharanpur	Shamli	Shamli (Npp)	50
			Total	1925

5100

222 MRFs - Under Construction

SN	District	ULB Name	No of MRF Unit	TPD	Status(Operational/ Non Operational)	Timeline
1	Agra	Agra (M. Corp)	1	15	Under Construction	Mar-24
2	Agra	Agra (M. Corp)	1	15	Under Construction	Mar-24
3	Agra	Fatehabad (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
4	Aligarh	Barauli (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
5	Ambedkar Nagar	Ashrafpur Kichhauchha (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
6	Auraiya	Auraiya (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
7	Ayodhya	Ayodhya (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
8	Ayodhya	Ayodhya (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
9	Ayodhya	Ayodhya (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
10	Ayodhya	Ayodhya (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
11	Ayodhya	Ayodhya (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
12	Ayodhya	Ma Kamakhya (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
13	Azamgarh	Azamgarh (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
14	Azamgarh	Budhanpur	1	5	Under Construction	Mar-24
15	Azamgarh	Jahanaganj	1	5	Under Construction	Mar-24
16	Azamgarh	Martinganj (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
17	Badaun	Budaun (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
18	Badaun	Budaun (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
19	Badaun	Budaun (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
20	Badaun	Sahaswan (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
21	Badaun	Ujhani (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
22	Bagpat	Agarwal Mandi (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
23	Bagpat	Baraut (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
24	Bagpat	Ratual Np	1	5	Under Construction	Mar-24
25	Bahraich	Jarwal (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
26	Bahraich	Kaisarganj (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
27	Bahraich	Mhipurwa(Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
28	Bahraich	Payagpur	1	5	Under Construction	Mar-24
29	Bahraich	Risiya (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
30	Bahraich	Rupaediha (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
31	Ballia	Ballia (Npp) (G)	1	5	Under Construction	Mar-24
32	Ballia	Ballia (Npp) (G)	1	5	Under Construction	Mar-24
33	Ballia	Chitbara Gaon (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
34	Ballia	Maniyar (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
35	Ballia	Nagra	1	5	Under Construction	Mar-24
36	Ballia	Ratsarkalan (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
37	Ballia	Sahatwar (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
38	Balrampur	Balrampur (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24

39	Balrampur	Gainsadi(Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
40	Balrampur	Utraula (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
41	Barabanki	Subeha (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
42	Bareilly	Baheri (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
43	Bareilly	Bareilly (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
44	Bareilly	Bareilly (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
45	Bareilly	Bareilly (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
46	Basti	Basti (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
47	Basti	Basti (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
48	Basti	Bhabnan Bazar (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
49	Basti	Kaptanganj (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
50	Bulandsahar	Bulandshahr (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
51	Bulandsahar	Bulandshahr (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
52	Bulandsahar	Pahasu (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
53	Deoria	Baitalpur(Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
54	Deoria	Bhaluani Bazar(Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
55	Deoria	Bhatni Bazar (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
56	Deoria	Hetimpur(Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
57	Deoria	Madanpur(Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
58	Deoria	Pathardewa(Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
59	Deoria	Tarkulwa (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
60	Etah	Mirhachi(Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
61	Etawah	Etawah (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
62	Fatehpur	Bahuwa (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
63	Fatehpur	Fatehpur (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
64	Fatehpur	Kakhreru(Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
65	Fatehpur	Karikandhata(Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
66	Firozabad	Firozabad (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
67	Firozabad	Firozabad (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
68	Firozabad	Firozabad (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
69	Firozabad	Firozabad (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
70	Firozabad	Firozabad (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
71	Gautam Buddh	Dankaur (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
72	Gautam Buddh	Jahangirpur (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
73	Gautam Buddh	Rabupura (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
74	Ghaziabad	Ghaziabad (M. Corp)	1	25	Under Construction	Mar-24
75	Ghaziabad	Ghaziabad (M. Corp)	1	25	Under Construction	Mar-24
76	Ghaziabad	Loni (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
77	Ghaziabad	Muradnagar (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
78	Gonda	Belsar(Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
79	Gonda	Colonelganj (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
80	Gonda	Dhanepur(Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
81	Gonda	Gonda (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24

82	Gonda	Gonda (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
83	Gonda	Gonda (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
84	Gonda	Khargupur (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
85	Gonda	Mankapur (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
86	Gonda	Tarabganj(Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
87	Gorakhpur	Barhalganj (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
88	Gorakhpur	Gaghsara Bazar(Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
89	Gorakhpur	Gorakhpur (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
90	Gorakhpur	Gorakhpur (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
91	Gorakhpur	Uruwa Bazar(Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
92	Hamirpur	Kurara (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
93	Hapur	Hapur (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
94	Hapur	Hapur (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
95	Hapur	Hapur (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
96	Hapur	Pilkhuwa (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
97	Hathras	Mursan (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
98	Jaunpur	Jafarabad (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
99	Jaunpur	Shahganj (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
100	Jhansi	Jhansi (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
101	Jhansi	Jhansi (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
102	Jhansi	Jhansi (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
103	Jhansi	Jhansi (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
104	Jhansi	Jhansi (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
105	Kanpur Dehat	Amraudha (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
106	Kanpur Dehat	Kanchausi (Np))	1	5	Under Construction	Mar-24
107	Kanpur Dehat	Musanagar	1	5	Under Construction	Mar-24
108	Kasganj	Bilram (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
109	Kheeri	Bheera(Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
110	Kushinagar	Khadda (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
111	Lucknow	Banthra	1	5	Under Construction	Mar-24
112	Lucknow	Malihabad (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
113	Maharajganj	Brijmanganj	1	5	Under Construction	Mar-24
114	Maharajganj	Ghughuli (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
115	Mainpuri	Mainpuri (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
116	Mainpuri	Mainpuri (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
117	Mainpuri	Mainpuri (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
118	Mathura	Kosi Kalan (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
119	Mathura	Mathura (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
120	Mathura	Mathura (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
121	Mathura	Mathura (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
122	Mathura	Mathura (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
123	Mathura	Mathura (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
124	Mathura	Raya (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24

125	Mau	Adari (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
126	Mau	Amila (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
127	Mau	Dohrighat (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
128	Mau	Ghosi (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
129	Mau	Muhammadabad Gohna (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
130	Mau	Walidpur (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
131	Meerut	Kithaur (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
132	Meerut	Meerut (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
133	Meerut	Meerut (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
134	Meerut	Meerut (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
135	Meerut	Meerut (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
136	Meerut	Meerut (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
137	Meerut	Meerut (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
138	Meerut	Meerut (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
139	Meerut	Meerut (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
140	Meerut	Meerut (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
141	Meerut	Meerut (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
142	Meerut	Meerut (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
143	Meerut	Sardhana (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
144	Mirzapur	Kachhwa (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
145	Mirzapur	Mirzapur (Npp) (G)	1	5	Under Construction	Mar-24
146	Mirzapur	Mirzapur (Npp) (G)	1	5	Under Construction	Mar-24
147	Mirzapur	Mirzapur (Npp) (G)	1	5	Under Construction	Mar-24
148	Mirzapur	Mirzapur (Npp) (G)	1	5	Under Construction	Mar-24
149	Moradabad	Mehmoodpur Mafi (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
150	Moradabad	Moradabad (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
151	Moradabad	Moradabad (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
152	Moradabad	Moradabad (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
153	Moradabad	Moradabad (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
154	Moradabad	Moradabad (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
155	Moradabad	Moradabad (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
156	Moradabad	Moradabad (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
157	Moradabad	Moradabad (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
158	Muzaffarnagar	Muzaffarnagar (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
159	Muzaffarnagar	Muzaffarnagar (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
160	Muzaffarnagar	Muzaffarnagar (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
161	Muzaffarnagar	Muzaffarnagar (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
162	Muzaffarnagar	Muzaffarnagar (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
163	Pilibhit	Bisalpur (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
164	Pilibhit	Pakadia Naugawa	1	5	Under Construction	Mar-24
165	Pratapgarh	Dhakwa (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
166	Pratapgarh	Gadwara Bazar(Np)	1	5	Under Construction	Mar-24

167	Pratapgarh	Heeraganj Bazar(Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
168	Pratapgarh	Katra Gulab Singh Bazar(Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
169	Pratapgarh	Kohdaur	1	5	Under Construction	Mar-24
170	Pratapgarh	Mandhata Bazar(Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
171	Pratapgarh	Prithviganj	1	5	Under Construction	Mar-24
172	Pratapgarh	Ramganj (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
173	Prayagraj	Prayagraj (M. Corp) (G)	1	150	Under Construction	Mar-24
174	Raebareilly	Lalaganj (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
175	Raebareilly	Rae Bareli (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
176	Raebareilly	Rae Bareli (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
177	Raebareilly	Rae Bareli (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
178	Raebareilly	Rae Bareli (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
179	Raebareilly	Shivgarh(Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
180	Rampur	Darhiyal	1	5	Under Construction	Mar-24
181	Rampur	Kemri (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
182	Rampur	Saifani	1	5	Under Construction	Mar-24
183	Saharanpur	Chhutmalpura	1	5	Under Construction	Mar-24
184	Saharanpur	Gangoh (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
185	Saharanpur	Saharanpur (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
186	Saharanpur	Saharanpur (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
187	Saharanpur	Saharanpur (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
188	Sambhal	Sambhal (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
189	Sambhal	Sambhal (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
190	Sambhal	Sambhal (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
191	Sant Kabeer Nagar	Baghnagar Urf Bakhira	1	5	Under Construction	Mar-24
192	Shahjahanpur	Banda	1	5	Under Construction	Mar-24
193	Shahjahanpur	Kalaan (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
194	Shahjahanpur	Nigohi	1	5	Under Construction	Mar-24
195	Shahjahanpur	Shahjahanpur (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
196	Shahjahanpur	Shahjahanpur (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
197	Shahjahanpur	Shahjahanpur (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
198	Shahjahanpur	Shahjahanpur (M. Corp)	1	5	Under Construction	Mar-24
199	Siddharth Nagar	Bharatbhari	1	5	Under Construction	Mar-24
200	Siddharth Nagar	Biskohar	1	5	Under Construction	Mar-24
201	Siddharth Nagar	Domariyaganj (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
202	Siddharth Nagar	Shohratgarh (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
203	Siddharth Nagar	Siddhartnagar (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
204	Siddharth Nagar	Uska Bazar (Np)	1	5	Under Construction	Mar-24
205	Sitapur	Laharpur (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
206	Sitapur	Sitapur (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
207	Sitapur	Sitapur (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
208	Sitapur	Sitapur (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24

209	Sonbhadra	Anapara	1	5	Under Construction	Mar-24
210	Sultanpur	Sultanpur (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
211	Sultanpur	Sultanpur (Npp)	1	5	Under Construction	Mar-24
212	Varanasi	Varanasi (M. Corp) (G)	1	5	Under Construction	Mar-24
213	Varanasi	Varanasi (M. Corp) (G)	1	5	Under Construction	Mar-24
214	Varanasi	Varanasi (M. Corp) (G)	1	5	Under Construction	Mar-24
215	Varanasi	Varanasi (M. Corp) (G)	1	5	Under Construction	Mar-24
216	Varanasi	Varanasi (M. Corp) (G)	1	5	Under Construction	Mar-24
217	Varanasi	Varanasi (M. Corp) (G)	1	5	Under Construction	Mar-24
218	Varanasi	Varanasi (M. Corp) (G)	1	5	Under Construction	Mar-24
219	Varanasi	Varanasi (M. Corp) (G)	1	5	Under Construction	Mar-24
220	Varanasi	Varanasi (M. Corp) (G)	1	5	Under Construction	Mar-24
221	Varanasi	Varanasi (M. Corp) (G)	1	5	Under Construction	Mar-24
222	Varanasi	Varanasi (M. Corp) (G)	1	5	Under Construction	Mar-24
	Total		222	1315		

Under Construction Status				
231 ULBs (210 Compost pits) Plants				
S.No.	District	ULBs	5 TPD unit No	3 TPD unit No
1	Agra	Bah (NPP)		
2	Agra	Fatehabad (NP)		
3	Agra	Pinahat (NP)		
4	Aligarh	Atrauli (NPP)		
5	Aligarh	Beswan (NP)		1
6	Aligarh	Chharra (NP)	1	
7	Aligarh	Iglas (NP)	1	
8	Aligarh	Jattari (NP)	1	
9	Aligarh	Kauriaganj (NP)		1
10	Aligarh	Pilkhana (NP)		1
11	Amroha	Joya (NP)	1	
12	Amroha	Ujhari (NP)	1	1
13	Auraiya	Achhalda (NP)		
14	Auraiya	Atasu (NP)		
15	Auraiya	Babarpur Ajitmal (NP)		
16	Auraiya	Bidhuna (NP)		
17	Auraiya	Dibiyapur (NP)		
18	Auraiya	Phaphund (NP)		
19	Azamgarh	Atrauliya (NP)		1
20	Azamgarh	Azmatgarh (NP)		1
21	Azamgarh	Bilariaganj (NP)		
22	Azamgarh	Jiyanpur (NP)		1
23	Azamgarh	Katghar Lalganj (NP)		1
24	Azamgarh	Mahrajganj (NP)		1
25	Azamgarh	Mahul (NP)		
26	Azamgarh	Mehnagar (NP)	1	
27	Azamgarh	Nizamabad (NP)		1
28	Azamgarh	Phulpur (NP)		
29	Badaun	Islamnagar (NP)	1	1
30	Badaun	Kachhla (NP)		1
31	Badaun	Mundiya (NP)		1
32	Badaun	Rudayan (NP)		1
33	Badaun	Saidpur (NP)	1	
34	Badaun	Sakhanu (NP)		1

35	Badaun	Usawan (NP)		1
36	Badaun	Usehat (NP)	1	
37	Badaun	Kuwargaon		1
38	Bahraich	Nanpara (NPP)	2	1
39	Bahraich	Risiya (NP)		
40	Ballia	Bansdih (NP)	1	
41	Ballia	Bariya (NP)	1	
42	Ballia	Belthara Road (NP)		
43	Ballia	Chitbara Gaon (NP)		
44	Ballia	Maniyar (NP)	1	
45	Ballia	Rasra (NPP)	1	
46	Ballia	Sahatwar (NP)	1	
47	Ballia	Sikanderpur (NP)		1
48	Banda	Atarra (NPP)	2	
49	Banda	Baberu (NP)		
50	Banda	Bisanda Buzurg (NP)		1
51	Banda	Mataundh (NP)		1
52	Banda	Naraini (NP)		1
53	Banda	Oran (NP)		
54	Banda	Tindwari (NP)		
55	Barabanki	Tikait Nagar (NP)		
56	Bareilly	Dhaura Tanda (NP)		
57	Bareilly	Fatehganj Purvi (NP)		1
58	Bareilly	Richha (NP)		
59	Bareilly	Shishgarh (NP)	1	
60	Bareilly	Thiriya Nizawat Khan (NP)	1	
61	Basti	Bankati (NP)	1	
62	Basti	Bhabnan Bazar (NP)		
63	Basti	Rudhauri Bazar (NP)	1	
64	Bhadohi	Ghosia Bazar (NP)	1	
65	Bhadohi	Khamaria (NP)	1	
66	Bhadohi	Nai Bazar (NP)	1	
67	Bhadohi	Suriyawan (NP)	1	
68	Budaun	Wazirganj	1	
69	Bulandsahar	Kakod (NP)		
70	Bulandsahar	Naraura (NP)		1
71	Chitrakoot	Rajapur (NP)		

5108

72	Etawah	Bharthana (NPP)	1	
73	Etawah	Jaswantnagar (NPP)	1	1
74	Etawah	Lakhna (NP)		1
75	Farrukhabad	Kamalganj (NP)	1	
76	Farrukhabad	Kampil (NP)		1
77	Farrukhabad	Mohammadabad (NP)	1	1
78	Farrukhabad	Shamsabad (NP)		
79	Fatehpur	Hathgaam (NP)		1
80	Hamirpur	Gohand (NP)		1
81	Hamirpur	Kurara (NP)		1
82	Hamirpur	Rath (NPP)	3	
83	Hamirpur	Sarila (NP)		1
84	Hamirpur	Sumerpur (NP)	2	
85	Hardoi	Beniganj (NP)		1
86	Hardoi	Bilgram (NPP)	1	1
87	Hardoi	Gopamau (NP)	1	
88	Hardoi	Madhoganj (NP)		
89	Hardoi	Pali (NP)		
90	Hardoi	Pihani (NPP)	1	1
91	Hardoi	Sandi (NPP)	1	
92	Hardoi	Sandila (NPP)	3	
93	Hathras	Mursan (NP)		
94	Hathras	Sahpau (NP)		
95	Jalaun	Jalaun (NPP)		1
96	Jalaun	Kadaura (NP)	1	
97	Jalaun	Kalpi (NPP)	2	1
98	Jalaun	Madhogarh (NP)		1
99	Jalaun	Nadigaon (NP)		1
100	Jalaun	Rampura (NP)		1
101	Jalaun	Umri (NP)		1
102	Jaunpur	Badlapur (NP)	1	
103	Jaunpur	Jafarabad (NP)		
104	Jaunpur	Kerakat (NP)		
105	Jaunpur	Khetasarai (NP)	1	
106	Jaunpur	Machhlishahr (NP)		
107	Jaunpur	Mariahu (NP)		
108	Jaunpur	(NPP)	1	
109	Jhansi	Erich (NP)		1

110	Jhansi	Garautha (NP)		1
111	Jhansi	Katera (NP)		1
112	Jhansi	Moth (NP)		1
113	Jhansi	Ranipur (NP)	1	
114	Jhansi	Samthar (NPP)	1	
115	Jhansi	Tondi Fatehpur (NP)		1
116	Kannauj	Chhibramau (NPP)	1	
117	Kannauj	Samdhan (NP)	1	
118	Kannauj	Saurikh (NP)		1
119	Kannauj	Sikanderpur (NP)		1
120	Kannauj	Talgram (NP)		1
121	Kannauj	Tirwaganj (NP)		1
122	Dehat	Amraudha (NP)		1
123	Dehat	Derapur (NP)		1
124	Dehat	Jhinjhak (NPP)		
125	Dehat	Pukhrayan (NPP)	1	1
126	Dehat	Rura (NP)		
127	Dehat	Rasulabad (NP)		1
128	Dehat	Shivli (NP)		1
129	Kaushambi	Sarai Aquil (NP)		
130	Kaushambi	Sirathu (NP)		
131	Lalitpur	Mahroni (NP)		1
132	Lalitpur	Pali (NP)		1
133	Lalitpur	Talbehat	1	
134	Lucknow	Malihabad (NP)		
135	Lucknow	Kakori (NP)		1
136	Maharajganj	Sonauli (NP)		
137	Mahoba	Charkhari (NPP)	1	1
138	Mahoba	Kharela (NP)		1
139	Mahoba	Kabari(NP)		1
140	Mainpuri	Bewar (NP)	1	1
141	Mainpuri	Bhogaon (NP)	1	1
142	Mainpuri	Ghiraur (NP)	1	
143	Mainpuri	Karhal (NP)	1	1
144	Mainpuri	Kushmara (NP)		1
145	Mathura	Bajna (NP)		1
146	Mathura	Barsana (NP)	2	
147	Mathura	Chaumuhan (NP)		1

5110

148	Mathura	Chhata (NP)	1	
149	Mathura	Farah (NP)		
150	Mathura	Gokul (NP)		1
151	Mathura	Govardhan (NP)	1	
152	Mathura	Kosi Kalan (NPP)	2	1
153	Mathura	Mahavan (NP)		1
154	Mathura	Nandgaon (NP)		1
155	Mathura	Radhakund (NP)	1	1
156	Mathura	Raya (NP)		
157	Mathura	Saunkh (NP)		1
158	Mau	Adari (NP)		
159	Mau	Amila (NP)		
160	Mau	Chiraiyakot (NP)	1	
161	Mau	Dohrighat (NP)		
162	Mau	Ghosi (NP)		
163	Mau	Kopaganj (NP)	1	
164	Mau	Madhuban (NP)	1	
165	Mau	Muhammadabad Gohna (NP)		
166	Mau	Walidpur (NP)	1	
167	Meerut	Karnawal (NP)		1
168	Mirzapur	Kachhwa (NP)	1	
169	Moradabad	Agwanpur (NP)	1	
170	Moradabad	Bilari (NPP)	2	
171	Moradabad	Dhakia (NP)		1
172	Moradabad	Kanth (NP)	1	
173	Moradabad	Kundarki (NP)	1	1
174	Moradabad	Pakbada (NP)	2	
175	Moradabad	Thakurdwara (NPP)	2	
176	Moradabad	Umri Kalan (NP)	1	
177	Muzaffarnagar	Bhokarhedhi (NP)		
178	Muzaffarnagar	Charthawal (NP)		
179	Muzaffarnagar	Jansath (NP)	1	
180	Muzaffarnagar	Khatauli (NPP)	1	
181	Muzaffarnagar	Mirapur (NP)	1	1
182	Muzaffarnagar	Purquazi (NP)		
183	Muzaffarnagar	Shahpur (NP)	1	
184	Muzaffarnagar	Sisauli (NP)	1	

185	Pratapgarh	Manikpur (NP)	1	
186	Raebareilly	Bachhrawan (NP)		1
187	Raebareilly	Lalganj (NP)	1	1
188	Raebareilly	Parsadepur (NP)		1
189	Raebareilly	Salon (NP)	1	
190	Rampur	Bilaspur (NPP)	1	
191	Rampur	Kemri (NP)		
192	Rampur	Milak (NPP)	1	1
193	Rampur	Shahabad (NP)	1	
194	Rampur	Swar (NPP)		
195	Rampur	Tanda (NPP)	1	
196	Saharanpur	Chilkana Sultanpur	1	1
197	Sambhal	Bahjoi (NPP)	1	
198	Sambhal	Gawan (NP)		1
199	Sambhal	Gunnaur (NP)	1	1
200	Sambhal	Narauli (NP)	1	
201	Sant K Nagar	Hariharpur (NP)		1
202	Shamli	Ailam (NP)		
203	Shamli	Garhi Pukhta (NP)		1
204	Shamli	Jalalabad (NP)	1	1
205	Shamli	Kandhla (NPP)	2	1
206	Shamli	Thana Bhawan (NP)	1	
207	Shamli	Un (NP)		
208	Siddharth Nagar	Barhani Bazar (NP)		1
209	Siddharth Nagar	Domariyaganj (NP)		
210	Siddharth Nagar	Shohratgarh (NP)		1
211	Siddharth Nagar	Uska Bazar (NP)		
212	Sitapur	Paintepur (NP)		1
213	Sonbhadra	Chopan (NP)		1
214	Sonbhadra	Churk Ghurma (NP)		1
215	Sonbhadra	Dudhi (NP)		1
216	Sonbhadra	Ghorawal (NP)		1
217	Sonbhadra	Obra (NP)	1	
218	Sonbhadra	Pipri (NP)		1
219	Sultanpur	Dostpur (NP)		1
220	Sultanpur	Koeripur (NP)		1
221	Unnao	Auras (NP)		1
222	Unnao	Bangarmau (NPP)	1	1

5112

223	Unnao	Bhagwant Nagar (NP)		
224	Unnao	Bighapur (NP)		
225	Unnao	Fatehpur Chaurasi (NP)		1
226	Unnao	Ganj Muradabad (NP)		1
227	Unnao	Mohan (NP)	1	
228	Unnao	Nyotini (NP)		1
229	Unnao	Rasulabad (NP)		
230	Unnao	Safipur (NP)	1	
231	Unnao	Ugu (NP)		1
		Total Unit	106	104
		Total Capacity (TPD)	842	

4 MSW Plants - Under Construction						
S.N.	Division Name	District Name	ULB Name	Capacity (in TPD)	% Construction	Plant construction status
1	Prayagraj	Kaushambi	Manjhanpur (Npp)	50	0.00	Under tender process
2	Varanasi	Chandauli	PT. Deen Dayal Upadhyay Nagar (Npp)	50	2%	Under Construction
3	Agra	Firozabad	Shikohabad (Npp)	50	0.00	Under tender process
4	Prayagraj	Pratapgarh	Bela Pratapgarh (Npp)	50	0.00	Under tender process
			Total	200		

Waste to Energy & Bio CNG (CBG) Plants- Under Construction						
S N	Name of the city	Name of the project	Agency executing the project	Design d capacity (TPD/M W)	Expected Time/ Date of completion	Recheck Timeline/ Remarks
1	Lucknow	Design, Finance, Built, Own, Operate (DFBOO), 300 TPD Capacity (expandable in future) Bio- CNG (CBG) Plant based on Source Segregated Organic Fraction of Solid Waste at Lucknow under Public Private Partnership	EverEnviro Resource Management Private Limited	300	02.10.2024	02.10.2024
2	Ghaziabad	Design, Finance, Built, Own, Operate (DFBOO), 300 TPD Capacity (expandable in future) Bio- CNG (CBG) Plant based on Source Segregated Organic Fraction of Solid Waste at Ghaziabad under Public Private Partnership	EverEnviro Resource Management Private Limited	300	31.12.2024	31.12.2024
3	Gorakhpur	Design, Finance, Built, Own, Operate (DFBOO), 300 TPD Capacity (expandable in future) Bio- CNG (CBG) Plant based on Source Segregated Organic Fraction of Solid Waste at Gorakhpur under Public Private Partnership	EverEnviro Resource Management Private Limited	200	02.10.2024	02.10.2024
4	Prayagraj	Design, Finance, Built, Own, Operate (DFBOO), 200 TPD Capacity (expandable in future) Bio- CNG (CBG) Plant based on Source Segregated Organic Fraction of Solid Waste at Prayagraj under Public Private Partnership	EverEnviro Resource Management Private Limited	200	02.10.2024	02.10.2024
5	Noida + Gr. Noida	Design, Finance, Built, Own, Operate (DFBOO), 300 TPD Capacity (expandable in future) Bio- CNG (CBG) Plant based on Source Segregated Organic Fraction of Solid Waste at Noida under Public Private Partnership	EverEnviro Resource Management Private Limited	300	31.12.2024	31.12.2024
6	Varanasi	Waste to Charcoal (BOO - Built, Own, Operate Basis)	NTPC Vidyut Vyapar Nigam Ltd. (NVVN)	600	July 24	The plant was running on trail basis during January 2024, it will be fully operational by July 2024
7	Kanpur	CBG	CUGL	550	October,2024	31.12.2024

5115

8	Gorakhpur	Waste to Charcoal (BOO - Built, Own, Operate Basis)	NTPC Vidyut Vyapar Nigam Ltd. (NVVN)	500	June-2024	30.06.2024
9	Ghaziabad	Waste to Electricity	GC International	2300	Dec-25	Land is in Hapur, Land acquisition is
10	Muzaffarnagar	Waste to Electricity	GC International	750	Mar-25	Work Started
11	Agra	Waste to Electricity	Spake Branson	750	Mar-25	Work Started
Total				6750		

15 MSW Plants - Proposed						
S.N.	Division Name	District Name	ULB Name	Capacity of the Plant (TPD)	Current Status	Timline
1	Moradabad	Sambhal	Sambhal	75	Approved in SLTC	Mar-25
2	Bareilly	Badaun	Badaun	55	Approved in SLTC	Mar-25
3	Mirzapur	Mirzapur	Mirzapur	100	Approved in SLTC	Mar-25
4	Prayagraj	Fatehpur	Fatehpur	55	DPR Prepared	Mar-25
5	Prayagraj	Kaushambi	Bharwari	50	DPR Prepared	Mar-25
6	Chitrakoot	Mahoba	Mahoba	50	DPR Prepared	Mar-25
7	Ayodhya	Ambedkar Nagar	Akbarpur	50	DPR Prepared	Mar-25
8	Saharnpur	Saharanpur	Deoband	50	DPR Prepared	Mar-25
9	Basti	Basti	Basti	40	DPR Prepared	Mar-25
10	Gorakhpur	Kushinagar	Hata	50	DPR Prepared	Mar-25
11	Lucknow	Sitapur	Sitapur	75	DPR Preparation in progress	Mar-25
12	Moradabad	Amroha	Amroha	85	DPR Preparation in progress	Mar-25
13	Meerut	G.B. Nagar	Dadri	50	DPR Preparation in progress	Mar-25
14	Devipatan	Gonda	Gonda	65	DPR Preparation in progress	Mar-25
15	Meerut	Hapur	Hapur	130	DPR Preparation in progress	Mar-25
Total				980		

List of ULBs regarding pending Wet waste Processing units							
SN	Division	District	ULB	5 TPD Unit	Capacity in TPD	3 TPD Unit	Capacity in TPD
1	Agra	Agra	Bah (NPP)	1	5	0	0
2	Agra	Agra	Fatehabad (NP)	1	5	0	0
3	Agra	Agra	Pinahat (NP)	1	5	0	0
5	Agra	Mathura	Chhata (NP)	0	0	1	3
6	Agra	Mathura	Farah (NP)	0	0	1	3
7	Agra	Mathura	Govardhan (NP)	1	5	1	3
9	Agra	Mathura	Raya (NP)	1	5	0	0
10	Aligarh	Aligarh	Atrauli (NPP)	2	10	1	3
11	Aligarh	Hathras	Mursan (NP)	0	0	1	3
12	Aligarh	Hathras	Sahpau (NP)	0	0	1	3
13	Ayodhya	Barabanki	Tikait Nagar (NP)	0	0	1	3
14	Azamgarh	Azamgarh	Bilariaganj (NP)	0	0	1	3
15	Azamgarh	Azamgarh	Mahul (NP)	0	0	1	3
16	Azamgarh	Azamgarh	Phulpur (NP)	0	0	1	3
17	Azamgarh	Ballia	Bariya (NP)	0	0	1	3
18	Azamgarh	Ballia	Belthara Road (NP)	1	5	0	0
19	Azamgarh	Ballia	Chitbara Gaon (NP)	1	5	0	0
20	Azamgarh	Ballia	Rasra (NPP)	0	0	1	3
21	Azamgarh	Ballia	Sikanderpur (NP)	1	5	0	0
22	Azamgarh	Mau	Adari (NP)	0	0	1	3
23	Azamgarh	Mau	Amila (NP)	0	0	1	3
24	Azamgarh	Mau	Dohrightat (NP)	0	0	1	3
25	Azamgarh	Mau	Ghosi (NP)	2	10	0	0
26	Azamgarh	Mau	Kopaganj (NP)	0	0	1	3
27	Azamgarh	Mau	Muhammadabad Gohna	2	10	0	0
28	Azamgarh	Mau	Walidpur (NP)	0	0	1	3
29	Bareilly	Bareilly	Dhaura Tanda (NP)	1	5	1	3
30	Bareilly	Bareilly	Richha (NP)	1	5	0	0
31	Bareilly	Bareilly	Shishgarh (NP)	0	0	1	3
32	Basti	Basti	Bhabnan Bazar (NP)	0	0	1	3
33	Basti	Siddharth Nagar	Domariyaganj (NP)	1	5	1	3
34	Basti	Siddharth Nagar	Uska Bazar (NP)	1	5	1	3
35	Chitrakoot	Banda	Atarra (NPP)	0	0	1	3
36	Chitrakoot	Banda	Baberu (NP)	1	5	0	0
37	Chitrakoot	Banda	Oran (NP)	0	0	1	3
38	Chitrakoot	Banda	Tindwari (NP)	0	0	1	3
39	Chitrakoot	Chitrakoot	Rajapur (NP)	0	0	1	3
40	Devipatan	Bahraich	Risiya (NP)	0	0	1	3
41	Gorakhpur	Maharajganj	Sonauli (NP)	1	5	0	0
42	Jhansi	Jalaun	Jalaun (NPP)	1	5	0	0

5118

43	Kanpur	Auraiya	Achhalda (NP)	0	0	1	3
44	Kanpur	Auraiya	Atasu (NP)	0	0	1	3
45	Kanpur	Auraiya	Babarpur Ajitmal (NP)	1	5	1	3
46	Kanpur	Auraiya	Bidhuna (NP)	1	5	1	3
47	Kanpur	Auraiya	Dibiyapur (NP)	1	5	1	3
48	Kanpur	Auraiya	Phaphund (NP)	1	5	0	0
49	Kanpur	Farrukhabad	Shamsabad (NP)	1	5	1	3
50	Kanpur	Kannauj	Chhibramau (NPP)	1	5	0	0
51	Kanpur	Kannauj	Samdhan (NP)	0	0	1	3
52	Kanpur	Kannauj	Tirwaganj (NP)	1	5	0	0
53	Kanpur	Kanpur Dehat	Jhijnjhak (NPP)	1	5	1	3
54	Kanpur	Kanpur Dehat	Rura (NP)	1	5	0	0
55	Lucknow	Hardoi	Madhoganj (NP)	0	0	1	3
56	Lucknow	Hardoi	Pali (NP)	1	5	0	0
57	Lucknow	Hardoi	Sandi (NPP)	0	0	1	3
58	Lucknow	Lucknow	Malihabad (NP)	1	5	0	0
59	Lucknow	Unnao	Bhagwant Nagar (NP)	0	0	1	3
60	Lucknow	Unnao	Bighapur (NP)	0	0	1	3
61	Lucknow	Unnao	Rasulabad (NP)	0	0	1	3
62	Meerut	Bulandsahar	Kakod (NP)	0	0	1	3
63	Meerut	Bulandsahar	Naraura (NP)	1	5	0	0
64	Mirzapur	Bhadohi	Khamaria (NP)	0	0	1	3
65	Mirzapur	Sonbhadra	Obra (NP)	0	0	1	3
66	Moradabad	Moradabad	Kanth (NP)	0	0	1	3
67	Moradabad	Rampur	Kemri (NP)	1	5	1	3
68	Moradabad	Rampur	Shahabad (NP)	2	10	0	0
69	Moradabad	Rampur	Swar (NPP)	1	5	1	3
70	Moradabad	Rampur	Tanda (NPP)	0	0	1	3
71	Prayagraj	Kaushambi	Sarai Aquil (NP)	1	5	0	0
72	Prayagraj	Kaushambi	Sirathu (NP)	0	0	1	3
73	Saharanpur	Muzaffarnagar	Bhokarhedhi (NP)	1	5	0	0
74	Saharanpur	Muzaffarnagar	Charthawal (NP)	1	5	0	0
75	Saharanpur	Muzaffarnagar	Khatauli (NPP)	2	10	1	3
76	Saharanpur	Muzaffarnagar	Purquazi (NP)	1	5	1	3
77	Saharanpur	Shamli	Ailam (NP)	0	0	1	3
78	Saharanpur	Shamli	Kairana (NPP)	0	0	0	0
79	Varanasi	Jaunpur	Jafarabad (NP)	0	0	1	3
80	Varanasi	Jaunpur	Kerakat (NP)	0	0	1	3
81	Varanasi	Jaunpur	Machhlishahr (NP)	1	5	1	3
			Total	44	220	54	162
			Total Unit			98	
			Total capacity			382	

Ongoing remediation Legacy Waste Sites

SN	District	ULB Name	Waste Quantity (Ton)	Waste Remediated (Ton)	Waste Remediation Ongoing (Ton)
1	Kanpur	Kanpur (M. Corp.)	1450000	675581.22	774419
2	Prayagraj	Prayagraj (M. Corp.)	833500	698000	135500
3	Moradabad	Moradabad (M. Corp.)	580000	464000	116000
4	Bareilly	Bareilly (M. Corp.)	575578	350000	225578
5	Aligarh	Aligarh (M. Corp.)	559560	0	559560
6	Mathura - Vrindavan	Mathura - Vrindavan (M. Corp.)	259358	90000	169358
7	Ghaziabad	Moradnagar (NPP)	95095.85	80831.4725	14264
8	Jaunpur	Jaunpur (NPP)	74869	56000	18869
9	Lalitpur	Lalitpur (NPP)	51738.8	41391.0	10348
10	Sultanpur	Sultanpur (NPP)	51237	5200	46037
11	Mau	Maunath Bhanjan (NPP)	45336	0	45336
12	Ambedkar Nagar	Akbarpur (NPP)	40887	28500	12387
13	Banda	Banda (NPP)	72153	0	72153
14	Sambhal	Chandausi (NPP)	29328	2932	26396
15	Firozabad	Shikohabad (NPP)	25829	0	25829
16	Azamgarh	Azamgarh (NPP)	25603	0	25603
17	Bulandshahar	Sikandarabad (NPP)	25304.28	9348.3	15956
18	Muzzafarnagar	Budhana (NP)	25000	23750	1250
19	Shamli	Shamli (NPP)	34000	13600	20400
20	Gautam budh Nagar	Dadri (NPP)	20388	7706	12682
21	Hapur	Garhmukteshwar (NPP)	20324	16462	3862
22	Amroha	Dhanaura (NPP)	17291	0	17291
23	Jalaun	Orai (NPP)	15170	5530	9640
24	Bagpat	Khekada (NPP)	14600	10220	4380
25	Moradabad	Thakurdwaara (NPP)	14384	0	14384
26	Muzaffar Nagar	Bhokarkhedhi (NP)	14000	2000	12000
27	Muzaffar Nagar	Meerapur (NP)	13000	5000	8000
28	Bagpat	Tikri (NP)	12500	0	12500
29	Bulandshahar	Jahangirabad (NPP)	12000	6000	6000
30	Muzaffar Nagar	Purqazi (NP)	12000	1700	10300
31	Gautam budh Nagar	Dankaur (NP)	10950	0	10950
32	Bulandshahar	Bulandshahar (NPP)	10000	7000	3000
33	Ghaziabad	Modinagar (NPP)	10000	4000	6000
34	Bulandshahar	Bugrasi (NP)	8600	5600	3000
35	Lucknow	Lucknow (M. Corp.)	1849902	33000	1816902
36	Ghaziabad	Ghaziabad (M. Corp.)	272214	42000	230214
37	Meerut	Meerut (M. Corp.)	170936	0	170936
38	Farrukhabad	Farrukhabad (NPP)	79941.9	54360.492	25581
39	Lakhimpur Kheeri	Lakhimpur (NPP)	76073	30500	45573
40	Hardoi	Hardoi (NPP)	63319	12700	50619
41	Ayodhya	Ayodhya (M. Corp.)	50015	40000	10015
42	Gonda	Gonda(NPP)	47813	25819.02	21994
43	Unnao	Gangaghat (NPP)	40260	11000	29260
44	Lucknow	Malihabad(NP)	9450	5953.5	3497
Total			7719508	2865685.00	4853823
Waste accumulated in last one year -					200000
Total Legacy Waste to be Remediated -					50.54 Lakh Ton

Construction & Demolition Waste Plant Status				
SN	District	Capacity (TPD)	Funding Source	Current Status
1	Agra	5	NCAP	Operational
2	Varanasi	200	NCAP	Operational
3	Prayagraj	100	NCAP, Smart City, 15th CFC	Operational
4	Ghaziabad	400	PPP	Operational
5	Noida	400	PPP	Operational
6	Lucknow	100	PPP	Operational
7	Kanpur	300 (100+200)	NCAP	Operational (Kanpur Merged with Operational)
	Total	1505		

Construction & Demolition Waste Plant Status				
SN	District	Capacity (TPD)	Funding Source	Current Status
1	Agra	150	PPP	Under Construction (Levelling and wire fencing work started)
2	Mathura	50	SBM-U	Under Construction (90%)
3	Moradabad	100	SBM-U	Under Construction (15%)
4	Gorakhpur	50	SBM-U	Constructed (100%) Machinery Installation in process
	Total	350		

Construction & Demolition Waste Plant Status				
SN	District	Capacity (TPD)	Funding Source	Current Status
1	Aligarh	100	SBM-U	Due to financial viability, proposal revision is under process.
2	Firozabad	50	SBM-U	
3	Jhansi	50	SBM-U	
4	Ayodhya	20	SBM-U	
5	Meerut	100	SBM-U	
6	Lucknow	200	PPP	Tender process completed, LOI issued in Dec-23. Work started from January 2024. Proposal revised, Initially proposed for 100 TPD and further enhanced capacity to 200 TPD.
	Total	520		

Annexure - 21

Details of existing STPs in Uttar Pradesh						
Sr. No.	Name of Town/ District	Name of STP	Year of Commissioning	Design Technology	Capacity of STP (MLD)	Primary Agency Maintaining the STP
1	Agra	Bichhpuri	2012	UASB	40	UPJN (Urban)
2	Agra	Bichhpuri - 2	2013	SBR	36	ADA
3	Agra	Dandupura	2013	UASB	78	UPJN (Urban)
4	Agra	Dandupura - 2	2013	UASB	24	UPJN (Urban)
5	Agra	Devri Road	2011	UASB	12	UPJN (Urban)
6	Agra	Jaganpur	2010	UASB	14	UPJN (Urban)
7	Agra	Kalandi Bihar	2013	UASB	4.5	ADA
8	Agra	Naglaburhi	2000	WSP	2.25	UPJN (Urban)
9	Agra	Pilkhar	2000	WSP	10	UPJN (Urban)
10	Aligarh	Aligarh	2023	SBR	45	UPJN (Urban)
11	Anupshahar	Aahar Road	2001	WSP	0.81	UPJN (Urban)
12	Anupshahar	Shivanand Asharam	2001	WSP	1.76	UPJN (Urban)
13	Anupshahar	Anupshahar (NGRBA) Zone A	2018	UASB	1.5	UPJN (Rural)
14	Anupshahar	Anupshahar Zone B	2018	MBBR	1	UPJN (Rural)
15	Ayodhya	Ramghat Ayodhya	2014	UASB	12	UPJN (Urban)
16	Ayodhya	Ramghat Ayodhya -2	2023	SBR	6	UPJN (Urban)
17	Baghpat	Baghpat	2022	SBR	14	UPJN (Rural)
18	Banda	Kanwara Road	1979	Oxidation Pond	4	UPJN (Urban)
19	Bareilly	Bareilly	2023	ASP	35	UPJN (Urban)
20	Bijnour	Bijnour	2018	UASB	24	UPJN (Urban)
21	Bithoor	Bithoor	2020	Wetland	1.3	UPJN (Rural)
22	Bulandshahar	Bulandshahar	2022	SBR	40	UPJN (Urban)
23	Chitrakoot	Near Viklang Kendra	2016	Oxidation Pond	3.42	NPP
24	Etah	Manpur	2021	SBR	24	UPJN (Urban)
25	Etawah	Karanpur	2000	WSP	10.45	UPJN (Rural)
26	Etawah	Umren	2013	SBR	13.45	UPJN (Rural)
27	Etawah	Etawah	2022	SBR	21	UPJN (Rural)
28	Fatehgarh	Fatehgarh	1993	Oxidation Pond	2.7	UPJN (Urban)
29	Firozabad	Firozabad	2012	UASB	3	NPP
30	Firozabad	Mohammadpur	2021	ASP+BNR	67	UPJN (Urban)
31	Garhmukteshwar	Garhmukteshwar-I	2018	UASB	6	UPJN (Rural)
32	Garhmukteshwar	Garhmukteshwar-II	2018	UASB	3	UPJN (Rural)
33	Ghaziabad	Bapudham	2018	UASB	56	GDA
34	Ghaziabad	Dudaheda	2013	SBR	56	UPJN (Urban)
35	Ghaziabad	Dudaheda - 3	1998	UASB	70	UPJN (Urban)
36	Ghaziabad	Govindpuram	2012	UASB	56	GDA
37	Ghaziabad	Indirapuram	2013	SBR	74	UPJN (Urban)
38	Ghaziabad	Indirapuram - 2	1998	UASB	56	UPJN (Urban)
39	Ghaziabad	Indirapuram 3	2012	UASB	56	GDA
40	Ghaziabad	Morti Rajendra Nagar Extension	2011	SBR	56	GDA
41	Gorakhpur	Mahadev Jharkhandi	2010	SBR	15	UPJN (Urban)

42	Gorakhpur	Ramgarhtal	2015	SBR	30	UPJN (Urban)
43	Gorakhpur	Gorakhpur	2023	SBR	5	UPJN (Urban)
44	Greater Noida	Badalpur	2013	SBR	2	Greater Noida
45	Greater Noida	Ecotech 2nd	2018	SBR	15	Greater Noida
46	Greater Noida	Ecotech 3rd	2018	SBR	20	Greater Noida
47	Greater Noida	Kasna	2013	SBR	137	Greater Noida
48	Hapur	Hapur	2022	SBR	30	UPJN (Urban)
49	Jaunpur	Jaunpur	2023	SBR	30	UPJN (Rural)
50	Jhansi	Laxmi Tal	2021	SBR	26	UPJN (Urban)
51	Kannauj	Kannauj (State/ NGRBA)	2015	SBR	13	UPJN (Urban)
52	Kanpur	Bingaon	2015	UASB	210	UPJN (Rural)
53	Kanpur	Jajmau - 2	1999	ASP	130	UPJN (Rural)
54	Kanpur	Jajmau - 3	1989	UASB	5	UPJN (Urban)
55	Kanpur	Kanpur (JNNURM)	2016	UASB	43	UPJN (Rural)
56	Kanpur	Sajari	2016	ASP	42	UPJN (Rural)
57	Kanpur	Baniyapur	2018	SBR	15	UPJN (Urban)
58	Kanpur	Kanpur Pankha	2023	SBR	30	UPJN (Rural)
59	Kasganj	Kasganj	2022	SBR	15	UPJN (Rural)
60	Loni	Loni	2013	MBBR	30	UPJN (Urban)
61	Loni	Tronica City	2020	MBBR	5	UPSIDA
62	Lucknow	Awas Vikas STP	2017	SBR	37.5	Awas Vikas
63	Lucknow	Bharwara	2016	UASB	345	UPJN (Urban)
64	Lucknow	CG City	2020	SBR	19	LDA
65	Lucknow	Hathi Park	2021	MBBR	1.5	Nagar Nigam (Smart City)
66	Lucknow	Daulatganj	2003	FAB	42	UPJN (Urban)
67	Lucknow	Daulatganj - 2	2009	FAB	14	UPJN (Urban)
68	Lucknow	Jalkal	2010	SBR	6.5	Jalkal
69	Mainpuri	Powerhouse Road	2014	UASB	23	UPJN (Urban)
70	Mathura	Mosani	2000	WSP	6.8	UPJN (Rural)
71	Mathura	Trans Yamuna	2016	UASB	16	UPJN (Rural)
72	Mathura	Trans Yamuna (Gowardhan)	2010	WSP	2.76	NPP
73	Mathura	Trans Yamuna - 2	2000	WSP	14.5	UPJN (Rural)
74	Mathura	Masani	2021	SBR	30	UPJN (Rural)
75	Meerut	Ganga Nagar	2011	SBR	10	MDA
76	Meerut	Lohia Nagar	2010	ASP	10	MDA
77	Meerut	Major Dhyam Chand	2012	ASP	7	MDA
78	Meerut	Modipuram Tiraha	2016	ASP	5	MDA
79	Meerut	Pallavpuram	2012	ASP	7	MDA
80	Meerut	Pallavpuram - 2	2008	ASP	11	MDA
81	Meerut	Pandav Nagar	2008	ASP	3	MDA
82	Meerut	Rakshapuram	2011	ASP	6	MDA
83	Meerut	Saardapuri Phase 2	2011	SBR	6	MDA
84	Meerut	Sainik Vihar	2017	UASB	6	MDA
85	Meerut	Sharda Puri Phase-1	2011	ASP	6	MDA
86	Meerut	Shatabdi Nagar	2010	ASP	15	MDA
87	Meerut	Ved Vyaspur	2010	ASP	15	MDA
88	Meerut	Village Kamalpur	2016	ASP	72	UPJN (Urban)
89	Mirzapur	Pucca pokhra	1993	UASB	14	UPJN (Rural)
90	Mirzapur	Vindhyachal	2022	WSP	7	UPJN (Urban)
91	Modinagar	Modinagar	2022	SBR	20	UPJN (Urban)
92	Moradabad	Moradabad (NGRBA)	2018	UASB	58	UPJN (Rural)

93	Moradabad	MDA, New Moradabad	2017	SBR	20	MDA
94	Muzaffar nagar	Kidwai nagar	2001	WSP	32.5	UPJN (Urban)
95	Narora	Narora (NGRBA)	2019	UASB	4	UPJN (Rural)
96	Narora	Narora Atomic Power Plant	2010	ASP	2.25	Narora Atomic Power Plant
97	Noida	Sector-123	2009	SBR	35	Noida
98	Noida	Sector-168	2009	SBR	50	Noida
99	Noida	Sector-50	2009	SBR	25	Noida
100	Noida	Sector-50-2	2013	SBR	34	Noida
101	Noida	Sector-54-2	2009	SBR	33	Noida
102	Noida	Sector-54-3	2013	SBR	54	Noida
103	Noida	STP 123	2022	SBR	80	Noida
104	Noida	STP 168	2022	SBR	100	Noida
105	Pilkhua	Pilkhua	2011	ASP	3	UPJN (Urban)
106	Pratapgarh	Belha Pratapgarh	2023	FAB	8.95	UPJN (Urban)
107	Prayagraj	Kodra	2013	HRBF	25	UPJN (Rural)
108	Prayagraj	Naini	1999	ASP	60	UPJN (Rural)
109	Prayagraj	Naini - 2	2013	ASP	20	UPJN (Rural)
110	Prayagraj	Numayadih	2013	HRBF	50	UPJN (Rural)
111	Prayagraj	Ponghat	2013	HRBF	10	UPJN (Rural)
112	Prayagraj	Rajapur	2013	UASB	60	UPJN (Rural)
113	Prayagraj	Salori - 2	2016	SBR	14	UPJN (Urban)
114	Prayagraj	Salori - 3	2007	FAB	29	UPJN (Rural)
115	Prayagraj	Naini	2023	FCR	42	UPJN (Rural)
116	Prayagraj	Jhunsi	2023	FCR	16	UPJN (Rural)
117	Prayagraj	Phaphamau	2023	FCR	14	UPJN (Rural)
118	Raebareilly	Ahmadpur	2022	SBR	18	UPJN (Urban)
119	Rampur	Benajeerpur	2015	UASB	14	UPJN (Urban)
120	Rampur	Paharigaon	2015	UASB	15	UPJN (Urban)
121	Rampur	Rampur	2017	SBR	5	UPJN (Urban)
122	Saharanpur	Mlahipur	1998	UASB	38	UPJN (Urban)
123	Saifai	Saifai	2006	Oxidation Pond	1.5	UPJN (Urban)
124	Shahjahanpur	Shahjahanpur	2023	SBR	40	UPJN (Urban)
125	Varanasi	Bhagwanpur	1994	ASP	8	UPJN (Rural)
126	Varanasi	Dinapur	1994	ASP	80	UPJN (Urban)
127	Varanasi	DLW	1989	ASP	12	BLW
128	Varanasi	Goitha	2018	UASB	120	UPJN (Urban)
129	Varanasi	Varanasi GAP-II (JICA)	2018	ASP	140	UPJN (Urban)
130	Varanasi	Ramna	2021	SBR	50	UPJN (Rural)
131	Varanasi	Ramnagar	2021	A2O	10	UPJN (Rural)
132	Vrindavan	Manth Road	2015	UASB	8	UPJN (Urban)
133	Vrindavan	Near Pagal Baba Mandir	1998	WSP	4	UPJN (Rural)
134	Muzzafarnagar	Budhana	2023	SBR	10	UPJN (Rural)
Total Capacity (in MLD)					4120.9	

Sl.	Name Of Town/District	No. of STP	Capacity (MLD)	Constructing Agency	Present Progress	Completion Timeline
1	Unnao	1	15	UPJN (Rural)	95.50%	Jun -24 Work of STP has been completed
2	Sultanpur	3	17	UPJN (Rural)	99.80%	Upgradation of 5 MLD STP Hathianala from 5 MLD
3	Muzaffarnagar	2	54.5	UPJN (Rural)	93.00 %	22 MLD - Work of Sahawali STP is Jun-24 32.5 MLD STP is commissioned in
4	Mirzapur	2	17	UPJN (Rural)	99.00%	Apr-24 Work of STP and MPS are
5	Ghazipur	1	21	UPJN (Rural)	98.50%	Apr-24 Work of STP and MPS are
						EC meeting dt 13.02.2024. Work of
6	Bareilly	3	63	UPJN (Rural)	99.00 %	Aug-24 Work of 42.0, 20 and 1 MLD is
7	Fatehgarh - Farrukhabad	2	47.70	UPJN (Rural)	83.10%	Jun-24
8	Shuklaganj	1	5	UPJN (Rural)	81.00%	Aug-24
9	Kairana	1	15	UPJN (Rural)	91.71 %	Apr-24 Work of STP is completed and
10	Lucknow	1	120	UPJN (Urban)	88.00%	Jun-24
11	Ghaziabad	1	21.5	Awas Vikas Parishad	100.00%	STP construction work was completed in august
12	Jhansi	1	26	Nagar Nigam Jhansi	95.00%	Apr-24

13	Gorakhpur	1	10	UPJN (Urban)	100.00%	STP under trail run
14	Azamgarh	1	8	UPJN (Urban)	90.00%	Mar-24
15	Ayodhya	1	33	UPJN (Rural)	80.61%	Dec-24
16	Balrampur	1	8.5	UPJN (Urban)	80.00%	Mar-24
17	Daulatganj & Barikala,	2	42.5	UPJN (Rural)	77.25 %	May-24 39 MLD STP – Land availability for construction of SBR Basin 1, 2 & 3 of 39 MLD STP
	Lucknow					
18	Moradabad	1	25	UPJN (Rural)	50.00%	Jan-25
19	Agra	13	177.6	UPJN (Rural)	37.82 %	Apr-25
20	Gorakhpur	1	10	UPJN (Urban)	3.00%	Sep-24
21	Gorakhpur	1	30	UPJN (Urban)	28.00%	Mar-25
22	Gorakhpur	1	38	UPJN (Urban)	28.00%	Mar-25
23	Ghaziabad	1	68	UPJN (Urban)	3.00%	Jun-25
24	Ballia	1	20	UPJN (Urban)	4.00%	Mar-25
25	Varanasi	1	55	UPJN (Rural)	2.00%	Dec-25 Work started on 07 03 2024
Total		45	948			

Details of STPs under tendering stage in State

Sl.	Location	No. of STPs	Capacity of STP proposed (MLD)	Status of Project	Executing Agency	Timeline
1	Meerut	1	220	LOA issued to (JV) M/s GA Infra Private Ltd, Rajasthan ; ;G Infratech Pvt. Ltd. New Delt 5.2023. Concessionaire igned is signed on 05.09.23. Finan is under process. Financial closure document sent to NMCG on 15.03.24 for review.	UPJN (Rural)	June-25
2	Mathura	1	60	LOA issued to JV M/s Enviro Infra engineer Limited, Dehli and M/s Micro Transmission System , greater Noida. on 27.09.23. financial closer is under process. Concessionaire agreement signed is signed on 12.12.23. Financial closure is under process.	UPJN (Rural)	
3	Saharanpur	1	135	Revised TBER report sent to NMCG on 02.08.23. NOC received from NMCG for opening of Financial bid on 28.12.23 Financial bid has been opened on 12.01.24 which is under evaluation.	UPJN (Rural)	
4	Kosi Kalan	1	12	Financial bid evaluation report sent to NMCG on 13.12.23. NOC received from NMCG for issuing of LOA on 20.02.24 to L2 bidder Reply for same sent to NMCG on 27.02.24 for reconsideration of UPJN recommendation as previous.	UPJN (Rural)	
5	Chhata	1	6	Re-bid is invited on 12.12.2023. 05 bid received. Technical bid evaluation report sent to NMCG on 12.01.24. NOC received from NMCG for opening of Financial bid on 07.03.24.Financial bid opened on 18.03.24 which is under evaluation.	UPJN (Rural)	
6	Vrindavan	1	13	Financial bid evaluation report sent to NMCG on 05.12.23. NOC received from NMCG fot issuing of LOA on 08.03.24.LOA is issued to L1 bidder on 15.03.24	UPJN (Rural)	
7	Hathras	1	24	Financial bid evaluation report sent to NMCG on 12.01.24. NOC received from NMCG for issuing of LOA on 20.02.24 to L2 bidder. Reply for same sent to NMCG on 27.02.24. for annulling the bidding process.	UPJN (Rural)	

8	Prayagraj (Distt. D)	1	90	Financial bid evaluation report sent to NMCG on 13.12.23. NMCG has given its comment on evaluation report on 30.01.24 with change in ranking of bidder. Reply for same sent to NMCG on 27.02.24 for reconsideration of UPJN recommendation as previous.	UPJN (Rural)
9	Lucknow	1	50	Financial bid evaluation report sent to NMCG on 11.01.24. NOC received from NMCG for issuing LOA on 13.03.24. LOA is issued to L1 bidder on 15.03.24	UPJN (Rural)
10	Prayagraj (Distt. C)	1	43	Financial bid evaluation report sent to NMCG on 13.12.23. NOC received from NMCG for issuing of LOA to L1 bidder on 20.02.24. LOA issued to M/S HNB on 23.02.24. Date of Start is given as 19.03.24.	UPJN (Rural)
11	Shamli Town	1	40	Technical bid evaluation report sent to NMCG on 21.12.2023. NOC received from NMCG for opening of financial bid on 12.01.24. Financial bid is opened on 15.01.24 which is under evaluation.	UPJN (Rural)
12	Banat Town, distt. Shamli	1	5	Under Re-tendering. Technical bid was opened on 22.02.2024. 09 bid received which is under evaluation.	UPJN (Rural)
13	Thanabhawan town, distt. Shamli	1	10	Under Re-tendering. Technical bid was opened on 22.02.2024. 07 bid received which is under evaluation.	UPJN (Rural)
14	Babri- Bantikhera, distt Shamli	1	5	Under Re-tendering. Technical bid was opened on 26.02.2024. 07 Bid received which is under evaluation.	UPJN (Rural)
15	Lucknow (Phase-2 Part-2) – HAM -PPP	1	100	Last date of bid submission is 22.04.2024.	UPJN (Rural)

16	Hapur	1	6	Last date of bid submission is 17.03.2024.	UPJN (Rural)
17	Prayagraj (Naini).	1	50	Technical bid was opened on 26.02.24. 14 bid received which is under evaluation.	UPJN (Rural)
18	Fatehpur	1	18	Under re-tendering Technical bid opened on 23.02.204. Bid under evaluation.	UPJN (Urban)
19	Khoda-Makanpur	1	66	Under re-tendering Technical bid opened on 28.03.204. Bid under evaluation.	UPJN (Urban)
	Total	19.0	953.0		

Details of 310 proposed STPs in the State

A. Details of DPR submitted/to be submitted to NMCG for approval by UPJN(Rural)					
Sl.	Location/Town	No. of STPs	Capacity of STP proposed	Remarks	Likely Date of Completion
			(MLD)		
1	Chandauli	1	37	DPR is under review at NMCG.	
2	Dalmau, Raebareilly	-	0.006	DPR is under review at NMCG.	
3	Varanasi (Durga drain)	1	55	Revised DPR is under preparation by UPJN (Rural)	
4	Lucknow Phase-III	1	75	DPR is under review at NMCG.	24 months after issuance of effective date of start
5	Gulaothi, Bulandshahar	1	10	DPR is under review at NMCG.	
6	Manikpur	1	2.4	Revised DPR is under preparation at UPJN (Rural) for FSTP.	
7	Deoband	1	20	DPR is under review at NMCG.	
8	I & D and STP works at Barhalganj NP, Distt. Gorakhpur	1	6	DPR is under review at NMCG.	
0.9	I&D & STP works for 8 drains falling in River Rapti at Distt. Gorakhpur	1	44	Revised DPR is under preparation by UPJN (Rural)	
10	I & D and STP works at Tanda Distt. Ambedkar nagar	1	15	DPR is under review at NMCG.	
11	I & D of remaining 7 drains falling in river Ganga of Kanpur city	-	-	DPR is under review at NMCG.	
12	I & D and STP works of Aligarh Drain at Distt. Aligarh	2	113	DPR is under review at SMCG.	
13	I & D and STP works of drains falling in Ghaghara at NPP, Dohrighat, Distt. Mau	1	3.5	Revised DPR is under preparation by UPJN (Rural) for FSTP.	
14	DPR for I & D and STP works at Distt. Moradabad (Zone -3 & Zone 4)	2	80	DPR is under review at NMCG.	
15	DPR for I&D and STP works at Bhadohi	2	23.5	Revised DPR is under preparation by UPJN (Rural)	
Total – 15 DPRs		16	484.4		

B. List of approved CSAP prepared by UPJN (Urban) under SBM 2.0					
Sl.	District	Name of ULB	Date of Approval SLTC/SHPC	Current Status	STP Capacity (MLD)
1	Aligarh	Atruli	05.09.22 / 20.09.22	DPR under preparation	5
2	Ambedkar nagar	Iltifatganj Bazar	05.09.22 / 20.09.22	DPR prepared and approval awaited	1.5
3	Amethi	Gauriganj (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.75
4	Auraiya	Acchaldia (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1
5	Auraiya	Auraiya	05.09.22 / 20.09.22	DPR under preparation	9
6	Auraiya	Bidhuna (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	3.3
7	Ayodhya	Gosaiganj (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1.5
8	Ayodhya	Rudauli (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	4.5
9	Azamgarh	Mubarakpur (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	12
10	Balrampur	Tulsipur (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	3.25
11	Balrampur	Utraula (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	3.25
12	Bareilly	Aonla	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	6
13	Bareilly	Faridpur	05.09.22 / 20.09.22	DPR prepared and approval awaited	10
14	Bijnor	Kiratpur	05.09.22 / 20.09.22	DPR prepared and approval awaited	6.5
15	Bijnor	Najibabad	05.09.22 / 20.09.22	DPR under preparation	9
16	Bijnor	Nagina	05.09.22 / 20.09.22	DPR under preparation	10
17	Bijnor	Chandpur	05.09.22 / 20.09.22	DPR prepared and approval awaited	8.5
18	Bijnor	Sherkot	05.09.22 / 20.09.22	DPR under preparation	6.5
19	Bijnor	Dhampur	05.09.22 / 20.09.22	DPR prepared and approval awaited	5
20	Bulandshahr	Aurangabad (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	2.82
21	Bulandshahr	Sikandraabad (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	8.4
22	Bulandshahr	B.B. Nagar (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	0.97
23	Bulandshahr	Gulaothi (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	5
24	Bulandshahr	Debai (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	3.8

25	Bulandshahr	Siana (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	4.5
26	Bulandshahr	Chhatari (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	1.2
27	Bulandshahr	Bugrasi (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1.5
28	Bulandshahr	Jahangir abad (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	6
29	Chitrakoot	Chitrakot Dham Karwi (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	9.5
30	Chitrakoot	Rajapur (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and under observation	2.5
31	Deoria	Bariyarpur (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.84
32	Deoria	Lar	05.09.22 / 20.09.22	DPR prepared and approval awaited	3
33	Deoria	Gaura Barhaj	05.09.22 / 20.09.22	DPR prepared and approval awaited	5
34	Etawah	Bakewar (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1.6
35	Etawah	Jasawan t Nagar (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	3.3
36	Farrukhabad	Shamshabad	05.09.22 / 20.09.22	DPR prepared and approval awaited	8
37	Farrukhabad	Kampil	05.09.22 / 20.09.22	DPR prepared and approval awaited	2
38	G B Nagar	Dadri (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	10.56
39	Ghaziabad	Muradnagar (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	10.19
40	Ghaziabad	Niwari (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1
41	Ghaziabad	Faridnagar (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	1.25
42	Ghaziabad	Patala (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	1
43	Ghaziabad	Dasna (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	3.5
44	Hapur	Pilkhuwa (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	6
45	Hardoi	Shahabad	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	10.25
46	Jalaun	Jalaun	05.09.22 / 20.09.22	DPR under preparation	6
47	Jalaun	Kalpi	05.09.22 / 20.09.22	DPR under preparation	6
48	Jalaun	Konch	05.09.22 / 20.09.22	DPR under preparation	6
49	Jaunpur	kerakat (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1.34
50	Jaunpur	Shahganj (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.71

5134

51	Jaunpur	Badlapur(NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.08
52	Jaunpur	Zafrabad(NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1.13
53	Jaunpur	Gaurabadsahpur (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.32
54	Jaunpur	Kajgaon (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1.35
55	Jaunpur	Khetasari (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1.9
56	Jaunpur	Mugrabadshahpur (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and under observation	3.09
57	Jaunpur	Machhlishahr(NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.51
58	Jaunpur	Mariahu (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.2
59	Jaunpur	Rampur (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1.58
60	Kannauj	Chhibramau	05.09.22 / 20.09.22	DPR prepared and approval awaited	12
61	Kanpur Dehat	Akbarpur	05.09.22 / 20.09.22	DPR under preparation	4.5
62	Kaushambi	Manjhanpur	05.09.22 / 20.09.22	DPR under preparation	10.5
63	Kushinagar	Chhitau ni(NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.5
64	Kushinagar	Dudahi(NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.5
65	Kushinagar	Khadda(NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1.6
66	Kushinagar	Ramkola (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	8
67	Lakhimpur	Gola Gokarnnath	05.09.22 / 20.09.22	DPR prepared and approval awaited	6.15
68	Lucknow	Kakori (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2
69	Lucknow	Malihabad (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.5
70	Maharajganj	Maharajganj(NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	6.5
71	Maharajganj	Nichlaur (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2
72	Maharajganj	Nautanwa (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	3.64
73	Maharajganj	Sonauli (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.21
74	Mathura	Gokul (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	0.6

75	Mathura	Goverdhan (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	4.5
76	Mathura	Mahavan (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	1.2
77	Meerut	Sardhana (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	6
78	Moradabad	Bilari (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	3.8
79	Moradabad	Kanth (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.6
80	Moradabad	Umrikalan (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1.8
81	Moradabad	Kundarki (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	3
82	Muzaffarnagar	Purkazi (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	2.77
83	Muzaffarnagar	Miranpur (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.8
84	Muzaffarnagar	Jansath (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	2
85	Muzaffarnagar	Shahpur (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	2.1
86	Muzaffarnagar	Khatauli	05.09.22 / 20.09.22	DPR prepared and approval awaited	7.5
87	Pratapgarh	Bela Pratapgarh (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	3
88	Pratapgarh	Lalganj	05.09.22 / 20.09.22	DPR under preparation	2.75
89	Prayagraj	Bharatganj (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1.7
90	Prayagraj	Phulpur (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.3
91	Prayagraj	Mau Aima (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.06
92	Prayagraj	Sirsa (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1.27
93	Raebareilly	Salon	05.09.22 / 20.09.22	DPR under preparation	1.5
94	Rampur	Kemri (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	2.9
95	Rampur	Tanda (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	4.8
96	Rampur	Dariyal (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.1
97	Rampur	Suar (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	3.2
98	Rampur	Bilaspur (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	4.5
99	Rampur	Maswasi (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1.8
100	Rampur	Milak (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	3.1

5136

101	Rampur	NarpatNagar(NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.1
102	Rampur	Shahabad(NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	3.8
103	Rampur	Saifni(NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	2.2
104	Saharanpur	Ambetha (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and under observation	1.5
105	Saharanpur	Chhutmalpur (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	2.5
106	Saharanpur	Chilkana Sultanpur (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2
107	Saharanpur	Gangho (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	5.5
108	Saharanpur	Nakur (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2
109	Saharanpur	Nanauta (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.4
110	Saharanpur	Rampur Maniharan (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	3.28
111	Saharanpur	Sarsawa (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2
112	Saharanpur	Titron (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1
113	Saharanpur	Behat (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2
114	Sant Kabeer Nagar	Maghar	05.09.22 / 20.09.22	DPR under preparation	2
115	Sant Kabir Nagar	Bakhira (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	4.13
116	Sant Kabir Nagar	Belharkala (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1.53
117	Sant Kabir Nagar	Mehandawal (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	5.5
118	Sant Kabir Nagar	Hariharpur (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1.18
119	Sant Kabir Nagar	Khalilabad	05.09.22 / 20.09.22	DPR under preparation	7.4
120	Sitapur	Biswan (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	5.77
121	Sitapur	Mahmudabad (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	5.25
122	Sitapur	Maholi (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	3.13
123	Sitapur	Hargaon (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	2.23
124	Sitapur	Khairabad (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	5.01

125	Sitapur	Sidhauri (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.58
126	Sonbhadra	Obra (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	6
127	Sonebhadra	Anpara (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	7.5
128	Sonebhadra	Roberts ganj (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	6.1
129	Srawasti	Bhinga (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	5
130	Srawasti	Ikauna (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1.5
131	Unnao	Banger mau (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	5
132	Unnao	Gangag hat (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and under observation	8
133	Unnao	Nawabg anj (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and under observation	1.2
134	Unnao	Safipur (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	2.4
135	Unnao	Ganj muradab ad (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1
136	Unnao	Auras (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1
137	Ambedkar nagar	Jalalpur (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	5.5
138	Ambedkar nagar	Ashrafp urKicch oucha (NP)	06.03.23	DPR under preparation	3.8
139	Amethi	Jais (NP)	06.03.23	DPR under preparation	4
140	Amroha	Bachhra un (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	3.1
141	Amroha	Hasanpu r (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	6.1
142	Amroha	Joya (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.2
143	Amroha	Naugaw an Sadat (NP)	06.03.23	DPR under preparation	3.4
144	Amroha	Said Nagli (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.9
145	Amroha	Ujhari (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.6
146	Amroha	Dhanaur a (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	3.1

147	Amroha	Gajraula (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	6.5
148	Azamgarh	Atrauliya (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.2
149	Azamgarh	Jiyanpur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.25
150	Ballia	Chitbaragoan (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.1
151	Balrampur	Balrampur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	8.33
152	Bareilly	Baheri (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	7
153	Bhadohi	Gyanpur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.32
154	Budaun	Faizganj (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.25
155	Budaun	Bisauli (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	3.5
156	Budaun	Kuwargaon (NP)	06.03.23	DPR under preparation	0.8
157	Budaun	Ujhani (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	6
158	Budaun	Saidpur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.4
159	Budaun	Wazirganj (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.1
160	Budaun	Dataganj (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	2.7
161	Budaun	Gulariya (NP)	06.03.23	DPR under preparation	0.4
162	Budaun	Alapur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.3
163	Budaun	Sakhanu (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1
164	Budaun	Usawan (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.2
165	Chandauli	Chakia (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.73
166	Chandauli	Chandauli (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.62
167	Chandauli	Saiyad raja (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.86
168	Farrukhabad	Kaimganj (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	3.4
169	Farrukhabad	Mahomadabad (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.5
170	Fatehpur	Bindki (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	3.64
171	Fatehpur	Khaga (NP)	06.03.23	DPR under preparation	6.1

172	Fatehpur	Kora Jahanabad (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.71
173	FIROZABAD	Sirsaganj (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	3.52
174	FIROZABAD	Jasrana (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.05
175	FIROZABAD	Fariha (NP)	06.03.23	DPR under preparation	0.68
176	FIROZABAD	Eka (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.69
177	Ghazipur	Saidpur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.5
178	GORAKHPUR	Gola (NP)	06.03.23	DPR under preparation	4.45
179	GORAKHPUR	Mundera Bazar (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.92
180	GORAKHPUR	Unwal (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.06
181	GORAKHPUR	Bansgaon (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.6
182	GORAKHPUR	Sahjanwa (NP)	06.03.23	DPR under preparation	3.45
183	GORAKHPUR	Campierganj (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.28
184	GORAKHPUR	Pipiganj (NP)	06.03.23	DPR under preparation	5.01
185	GORAKHPUR	Pipraich (NP)	06.03.23	DPR under preparation	3.54
186	Hamirpur	Hamirpur (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	5.75
187	Hamirpur	Rath (NP)	06.03.23	DPR under preparation	6.78
188	Jalaun	Madhogarh (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.3
189	Jalaun	Nadigaon (NP)	06.03.23	DPR under preparation	0.8
190	Jalaun	Umri (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1
191	Jalaun	Kotra (NP)	06.03.23	DPR under preparation	0.8
192	Jalaun	Rampur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.3
193	Jalaun	Kadaura (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.6
194	Jalaun	Ait (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.33
195	Jhansi	Baragaon (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1
196	Jhansi	Barua Sagar (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.5

5140

197	Jhansi	Ranipur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2
198	Jhansi	Maurani pur (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	6
199	Jhansi	Chirgao n(NPP)	06.03.23	DPR under preparation	2
200	Kannauj	Gursaha yganj (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	5.7
201	Kannauj	Tirwaganj (NP)	06.03.23	DPR under preparation	3
202	Kannauj	Kannauj (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	3.5
203	Kannauj	Talgram (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.1
204	Kannauj	Samdhan (NP)	06.03.23	DPR under preparation	3.5
205	Kannauj	Sikandar pur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1
206	Kanpur Dehat	Pukhrayan (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	5
207	Kanpur Dehat	Sikandra (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.4
208	Kanpur Dehat	Rajpur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.78
209	Kanpur Dehat	Raniya (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.82
210	Kanpur Dehat	Shivli (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.6
211	Kanpur Dehat	Derapur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	0.8
212	Kanpur Dehat	Amrauha (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1
213	Kanpur Dehat	Rasulabad (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.21
214	Kanpur Dehat	Jhinhak (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.41
215	Kanpur Dehat	Kanchausi (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.74
216	Kanpur Dehat	Musana gar (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.1
217	Kanpur Dehat	Rura (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.85
218	Kanpur Nagar	Ghatampur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	5.86
219	Kaushambi	Purabpa shchims harira (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.21

220	Kaushambi	Charwa (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.98
221	Kaushambi	Daranagar Kadam (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.2
222	Lakhimpur	Mailani (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.39
223	Lakhimpur	Barwar (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.46
224	Lakhimpur	Nighasan (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.53
225	Lakhimpur	OelDak hwa (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.34
226	Lakhimpur	Sighahi Bhiraura (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.99
227	Lakhimpur	Kheri (NP)	06.03.23	DPR under preparation	3.47
228	Lakhimpur	Mohamdi (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	4.89
229	Lakhimpur	Dhaurahra (NP)	06.03.23	DPR under preparation	3.14
230	Lakhimpur	Paliya Kalan (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	4.26
231	Lalitpur	Talbehat (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.5
232	Mahoba	Mahoba (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	10.01
233	Mau	Adari (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.5
234	MAU	Ghosi (NP)	06.03.23	DPR under preparation	4.5
235	MAU	Kopaganj (NP)	06.03.23	DPR under preparation	5.5
236	MAU	Moham mdabad Gohna (NP)	06.03.23	DPR under preparation	4.25
237	Meerut	Daurala (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2
238	Meerut	Harra (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2
239	Meerut	Hastinapur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.75
240	Meerut	Karnawali (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.3
241	Meerut	Khiwai (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.2
242	Meerut	Lawad (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.1
243	Meerut	Mawana (NP)	06.03.23	DPR under preparation	7.79

5142

244	Mirzapur	Chunar (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	3.79
245	Mirzapur	Ahraura (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	2.41
246	Mirzapur	Kachhawa (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.25
247	Pilibhit	Bisalpur (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	8
248	Pilibhit	Bilsabda (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2
249	Pilibhit	Jahanabad (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2
250	Pratapgarh	Antu (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.15
251	Pratapgarh	Dhakawaa (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2
252	Pratapgarh	KatraMedniganj	06.03.23	DPR under preparation	1.05
253	Pratapgarh	Kohdaur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.6
254	Pratapgarh	Kunda (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.75
255	Pratapgarh	Manikpur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.6
256	Pratapgarh	Patti (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.1
257	Pratapgarh	Prithviganj (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.4
258	Pratapgarh	Pratapgarh city (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.6
259	Pratapgarh	Ramganj (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2
260	Pratapgarh	Raniganj (NP)	06.03.23	DPR under preparation	3
261	Pratapgarh	Suvanshabazar (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.3
262	Prayagraj	Lalgopalganj (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.9
263	Prayagraj	Handia (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.3
264	Raebareli	Unchahar (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1
265	Raebareli	Maharajganj (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1
266	Raebareli	Bachhrawan (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1
267	Raebareli	Naseerabad (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2

268	Raebareli	Lalgang (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.5
269	Raebareli	Parsade pur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2
270	Raebareli	Dalmau (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1
271	Sambhal	Babrala (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.9
272	Sambhal	Bahjoi (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	3.7
273	Sambhal	Gawan (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1
274	Sambhal	Gunnaur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.4
275	Sambhal	Narauli (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.8
276	Sambhal	Sirsi (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.7
277	Shahajahanpur	Tilhar (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	6
278	Shahajahanpur	Khudaganj (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.5
279	Shahajahanpur	Katra (NP)	06.03.23	DPR under preparation	3.25
280	Shahajahanpur	Jalalabad (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	3.8
281	Shahajahanpur	Khutar (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2
282	Shahajahanpur	Banda (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2
283	Shahajahanpur	Nigohi (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.5
284	Sitapur	Laharpur (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	6.41
285	Sitapur	Paitepur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.44
286	Sitapur	Tambour-Ahmdabad (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.7
287	Sonbhadra	Pipari (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.6
288	Sonbhadra	Dala Bazar (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.1
289	Sonbhadra	Ghorawal (NP)	06.03.23	DPR under preparation	0.8
290	Sonbhadra	Renukot (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.1
291	Sonbhadra	Churk-Ghurma (NP)	06.03.23	DPR under preparation	0.7
292	Sonbhadra	Chopan (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.3

5144

293	Sonbhadra	Duddhi (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.1
294	Varanasi	Gangapur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	0.84
Total (294 STPs)					950.87

Annexure - 25

Re-utilization of Treated wastewater in agriculture purpose				
S.No.	City/ Town / District	Name of STP	Installed Capacity (MLD)	Quantity of treated Water used in irrigation (MLD)
1	Mathura	30 MLD Masani Mathura	30	6
2	Mathura	16 MLD Trans Yamuna, Laxmi Nagar, Mathura	16	4.8
3	Mathura	14.5 MLD Trans-yamuna, Jamunapar, Mathura	14.5	12.3
4	Mathura	6.8 MLD Masani Mathura	6.8	1.36
5	Kasganj	15 MLD STP, Bakaner	15	1.5
6	Vridavan	4 MLD STP Pagal baba	4	0.6
7	Bulansahar	2.25 MLD Narora Atomic power Station Narora	2.25	2.25
8	Bulandhsahar	1.5 MLD Anoopshahar Zone A (NGRBA)	1.5	1
9	Bulandhsahar	1.0 MLD Anoopshahar Zone B (NGRBA)	1	0.5
10	Bulandhsahar	0.805 MLD Ahara Road, Zone-A, Anoopshahar	0.805	0.4
11	Kanpur	5 MLD, Jajmau Kanpur	5	5
12	Kanpur	43 MLD Jajmau, Kanpur	43	35
13	Kanpur	130 MLD Jajmau, Kanpur	130	110
14	Prayagraj	20 MLD STP Naini	80	30
15	Prayagraj	60 MLD STP Naini		
16	Agra	78 MLD Dhandupura	78	62.136
17	Agra	24 MLD Dhandupura	24	14.144
18	Agra	40 MLD Bichpuri	40	26.06
19	Agra	14 MLD Jaganpur	14	14.6
20	Agra	12 MLD Devri Road	12	9.05
21	Agra	10 MLD Pilakhar	10	10.04
			527.855	346.74
Total (21 STPs)				(66% Treated Water Used in Irrigation)

5146 Annexure - 26

Status District Environment Committee Meeting

<u>S.No.</u>	District Name	Total Number of meeting (from Jan-2023 to Upto
1	Agra	11
2	Aligarh	5
3	Ambedkar Nagar	9
4	Amethi	13
5	Amroha	13
6	Auraiya	11
7	Ayodhya	10
8	Azamgarh	13
9	Badaun	7
10	Baghpat	16
11	Bahraich	6
12	Baliya	11
13	Balrampur	15
14	Barabanki	14
15	Bareilly	15
16	Basti	7
17	Bhadohi	11
18	Bijnor	15
19	Bulandshahr	15
20	Chandauli	13
21	Chitrakoot	9
22	Eta	10
23	Fatehpur	15
24	Farrukhabad	11
25	Firozabad	13
26	Gautam Budhha Nagar	6
27	Ghaziabad	11
28	Ghazipur	8
29	Gonda	13
30	Gorakhpur	14
31	Hamirpur	14
32	Hapur	13
33	Hathras	8
34	Hardoi	12
35	Jalaun	9
36	Jaunpur	9
37	Jhansi	9
38	Kannauj	15
39	Kanpur Nagar	7
40	Kaushambi	13
41	Kanpur Dehat	14

42	Kasganj	4
43	Kushinagar	8
44	Lakhimpur Kheri	13
45	Lalitpur	13
46	Lucknow	6
47	Mainpuri	4
48	Mathura	13
49	Mahoba	6
50	Mirzapur	9
51	Maharajganj	12
52	Mau	14
53	Moradabad	13
54	Muzaffarnagar	10
55	Pilibhit	12
56	Pratapgarh	13
57	Prayagraj	11
58	Raebareli	9
59	Saharanpur	14
60	Sambhal	9
61	Sant Kabir Nagar	14
62	Shahjahanpur	4
63	Shamli	5
64	Shravasti	11
65	Siddharth Nagar	8
66	Sitapur	13
67	Sultanpur	14
68	Sonbhadra	6
69	Unnao	7
70	Varanasi	7
71	Deoria	9
72	Etawah	12
73	Meerut	11
74	Banda	12
75	Rampur	5
	Grand Total	794

Annexure - 27

संख्या- 267 /81-7-2024-44(रिट) /2016

प्रेषक,

आशीष तिवारी,

सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पर्यावरण समिति,

रामपुर, शाहजहांपुर, मैनपुरी, अलीगढ़, शामली,

कासगंज, उ०प्र०।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक :02 अप्रैल, 2024

विषय-जनपद में गठित "जिला पर्यावरण समिति" की नियमित बैठक कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के स्तर से निर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2019/एन०जी० टी०-257/55-पर्या-2-2019 -44(रिट)/2016, दिनांक 14.06.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर-2(ख)(1) में समस्त पर्यावरणीय विषयों एवं प्रदूषण से सम्बन्धित बिन्दुओं पर अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में "जिला पर्यावरण समिति" का गठन करते हुए उक्त समिति की बैठक कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा निर्धारित समयतालिका के अनुसार माह में एक बार माह के प्रथम सप्ताह में जिलाधिकारी, अध्यक्षता में आयोजित किये जाने तथा माह के द्वितीय सप्ताह में संबंधित मण्डलायुक्त द्वारा मण्डलीय समीक्षा बैठक के दौरान जिला स्तर पर पर्यावरण समितियों की रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- इस संबंध में शासन के संज्ञान में आया है कि आपके जनपदों में "जिला पर्यावरण समिति" की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की जा रही हैं।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक माह में "जिला पर्यावरण समिति" की बैठक कराकर अनुपालन सूचना तथा बैठक का कार्यवृत्त वेब पोर्टल www.upecp.in पर अपलोड कराते हुए सूचना की प्रति शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally Signed by आशीष

तिवारी

Date: 02-04-2024 10:58:59 (आशीष तिवारी)

Reason: Approved

सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (रामपुर, शाहजहांपुर, मैनपुरी, अलीगढ़, शामली एवं कासगंज को छोड़कर)।
- 3- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी (संयोजक जिला पर्यावरण समिति), उत्तर प्रदेश।
- 4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)

उत्तर प्रदेश शासन
संख्या-N.G.T-4/4/81-7-2023-44(रिट)/2016
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
लखनऊ : दिनांक : 08 सितम्बर, 2023

कार्यालय ज्ञाप

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2019/एन0जी0टी0-257/55-पर्या0-2-2019-44(रिट)/2016, दिनांक 14 जून, 2019 द्वारा उ0प्र0 राज्य में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित कराये जाने तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में की जाने वाली कार्यवाही के अनुश्रवण हेतु एक त्रिस्तरीय अनुश्रवण तंत्र स्थापित किया गया है, जो कि वर्तमान में क्रियाशील है।

2. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-375/2022 पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य के अंतर्गत उ0प्र0 राज्य द्वारा दाखिल की गयी मिसलेनियस एप्लीकेशन संख्या-356/2023 में दिनांक 20 मार्च, 2023 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं :

".....12. We accordingly permit the applicant to move the National Green Tribunal with an application in that regard. The National Green Tribunal shall duly monitor compliance with the directions including the time-lines which have been spelt out in the order of this Court. It would be open to the applicant to place on the record of the Tribunal all material to indicate the bona fide steps which were taken to comply with the order of this Court and, if there were any genuine hindrances in doing so, the nature of the hindrances. The Tribunal would be at liberty in the exercise of its discretion to consider any request for a further extension of time.

13. The National Green Tribunal is authorized in terms of the present order to suitably extend time should it be satisfied that all necessary steps have been pursued with a sufficient degree of alacrity. The Tribunal shall also take stock of the issues which have been set out above in relation to due monitoring of the performance of the STPs and steps for ensuring up-gradation and maintenance. The Tribunal shall also ensure that an accountable mechanism is set up in the State of Uttar Pradesh to take stock of the performance of the STPs, providing for adequate funds for up-gradation and maintenance as required and for attending to all other administrative issues and problems....."

3. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य के साथ ओ0ए0 संख्या-670/2018 अतुल सिंह चौहान बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं अन्य के अंतर्गत स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा दाखिल एम0ए0 संख्या-62/2023 में दिनांक 17.08.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं :

".....6. Now, the Hon'ble Supreme Court of India has directed this Tribunal to ensure that an accountable mechanism is set up in the State of Uttar Pradesh to monitor the compliances with regard to violation of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. Since the State has constituted the Committee mentioned above, thus, the report and suggestions for better mechanisms is required for improvement of the existing Committee or to reconstitute by way of any addition of technical /administrative member. Further, the views of the Committee are also required to be sought.

EE-1

W

7. Accordingly, the State of UP/Secretary, Environment/State PCB are directed to submit the report with regard to any reform required in the monitoring mechanism in the Committee or induction of any new technical/administrative member or change of members and till the decision is taken by this Tribunal, the Monitoring Committee as quoted above headed by Justice S.V.S. Rathore will continue to work in accordance with the order quoted above. The State may recommend the manner and method of mechanism to take the stock of performance of the STPs in the State of UP. In the meantime, the present Committee headed by Justice S.V.S. Rathore is directed to submit the compliance report in the light of order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 20.03.2023 and to continue to function till further orders....."

4. मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 20.03.2023 तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 17.08.2023 के अनुपालन में प्रदेश के अंतर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट्स, कॉमन एपलूएन्ट ट्रीटमेंट प्लान्ट्स तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधाओं की स्थापना, उच्चीकरण तथा मानकों के अनुरूप संचालन हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से उक्त अनुश्रवण की व्यवस्था के अंतर्गत संबंधित विभागों/एजेंसियों के स्तर पर 'उत्तरदायित्व निर्धारण' समितियों का निम्नवत् गठन करते हुए उनके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बिन्दु निम्नवत् निर्धारित किये जाते हैं :

(अ) सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट्स/कॉमन एपलूएन्ट ट्रीटमेंट प्लान्ट्स उत्तरदायित्व निर्धारण समिति:

i.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।	-	सदस्य
ii.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।	-	सदस्य
iii.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित सचिव अथवा विशेष सचिव से अनिम्न अधिकारी।	-	सदस्य
iv.	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)।	-	संयोजक सदस्य
v.	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)।	-	सदस्य
vi.	सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।	-	सदस्य
vii.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित एस0टी0पी0/सी0ई0टी0पी0 से संबंधित तकनीकी विशेषज्ञ।	-	सदस्य

उक्त समिति के कार्यदायित्व निम्नवत् होंगे:

- समिति की अध्यक्षता नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग/नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के वरिष्ठतम अधिकारी (सदस्य) द्वारा की जायेगी।
- समिति द्वारा प्रदेश के अंतर्गत निर्माणाधीन एस0टी0पी0/सी0ई0टी0पी0 की परियोजनाओं तथा सीवेज एवं औद्योगिक उत्प्रवाह के शत-प्रतिशत शुद्धिकरण हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं की संबंधित विभागों द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल की गई टाइमलाइन का परीक्षण कर निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार इण्टरमीडिएट माइलस्टोन तय किये जायेंगे।

- iii. समिति द्वारा उक्त इण्टरमीडिएट माइलस्टोन के आधार पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की प्रत्येक त्रैमास में समीक्षा की जायेगी तथा परियोजनाओं की टाइमलाइन के उल्लंघन की दशा में उत्तरदायित्व का निर्धारण कर अपनी संस्तुति संबंधित विभागों को तथा रिवर रिजुविनेशन समिति को उसके नोडल ऑफिसर यथा सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।
- iv. समिति द्वारा प्रदेश में स्थापित समस्त एस०टी०पी०/सी०ई०टी०पी० के मानकों के अनुरूप संचालन हेतु प्रत्येक त्रैमास में समीक्षा की जायेगी तथा उल्लंघन की दशा में उत्तरदायित्व का निर्धारण कर अपनी संस्तुति संबंधित विभागों को तथा रिवर रिजुविनेशन समिति को उसके नोडल ऑफिसर यथा सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।
- v. समिति का सचिवालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) होगा।

(ब) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा उत्तरदायित्व निर्धारण समिति:

i.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।	-	अध्यक्ष
ii.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा नामित विशेष सचिव से अनिम्न अधिकारी।	-	सदस्य
iii.	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा नामित संयुक्त प्रबन्ध निदेशक।	-	सदस्य
iv.	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा नामित संयुक्त प्रबन्ध निदेशक।	-	सदस्य
v.	सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा नामित मुख्य पर्यावरण अधिकारी।	-	सदस्य
vi.	निदेशक, सी० एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा नामित अधिकारी।	-	सदस्य
vii.	मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा नामित अधिकारी।	-	सदस्य
viii.	मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) द्वारा नामित अधिकारी।	-	सदस्य
ix.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा नामित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन विशेषज्ञ।	-	सदस्य
x.	निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ।	-	संयोजक सदस्य

उक्त समिति के कार्यदायित्व निम्नवत् होंगे:

- i. समिति द्वारा प्रदेश के अंतर्गत निर्माणाधीन ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधाओं की परियोजनाओं तथा ठोस अपशिष्ट के शत-प्रतिशत प्रबन्धन हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं की संबंधित विभागों द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल की गई टाइमलाइन का परीक्षण कर निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार इण्टरमीडिएट माइलस्टोन तय किये जायेंगे।
- ii. समिति द्वारा उक्त इण्टरमीडिएट माइलस्टोन के आधार पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की प्रत्येक त्रैमास में समीक्षा की जायेगी तथा परियोजनाओं की टाइमलाइन के उल्लंघन की दशा में उत्तरदायित्व का निर्धारण कर अपनी संस्तुति संबंधित विभागों को तथा राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबन्धन अनुश्रवण समिति को उसके समन्वयक यथा सचिव, नगर विकास

विभाग, उ०प्र० शासन के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।

iii. समिति द्वारा प्रदेश में स्थापित समस्त अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधाओं के मानकों के अनुरूप संचालन हेतु प्रत्येक त्रैमास में समीक्षा की जायेगी तथा उल्लंघन की दशा में उत्तरदायित्व का निर्धारण कर अपनी संस्तुति संबंधित विभागों को तथा राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबन्धन अनुश्रवण समिति को उसके समन्वयक यथा सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।

iv. समिति का सचिवालय स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ होगा।

5. उक्त समितियों द्वारा उत्तरदायित्व के निर्धारण के संबंध में की गयी संस्तुतियों के अनुसार संबंधित विभाग उत्तरदायी कार्मिक/फर्म/कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर इत्यादि के विरुद्ध त्वरित यथोचित दण्डात्मक कार्यवाही यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली आदि सुनिश्चित करेंगे ताकि मा० सर्वोच्च न्यायालय एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित हो सके। उत्तरदायित्व के निर्धारण के संबंध में संबंधित विभागों के द्वारा की गयी कार्यवाहियों का विवरण मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में समय-समय पर दाखिल की जाने वाली अनुपालन सूचनाओं के माध्यम से संबंधित विभागों द्वारा मा० अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

Digitized by

Date: 07-09-2023 15:19:18

Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)

मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति, नगर विकास, अवरस्थापना एवं औद्योगिक विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण/नगरीय), उ०प्र० लखनऊ।
- 4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- निदेशक, सी० एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 6- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण/नगरीय), उ०प्र०, लखनऊ।
- 7- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 8- समस्त सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी, जिला पर्यावरण समिति, उ०प्र०।
- 9- सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 10 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज सिंघ)

अपर मुख्य सचिव।



उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)

E-mail: upjnl@upjn.in

प्रधान कार्यालय 6. राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ 226001

पत्रांक : 428 / 012-0028 / 2023

दिनांक : 28.11.2023

सेवा में,

श्री विशेश्वर प्रसाद,
कार्यो मुख्य अभियन्ता (सा0क्ष0) / अधीक्षण अभियन्ता (म0कार्य0)
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)
वाराणसी।

विषय:- नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद मीरजापुर में निर्माणाधीन एस0टी0पी0 एवं पम्पिंग स्टेशन के कार्यों में अनावश्यक विलम्ब हेतु स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में,
महोदय,

दिनांक 23.11.2023 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में नमामि गंगे कार्यक्रम की परियोजनाओं के समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि जनपद मीरजापुर में निर्माणाधीन एस0टी0पी0 एवं पम्पिंग स्टेशन हेतु पावर कनेक्शन वर्तमान तक प्राप्त नहीं किया जा सका है एवं जिसे पूर्ण में ही प्राप्त कर लिया जाना चाहिए था। उक्त योजना की कार्य प्रारम्भ की तिथि अप्रैल 2022 एवं पूर्ण होने की तिथि जनवरी 2024 द्वारा निर्धारित है।

उक्त बैठक में मीरजापुर एस.टी.पी. को क्रियाशील किये जाने के सम्बन्ध में परियोजना प्रबन्धक गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि मीरजापुर में निर्माणाधीन एस.टी.पी. को माह जनवरी-2024 में क्रियाशील कर लिया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में कार्यदायी फर्म मेसर्स इ.एम.एस., इन्फ्राकॉन प्रा0लि0 (JV) मेसर्स इ.एम.आई.टी. के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माणाधीन एस.टी.पी. पर विद्युत संयोजन वर्तमान तक नहीं हो पाया है।

उक्त के सम्बन्ध में अधीक्षासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/यां), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि माह जून 2023 में उनके द्वारा बिजली विभाग से पावर कनेक्शन हेतु आगणन की मांग की गयी, जिसका आगणन माह अक्टूबर 2023 में प्राप्त हुआ। उक्त प्राप्त आगणन में बिजली विभाग द्वारा एक नया सब स्टेशन बनाने हेतु धनराशि भी सम्मिलित की गयी है, जिसके कारण पावर कनेक्शन की कुल लागत रु0 8.50 करोड़ है। इस सम्बन्ध में आपको द्वारा यह अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में खण्ड कार्यालय द्वारा आपको कोई जानकारी नहीं दी गयी है एवं आप इस विषय के सम्बन्ध में अनभिज्ञ हैं। आपका उक्त कथन दर्शाता है कि न ही आपके द्वारा कार्यों में रुचि ली जाती है न ही अधीनस्थों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाता है। आपके इस लचर रविये के कारण परियोजना हेतु आवश्यक पावर कनेक्शन के अधिष्ठापन के सम्बन्ध में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा सकी, जिसके दृष्टिगत परियोजना में विलम्ब होना सम्भावित है।

उल्लेखनीय है कि एस.टी.पी. के विद्युत संयोजन हेतु प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा विभिन्न बैठकों में समयान्तर्गत विद्युत संयोजन प्राप्त किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है एवं उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 249/012-0021/2023 दिनांक 15.07.2023 द्वारा निर्माणाधीन एस.टी.पी., एम. पी.एस. एवं आई.पी.एस. में विद्युत संयोजन के कार्य, निर्माण कार्य के साथ-साथ पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि एस.टी.पी. के विद्युत संयोजन में विलम्ब हेतु पत्र प्राप्ति के 07 कार्यदिवसों में इस संबन्ध में अधोहस्ताक्षरी को अपना लिखित स्पष्टीकरण उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

28-11-23
(डॉ० बलकार सिंह, IAS)
प्रबन्ध निदेशक
01/11/23



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

प्रधान कार्यालय - 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

पत्रांक:- 344 / 012-21(48)/2023

दिनांक : 26 09.2023

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
मेरठ।

Annexure - 30

विषय:- नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद शामली में कैराना के आई० एण्ड डी० एण्ड एस०टी०पी० कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद शामली के कैराना में आई० एण्ड डी० एण्ड एस०टी०पी० क्षमता 15 एम०एल०डी० का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें विद्युत/यॉन्ट्रिक एवं विद्युत संयोजन सम्बन्धी कार्यों में अनावश्यक विलम्ब के परिणामस्वरूप एस.टी.पी. के समस्त कार्य पूर्ण कर कियाशील बनाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उपरोक्त प्रकरण में परियोजना प्रबन्धक, नमामि गंगे इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुजफ्फरनगर द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त एस.टी.पी. के सिविल निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं। परन्तु विद्युत/यॉन्ट्रिक एवं विद्युत संयोजन सम्बन्धी कार्य लम्बित है, जिससे योजना एस.टी.पी. कियाशील नहीं हो पा रही है, संज्ञान में आया है कि एस.टी.पी. के विद्युत/यॉन्ट्रिक सम्बन्धी कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री, वर्तमान तक कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण कार्यों को पूर्ण कराने में विलम्ब हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि मा० एन०जी०टी० में, योजना को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किये जाने का शपथ-पत्र दाखिल किया गया है। उक्त योजना के निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण न के कारण प्रगति समीक्षा में अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ता है एवं विभाग की छवि धूमिल होती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त एस०टी०पी० के विद्युत/यॉन्ट्रिक एवं विद्युत संयोजन सम्बन्धी कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण न करने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, (वि०/यॉ०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ से स्पष्टीकरण प्राप्त कर एस.टी.पी. के विद्युत/यॉन्ट्रिक कार्यों की प्रगति एवं सामग्री आपूर्ति से सम्बन्धित विस्तृत विवरण सहित आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(संदीप कुमार)

मुख्य अभियन्ता (गंगा)

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार :-

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (गंगा), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को संयुक्त प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता (गंगा)



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

प्रधान कार्यालय – 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

पत्रांक:- 346 / 012-21(28) / 2023
सेवा में,

दिनांक : 26 09.2023

मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:- नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद उन्नाव के 15 एम.एल.डी. एवं 05 एम.एल.डी. (शुक्लागंज) क्षमता के एस.टी.पी. के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप भिन्न हैं कि नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में 15 एम.एल.डी. एवं 05 एम.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. के निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं, जिसके निर्माण कार्यों की प्रगति निम्नवत् है:-

Particular	UNNAO 15 MLD STP	SHUKLAGANJ 5 MLD STP
Effective Start Date	11th October 2019	15th March 2021
Total Milestones	8	8
Completed Milestone	7	6
Original Date for Completion	15th September 2021	14th December 2022
1st Extension of Time	25th May 2022	13th June 2023
2nd Extension of Time	15th October 2022	-
3rd Extension of Time	20th Dec. 2022	-
4th Extension of Time	15 March 2023	-
5th Extension of Time	30th April 2023	-
Actual Progress Till Date	95.00%	76.00%
Expected Completion Time	30.10.2023	30.12.2023

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि योजना की वास्तविक समापन तिथि क्रमशः उन्नाव की दिनांक 15.09.2021 एवं शुक्लागंज की दिनांक 14.12.2022 थी, जबकि समय-समय पर एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली द्वारा योजनाओं को क्रियाशील करने हेतु समयवृद्धि प्रदान की गयी है। वर्तमान तक क्रमशः उन्नाव की भौतिक प्रगति 95 प्रतिशत एवं सम्भावित समापन दिनांक 30.10.2023 एवं शुक्लागंज की भौतिक प्रगति 76 प्रतिशत एवं सम्भावित समापन दिनांक 30.12.2023 है। योजनाओं के कार्यों की प्रगति के दृष्टिगत उपरोक्त सम्भावित तिथियों में भी कार्य पूर्ण हो पाना सम्भव प्रतीत नहीं हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि मा० एन०जी०टी० में, योजना को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किये जाने का शपथ-पत्र दाखिल किया गया है। उक्त योजनाओं को कई बार समयवृद्धि के पश्चात् भी योजना पूर्ण न होने के कारण प्रगति समीक्षा में अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ता है एवं विभाग की छवि धूमिल होती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त दोनों एस०टी०पी० के कार्यों को कई बार समयवृद्धि के पश्चात् भी क्रियाशील न करने के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर विस्तृत विवरण सहित आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय
 (संदीप कुमार)
 26.9.23
 मुख्य अभियन्ता (गंगा)

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार :-

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (गंगा), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को संयुक्त प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता (गंगा)



कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल,
उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय),
निकट सूरज कुण्ड पार्क, रिवर बैंक कॉलोनी, लखनऊ-226018
ई-मेल- gmngomti01@gmail.com

पत्रांक : 146/कैम्प(एस.ई.)/नि.ख-II /07

दिनांक:- 03 /11/2023

सेवा में,

मैसर्स शापूरजी पलोजी एण्ड कम्पनी प्रा० लि०,
एस०पी० सेंटर, 41/44, माइनू देसाई मार्ग,
कोलाबा, मुम्बई - 400 005,
ज्वाइंट वेंचर-मैसर्स जी०एस०जे०, इनवो लि०,
51, हेमकुण्ट कॉलोनी, नई दिल्ली-110048

ई-मेल: das.halaram@shapoorji.com, amlya.sarkar@shapoorji.com

Kind Attention:- Mr. Roby Thomas

विषय:- 120 एम०एल०डी० एस०टी०पी० के अवशेष निर्माण कार्यों को पूरा करने के संबंध में आपके द्वारा अनुबंध सं० 07/GM(gomti)/PM-TGPCU/2018-19 दिनांक 25.07.2019 के अंतर्गत समय वृद्धि हेतु प्रेषित पत्र सं SPCPL/Site-2015-16/UPJN/2023-24/975 दिनांक 31.10.2023 के सापेक्ष प्रेषित नोटिस।

IMPORTANT NOTICE
(Regarding LOT-4)

आप अवगत ही हैं कि 120 एम०एल०डी० क्षमता के एस०टी०पी० का निर्माण जी०एच० कैनाल के निर्माण हेतु ज्वाइंट वेंचर फर्म के रूप में मैसर्स शापूरजी पलोजी एण्ड कम्पनी प्रा० लि०(ज्वाइंट वेंचर लीड पार्टनर) - मैसर्स जी०एस०जे०, इनवो लि०, (ज्वाइंट वेंचर पार्टनर) के साथ अनुबंध सं० 07/ GM (gomti) /PM-TGPCU/2018-19 दिनांक 25.07.2019 गठित किया गया था। अनुबंध में निर्धारित कार्यों के निर्माण हेतु कुल 20 माह की अवधि प्रदान करते हुये अन्य तत्संबंधी कार्यवाही पूर्ण किये जाने निम्नानुसार टाइम लाइन निर्धारित की गयी थी:-

S.No.	Details of work / Activity	Time period	Date
1	Date of start	-	25.07.2018
2	Total Period of construction	20 month	25.07.2018 to 24.03.2020
3	Trial & run	4 month	25.03.2020 to 24.07.2020
4	O & M period	12 month (after completion of trial run)	25.07.2020 to 24.07.2021
5	Date of completion	-	24.07.2021

अनुबंध में 120 एम०एल०डी० क्षमता के एस०टी०पी० का निर्माण जी०एच० कैनाल के बहाव क्षेत्र की भूमि पर ही निर्मित किया जाना प्रस्तावित था। इसके फलस्वरूप अनुबन्धित फर्म निविदा के समय से ही इस तथ्य से पूर्ण रूप से भिन्न थी कि फर्म को सर्वप्रथम जी०एच० कैनाल नाला रि-एलाइनमेंट का कार्य करना होगा। परन्तु अनुबन्धित ज्वाइंट वेंचर फर्म का प्रबंधन एवं तकनीकी तंत्र स्थलीय आवश्यकताओं के अनुरूप एस०टी०पी० के निर्माण की कार्यवाही के प्रारम्भ से ही कार्य स्थल पर लेबर, शट्रिंग, टी०एण्ड पी० एवं अन्य आवश्यक संसाधन जुटाने में असफल रहा। विभाग के विभिन्न स्तरीय अधिकारियों द्वारा कार्य स्थल की कठिनाइयों का आकलन करते हुए अपने स्थलीय निरीक्षणों एवं विभिन्न पत्रों के माध्यम से कार्य की प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए कार्यस्थल पर वांछित लेबर व टी०एण्ड पी० एवं अन्य आवश्यक संसाधनों की तैनाती हेतु कार्यवाही के निर्देश दिये जाते रहे हैं। निर्देशों के बावजूद भी फर्म द्वारा कभी भी अपनी कार्य प्रणाली में कोई सुधार नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप अनुबन्ध में कार्य प्रारम्भ की तिथि के पश्चात 9 माह तक कोई विल भुगतान हेतु प्रस्तुत न कर सकी एवं निर्धारित 20 माह की निर्माण कार्य अवधि के समाप्त होने पर फर्म मात्र 17 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण कर सकी थी।

फर्म द्वारा BEP की कार्यवाही पूर्ण करने में 7 माह व्यतीत किये गये एवं विभाग द्वारा लेविल में आंशिक संशोधन कराये जाने की कार्यवाही में पुनः 5 माह अनावश्यक व्यतीत कर दिया गया था। यह कार्यवाही अनुबंध के अन्तर्गत फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रथम धार चार्ट के अनुसार पूर्ण कर ली गयी होती तो विभाग द्वारा लेविल में संशोधन किये जाने हेतु बाध्य न होना पड़ता। फर्म द्वारा संविज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण अत्यन्त विलंब किये जाने के फलस्वरूप और अधिक विलंब न हो इस कारण से ही विभाग द्वारा लेविल में आंशिक संशोधन कराये जाने का निर्णय लिया गया था। फर्म अपनी प्रबंधनीय अक्षमताओं/असफलताओं को विभाग पर धोपने का कुत्सित प्रयास करते हुये अनावश्यक पत्राचार करती रही है।

नाला रि-एलाइनमेंट कार्य एवं धार चार्ट की सलनासक स्थिति:-

नाला रि-एलाइनमेंट एवं रिटेनिंग वॉल के कार्यों हेतु आपके द्वारा कार्य प्रारम्भ की तिथि के पश्चात स्थलीय परिस्थितियों का आकलन कर आवश्यक संसाधनों का नियोजन करते हुए ही 120 एम०एल०डी० एस०टी०पी० के निर्माण का प्रथम धार-चार्ट/शिडपूल फॉर कम्प्लीशन ऑफ वर्क्स दिनांक 14.09.2018 को प्रस्तुत किया गया था जिसमें नाला रि-एलाइनमेंट के कार्य को अप्रैल 2019 तक पूर्ण

1/4

करना निर्धारित किया गया था। फर्म ने कुछ संशोधन करते हुए चाद में पुनरीक्षित वार-चार्ट /शिड्यूल ऑफ कम्प्लीशन भी प्रस्तुत किये गये परन्तु प्रत्येक वार-चार्ट में नाला रि-एलाइनमेंट के कार्य को शीर्ष प्राथमिकता पर रखा गया था। फर्म द्वारा प्रस्तुत वार-चार्ट के अनुसार नाला रि-एलाइनमेंट के कार्य की टाइमलाइन एवं उसके सापेक्ष उपलब्धि की स्थिति निम्नानुसार थी:-

S No	Time line/chart submission letters of Contractor		Scheduled time line for Nala Re-alignment work							Timeline for STP
	letter no	Date	Start Date	Completion Date	Total period in months	Time elapsed from date of start-23.07.18 (in months)	Target	Achievement	Balance work	
1	SPCPL/UPIN/STP 120m/12018-19/07	14.09.2018	29.10.2018	20.04.2019	6	9	100%	9%	99%	31.03.2020
2	SPCPL/Site-2015-16/UPIN/2018-19/107	25.07.2019	12.11.2018	11.04.2020	17	21	100%	20%	80%	20.02.2021
3	SPCPL/Site-2015-16/UPIN/2019-20/117	26.08.2019	12.11.2018	30.05.2020	18	22	100%	23%	77%	30.09.2020
4	SPCPL/Site-2015-16/UPIN/2019-20/133	09.08.2019	08.08.2019	30.09.2020	13	26	100%	37%	63%	30.09.2020
5	SPCPL/Site-2015-16/UPIN/2020-21/336	23.07.2020	-	27.10.2020	24	27	100%	40%	60%	30.12.2020

उपरोक्त तालिका से स्वतः स्पष्ट है कि फर्म द्वारा नाला रि-एलाइनमेंट एवं रिटेनिंग वॉल के क्रिटिकल एक्टिविटी के कार्य को 6 माह में पूर्ण करने हेतु प्रस्तुत टाइमलाइन के अनुरूप कार्यस्थल पर वांछित संसाधन तैनात कर आवश्यक कार्य पूर्ण कर दिया गया होता तो प्रांगण में जी0एच0 कैनाल/वर्षा के पानी के बहकर प्रवेश करने की सम्भावना शून्य हो जाती। फर्म द्वारा कितनी खेद जनक स्थिति उत्पन्न कर दी गयी थी कि फर्म ने नाला रि-एलाइनमेंट एवं रिटेनिंग वॉल के क्रिटिकल एक्टिविटी के कार्य को 6 माह में पूर्ण करने का वार चार्ट प्रस्तुत किया गया था परन्तु 27 माह की अवधि में भी मात्र 40 प्रतिशत ही पूर्ण कर सकी थी। इसके फलस्वरूप न बल्कि यह परियोजना समय से पूर्ण कर ली जाती अपितु फर्म द्वारा नाला रि-एलाइनमेंट एवं रिटेनिंग वॉल के काम पूरा न करने के कारण वर्षा के पानी के प्रांगण में घुसने से क्षति दर्शाते हुए विभाग के समक्ष प्रस्तुत किये गये क्लेम की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। यह स्थिति फर्म के कुप्रबंधन एवं इस प्रकार के कार्यों के निर्माण हेतु अक्षम रहने का परिणाम है।

उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा विभिन्न पत्रों एवं स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट्स के माध्यम से फर्म को यह चेतावनी भी दी गई थी कि यदि फर्म द्वारा नाला रि-एलाइनमेंट एवं रिटेनिंग वॉल की क्रिटिकल एक्टिविटी समययुक्त पूर्ण नहीं करायी गई तो जी0एच0 कैनाल नाले का पानी कार्यस्थल में प्रवेश कर सकता है एवं निर्माण कार्य बाधित हो सकती है। परन्तु फर्म का स्थानीय प्रबंधन तंत्र अपनी प्रबंधनीय अक्षमताओं के कारण कार्यों को नियोजित एवं क्रियान्वित नहीं करा सका।

समय वृद्धि एवं फर्म द्वारा कराये गये निर्माण कार्य की स्थिति :-

फर्म द्वारा एस0टी0पी0 के निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु समय-समय पर पुनरीक्षित वार-चार्ट/शिड्यूल ऑफ कम्प्लीशन/ केचअप प्लान विभाग के समक्ष No Claim Certificate के साथ प्रस्तुत करते हुए अतिरिक्त समय (EOT) की मांग की गई। विभाग द्वारा शासन/प्रशासन तथा मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशों के अनुपालनार्थ इस परियोजना को किसी भी स्थिति में अविलम्ब क्रियाशील किये जाने के उद्देश्य से फर्म के प्रार्थना पत्रों एवं विलम्ब के कारणों को मूल्यांकित करते हुए दण्डरहित तथा दण्डसहित समयवृद्धि प्रदान की गई परन्तु फर्म अपने ही वार-चार्ट/शिड्यूल ऑफ कम्प्लीशन/ केचअप प्लान के अनुसार तक्षित अवधि में योजना के कार्यों को पूर्ण नहीं कर सकी है। योजना में प्रदान अवधि एवं समयवृद्धि के सापेक्ष फर्म द्वारा प्राप्त की गई भौतिक प्रगति की निम्न तुलनात्मक स्थिति से स्वतः स्पष्ट होता है कि किस प्रकार फर्म निर्माण कार्यों हेतु निर्धारित कुल अवधि 20 माह के सापेक्ष 60 माह का समय उपभोग करने बावजूद भी STP के निर्माण सम्बंधी कार्यवाही को पूर्ण करने में असफल रही है:-

S. No.	Construction of 120 mld STP, GII Canal, Lucknow.	Status of achievement of physical progress with respect to Scheduled original date of completion & EOT				
		Total Construction Including Trial & Run as per Contract - 25.07.2018 to 24.07.2020	Scheduled Period	EOT-1 - 25.07.2020 to 24.01.2021	EOT-2 - 25.01.2021 to 30.11.2022	EOT-3 - 01.12.2022 to 31.07.2023
			LD - Rs. 97.00 Lac		LD - Rs. 150.00 Lac	
		24 month	06 month	22 month	08 month	60 month
	Physical Progress	17%	11%	37.50%	22.50%	88%
		17%	18%	65.50%	83%	88%

यह उल्लेखनीय है कि फर्म द्वारा अपनी स्वयं की प्लानिंग के अनुसार EOT-2 के सापेक्ष अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु दिनांक 30.04.2023 तक की समय वृद्धि प्रदान किये जाने की मांग करते हुये वार चार्ट प्रस्तुत करते हुये विभाग में समय वृद्धि हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया था। विभाग द्वारा तत्समय अवशेष कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु आवश्यक समय का आंकलन करते हुये दिनांक 30.11.2022 तक EOT-2 के रूप में समय वृद्धि प्रदान की गयी थी। फर्म द्वारा अपने विभिन्न पत्रों में यह उल्लेख किया जाता रहा है कि विभाग द्वारा 5 month shortfall के साथ समय वृद्धि प्रदान की गयी है। यहाँ यह विचारणीय है कि फर्म द्वारा स्वयं दिनांक 30.04.2023

24

तक की अपनी कार्य योजना के अनुसार भी कार्यों को पूर्ण नहीं करा सकी। इससे स्पष्ट है कि फर्म दिनांक 30.04.2023 तक अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु आवश्यक लेबर टी.एण्ड पी. व अन्य भौतिक एवं वित्तीय संसाधन तैनात करने में असफल रही है।

यह भी सूच्य है कि फर्म द्वारा इस सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण कार्य में हुये विलम्ब के सापेक्ष प्रस्तुत किये गये विभिन्न क्लेम अनुबन्ध के प्राविधानों के विपरीत पाये जाने एवं किसी भी प्रकार के विलम्ब हेतु विभाग के उत्तरदायी न होने के आलोक में पूर्व में ही कार्यालय अधि०अधि०, निर्माण खण्ड-11, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ (पूर्ववर्ती कार्यालय परियोजना प्रबंधक अस्थायी गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई) के द्वारा अपने पत्र सं० 2191/कार्य-9/438, दिनांक 03.10.2020 के माध्यम वस्तुस्थिति से फर्म को अवगत कराते हुए अमान्य कर दिया गया था। उसके उपरान्त भी आपके द्वारा बार-बार की गयी अनुचित क्लेम की मांग अनुबंध के प्राविधानों के विपरीत होने के परिणाम स्वरूप विचार योग्य न पाये जाने के कारण अधि०अधि०, निर्माण खण्ड-11, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ द्वारा विस्तृत विवरण के साथ आपको प्रेषित अपने कार्यालय पत्र सं० 2491/कार्य-9/466, दिनांक 14.11.2022 से स्थिति स्पष्ट की जा चुकी।

उक्त वस्तु स्थिति से पूर्णतः अवगत होते हुये फर्म द्वारा पुनः EOT-3 के सापेक्ष अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु दिनांक 31.07.2023 तक की समय वृद्धि की मांग की गयी थी एवं विभाग द्वारा फर्म की मांग के अनुरूप समय वृद्धि प्रदान कर दी गयी परन्तु एक बार फिर फर्म अपनी प्रबंधनीय अक्षमताओं के अनुरूप ही अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु आवश्यक लेबर टी.एण्ड पी. व अन्य भौतिक एवं वित्तीय संसाधन तैनात करने में असफल रही है।

यह उल्लेखनीय है कि फर्म वर्तमान तक मात्र 88 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण कर सकी है। विभाग के स्तर से किसी प्रकार की कोई एन.ओ.सी. तथा एप्रूवल एवं भुगतान सम्बंधी कोई कार्यवाही लंबित नहीं रही है। ज्वाइंट वेंचर फर्म द्वारा इस योजना के कार्यों हेतु निविदा प्रस्तुत करते समय अपनी कुल बिड कैपेसिटी रु. 12009.11 करोड़ दर्शायी गयी थी जबकि निविदित लागत मात्र रु. 234.30 करोड़ ही थी। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा निर्माण कार्यों हेतु मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में रु. 23.43 करोड़ का की राशि भी उपलब्ध करा दी गयी थी। फर्म पर अभी भी रु० 4.26 करोड़ मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवरी हेतु शेष है। इसके बावजूद भी फर्म निर्माण कार्यों हेतु आवश्यक लेबर, सामग्री, टी०एण्ड०पी० एवं अन्य आवश्यक संसाधनों को कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं करा सकी तथा कार्यस्थल पर लेबर, टी.एण्ड पी. की सदैव कमी बनी रही। इसके साथ-साथ प्रारम्भ से ही कंक्रीट-आपूर्तिकर्ता (RMC plants) फर्मों के भुगतान लम्बित बने रहे एवं कार्यस्थल पर कंक्रीट की आपूर्ति बाधित होती रही है।

आपके द्वारा कार्यस्थल पर पिछले 3 माह से निर्माण की कार्यवाही लगभग शून्य कर दी गयी है। किसी भी विद्युत यांत्रिक उपकरण की आपूर्ति प्राप्त नहीं की गयी है। विद्युत यांत्रिक उपकरणों की आपूर्ति संबंधी औपचारिकताएं/इस्पेक्शन की कार्यवाही विभाग स्तर पर लंबित नहीं है। विद्युत यांत्रिक उपकरणों की आपूर्ति के सापेक्ष भुगतान के संबंध शिथिलता का विकल्प भी कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-वि/यां, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) लखनऊ द्वारा अपने पत्र सं 1061/डब्ल्यू-10/144 दिनांक 24.08.2023 प्रदान किया जा चुका है। इसके बावजूद भी फर्म द्वारा किसी भी विद्युत यांत्रिक उपकरण की आपूर्ति प्राप्त नहीं की गयी है। इसके फलास्वरूप पिछले 3 माह से आपको कोई भुगतान नहीं किया जा सका है।

आपके द्वारा समय वृद्धि हेतु प्रेषित पत्र सं SPCPL/Site-2015-16/UPJN/2023-24/975 दिनांक 31.10.2023 के माध्यम से इस परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने की एक बार पुनः कार्य योजना (Bar chart) प्रस्तुत करते हुये दिनांक 31.07.2024 तक की समय वृद्धि की मांग की गयी है। आपके द्वारा अपने पत्र में एक बार फिर ऐसे उन सभी अनुचित क्लेम्स/मांगों की पुनरावृत्ति की गयी है जिन्हे विभाग द्वारा पूर्व में विभिन्न पत्रों के माध्यम से अनुबंध के इतर पाये जाने के परिणाम स्वरूप अस्वीकार किया जा चुका है। आपके द्वारा पत्र में अवशेष कार्यों को पूर्ण किये जाने के हेतु की जाने वाली कार्यवाही एवं आवश्यक धन की उपलब्धता के संबंध में कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-वि/यां, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) लखनऊ द्वारा अपने पत्र सं 1061/डब्ल्यू-10/144 दिनांक 24.08.2023 के माध्यम से भुगतान के संबंध में प्रदान की गई शिथिलता का भी कोई लाभ नहीं लिया गया है। आपके द्वारा दिनांक 31.07.2024 तक मांगी गयी समयवृद्धि अनुचित है क्योंकि वर्तमान स्थिति में समस्त अवशेष सिविल निर्माण कार्य तथा विद्युत यांत्रिक उपकरणों की आपूर्ति एवं उनके अधिष्ठापन संबंधी कार्यवाही मात्र 3 माह में पूर्ण की जा सकती है। आपका उक्त समय वृद्धि प्रार्थना पत्र आस्पष्ट एवं विरोधाभासी है। फर्म की अविश्वसनीयता को दृष्टिगत रखते हुये आपके प्रार्थना पत्र को विचार योग्य नहीं पाया गया है।

यह सर्व विदित है कि 120 एम.एल.डी. क्षमता के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण गंगा नदी की सहायक गोमती नदी में लखनऊ नगर के जी. एच. कैनाल के माध्यम से बह रहे अशोधित सीवेज के शोधन हेतु निर्मित किया जा रहा है। इसके फलास्वरूप पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिगत इस परियोजना को मा० एन.जी.टी. द्वारा मॉनीटर किया जा रहा है। अतः इस कार्य को अविलम्ब पूर्ण किया जाना बाध्यकारी है। उ०प्र० शासन के निर्देशों के अनुरूप इस परियोजना को पूर्ण किये जाने में अब कोई और विलंब की स्वीकार्यता नहीं है।

3/4



उक्त के अतिरिक्त आप प्रारम्भ से ही इस तथ्य से भली भाँति भिन्न है तथा विभाग द्वारा भी पाश्चात्तिक पत्रों के माध्यम से आपको निरंतर सूचित किया जाता रहा है कि 120 एम.एल.डी. क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण की प्रगति को माओ एन.जी.टी. द्वारा मॉनीटर किया जा रहा है एवं इस कार्य को अतिसंचय पूर्ण किया जाना वाध्यकारी है। साथ ही विभाग द्वारा इस तथ्य से भी आपको सचेत किया जाता रहा है कि इस परियोजना के विलम्ब के लिये माओ एन.जी.टी. द्वारा वित्तीय दण्ड भारत किया जा सकता है जिसकी प्रतिपूर्ति फर्म की जायेगी।

आपके संज्ञानार्थ यह पुनः स्पष्ट करना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 375/2022 पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया एवं अन्य के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दाखिल की गई मिसलेनियस एप्लीकेशन संख्या - 356/2023 में पारित आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से निर्माणाधीन परियोजनाओं के विलम्बित किये जाने के उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु उच्च स्तरीय उत्तरदायित्व निर्धारण कमेटी गठित की जा चुकी है एवं यह उच्च स्तरीय उत्तरदायित्व निर्धारण कमेटी 120 एम.एल.डी. क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण विलम्बित किये जाने के लिए फर्म पर कठोरतम कार्यवाही कभी भी कर सकती है।

उपरोक्त के आलोक में आपको अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये यह निर्देश दिये जाते हैं कि विलम्बित दिनांक 31.01.2024 तक की समय सीमा में ही एसटीओपीओ को क्रियाशील किये जाने हेतु समस्त अवशेष सिविल तथा विओ/याओ कार्यों के निर्माण संबंधी समस्त कार्यवाही को समाहित करते हुये एसटीओपीओ को क्रियाशील करने की तिथिवार टाइमलाइन तैयार करते हुये एवं इस हेतु आवश्यक धन की व्यवस्था की टोस वचन बद्धता लिखित रूप में प्रस्तुत करते हुये अपना पत्र प्राप्त के 3 दिन के अंदर अचोहस्ताक्षरी के समस्त उपस्थित होंकर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में यह मानते हुए कि फर्म अब इस परियोजना को पूर्ण करने में असमर्थ है माओ एन.जी.टी. से आच्छादित इस परियोजना को पूर्ण करने में अब कोई और विलम्ब न करते हुये फर्म के विरुद्ध इस कार्यालय के पत्र सं० 1869/डब्ल्यू-34/242 दिनांक 28.10.2023 के द्वारा प्रारम्भ की जा चुकी कार्यवाही को अमल में लाते हुये अनुबंध सं० 077/GM (gomti)/JPM-TGPCU/2018-19 दिनांक 25.07.2019 के Chapter-IV CONDITION OF CONTRACT (PART-I) की नियम एवं शर्तों की धारा-4 RIGHT OF BREACH OF CONTRACT के अंतर्गत फर्म के विरुद्ध ब्लैक लिस्टिंग की कार्यवाही तथा अनुबंध को निरस्त करते हुए, शेष कार्यों को फर्म की Risk & Cost पर डेविटोविल एजेंसी से कराते हुए इस परियोजना को क्रियाशील कर जनोपयोगी किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, जिसके लिए फर्म पूर्ण रूप से स्वयं उत्तरदायी होगी।


क्र.सं.	एच.एल.डी.	दिनांक
1	2530/एचए-9/273	21.11.2020
2	2708/एचए-9/261	15.12.2020
3	61/एचए-9/9	11.01.2021
4	167/एचए-9/20	19.01.2021
5	1465/एचए-9/196	17.08.2021
6	1504/एचए-9/198	24.08.2021
7	1699/एचए-9/223	06.02.2021
8	1236/एचए-9/235	13.09.2021
9	1824/एचए-9/245	29.09.2021
10	1910/एचए-9/270	30.07.2021
11	1479/एचए-9/283	23.07.2022
12	124/एचए-16/71	02.03.2023
13	208/एचए-9/79	21.03.2023
14	662/एचए-9/206	22.08.2023
अर्धोत्तरदायित्व (विओ/याओ) 3020 जल निगम (नगरीय), लखनऊ		
15	141/एचए-10/223	25.01.2023
उत्तरदायित्व (विओ/याओ) 3020 जल निगम (नगरीय), लखनऊ		
16	172/एच.ए.एम. (180/80/1/2062-00161/22)	25.07.2022
अर्धोत्तरदायित्व (विओ/याओ) 3020 जल निगम (नगरीय), लखनऊ		
17	42/एचए-6/03	25.01.2023
उत्तरदायित्व (विओ/याओ) 3020 जल निगम (नगरीय), लखनऊ		
18	253/एचए-9/28	27.03.2023
ब.टी. शीमा, नि.म.प्र.स. 3020 जल निगम (नगरीय), लखनऊ		
19	424/एचए-34/72	04.03.2023

(समीप अक्षर)
अधीक्षण अभियन्ता

पत्र सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उओप्रओ जल निगम (नगरीय) लखनऊ।
2. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (नागर), उओप्रओ जल निगम (नगरीय) लखनऊ।
3. मुख्य अभियंता (विओ/याओ), उओप्रओ जल निगम (नगरीय) लखनऊ।
4. मुख्य अभियंता (नागर), उओप्रओ जल निगम (नगरीय) लखनऊ।
5. मुख्य अभियंता (लक्ष्मण), उओप्रओ जल निगम (नगरीय) लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल (विओ/याओ), उओप्रओ जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
7. अधिओअभिओ, निर्माण षण्ड-11, उओप्रओ जल निगम (नगरीय), लखनऊ
8. अधिओअभिओ, निर्माण षण्ड-(विओ/याओ), उओप्रओ जल निगम (नगरीय), लखनऊ
9. श्री अमिया सरकार, परियोजना प्रबन्धक मैसर्स शापूरजी पत्तोजी एण्ड कंपनी प्राओ लिओ, लखनऊ।
10. मैसर्स जीओएसओजेओ इनवो लिमिटेड, 51 हेमकुण्ड कालोनी, नई दिल्ली।
11. अनुबन्ध में चस्था हेतु।


अधीक्षण अभियन्ता



**SUPERINTENDING ENGINEER AYODHAYA
MUNDAL U.P. JAL NIGAM(GRAMIN)
AYODHAYA (CAMP-AMETHI)**

Letter no. 644

/ अमर-05 /

83

Mo.- 9473942559

Dated: 13/10/2023

To,

M/s EIEL- ABI (JV)
108, Vardhman Premium Mall,
Deepali, Pitampura Delhi
Email- aggarwalbuiltec87@gmail.com

Annexure - 32

Notice:-2

**Sub.:- Regarding Termination of Contract Bond No- 07/ GM (Gomti) PM-1 / 19-20
Date 20.01.2020 for incomplete balance works of 10 MLD STP, 5 MLD STP, 2
MLD STP and associated Structure at District-Sultanpur.**

Reff: This office letter No- 719/W-3 / 20 Dated 03.04.2023, 726/W-4/45 Dated 05.04.2023,
1000/W-17 / 2 Dated 28.04.2023, 1091/ W-17/ 7 Dated 08.05.2023, 1088/ W-17/09
Dated 15.05.2023, 1089/ W-17/ 10 Dated 15.05.2023, 1327/ W-17/ 16 Dated
08.06.2023, 1328 / W-17 / 17 Dated 08.06.2023 & 1356/W-17/16 Dated 14.06.2023,
403/ Karya-5/ 47 Dated 09.08.2023, 2076/W-17/ 40 Dated 24.08.2023, 2080 / W-17
/ 41 Dated 24.08.2023, 2232 / W-17 / 46 / 06.09.2023, 2241 / W-17 / 47 Dated
08.09.2023, 508/ Karya-5 / 72 dated 05.09.2023, 2331/ W-17 / 49 dated 18.09.2023,
559 / Karya-05 / 77 Dated 21.09.2023 & 2506/ W-17/ 50 Dated 29.09.2023.

Sir,

This is with reference to above cited subject, It is bring to your kind notice that the work interception & diversion of 06 no's drains, upgradation of the existing 5 MLD facility with 10 MLD STP at Vinovapuri (Lolepur) and construction of 5 MLD STP, 2 MLD STP and associated Structure at District-Sultanpur is being executed by your agency under contract bond No- 07/ GM (Gomti) PM-1 / 19-20 Date 20.01.2020 under the esteemed "Namami Gange Programme". As per the contract bond, the date of commencement of work was 30th Nov 2019, and the date of completion of work was 29th Nov 2021. An extension of time has also been given to complete the work of this prestigious project up to 29th May 2022 but the work of this project is potentially delayed despite repeated reminders and discussions regarding the completion of the following leftover activities:

A. 10 MLD STP (Lolepur/Vinovapuri) Facility:-

- Erection of SCADA, PLC, OCEMS and Camera is also pending for a long time.
- The installation & calibration of the flow meter of 10 MLD STP, 10 MLD MPS, IPS-1 & IPS-2 is still pending.
- Commissioning of the CCT unit is pending for long time.

B. 05 MLD STP.(Palhipur) Facility:-

- The construction of the interception and diversion (I&D) arrangement for the 5 MLD SPS has not been completed, despite our continuous instructions over the past seven months.
- The installation of 06 pumps of 05 MLD STP is pending for a long time.
- The erection work of SCADA, PLC, Camera & OCEMS is also pending at 05 MLD Palhipur STP facility.

Scanned
by
01/10/23

- 5162
- The Painting work of this STP facility is also pending for a long period.
 - The installation & calibration of the flow meter of 05 MLD STP is still pending.
 - Commissioning of CCT unit and Sludge Dewatering Unit are pending since long time.

C. 2 MLD STP (Karaundiya) Facility:-

- The installation of the air diffuser arrangement is also pending in the SBR/ Biological treatment unit due non-availability of materials and manpower at the site of the 2 MLD STP facility.
- The installation work of Screen at Pre Treatment Unit of 2 MLD Karundiya STP is also pending for a long time.
- The erection work of SCADA, PLC, Camera & OCEMS is also pending at 05 MLD Palhipur STP facility.
- The Painting work of this STP facility is also pending for a long period.
- The installation & calibration of the flow meter of 02 MLD STP is still pending.
- Commissioning of the CCT unit and Sludge Dewatering Unit are pending for long time.

It is disappointing to note that these works remain incomplete within the agreed-upon revised timeline, leading to project delays and potential financial losses.

It is pertinent to mention herewith that, as per clause no 2.3.6 of the General Condition of Contract Bond, "The Operator guarantees that it shall attain completion of the Project Facility in Accordance with GC section 2.3.4. *"If an operator fails to attain the completion of the project within the time for completion, or any extension thereof in accordance with GC section 2.3.4, the operator shall pay to the owner liquidated damages in the amount specified in the SCC ("Liquidated Damages-Delay"). The aggregate amount of liquidated damages- Delay shall in no event exceed the amount specified as "Maximum" in the SCC. The owner may terminate the contract pursuant to GC section 11.2.3 if the operator reaches the "Maximum" level for Liquidated Damages- Delay."* and as per Clause no-2.3.6(2) of Special Condition of Contract "The Operator shall be liable to pay Liquidated Damages to the Owner in accordance with GCC clause 2.3.6(2) if the operator fails to achieve various activities/ milestones @ 0.05% of the value of the Design Build Services stipulated in the contract for each day of delay beyond the Completion Time.

After careful consideration, we have calculated the appropriate liquidated damages as per the conditions specified in the contract below-

Amount of Design Build Services	Delay in days as on Date 13.10.2023 from the date 30.05.2022	Amount of Liquidated Damages
36,50,00,000/-	501 days	9,14,32500/

The total amount of liquidated damages incurred due to the incomplete balance works is calculated as 0.05 percent per day of design-build Services commencing from the date of the revised scheduled completion of these tasks until the date 13.10.2023. Based on the provided project timeline and the extent of the delay, the total amount calculated as

liquidated damages is INR 9,14,32,500/- (Nine Crore Fourteen lakhs thirty-two thousand and five hundred only).

Upon reviewing the conditions of the contract and evaluating the liquidated damages provision, it is to bring your kind notice that the cumulative amount of liquidated damages has exceeded the agreed-upon threshold as specified in *GC section 11.2.3* of the contract.

Therefore, as per the terms and conditions outlined in the contract, the above contract termination is being recommended due to the excessive amount of liquidated damages that have been incurred.

Annexure- As Above.

(V.P. Singh)
Superintending Engineer

Ends. No. & Date as above

Copy forward to the following for information and necessary action: -

1. Additional Project Director, State Mission for Clean Ganga, Gomti Nagar, Lucknow.
2. District Magistrate, Sultanpur.
3. Chief Development Officer, Sultanpur.
4. Chief Engineer (Ganga), U.P. Jal Nigam (Rural), Lucknow.
5. Chief Engineer (Lucknow), U.P. Jal Nigam (Rural), Lucknow.
6. Superintending Engineer, Circle Office (E/M), U.P. Jal Nigam (Rural), Ayodhya (Amethi).
7. Regional Officer, U.P. Pollution Board, Rae Bareilly.
- ✓ 8. Executive Engineer, Division Office, U.P. Jal Nigam (Rural), Sultanpur.
9. Executive Engineer, Division Office (E/M), U.P. Jal Nigam (Rural), Ayodhya.


Superintending Engineer

दिनांक 18.10.2023 का अध्यक्ष, उत्तरदायित्व निर्धारण समिति/प्रमुख सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों की सूचना संलग्न है।

उ0प्र0 में स्थापित एस.टी.पी./सी.ई.टी.पी. के क्रियाशील व कम्पलाएण्ट व निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु निम्न बिन्दुओं पर चर्चा हुई:-

- सर्वप्रथम संयोजक द्वारा समिति के अध्यक्ष, सदस्यों व कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को उत्तरदायित्व निर्धारण समिति के कार्यों एवं उद्देश्यों से अवगत कराया गया। तदोपरान्त बैठक में विभिन्न विभागों/कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रदेश में संचालित एसटीपी सीईटीपी तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण दिया गया।
- वर्तमान में प्रदेश में उ0प्र0 उपलब्ध सूची के आधार पर कुल 129 एस.टी.पी. स्थापित हैं जिनकी कुल शोधन क्षमता 4011 एम.एल.डी. है, जिनकी उपयोग क्षमता मात्र 3110.41 एम.एल.डी. ही है।
- संयोजक समिति द्वारा अवगत कराया गया कि स्थापित एस.टी.पी. में से वर्तमान में 114 ही क्रियाशील हैं जिनमें से सिर्फ 81 ही मानकों को प्राप्त कर रहे हैं तथा 08 एस.टी.पी. अक्रियाशील अवस्था में हैं।
- प्रदेश में शोधन क्षमता बढ़ाये जाने के लिये विभिन्न कार्यक्रमों जैसे नमामि गंगे, अमृत आदि के अर्न्तगत 48 एस.टी.पी. निर्माणाधीन हैं तथा 18 एस.टी.पी. की योजनाएं निविदा प्रक्रिया में हैं।
- उ0 प्र0 जल निगम (ग्रा0) विभाग द्वारा 37 एस.टी.पी. संचालित किये जा रहे हैं जिनमें से 5 एस.टी.पी. नॉन-कम्पलाएण्ट व 2 एस.टी.पी. अक्रियाशील हैं। मुख्य अभियन्ता (गंगा) द्वारा अवगत कराया गया कि सुल्तानपुर व रमना वाराणसी के अक्रियाशील दोनों एस.टी.पी. को क्रियाशील कर लिया गया है व मिर्जापुर के नॉन-कम्पलाएण्ट एस.टी.पी. को नवम्बर-2023 तक क्रियाशील कर लिया जायेगा। शेष 03 नॉन-कम्पलाएण्ट एस.टी.पी. जाजमऊ व बिनगवां को नवम्बर-2023 तक कम्पलाएण्ट कर लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि कानपुर स्थित एस.टी.पी. के रख-रखाव व संचालन में लापरवाही बरतने व गंगा व पाण्डु नदी को प्रदूषित करने के लिये उत्तरदायी फर्म M/s KRMPPL के विरुद्ध पूर्व में प्राथमीकी, परिवाद भी दर्ज किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त एन.एम.सी.जी., एस.एम.सी.जी. व जल निगम (ग्रा0) द्वारा कारण बताओ नोटिस भी निर्गत किये जा चुके हैं। अब तक जल निगम (ग्रा0) द्वारा फर्म के विरुद्ध रु0 7.15 करोड़ व उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रु0 1.16 करोड़ का अर्थदण्ड/पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जा चुकी है।
- उ0 प्र0 जल निगम (ग्रा0) विभाग द्वारा 35 एस.टी.पी. निर्माण की 15 परियोजनाएं प्रगति में हैं जिनमें विलम्ब से चल रही परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण किये जाने के लिये मुख्य अभियन्ता (गंगा) द्वारा अवगत कराया गया कि पनखा कानपुर, कैराना, उन्नाव, सुल्तानपुर परियोजना के कार्य अक्टूबर-2023 में तथा मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना, शुक्लागंज एवं लखनऊ परियोजना के कार्य दिसम्बर-2023 में पूर्ण कर लिये जायेंगे। निर्धारित करी गई समय-सीमा तालिका में अंकित है। इसके अतिरिक्त सुल्तानपुर परियोजना में कार्य के विलम्ब होने की दशा में फर्म के विरुद्ध रु0 9.0 करोड़ की, कैराना-शामली में रु0 32.0 लाख की, उन्नाव में 55.91 लाख की, शुक्लागंज में रु0 38.72 लाख की liquidated damage अधिरोपित किया जा चुका है। इसके साथ ही विलम्ब में चल रही परियोजनाओं के लिये उ0प्र0 जल निगम (ग्रा0) के संबन्धित परियोजना प्रबंधक को भी स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

vii. आवास एवं शहरी नियोजन द्वारा प्रदेश में कुल 23 एस.टी.पी. संचालित हैं जिनमें से मेरठ विकास प्राधीकरण द्वारा संचालित 13 एस.टी.पी. नॉन-कम्पलाएण्ट तथा मुरादाबाद व लखनऊ

6022/SF/23
VS(GM)

31-10-23
(अप्रवीण तिवारी)

सचिव, vi.
पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

4040/VS6M/23

US(DC)/S07

31-10-23

(धनश्याम मिश्र)
विशेष सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन विभाग
उ0 प्र0 शासन

50-3
31/10/2023
अनुसचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उ0 प्र0 शासन

28/10/23
S.O-7
31/10/2023

1/8

विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित एक-एक एस.टी.पी. अक्रियाशील स्थिति में है। उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि 13 एस.टी.पी. में से तीन एस.टी.पी. पर सी.सी.टी. की स्थापना का कार्य पूर्ण कर एस.टी.पी. को कम्पलाएण्ट कर लिया गया है एवं 5 एस.टी.पी. सी.सी.टी. की स्थापना का कार्य नवम्बर-2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। शेष 2 एस.टी.पी. पर सी.सी.टी. की स्थापना हेतु जल निगम (न0) द्वारा जी.पी.आर. विरचन प्रक्रिया में है तथा 3 एस.टी.पी. पर सी.सी.टी. की स्थापना के लिये जगह की अनुपलब्धता है। उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि मुरादाबाद स्थित 20 एम.एल.डी. एस.टी.पी. को क्रियाशील व कम्पलाएण्ट किया जा चुका है।

- viii. उप मुख्य अभियन्ता, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि बी.एल. डब्लू द्वारा स्थापित 12 एम.एल.डी. एस.टी.पी. को क्रियाशील व कम्पलाएण्ट बनाये जाने के लिये एजेन्सी का चयन किया जा रहा है।
- ix. नगर विकास विभाग व उ0 प्र0 जल निगम (न0) के सक्षम प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग नहीं किये जाने की वजह से उक्त विभाग द्वारा संचालित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा नहीं की जा सकी। उ0 प्र0 जल निगम (न0) द्वारा प्रस्तुत आख्या में अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा संचालित 2 परियोजना विलम्ब से चल रही हैं गोरखपुर सीवरेज योजना जोन सी-2 पार्ट-1 के कार्यों में विलम्ब के कारण उत्तरदायी फर्म पर रु 22.62 करोड़ तथा जीएच कैनाल लखनऊ परियोजना पर रु 25.0 करोड़ का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
- x. औद्योगिक उत्प्रवाह सम्बन्धी शोधन परियोजनाओं पर वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-उ0प्र0 द्वारा निम्नानुसार अवगत कराया गया:-
1. ट्रोनिका सिटी स्थित 6 एम.एल.डी. सीईटीपी के संचालन के लिये गठित एस.पी.वी. को हैण्डओवर किया जा चुका है। एन.एम.सी.जी. द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उक्त प्लांट 50 प्रतिशत क्षमता पर ट्रायल रन में कम्प्लाइंट है।
 2. 20 एम.एल.डी. सीईटीपी जाजमऊ में केस्को द्वारा अस्थाई विद्युत कनेक्शन दे दिया गया है एवं प्लान्ट में 10 एमएलडी एफ्ल्यूएण्ट के शोधन हेतु कमीशनिंग कार्य प्रारम्भ कर दी गई है।
 3. बन्धर-उन्नाव में सीईटीपी में निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति 31 प्रतिशत है एवं यह कार्य सितम्बर 2024 में पूर्ण किया जाना लक्षित है। आगामी कुम्भ जनवरी-2025 के दृष्टिगत कार्य को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक है।
 4. उन्नाव 2.15 एमएलडी सीईटीपी में निर्माण कार्य हेतु दिनांक 07.09.2023 को एलओए जारी कर दिया गया है।
 5. गीडा गोरखपुर में सीईटीपी निर्माण हेतु निविदा प्रपत्र एनएमसीजी ने स्वीकृत कर दिये हैं एवं निविदा अपलोडिंग की कार्यवाही उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) के स्तर पर लम्बित हैं।
 6. BIDA भदोही के मुख्य कार्यपालक अधिकारी/जिलाधिकारी भदोही द्वारा अवगत कराया गया कि भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण में निर्मित 01 एमएलडी सीईटीपी निर्माण उपरांत कभी चलाया नहीं गया, जिसकी वजह से यह निष्प्रयोज्य हो चुका है एवं यहां नया सीईटीपी बनाये जाने पर विचार किया जा रहा है।
 7. यूपीसीडा जैनपुर कानपुर देहात के क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि जैनपुर कानपुर देहात का प्लान्ट उत्प्रवाह न होने के कारण वर्षों से बंद पड़ा हुआ था किन्तु क्षेत्र में अब फैक्ट्रियां संचालित हो गई हैं एवं उत्प्रवाह के शोधन हेतु बंद पड़े सीईटीपी को यूपीसीडा फिर से संचालन हेतु उन्नयन का कार्य हेतु बजट आवंटित कर रहा है एवं जनवरी 2024 तक कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है।

अपर परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-उ०प्र० द्वारा अवगत कराया गया कि उनक द्वारा दिनांक 17.10.2023 को एन.एम.सी.जी. नई दिल्ली से वाराणसी में वरुणा नदी के प्रदूषण के रोकथाम हेतु तैयार की गई डीपीआर की स्वीकृति के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया जिसमें एन.एम.सी.जी. द्वारा पुनर्परीक्षण कर डीपीआर स्वीकृत किये जाने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति व्यक्त की गई।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त अध्यक्ष, उत्तरदायित्व निर्धारण समिति द्वारा निम्न निर्देश दिये गये:-

- कानपुर स्थित उ०प्र० जल निगम (ग्रा०) द्वारा स्थापित व M/s KRMPPL संचालित 210 एम.एल.डी. एस.टी.पी. के संचालन हेतु अन्य विकल्पों पर विचार किया जाये। साथ ही परियोजना प्रबंधक, उ०प्र० जल निगम (ग्रा०), कानपुर द्वारा इस संबंध में स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया जाये। विलम्बित परियोजनाओं में उत्तरदायित्व निर्धारण के संबंध कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया। **कार्यवाही:-उ०प्र० जल निगम (ग्रा०)**
- उ०प्र० जल निगम (ग्रा०) द्वारा विलम्ब से चल रही परियोजनाओं को समयान्तर्गत पूरा किये जाने के लिये बैठक में निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। **कार्यवाही:-उ०प्र० जल निगम (ग्रा०)**
- मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित एस.टी.पी. जहां क्लोरिनेशन हेतु जगह की कमी है, तकनीकी सलाहकार, एन.एम.सी.जी. द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर वैकल्पिक प्रस्ताव पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। **(कार्यवाही:-एस.एम.सी.जी./एमडीए)**
- उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में संचालित सभी एस.टी.पी. मासिक सूचना में निरन्तर कमप्लाइंट दर्शित किये जा रहे हैं जबकि तकनीकी सलाहकार, एन.एम.सी.जी. द्वारा माह जून एवं जुलाई-2023 में किये गये निरीक्षण में नोएडा में 2 नग एवं ग्रेटर नोएडा में 1 नग एस.टी.पी. नॉन-कमप्लाइंट पाये गये थे। अतः वस्तुस्थिति उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त की जाये। **(कार्यवाही:- उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)**
- बी.एल.डब्लू वाराणसी यथाशीघ्र एसटीपी को उच्चिकरण कराकर मानको के अनुरूप संचालन करने के लिये रोड-मैप 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करे। रोड-मैप प्रस्तुत न करने की दशा में अथवा प्रस्तुत करने के उपरान्त किया चरण पर अनावश्यक विलम्ब की दशा में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोटिस निर्गत करते हुये आवश्यक कार्यवाही करे व कृत कार्यवाही से समिति को अवगत कराये। **(कार्यवाही:-बी०एल०डब्लू वाराणसी/ उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)**
- प्रदेश के सभी संचालित एस.टी.पी. एवं सी.ई.टी.पी. का राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-उ०प्र० के स्तर से सघन निरीक्षण कराया जाए। **(कार्यवाही:-एस.एम.सी.जी.)**
- औद्योगिक विकास विभाग अवगत कराये कि जैनपुर कानपुर देहात में सीईटीपी के उन्नयन कार्य में हो रहे विलम्ब हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये प्रदेश में स्थित सभी अक्रियाशील सी.ई.टी.पी. को क्रियाशील करने हेतु आगामी कार्ययोजना पाक्षिक माइलस्टोन के साथ समिति को यथाशीघ्र प्रस्तुत करे। **(कार्यवाही:-एस.एम.सी.जी.)**
- भदोही में निष्प्रयोज्य सी.ई.टी.पी. के स्थान पर नये सी.ई.टी.पी. बनाये जाने हेतु कार्ययोजना यथाशीघ्र तैयार कराई जाये। **(कार्यवाही:-CEO, BIDA)**

- निर्माणाधीन आई एण्ड डी एवं एस.टी.पी. परियोजनाएं तथा औद्योगिक उत्प्रवाह के शोधन हेतु सी.ई.टी.पी. निर्माण की परियोजनाएं लक्षित समय से पूर्ण करायी जाएं।

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त हुई।

संलग्नक-यथोक्त।

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण
जलापूर्ति विभाग/अध्यक्ष, उत्तरदायित्व
निर्धारण समिति


पत्र संख्या-124/78 3/SMCG/02.

दिनांक 26.10.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
4. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
5. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
6. सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
9. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यू.पी.सीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
10. उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण/मेरठ विकास प्राधिकरण।
11. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
12. मुख्य अभियन्ता, वाराणसी लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी।

आज्ञा से,


(प्रकाश मिश्र)

संयुक्त प्रबंध निदेशक, उ०प्र.
जल निगम (ग्रा०)

Time-line decided for Non-compliant STPs						
S.No.	Name	Capacity (MLD)	Utilization Capacity (MLD)	Year/ Technology	Time-line	Action taken Penalty imposed (Cr.)
1	Jajmau, Kanpur	5	5	1990/UASB	Mar-2024	-
2	Fatehgarh	2.7	2.7	1992/WSP	Jun-2024	-
3	Jalalpur Kannauj	13	13	2017/SBR	Compliant	-
4	Bharwara Lucknow	345	345	2011/UASB	Oct-2023	-
5	Trans Hindon (Indrapuram), Gaziabad	56	56	2000/UASB	Oct-2023	-
6	Dudaihada, Gaziabad	70	70	2000/UASB	Oct-2023	-
7	Kidwai Nagar, Mujaffar nagar	32.5	30.6	2002/OP	Oct-2023	-
8	Ayodhya	12	12	2014/UASB	Compliant	-
9	Ahara Road+Zone-A, Anoopsahar	0.805	0.4	2003/WSP	Oct-2023	-
10	Ahara Road (Shivanand Ashram) Zone B	1.75	0.9	2003/WSP	Oct-2023	-
11	Modinagar Ghaziabad	20	12	2023/SBR	Compliant	-
12	Ayodhya	6	4	2023/SBR	Compliant	-
13	Jharkhandi Gorakhpur	15	11.9	2015/SBR	Compliant	-
14	Banda	4	4	1979/OP	-	-
15	Jajmau, Kanpur	43	37	2020/ASP	Nov-2023	3.02
16	Bingwan, Kanpur	210	135	2015/UASB	Nov-2023	4.09
17	Jajmau, Kanpur	130	120	1998/ASP	Nov-2023	0.35
18	Pakka Pokhra, Mirzapur	14	14	1994/UASB	Nov-2023	-
19	Pandav Nagar, MeDA	03	2.7	2013/ASP	-	-
20	Pallav puram-1, MeDA	07	6.5	2012/ASP	Nov-2023	-
21	Lohiya Nagar, MeDA	10	2	2010/ASP	Nov-2023	-
22	Shatabdi Nagar, MeDA	15	4.8	2010/ASP	Nov 2023	-
23	Pallav puram-2, MeDA	11	7	2008/MBBR	Jan-2024	-
24	Vedvyaspuri, MeDA	15	4.5	2010/ASP	Nov-2023	-
25	Rachapuram, MeDA	06	4.4	2011/ASP	Jan-2024	-
26	Shardapuri-1, MeDA	06	5.5	2010/ASP	-	-
27	Sainik Vihar, MeDA	06	5.95	2017/UASB	-	-
28	Modipuram Tiraha, MeDA	05	4.9	2016/ASP	Compliant	-
29	Sports Goods Complex, MeDA	07	4	2012/ASP	Nov-2023	-
30	Ganga Nagar, MeDA	10	3.8	2011/SBR	Compliant	-
31	Shardapuri Phase-2, MeDA	06	5.6	2012/ASP	Compliant	-
32	Firozabad	3	3	2014/OP	-	-

Time-line decided for Non-operational STPs						
S.No.	Name	Capacity (MLD)	Utilization Capacity (MLD)	Year/ Technology	Time-line	Action taken
1	Rampur	15	0	2015/UASB	-	-
2	Rampur	5	0	2016/SBR	Operational	-
3	Baniyapur	15	0	2018/SBR	Dec-2024	-
4	Sultanpur	05	0	2006/OP	Operational	-
5	Ramna	050	0	2021/SBR	Operational	-
6	Moradabad, MoDA	20	0	2017/SBR	Operational	-
7	Chitrakoot	3.42	3.42	2000/OP	-	-
8	Govardhan	2.76	2.76	2011/WSP	-	-
9	Varanasi Locomotive Work	12	0	1989/ASP	Consultant to be appointed by Dec-2023	-

Time-line decided for delayed STP Projects								
S.No.	Project	No of STP/ Capacity (MLD)	Date of start	Physical Progress (%)	Date of completion as per CB	Expected date of completion	Time-line	Action taken
1	Lucknow	120	Jul-2018	87	Mar-2020	Sep-2023	Dec-2023	25.0
2	Azamgarh	8	Jan-2022	60	Jan-2024	Jan-2024	Jan-2024	-
3	Gorakhpur	10	Mar-2022	94	Mar-2023	Sep-2023	Oct-2023	22.62
4	Balrampur	8.5	May-2023	60	Nov-2023	Nov-2023	Nov-2023	-
5	Gorakhpur	10	Apr-2023	2	Sep-2024	Sep-2024	Sep-2024	-
6	Gorakhpur	30	Apr-2023	3	Mar-2025	Mar-2025	Mar-2025	-
7	Gorakhpur	38	Apr-2023	3	Mar-2025	Mar-2025	Mar-2025	-
8	Rehabilitation and O&M of Sewage Infrastructure at Kanpur and STP at Panka	30	Mar-2018	97.00	Oct - 2021	Oct - 2023	Nov-2023	0.32
9	I&D and STP works at Budhana town, Distt. Muzaffarnagar	10	Feb-2019	97.63	Jun - 2023	Jun - 2023	Jun-2023	-
10	I&D and STP works at Muzaffarnagar	54.50 (2 no.)	Jan-2019	88.75	Jun - 2023	Dec - 2023	Dec-2023	-
11	I&D and STP works at Kairana	15	Dec-2020	78.40	May-2023	Oct - 2023	Dec-2023	0.32
12	I&D and STP works at Unnao.	15	Jul-2017	95.00	Oct-2021	Jul - 2023	Oct-2023	0.56
13	I&D and STP works at Shuklaganj, Distt. Unnao	05	Jul-2017	76.50	Dec-2022	Oct - 2023	Dec-2023	0.39
14	I&D and STP works at Lucknow	42.5 (2 no.)	May-2020	49.02	Nov-2023	Nov-2023	Dec-2023	-

15	I&D and STP works at Sultanpur	17 (3 no.)	Dec - 2019	99.55	Nov-2021	Jul - 2023	Oct-2023	9.0
16	I&D and STP works at Mirzapur (HAM) including 15 years O&M.	17 (2 no.)	May-2020	74.00	Jan-2024	Jan-2024	Nov-2023	-
17	Sewerage works at Ghazipur (HAM) including 15 years O&M.	21	May-2020	73.50	Jan-2024	Jan-2024	Jan-2024	-
18	I&D and STP works at Fatehgarh - Farrukhabad (HAM) including 15 years O&M.	47.70 (2 no.)	Jan-2021	63.00	Jun-2024	Jun-2024	Jun-2024	-
19	I&D and STP works at Bareilly (HAM) including 15 years O&M.	63 (3 no.)	Jan-2019	83.50	Aug-2024	Aug-2024	Aug-2024	-
20	I&D and STP works at Muradabad (HAM) including 15 years O&M.	25	Jul-2018	26.00	Jan-2025	Jan-2025	Jan-2025	-
21	Rehabilitation/Renovation of Agra Sewerage Scheme (I&D works) (HAM) including 15 years O&M.	177.60 (13 no.)	May-2020	19.38	Apr-2025	Apr-2025	Apr-2025	-
22	I&D and STP works at Ayodhya (HAM) including 15 years O&M.	33	May-2021	50.59	Mar-2024	Mar-2024	Mar-2024	-
23	Ghaziabad	21.5 (1 no.)		60	Aug-2023			
24	Jhansi	1/26		70	Jul-23			

Time-line decided for Under construction/non operational CETPs							
S.No.	Name	Capacity (MLD)	Executing Agency	Current status	Date of Sanction	Expected date of completion	Time-line
1	Jajmau	20	JTETA	83%	11.02.2019	Oct-2023	Apr-2024
2	Banthar, Unnao	4.5	BIPCC	31%	21.02.2020	Feb-2024	Sep-2024
3	Unnao	2.15	UTPCC	Non compliant	22.06.2020	LoA issued on 07.09.2023	-
4	Jainpur, Kanpur Dehat	2	UPSIDA	Non operational		Oct-2023	Jan-2024
5	GIDA, Gorakhpur	7.5	GIDA/UPJN(U)	-	11.01.2022	Jul-2024	
6	Bhadohi	1	BIDA.	Non operational			New plant to be proposed
7	Moradabad	2.4	UPSIDA	Non operational			

Note: Show cause letters has been issued to the respective Project Managers, UPJN (R) responsible for delay in work completion/non compliance of STP at Sultanpur, Kanpur, Shamli, Garh project by UP Jal Nigam (Rural). Notices/complaints have also been served to the responsible firm other than imposing penalty/Environmental Compensation for not achieving KPIs in Kanpur, Sultanpur, Shamli etc.

अध्यक्ष, उत्तरदायित्व निर्धारण समिति/प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति की अध्यक्षता में दिनांक 14.12.2023 को सम्पन्न द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारी गण का उपस्थिति पत्रक संलग्न है। मुख्यालय से बाहर के अधिकारी गण द्वारा वचुअल प्रतिभाग किया गया।

2- बैठक में प्रदेश में स्थापित एस. टी.पी./सी.ई.टी.पी. के क्रियाशील व कम्प्लायन्ट व निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 18.10.2023 को सम्पन्न बैठक में दिये निर्देशों के क्रम में अद्यतन प्रगति में निम्नानुसार अवगत कराया गया:-

- I. अद्यतन उपलब्ध विवरण के अनुसार प्रदेश कुल 133 एस.टी.पी. स्थापित हैं, जिनकी कुल शोधन क्षमता 4110.90 एम.एल.डी. है। वर्तमान में 122 एस.टी.पी. ही क्रियाशील अवस्था में हैं, जिनमें से 99 एस.टी.पी. मानक प्राप्त है तथा 05 एस.टी.पी. अक्रियाशील अवस्था में हैं।
- II. प्रदेश में शोधन क्षमता बढ़ाये जाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत, 44 एस.टी.पी. निर्माणाधीन हैं तथा 19 एस.टी.पी. निविदा प्रक्रिया में हैं।
- III. 3090 जल निगम (नगरीय) द्वारा संचालित 54 एस.टी.पी. में से 38 एस.टी.पी. कम्प्लायन्ट, 12 नॉन कम्प्लायन्ट तथा 04 अक्रियाशील हैं। अवगत कराया गया कि अक्रियाशील 2.7 एम.एल.डी. फतेहगढ़ एस.टी.पी. नमामि गंगे के अन्तर्गत बन रहे 17.7 एम.एल.डी. के संचालित हो जाने के उपरान्त क्रियाशील हो जाएगा। नॉन कम्प्लायन्ट 345 एम.एल.डी. भरवारा लखनऊ एस.टी.पी. व 32.5 एम.एल.डी. किदवईनगर, मुजफ्फरनगर एस.टी.पी. 31 दिसम्बर 2023 तक कम्प्लायन्ट कर लिये जाएंगे तथा अक्रियाशील 15 एम.एल.डी. रामपुर को फरवरी 2024 को क्रियाशील कर लिया जाएगा।
- IV. 56 एम.एल.डी. ट्रांस हिण्डन, (इन्दिरापुरम) गाजियाबाद एस.टी.पी. को जनवरी 2024 तक कम्प्लायन्ट कर लिया जाएगा। आहार रोड जोन-ए व जोन-बी के 0.805 व 1.75 एम.एल.डी. एस.टी.पी. को डी.जी. सेट के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। अवगत कराया गया कि 13 एम.एल.डी. एस.टी.पी. जलालपुर कन्वॉज, 12 व 6 एम.एल.डी. एस.टी.पी. अयोध्या, वर्तमान में कम्प्लायन्ट अवस्था में है। बांदा स्थित 04 एम.एल.डी. एस.टी.पी. अक्रियाशील है, परन्तु एस.टी.पी. पर आने वाला अधिकतम जल परकोलेट हो जाने की वजह से आउटलेट पर न्यूनतम मात्रा में जल प्रवाहित होता है। अवगत कराया गया कि प्रतापगढ़ स्थित 8.95 एम.एल.डी. एस.टी.पी. में सी.सी.टी. का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, एस.टी.पी. शीघ्र ही कम्प्लायन्ट हो जाएगा। 15 एम.एल.डी.

- बनियापुर, कानपुर एस.टी.पी. को क्रियाशील किये जाने हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है तथा कार्य 31 दिसम्बर 2024 तक पूर्ण करा लिया जाएगा।
- V. तखनऊ, गोरखपुर व बलरामपुर में निर्माणाधीन परियोजनाओं की समय सीमा बढ़ा कर क्रमशः मार्च-2024, 31 दिसम्बर-2023 व मार्च-2024 कर दी गयी है।
- VI. 30प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा 37 एस.टी.पी. का संचालन किया जा रहा है, जिनमें से 05 एस.टी.पी. नॉन कम्प्लाएन्ट हैं। अनूपशहर स्थित 1 व 1.5 एम.एल.डी. एस.टी.पी., अनूपशहर स्थित 30प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा संचालित 0.805 व 1.75 एम.एल.डी. एस.टी.पी. पर विद्युत कनेक्शन न होने व एस.टी.पी. के दूषित जल को उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा संचालित एस.टी.पी. में छोड़ दिये जाने की वजह से नॉन कम्प्लाएन्ट हो गया है। पूर्व में नॉन कम्प्लाएन्ट 14 एम.एल.डी.एस.टी.पी. पक्का पोखरा, मिर्जापुर में स्टेवलाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, एस.टी.पी. शीघ्र ही कम्प्लाएन्ट हो जाएगा। पूर्व में अक्रियाशील सुल्तानपुर व रमना एस.टी.पी. क्रियाशील कर लिया गया है।
- VII. मिर्जापुर में निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्यों में अनावश्यक विलम्ब के कारण प्रकरण में दोषी/उत्तरदायी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस निर्गत की गयी है।
- VIII. बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा अवगत कराया कि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित 13 एस.टी.पी. में से 03 एस.टी.पी. को कम्प्लाएन्ट कर लिया गया है, 05 एस.टी.पी. पर क्लोरिनेशन का कार्य पूर्ण कर टेस्टिंग प्रक्रिया में है तथा शेष 05 एस.टी.पी. पर डिसइन्फेक्शन किये जाने के लिए डी.पी.आर. विरचन प्रक्रिया में है।
- IX. नगर विकास विभाग द्वारा संचालित 04 एस.टी.पी. में से 02 एस.टी.पी. नॉन कम्प्लाएन्ट हैं, जिनमें से 3.42 एम.एल.डी. एस.टी.पी. चित्रकूट को कम्प्लाएन्ट किये जाने की कार्ययोजना प्रगति में है। गोयईन स्थित 2.76 एम.एल.डी. एस.टी.पी. को कम्प्लाएन्ट किये जाने की योजना स्वीकृत की है।
- X. वाराणसी लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा संचालित 12 एम.एल.डी. एस.टी.पी. अभी भी नॉन कम्प्लाएन्ट है। उप मुख्य अभियन्ता, डी.एल.डब्ल्यू. वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि एस.टी.पी. को कम्प्लाएन्ट किये जाने हेतु डी.पी.आर. विरचन प्रक्रिया में है। एस.टी.पी. से निकलने वाला जल परिसर में उपयोग कर लिया जाता है।

- XI. 30प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा अवगत कराया गया कि वाराणसी स्थित 80 एम.एल.डी. एस.टी.पी. दीनापुर के स्थान पर 220 एम.एल.डी. एस.टी.पी. का निर्माण तथा 120 एम.एल.डी. एस.टी.पी. गोइठा की क्षमता बढ़ाये जाने का कार्य नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जाने का प्रस्ताव है। परियोजना प्रबन्धक, 30प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि 120 एम.एल.डी. गोइठा एस.टी.पी. उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा संचालित है, अतः राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा उक्त पर असहमति दी गयी है। बलिया में एस.टी.पी. निर्माण किये जाने के कार्य हेतु अनुबन्ध हस्ताक्षर कर लिया गया है।
- XII. 20 एम.एल.डी. सी.ई.टी.पी. कानपुर के संबंध में वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता, एस.एम.सी.जी. द्वारा अवगत कराया गया कि 10 एम.एल.डी. क्षमता पर प्लान्ट को स्ट्रेबलाइज किया जा रहा है एवं अप्रैल 2024 तक प्लान्ट के सभी कार्य पूर्ण कर 20 एम.एल.डी. क्षमता पर चलाया जा सकेगा। निदेशक, JTETA द्वारा अवगत कराया गया कि पम्पिंग स्टेशन-3 पर पावर कनेक्शन की आवश्यकता है, जिसके लिए केस्को, कानपुर से अनुरोध किया जा रहा है। केस्को, कानपुर द्वारा अभी तक सी.ई.टी.पी. पर पर्मानेंट पावर कनेक्शन किये जाने हेतु निविदा प्रक्रिया का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।
- XIII. निदेशक, बी.आई.पी.सी.सी. द्वारा अवगत कराया गया कि बन्धर सी.ई.टी.पी. की भौतिक प्रगति वर्तमान में 31 प्रतिशत है एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि सितम्बर-2024 निर्धारित है।
- XIV. ए.सी.ई.ओ. गौडा गोरखपुर द्वारा अवगत कराया गया कि गौडा हेतु नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत 7.5 एम.एल.डी. सी.ई.टी.पी. में डिस्ट्रिब्यूटरी एवं इलेक्ट्रोप्लेटिंग इकाई का उत्प्रेषण शोधित नहीं किया जा सकता, जिसके फलस्वरूप 1.5 एम.एल.डी. शोधन क्षमता के सी.ई.टी.पी. की आवश्यकता होगी। उक्त के क्रम में एन.एम.सी.जी., नई दिल्ली के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।
- 3- प्रश्नगत प्रकरण में सम्पन्न प्रस्तुतीकरण के उपरान्त निम्नवत् निर्देश दिये गये:-
- (1) आहार रोड जोन-ए व जोन-बी के 0.805 व 1.75 एम.एल.डी. एस.टी.पी. पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ताकि 1 व 1.5 एम.एल.डी. एस.टी.पी. को भी कम्प्लायन्ट किया जा सके।
(कार्यवाही-30प्र0 जल निगम (नगरीय)/नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन)
 - (2) मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा शेष 05 एस.टी.पी. पर भी डिसइन्फेक्शन का कार्य मार्च 2024 तक पूर्ण करा लिये जाये।

(कार्यवाही-मैरठ विकास प्राधिकरण)/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन।)

- (3) डी.एल.डब्ल्यू वाराणसी द्वारा लिखित रूप से बताया जाए कि उनके द्वारा जनित सीवेज परिसर में ही इस्तेमाल किया जाता है। अन्यथा की स्थिति में डिसइन्फेक्शन की व्यवस्था किये जाने तक एस.टी.पी. को कम्प्लायन्ट किये जाने के लिए बायोरेमेडियेशन या अन्य कोई विकल्प अन्तर्निहित व्यवस्था के अन्तर्गत लिये जायें। 30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही- डी.एल.डब्ल्यू वाराणसी/30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश शासन।)

- (4) वाराणसी स्थित 80 एम.एल.डी. एस.टी.पी. दीनापुर के स्थान पर 220 एम.एल.डी. एस.टी.पी. का निर्माण का कार्य लामा गंगा कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जाने पर सहमति देते हुए 30प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा डी.पी.आर. शीघ्र ही राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को प्रेषित की जाए।

(कार्यवाही-30प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/राज्य स्वच्छ गंगा मिशन लखनऊ)

- (5) वाराणसी स्थित 120 एम.एल.डी. गोइजा एस.टी.पी. की क्षमता बढ़ाने व नाले से हो रहे ओवर फ्लो को डायवर्ट करने के लिए दिये गये प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त की गयी। उक्त प्रस्ताव को नगर विकास विभाग द्वारा संचालित अमृत अथवा राज्य सेक्टर के अन्तर्गत कराया जाए।

(कार्यवाही-30प्र0 जल निगम (नगरीय)/नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन)

- (6) स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत चल रहे एस.टी.पी. की सूची व अद्यतन प्रगति शीघ्र ही उपलब्ध करायी जाए।

(कार्यवाही-नगर विकास विभाग)

- (7) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश में स्थापित एस.टी.पी. के कम्प्लायन्ट/नॉन कम्प्लायन्ट की प्रस्तुत की जा रही सूचना को पुनः सत्यापित करते हुए प्रेषित किया जाए।

(कार्यवाही- उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

- (8) 20 एम.एल.डी. सी.ई.टी.पी. जाजमऊ पर पावर कनेक्शन के संबंध में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु निर्देशक, META एस.एम.सी.जी. को लिखित रूप से अवगत कराया जाए।

5176

FILE NO./6-2099/2/2023-2-

(कार्यवाही-निदेशक, JTETA)

(9) गीडा में प्रस्तावित सी.ई.टी.पी. में शोषण क्षमता का निर्धारण त्वरित गति से कर निविदा प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण किया जाय।

(कार्यवाही-सी.ई.ओ., गीडा, गांरखपुर/ 30प्र0 जल निगम (नगरीय)/नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन)

उपरोक्त लिये गये निर्णयानुसार बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

संतुलनवा-ययोक्त।

Digitally Signed by अनुराग

श्रीवास्तव

Date: 19-12-2023 10:22:26

Reason: Approved

(अनुराग श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव,

संख्या-1150/76-2-2023-E-1747760 तदविषयक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, 30प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
4. सचिव, पर्यावरण दूत एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपी.सीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
7. उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण/मेरठ विकास प्राधिकरण।
8. सदस्य सचिव, 30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता, वाराणसी लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी।

आज्ञा से,

(प्रवीण मिश्र)

विशेष सचिव।

(कार्यवाही-निदेशक, JTETA)

- (9) गीडा में प्रस्तावित सी.ई.टी.पी. में शोधन क्षमता का निर्धारण त्वरित गति से कर निविदा प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण किया जाय।

(कार्यवाही-सी.ई.ओ., गीडा, गोरखपुर/ 30प्र0 जल निगम (नगरीय)/नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन)

उपरोक्त लिये गये निर्णयानुसार बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

संलग्नक-यथोक्त।

(अनुराग श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव,

संख्या-1150/76-2-2023-E-1747760 तदविषयक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, 30प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
4. सचिव, पर्यावरण रक्ष एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यू.पी.सीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
7. उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण/मेरठ विकास प्राधिकरण।
8. सदस्य सचिव, 30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता, चाराणसी लोकमोर्टिव चक्स, चाराणसी।

आज्ञा से,

Digitally Signed by प्रवीण

(प्रवीण मिश्र)

Date: 20-12-2023 17:21:32

विशेष सचिव
Reason: Approved

Time-line decided for Under construction/non operational CETPs							
S.No.	Name	Capacity (MLD)	Executing Agency	Current status	Date of Sanction	Expected date of completion	Time-line
1	Jajmau	20	JTETA	83%	11.02.2019	Oct-2023	Apr-2024
2	Banthar, Unnao	4.5	BIPCC	31%	21.02.2020	Feb-2024	Sep-2024
3	Unnao	2.15	UTPCC	Non compliant	22.06.2020	LoA issued on 07.09.2023	-
4	Jainpur, Kanpur Dchat	2	UPSIDA	Non operational		Oct-2023	DPR prepared
5	GIDA, Gorakhpur	7.5	GIDA/UPJN(U)	-	11.01.2022	Jul-2024	-
6	Bhadohi	1	BIDA	Non operational			New plant to be proposed
7	Moradabad	2.4	UPSIDA	Non operational			-

Note: Show cause letter has been issued to the respective Project Managers responsible for delay in project completion by UP Jal Nigam (Rural). Notices/complaints have also been served to the responsible firm other than imposing penalty/Environmental Compensation for not achieving KPIs. -

	Lucknow							
15	I&D and STP works at Sultanpur	17 (3 no.)	Dec - 2019	99.55	Nov-2021	Jul - 2023	Oct-2023	Under trial run
16	I&D and STP works at Mirzapur (HAM) including 15 years O&M.	17 (2 no.)	May-2020	74.00	Jan-2024	Jan-2024	Nov-2023	STP under stabilization
17	Sewerage works at Ghazipur (HAM) including 15 years O&M.	21	May-2020	73.50	Jan-2024	Jan-2024	Jan-2024	-
18	I&D and STP works at Fatehgarh - Farrukhabad (HAM) including 15 years O&M.	47.70 (2 no.)	Jan-2021	63.00	Jun-2024	Jun-2024	Jun-2024	-
19	I&D and STP works at Bareilly (HAM) including 15 years O&M.	63 (3 no.)	Jan-2019	83.50	Aug-2024	Aug-2024	Aug-2024	-
20	I&D and STP works at Moradabad (HAM) including 15 years O&M.	25	Jul-2018	26.00	Jan-2025	Jan-2025	Jan-2025	-
21	Rehabilitation/Renovation of Agra Sewerage Scheme (I&D works) (HAM) including 15 years O&M.	177.60 (13 no.)	May-2020	19.38	Apr-2025	Apr-2025	Apr-2025	-
22	I&D and STP works at Ayodhya (HAM) including 15 years O&M.	33	May-2021	50.59	Mar-2024	Mar-2024	Mar-2024	-
23	Ghaziabad	21.5 (1no.)		60	Aug-2023	LoA issued on 17.11.2023		
24	Jhansi	1/26		95	Dec-2023	Dec-2023		

Time-line decided for Non-operational STPs					
S.No.	Name	Capacity (MLD)	Utilization Capacity (MLD)	Year/ Technology	Time-line
1	Rampur	15	0	2015/UASB	Feb-2024
2	Rampur	5	0	2016/SBR	Operational
3	Baniyapur	15	0	2018/SBR	Tender finalized
4	Sultanpur	05	0	2006/OP	Operational
5	Ramna	05	0	2021/SBR	Operational
6	Moradabad, MoDA	20	0	2017/SBR	Operational
7	Chitrakoot	3.42	3.42	2000/OP	Under tendering
8	Govardhan	2.76	2.76	2011/WSP	Project sanctioned
9	Varanasi Locomotive Work	12	0	1989/ASP	Interim measures to be taken if treated water is being discharged outside premises

Time-line decided for delayed STP Projects								
S.No.	Project	No of STP/ Capacity (MLD)	Date of start	Physical Progress (%)	Date of completion as per CB	Expected date of completion	Time-line	Action taken (Cr.)
1	Lucknow	120	Jul-2018	87	Mar-2020	Sep-2023	Mar-2024	2.5
2	Azamgarh	8	Jan-2022	60	Jan-2024	Jan-2024	Jan-2024	-
3	Gorakhpur	10	Mar-2022	94	Mar-2023	Sep-2023	Dec-2023	2.26
4	Balrampur	8.5	May-2023	60	Nov-2023	Nov-2023	Mar-2024	-
5	Gorakhpur	10	Apr-2023	2	Sep-2024	Scp-2024	Sep-2024	-
6	Gorakhpur	30	Apr-2023	3	Mar-2025	Mar-2025	Mar-2025	-
7	Gorakhpur	38	Apr-2023	3	Mar-2025	Mar-2025	Mar-2025	-
8	Rehabilitation and O&M of Sewage Infrastructure at Kanpur and STP at Panka	30	Mar-2018	97.00	Oct - 2021	Oct - 2023	Nov-2023	Under trial run
9	I&D and STP works at Budhana town, Distt. Muzaffarnagar	10	Feb-2019	97.63	Jun - 2023	Jun - 2023	Jun-2023	-
10	I&D and STP works at Muzaffarnagar	54.50 (2 no.)	Jan-2019	88.75	Jun - 2023	Dec - 2023	Dec-2023	-
11	I&D and STP works at Kairana	15	Dec-2020	78.40	May-2023	Oct - 2023	Dec-2023	0.32
12	I&D and STP works at Unnao.	15	Jul-2017	95.00	Oct-2021	Jul - 2023	STP under trial run	
13	I&D and STP works at Shuklaganj, Distt. Unnao	05	Jul-2017	76.50	Dec-2022	Oct - 2023	Dec-2023	0.39
14	I&D and STP works at	42.5 (2 no.)	May-2020	49.02	Nov-2023	Nov-2023	Dec-2023	-

Time-line decided for Non-compliant STPs						
S.No.	Name	Capacity (MLD)	Utilization Capacity (MLD)	Year/ Technology	Time-line	Action taken Penalty imposed (Cr.)
1	Jajmau, Kanpur	5	5	1990/UASB	To be demolished	-
2	Fatchgarh	2.7	2.7	1992/WSP	Jun-2024	-
3	Jalalpur Kannauj	13	13	2017/SBR	Compliant	-
4	Bharwara Lucknow	345	345	2011/UASB	Dec-2023	-
5	Trans Hindon (Indirapuram), Gaziabad	56	56	2000/UASB	Jan-2023	-
6	Dudaihada, Gaziabad	70	70	2000/UASB	Dec-2023	-
7	Kidwai Nagar, Mujaffar nagar	32.5	30.6	2002/OP	Dec-2023	-
8	Ayodhya	12	12	2014/UASB	Compliant	-
9	Ahara Road+Zone-A, Anoopsahar	0.805	0.4	2003/WSP	Maintained compliant using DG	-
10	Ahara Road (Shivanand Ashram) Zone B	1.75	0.9	2003/WSP		-
11	Modinagar Ghaziabad	20	12	2023/SBR	Compliant	-
12	Ayodhya	6	4	2023/SBR	Compliant	-
13	Jharkhandi Gorakhpur	15	11.9	2015/SBR	Compliant	-
14	Banda	4	4	1979/OP	Operational	-
15	Jajmau, Kanpur	43	37	2020/ASP	Jan-2024	3.44
16	Bingwan, Kanpur	210	135	2015/UASB	Feb-2024	4.45
17	Jajmau, Kanpur	130	120	1998/ASP	Jan-2024	0.35
18	Pakka Pokhra, Mirzapur	14	14	1994/UASB	Under stabilization	-
19	Pandav Nagar, MeDA	03	2.7	2013/ASP	DPR incorporating new technology under preparation	-
20	Shardapuri-1, MeDA	06	5.5	2010/ASP		-
21	Sainik Vihar, MeDA	06	5.95	2017/UASB		-
22	Ganga Nagar, MeDA	10	3.8	2011/SBR	Compliant	-
23	Modipuram Tiraha, MeDA	05	4.9	2016/ASP	Compliant	-
24	Shardapuri Phase-2, MeDA	06	5.6	2012/ASP	Compliant	-
25	Lohiya Nagar, MeDA	10	2	2010/ASP	Chlorination system is under testing.	-
26	Shatabdi Nagar, MeDA	15	4.8	2010/ASP		-
27	Vedvyaspuri, MeDA	15	4.5	2010/ASP		-
28	Pallav puram-1, MeDA	07	6.5	2012/ASP		-
29	Sports Goods Complex, MeDA	07	4	2012/ASP		-
30	Pallav puram-2, MeDA	11	7	2008/MBBR	Jan-2024	-
31	Rachapuram, MeDA	06	4.4	2011/ASP	Jan-2024	-
32	Firozabad	3	3	2014/OP	Compliant	-

Annexure - 35

बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों की सूची संलग्न है।

विशेष सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित एस.टी.पी./सी.ई.टी.पी. के क्रियाशील व कम्प्लायेंट तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा हेतु प्रथम बैठक दिनांक 14.12.2023 को निर्धारित थी। गयी समय सीमा की प्रगति के बारे में बिन्दुवार अवगत कराया गया:-

- i. वर्तमान में प्रदेश में उपलब्ध सूची के आधार पर कुल 134 एस.टी.पी. स्थापित हैं, जिनकी कुल शोधन क्षमता 4120.90 एम.एल.डी. है। अवगत कराया गया कि वर्तमान में 128 एस.टी.पी. ही क्रियाशील अवस्था में हैं, जिनमें से 106 एस.टी.पी. कम्प्लायेंट, 29 एस.टी.पी. नॉन कम्प्लायेंट तथा 06 एस.टी.पी. अक्रियाशील अवस्था में हैं।
- ii. 30प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा संचालित 54 एस.टी.पी. में से 46 एस.टी.पी. कम्प्लायेंट, 04 नॉन कम्प्लायेंट तथा 04 अक्रियाशील अवस्था में हैं। विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अक्रियाशील 2.7 एम.एल.डी. फतेहगढ़ एस.टी.पी. नमामि गंगे के अन्तर्गत बन रहे 17.7 एम.एल.डी. के संचालित हो जाने के उपरान्त क्रियाशील हो जाएगा। नॉन कम्प्लायेंट 345 एम.एल.डी. भरवारा एस.टी.पी. व 32.5 एम.एल.डी. किदवईनगर, मुजफ्फरनगर एस.टी.पी. अप्रैल 2024 तक कम्प्लायेंट कर लिये जायेंगे। अक्रियाशील 15 एम.एल.डी. एसटीपी यूनिवर्सिटी कैम्पस में स्थापित है, जिसपर फ्लो नहीं प्राप्त हो रहा है, अक्रियाशील 15 एमएलडी बनियापुर, कानपुर एसटीपी पर टेण्डर फाइनल कर फर्म को कार्यादेश जारी कर दिया गया है। अक्रियाशील 4 एमएलडी बांदा एसटीपी को प्रदेश में स्थापित एसटीपी से हटाने का पुनः अनुरोध किया गया है। अवगत कराया गया है कि 30प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा संचालित सभी एसटीपी क्रियाशील व कम्प्लायेंट अवस्था में हैं।
- iii. निर्माणाधीन परियोजना लखनऊ योजना जो कि मार्च 2024 में पूर्ण की जानी थी, अत्यन्त विलम्ब से चल रही है, जिसे अब जून 2024 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। गोरखपुर एसटीपी योजना पूर्ण की जा चुकी है, बलरामपुर एसटीपी योजना मई 2024 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त गोरखपुर में चल रही परियोजनाओं में धीमी गति का कारण भूमि अनुपलब्धता बताया गया जिसे मार्च 2025 तक पूर्ण किया जाना लक्षित किया गया है।

- iv. 30प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा 38 एस.टी.पी. का संचालन किया जा रहा है, जिनमें से 03 एस.टी.पी. नॉन कम्प्लायेंट हैं। पूर्व बैठक में सूचित नान कम्प्लायेंट अनूपशहर स्थित 1 व 1.5 एम.एल.डी. एस.टी.पी. तथा नॉन कम्प्लायेंट 14 एम.एल.डी.एस.टी.पी. पक्का पोखरा, मिर्जापुर को कम्प्लायेंट कर लिया गया है। कानपुर स्थित मेसर्स के.आर.एम.पी.एल. द्वारा संचालित 43 व 130 एमएलडी जाजमऊ एसटीपी तथा 210 एमएलडी बिनगवां एसटीपी फर्म की लापरवाही की वजह से अभी नॉन कम्प्लायेंट अवस्था में है। फर्म द्वारा परियोजना को पूर्ण करने में विलम्ब व एसटीपी को लगातार नॉन कम्प्लायेंट रखने के कारण फर्म पर ₹0 10.69 करोड़ का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा चुका है तथा फर्म को विभिन्न स्तर से कारण बताओ नोटिस भी निर्गत की गई है। इस सम्बन्ध में राज्य स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा न्यायालय मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, कानपुर में परिवाद दाखिल किया गया है।
- v. बैठक में आवास एवं शाहरी नियोजन विभाग द्वारा अवगत कराया कि उनके द्वारा प्रदेश में 22 एसटीपी संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें से मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित 13 एसटीपी में से 08 पर क्लोरिनेशन का कार्य पूर्ण कर एसटीपी को कम्प्लायेंट कर लिया गया है तथा शेष 02 एस.टी.पी. को अप्रैल 2024 तक कम्प्लायेंट कर लिया जायेगा। शेष 02 एस.टी.पी. पर क्लोरिनेशन की व्यवस्था जुलाई 2024 तक पूर्ण कर ली जायेगी तथा 01 एसटीपी पर इस कार्य हेतु डीपीआर बनाना प्रस्तावित है। अवगत कराया गया कि मुरादाबाद स्थित 20 एमएलडी एसटीपी क्रियाशील कर लिया गया है तथा लखनऊ स्थित 19 एमएलडी एसटीपी कालोनी में कम बसावट के कारण डिस्चार्ज न प्राप्त कर पाने के कारण अक्रियाशील है।
- vi. नगर विकास विभाग द्वारा वर्तमान में कुल 05 एसटीपी संचालित है जिसमें से 02 एस.टी.पी. नॉन कम्प्लायेंट हैं, पूर्व में नान कम्प्लायेंट 3.42 एमएलडी चित्रकूट एसटीपी को कम्प्लायेंट किया जा चुका है। नान कम्प्लायेंट एसटीपी के विषय में कोई अधिकारी उपस्थित नहीं थे।
- vii. पूर्व में नॉन कम्प्लायेंट वाराणसी लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा संचालित 12 एम.एल.डी. एस.टी.पी. को कम्प्लायेंट कर लिया गया है। वर्तमान में नोएडा अथारिटी द्वारा संचालित सभी 08 एसटीपी नान कम्प्लायेंट अवस्था में है परन्तु नोएडा अथारिटी के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी रिपोर्ट के अनुसार अथारिटी द्वारा संचालित सभी 08 एसटीपी कम्प्लायेंट अवस्था में है।

- viii. 30प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा कराया गया कि दिनांक 09.04.2024 को सम्पन्न बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा वाराणसी स्थित 80 एम.एल.डी. एस.टी.पी. दीनापुर के स्थान पर 220 एम.एल.डी. एस.टी.पी. का निर्माण कार्य 30प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त वाराणसी में सिंचाई विभाग द्वारा बिछाये गये इन्टरसेप्टिंग सीवर की डी-सिल्टिंग व रेक्टिफिकेशन के कार्य सिंचाई विभाग द्वारा पूर्ण करते हुए 120 एमएलडी गोइंठा एसटीपी पर सीवेज पम्प करने हेतु पम्पिंग स्टेशन का निर्माण कार्य 30प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। वरुणा में गिर रहे दुर्गा नाला को टेप व शोधन करने के कार्य हेतु पृथक से योजना स्वीकृत कराये जाने के निर्देश दिये गये।
- ix. उक्त के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि दुर्गा नाला को टेप व शोधन करने के कार्य हेतु डीपीआर एनएमसीजी को प्रेषित की जा चुकी है तथा 80 एम.एल.डी. एस.टी.पी. दीनापुर के स्थान पर 220 एम.एल.डी. एस.टी.पी. का निर्माण कार्य की डीपीआर मई 2024 तक बनाकर अनुमोदन हेतु एनएमसीजी प्रेषित कर दी जायेगी।
- x. 30प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा बलिया में एस.टी.पी. निर्माण कार्य अमृत योजना में प्रारम्भ कर दिया गया है।
- xi. 20 एम.एल.डी. सी.ई.टी.पी. कानपुर के संबंध में वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता, एस.एम.सी.जी. द्वारा अवगत कराया गया कि 10 एम.एल.डी. क्षमता पर प्लान्ट को स्टेबलाइज किये जाने हेतु पुराने 36 एमएलडी सीईटीपी पर आ रहे 09 एमएलडी टेनरी उत्प्रवाह को डायवर्ट किया जाना है, उक्त के क्रम में संयुक्त प्रबन्ध निदेशक-30प्र0 जल निगम-नगरीय द्वारा अवगत कराया गया कि उनके स्तर से 20 एमएलडी सीईटीपी को टेनरी उत्प्रवाह डायवर्ट करने हेतु अनापत्ति दी जा चुकी है, परन्तु फर्म द्वारा उत्प्रवाह पानी नहीं दिया जा रहा है।
- xii. अवगतक कराया गया कि बन्धर सी.ई.टी.पी. का कार्य प्रगति में है वर्तमान में भौतिक प्रगति 40 प्रतिशत है एवं अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण होने की तिथि सितम्बर-2024 है। उन्नाव 2.15 सीईटीपी का अभी तक अनुबंध गठित नहीं हो पाया है एवं एनएमसीजी स्तर पर कार्यवाही लम्बित है।
- xiii. गीडा गोरखपुर द्वारा अवगत कराया गया कि गीडा हेतु नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत 7.5 एम.एल.डी. सी.ई.टी.पी. में डिस्टलरी (इंडियन ग्लायकोज लि0) एवं इलेक्ट्रोप्लेटिंग इकाई (गैलियंट स्पात) का उत्प्रवाह शोधित नहीं किया जा

- सकता, जिसके फलस्वरूप सीईटीपी की क्षमता पुनः निर्धारित किये जाने हेतु गीडा, जल निगम-नगरीय एवं एनएमसीजी द्वारा कार्यवाही की जा रही है।
- xiv. डीजीएम यूपीसीडा द्वारा अवगत कराया गया कि जैनपुर-कानपुर देहात में स्थापित सीईटीपी के उन्नयन हेतु यूपीसीडा द्वारा राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के माध्यम से एनएमसीजी को डीपीआर प्रस्तुत किया जा चुका है। यूपीसीडा रुमा में संचालित सीईटीपी वर्तमान में नॉन कम्प्लायेंट है एवं प्लान्ट को कम्प्लायेंट एवं क्षमता को अबग्रेड किये जाने हेतु रुमा में अटल योजना के तहत 03 एमएलडी नये सीईटीपी पर यूपीसीडा द्वारा विचार किया जा रहा है।
- xv. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,, बीडा, भदोही द्वारा अवगत कराया गया कि भदोही में स्थित 01 एमएलडी सीईटीपी को निष्प्रयोज्य घोषित किया जा चुका है।
- xvi. यूपीसीडा के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि मुरादाबाद एस.ई.जेड में स्थित सीईटीपी औद्योगिक उत्प्रवाह की अनुपलब्धता के कारण अक्रियाशील है।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त अध्यक्ष, उत्तरदायित्व निर्धारण समिति द्वारा निम्नवत निर्देश दिये गये:-

- लखनऊ स्थित भरवारा एसटीपी व किदवईनगर-मुजफ्फरनगर में काफी समय से नान कम्प्लायेंट एसटीपी को शीघ्र ही कम्प्लायेंट किया जाये तथा 30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाये। (कार्यवाही-30प्र0 जल निगम-नगरीय/30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ)
- लखनऊ योजना में निर्माणाधीन 120 एमएलडी एसटीपी को निर्धारित समय-सीमा जून 2024 तक अवश्य पूर्ण किया जाये तथा अन्यथा की दशा में अधिकतम अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाये (कार्यवाही-30प्र0 जल निगम-नगरीय)
- गोरखपुर में निर्माणाधीन 03 एसटीपी में निर्माण कार्य की प्रगति को बढ़ाया जाये तथा इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी गोरखपुर से समन्वय स्थापित कर कार्य पूर्ण कराया जाये। (कार्यवाही-30प्र0 जल निगम-नगरीय)
- कानपुर में मेसर्स के.आर.एम.पी.एल. द्वारा संचालित नान कम्प्लायेंट एसटीपी पर 30प्र0 जल निगम द्वारा कड़ी कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाये। (कार्यवाही-30प्र0 जल निगम-ग्रामीण)
- मेसर्स के.आर.एम.पी.एल. द्वारा कानपुर व उन्नाव में संचालित/निर्माणाधीन परियोजनाओं पर 30प्र0 जल निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व राज्य स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा अब तक की गई कार्यवाही की आख्या राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई

- दिल्ली प्रेषित की जाये तथा मेस 5186 एम.पी.एल. से संचालन एवं अनुरक्षण के कार्य ले लिये जाने की संस्तुति प्रेषित की जाये। (कार्यवाही-30प्र0 जल निगम-ग्रामीण/30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-30प्र0)
- मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित नान कम्प्लायंट एसटीपी को शीघ्र ही कम्प्लायंट किया जाये तथा तदुपरांत नान कम्प्लायंट एसटीपी पर कड़ी कार्यवाही किये जाने की चेतावनी दी गई (कार्यवाही-आवास एवं शहरी नियोजन विभाग)
 - नगर विकास विभाग द्वारा गोवर्धन नगर पालिका पंचायत में संचालित 2.76 एमएलडी एसटीपी के कम्प्लायंट न होने पर अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका पंचायत गोवर्धन से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये। (कार्यवाही-राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-30प्र0)
 - नोएडा अथारिटी द्वारा संचालित व नान कम्प्लायंट सभी 08 एसटीपी पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व नोएडा अथारिटी से आख्या प्राप्त की जाये। (कार्यवाही-30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/नोएडा अथारिटी)
 - जाजमऊ 20 एमएलडी सीईटीपी में पुराने सीईटीपी से टेनरी उत्प्रवाह डायवर्ट किये जाने 30प्र0 जल निगम-नगरीय आवश्यक कार्यवाही की जाये। (कार्यवाही-30प्र0 जल निगम-नगरीय)
 - उन्नाव में स्वीकृत 2.15 एमएलडी सीईटीपी में फर्म के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित करने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से समन्वय स्थापित किया जाये तथा निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ किया जाये। (कार्यवाही-राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-30प्र0)
 - बंधर-उन्नाव में 4.5 एमएलडी सीईटीपी में निर्माण कार्य को गति प्रदान किये जाने हेतु एनएमसीजी एवं एसपीवी से समन्वय स्थापित किया जाये (कार्यवाही-राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-30प्र0)
 - भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण में नये सीईटीपी के निर्माण हेतु डीपीआर बनाये जाने के लिए 30प्र0 जल निगम-ग्रामीण से समन्वय स्थापित कर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जाये (कार्यवाही-भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण/राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-30प्र0)
 - गोरखपुर में स्थित इंडियन ग्लायकोल लि0 एवं इलेक्ट्रोप्लेटिंग इकाई (गैलियंट इस्पात लि0) में संचालित ईटीपी का राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, 30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा गीडा के अधिकारियों द्वारा संयुक्त परीक्षण कराया जाये। (कार्यवाही-राज्य स्वच्छ गंगा मिशन/30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ/गीडा, गोरखपुर)

- 30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एसटीपी/सीईटीपी की मासिक रिपोर्ट 30प्र0 जल निगम-ग्रामीण/नगरीय को भी प्रेषित की जाये। (कार्यवाही-30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ)

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त हुई।

संतव्जनक-यथोक्त।

(अनुराग श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव,


नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग/
अध्यक्ष, उत्तरदायित्व निर्धारण समिति

पत्र संख्या-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, 30प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, 30प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
5. सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, 30प्र0 शासन।
6. प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 जल निगम (नगरीय/ग्रामीण), लखनऊ।
7. जिलाधिकारी, कानपुर/उन्नाव।
8. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यू.पी.सी.डा./नोएडा/भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण/गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
9. उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण/मेरठ विकास प्राधिकरण।
10. सदस्य सचिव, 30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

आज्ञा से,


(डा० राज शेखर)

प्रबन्ध निदेशक, 30प्र. जल निगम (ग्रा०)/
सदस्य संयोजक, उत्तरदायित्व निर्धारण समिति

उत्तर प्रदेश शासन
संख्या-N.G.T-4/4/81-7-2023-44(रिट)/2016
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
लखनऊ : दिनांक : 08 सितम्बर, 2023

कार्यालय ज्ञाप

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2019/एन०जी०टी०-257/55-पर्या०-2-2019-44(रिट)/2016, दिनांक 14 जून, 2019 द्वारा उ०प्र० राज्य में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित कराये जाने तथा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में की जाने वाली कार्यवाही के अनुश्रवण हेतु एक त्रिस्तरीय अनुश्रवण तंत्र स्थापित किया गया है, जो कि वर्तमान में क्रियाशील है।

2. मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-375/2022 पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य के अंतर्गत उ०प्र० राज्य द्वारा दाखिल की गयी मिसलेनियस एप्लीकेशन संख्या-356/2023 में दिनांक 20 मार्च, 2023 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं :

".....12. We accordingly permit the applicant to move the National Green Tribunal with an application in that regard. The National Green Tribunal shall duly monitor compliance with the directions including the time-lines which have been spelt out in the order of this Court. It would be open to the applicant to place on the record of the Tribunal all material to indicate the bona fide steps which were taken to comply with the order of this Court and, if there were any genuine hindrances in doing so, the nature of the hindrances. The Tribunal would be at liberty in the exercise of its discretion to consider any request for a further extension of time.

13. The National Green Tribunal is authorized in terms of the present order to suitably extend time should it be satisfied that all necessary steps have been pursued with a sufficient degree of alacrity. The Tribunal shall also take stock of the issues which have been set out above in relation to due monitoring of the performance of the STPs and steps for ensuring up-gradation and maintenance. The Tribunal shall also ensure that an accountable mechanism is set up in the State of Uttar Pradesh to take stock of the performance of the STPs, providing for adequate funds for up-gradation and maintenance as required and for attending to all other administrative issues and problems....."

3. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य के साथ ओ०ए० संख्या-670/2018 अतुल सिंह चौहान बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं अन्य के अंतर्गत स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा दाखिल एम०ए० संख्या-62/2023 में दिनांक 17.08.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं :

".....6. Now, the Hon'ble Supreme Court of India has directed this Tribunal to ensure that an accountable mechanism is set up in the State of Uttar Pradesh to monitor the compliances with regard to violation of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. Since the State has constituted the Committee mentioned above, thus, the report and suggestions for better mechanisms is required for improvement of the existing Committee or to reconstitute by way of any addition of technical /administrative member. Further, the views of the Committee are also required to be sought.

EE-1
W

File No.81-7005(099)/246/2020-07-

7. Accordingly, the State of UP/Secretary, Environment/State PCB are directed to submit the report with regard to any reform required in the monitoring mechanism in the Committee or induction of any new technical/administrative member or change of members and till the decision is taken by this Tribunal, the Monitoring Committee as quoted above headed by Justice S.V.S. Rathore will continue to work in accordance with the order quoted above. The State may recommend the manner and method of mechanism to take the stock of performance of the STPs in the State of UP. In the meantime, the present Committee headed by Justice S.V.S. Rathore is directed to submit the compliance report in the light of order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 20.03.2023 and to continue to function till further orders....."

4. मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 20.03.2023 तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 17.08.2023 के अनुपालन में प्रदेश के अंतर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट्स, कॉमन एफ्लूएन्ट ट्रीटमेंट प्लान्ट्स तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधाओं की स्थापना, उच्चिकरण तथा मानकों के अनुरूप संचालन हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से उक्त अनुश्रवण की व्यवस्था के अंतर्गत संबंधित विभागों/एजेंसियों के स्तर पर 'उत्तरदायित्व निर्धारण' समितियों का निम्नवत् गठन करते हुए उनके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बिन्दु निम्नवत् निर्धारित किये जाते हैं :

(अ) सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट्स/कॉमन एफ्लूएन्ट ट्रीटमेंट प्लान्ट्स उत्तरदायित्व निर्धारण समिति:

i.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।	-	सदस्य
ii.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।	-	सदस्य
iii.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन/अवरथापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित सचिव अथवा विशेष सचिव से अनिम्न अधिकारी।	-	सदस्य
iv.	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)।	-	संयोजक सदस्य
v.	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)।	-	सदस्य
vi.	सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।	-	सदस्य
vii.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित एस0टी0पी0/सी0ई0टी0पी0 से संबंधित तकनीकी विशेषज्ञ।	-	सदस्य

उक्त समिति के कार्यदायित्व निम्नवत् होंगे:

- समिति की अध्यक्षता नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग/नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के वरिष्ठतम अधिकारी (सदस्य) द्वारा की जायेगी।
- समिति द्वारा प्रदेश के अंतर्गत निर्माणाधीन एस0टी0पी0/सी0ई0टी0पी0 की परियोजनाओं तथा सीवेज एवं औद्योगिक उत्प्रवाह के शत-प्रतिशत शुद्धिकरण हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं की संबंधित विभागों द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल की गई टाइमलाइन का परीक्षण कर निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार इण्टरमीडिएट माइलस्टोन तय किये जायेंगे।

- iii. समिति द्वारा उक्त इण्टरमीडिएट माइलस्टोन के आधार पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की प्रत्येक त्रैमास में समीक्षा की जायेगी तथा परियोजनाओं की टाइमलाइन के उल्लंघन की दशा में उत्तरदायित्व का निर्धारण कर अपनी संस्तुति संबंधित विभागों को तथा रिवर रिजुविनेशन समिति को उसके नोडल ऑफिसर यथा सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।
- iv. समिति द्वारा प्रदेश में स्थापित समस्त एस०टी०पी०/सी०ई०टी०पी० के मानकों के अनुरूप संचालन हेतु प्रत्येक त्रैमास में समीक्षा की जायेगी तथा उल्लंघन की दशा में उत्तरदायित्व का निर्धारण कर अपनी संस्तुति संबंधित विभागों को तथा रिवर रिजुविनेशन समिति को उसके नोडल ऑफिसर यथा सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।
- v. समिति का सचिवालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) होगा।

(ब) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा उत्तरदायित्व निर्धारण समिति:

i.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।	-	अध्यक्ष
ii.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा नामित विशेष सचिव से अनिम्न अधिकारी।	-	सदस्य
iii.	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा नामित संयुक्त प्रबन्ध निदेशक।	-	सदस्य
iv.	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा नामित संयुक्त प्रबन्ध निदेशक।	-	सदस्य
v.	सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा नामित मुख्य पर्यावरण अधिकारी।	-	सदस्य
vi.	निदेशक, सी० एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा नामित अधिकारी।	-	सदस्य
vii.	मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा नामित अधिकारी।	-	सदस्य
viii.	मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) द्वारा नामित अधिकारी।	-	सदस्य
ix.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा नामित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन विशेषज्ञ।	-	सदस्य
x.	निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ।	-	संयोजक सदस्य

उक्त समिति के कार्यदायित्व निम्नवत होंगे:

- i. समिति द्वारा प्रदेश के अंतर्गत निर्माणाधीन ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधाओं की परियोजनाओं तथा ठोस अपशिष्ट के शत-प्रतिशत प्रबन्धन हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं की संबंधित विभागों द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल की गई टाइमलाइन का परीक्षण कर निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार इण्टरमीडिएट माइलस्टोन तय किये जायेंगे।
- ii. समिति द्वारा उक्त इण्टरमीडिएट माइलस्टोन के आधार पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की प्रत्येक त्रैमास में समीक्षा की जायेगी तथा परियोजनाओं की टाइमलाइन के उल्लंघन की दशा में उत्तरदायित्व का निर्धारण कर अपनी संस्तुति संबंधित विभागों को तथा राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबन्धन अनुश्रवण समिति को उसके समन्वयक यथा सचिव, नगर विकास

विभाग, उ०प्र० शासन के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।

iii. समिति द्वारा प्रदेश में स्थापित समस्त अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधाओं के मानकों के अनुरूप संचालन हेतु प्रत्येक त्रैमास में समीक्षा की जायेगी तथा उल्लंघन की दशा में उत्तरदायित्व का निर्धारण कर अपनी संस्तुति संबंधित विभागों को तथा राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबन्धन अनुश्रवण समिति को उसके समन्वयक यथा सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।

iv. समिति का सचिवालय स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ होगा।

5. उक्त समितियों द्वारा उत्तरदायित्व के निर्धारण के संबंध में की गयी संस्तुतियों के अनुसार संबंधित विभाग उत्तरदायी कार्मिक/फर्म/कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर इत्यादि के विरुद्ध त्वरित यथोचित दण्डात्मक कार्यवाही यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली आदि सुनिश्चित करेंगे ताकि मा० सर्वोच्च न्यायालय एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित हो सके। उत्तरदायित्व के निर्धारण के संबंध में संबंधित विभागों के द्वारा की गयी कार्यवाहियों का विवरण मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में समय-समय पर दाखिल की जाने वाली अनुपालन सूचनाओं के माध्यम से संबंधित विभागों द्वारा मा० अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

Signed by दुर्गा शंकर
मिश्र
Date: 07-09-2023 15:19:18
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदेव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति, नगर विकास, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण/नगरीय), उ०प्र० लखनऊ।
- 4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- निदेशक, सी० एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 6- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण/नगरीय), उ०प्र०, लखनऊ।
- 7- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 8- समस्त सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी, जिला पर्यावरण समिति, उ०प्र०।
- 9- सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज सिंघ)
अपर मुख्य सचिव।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गठित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा उत्तरदायित्व निर्धारण समिति की सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 26.10.2023 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति संलग्न विवरण के अनुसार।

अवगत कराना है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-375/2022 पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य द्वारा दाखिल की गयी मिसलेनियस एप्लीकेशन संख्या-356/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य के साथ ओ0ए0 संख्या-670/2018 अतुल सिंह चौहान बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं अन्य के अन्तर्गत स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा दाखिल एम0ए0 संख्या-62/2023 में पारित आदेश दिनांक 17.08.2023 के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन से निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-एन0जी0टी0-414/81-7-2023-44(रिट)/2016 दिनांक 08.09.2023 में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा उत्तरदायित्व निर्धारण समिति का गठन किया गया है।

उक्त गठित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा उत्तरदायित्व निर्धारण समिति की प्रथम बैठक सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 26.10.2023 को सर्वसंबंधितों के साथ सम्पन्न हुई।

2- उक्त सम्पन्न बैठक में सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा गठित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा उत्तरदायित्व निर्धारण समिति को निम्नानुसार कायवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं:-

(1)- प्रदेश के अन्तर्गत निर्माणाधीन ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधाओं की परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाही:-नगर विकास विभाग/राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)/निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ)

(2)- प्रदेश में प्रस्तावित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की परियोजनाओं के संबंध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल की गयी टाईम लाइन का परीक्षण कर इण्टरमीडिएट माइलस्टोन तय किये जाए।




(कार्यवाही:-नगर विकास विभाग/राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)/निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ)

(3)- प्रदेश में प्रस्तावित/निर्माणाधीन ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की परियोजनाओं के संबंध में विलम्ब से की गयी कार्यवाहियों का उत्तरदायित्व निर्धारण कर उत्तरदायी कार्मिक/फर्म/कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर इत्यादि के विरुद्ध यथोचित दण्डात्मक कार्यवाही यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली आदि सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाही:-नगर विकास विभाग/राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)/निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ)


अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।


(सत्य प्रकाश पटेल)
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या-5994 नौ-5-2023-53रिट/2023
लखनऊ:: दिनांक 27 अक्टूबर, 2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ।
- 3- सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), उ0प्र0।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)।
- 7- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)।
- 8- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ
- 9- निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 10- श्री अतुल भारती, एडवोकेट, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 11- गार्ड बुक/कम्प्यूटर सेल।


(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव

Annexure - 38

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गठित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा उत्तरदायित्व निर्धारण समिति की सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 15.12.2023 को सम्पन्न द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त


उपस्थिति संलग्न विवरण के अनुसार।

अवगत कराना है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-375/2022 पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य द्वारा दाखिल की गयी मिसलेनियस एप्लीकेशन संख्या-356/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य के साथ ओ0ए0 संख्या-670/2018 अतुल सिंह चौहान बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं अन्य के अन्तर्गत स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा दाखिल एम0ए0 संख्या-62/2023 में पारित आदेश दिनांक 17.08.2023 के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन से निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-एन0जी0टी0-414/81-7-2023-44(रिट)/2016 दिनांक 08.09.2023 में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा उत्तरदायित्व निर्धारण समिति का गठन किया गया है।


उक्त गठित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा उत्तरदायित्व निर्धारण समिति की द्वितीय बैठक प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 15.12.2023 को सर्वसंबंधितों के साथ सम्पन्न हुई।

2- उक्त सम्पन्न बैठक में प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, लिगेसी वेस्ट मैनेजमेन्ट तथा सी0एण्डडी0 वेस्ट की वार्षिक रिपोर्ट एवं भविष्य की कार्य योजना पर सर्वसंबंधितों के साथ व्यापक चर्चा की गयी तथा प्रस्तुतीकरण किया गया।


❖ ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (नगरीय)



❖ लिंगेसी वेस्ट मैनेजमेन्ट (नगरीय)



❖ सी०एण्डडी० वेस्ट (नगरीय)



3- उक्त सम्पन्न बैठक में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा गठित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा उत्तरदायित्व निर्धारण समिति को निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं:-

(1)- प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, लिगेसी वेस्ट मैनेजमेन्ट तथा सी0एण्डडी0वेस्ट की वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ त्रैमासिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाए।

(कार्यवाही:-राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)/निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ)

(2)- प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, लिगेसी वेस्ट मैनेजमेन्ट तथा सी0एण्डडी0वेस्ट की Existing Capacity, Current Gap, Future Plans को ग्राफ के रूप में भी प्रस्तुत/प्रदर्शित किया जाए।

(कार्यवाही:-राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय))

(3)- प्रदेश में प्रस्तावित/निर्माणाधीन ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की परियोजनाओं के संबंध में विलम्ब से की गयी कार्यवाहियों का उत्तरदायित्व निर्धारण कर उत्तरदायी कार्मिक/फर्म/कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर इत्यादि के विरुद्ध यथोचित दण्डात्मक कार्यवाही यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली आदि सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाही:-राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय))

(4)- प्रदेश में लिगेसी वेस्ट का निस्तारण किये जाने के उपरान्त खाली पड़ी भूमि पर पार्क/ग्रीन स्पेस/पौधारोपण इत्यादि कराकर उसकी जियोटैगिंग फोटोग्राफ्स प्रस्तुत की जाए।


(कार्यवाही:-राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)/निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ)

(5)- प्रदेश के अन्तर्गत निर्माणाधीन ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधाओं की परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल की गयी टाईम लाइन का परीक्षण कर इण्टरमीडिएट माइलस्टोन तय किये जाए।

(कार्यवाही:-राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय))

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।




22.12.2023
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त, सचिव

-4-
5197

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या-7164/नौ-5-2023-53रिट/2023
लखनऊ:: दिनांक 22 दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन को प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ।
- 3- सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), उ०प्र०।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), उ०प्र० लखनऊ।
- 6- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)।
- 7- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)।
- 8- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ
- 9- निदेशक, सी०एण्डडी०एस०, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 10- श्री अतुल भारती, एडवोकेट, पी०एम०यू०, नगर विकास विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 11- गार्ड बुक/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
22.12.2023
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव

नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०,
गोमती नगर विस्तार सेक्टर-7, लखनऊ।

पत्रांक-2/1736 /अधि०अधि० /2024 लखनऊ: दिनांक: 5 फरवरी, 2024

कार्यालय आदेश

स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय के अन्तर्गत मटेरियल रिकवरी फैंसिलिटी (एम०आर०एफ०) सेन्टर को संचालित कराये जाने हेतु नगर पंचायत बिलराम, जनपद कासगंज को पूर्व में धनराशि आवंटित की गयी थी, किन्तु तत्समय नगर पंचायत, बिलराम में एम०आर०एफ० सेन्टर के निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया, इस संबंध में निदेशालय के पत्र संख्या-पी०ए०/1036/ नि०कैम्प/2024, दिनांक: 30 जनवरी, 2024 द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, बिलराम को कारण बताओं नोटिस निर्गत करते हुए स्पष्टीकरण तीन कार्य दिवस में उपलब्ध कराये जाने एवं स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में कठोर दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये। किंतु श्री मुकेश कुमार, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सोरो जनपद कासगंज अतिरिक्त प्रभार नगर पंचायत बिलराम, जनपद कासगंज द्वारा इस संबंध में स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया, जो शासन तथा निदेशालय के आदेशों की घोर अवहेलना है।

अतः स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय के अन्तर्गत नगर पंचायत, बिलराम में एम०आर०एफ० सेन्टर के निर्माण का कार्य न कराने तथा इस संबंध में कारण बताओं नोटिस का जवाब न दिया जाना शासकीय दायित्वों में घोर शिथिलता एवं लापरवाही का द्योतक है। उक्त कृत्य के लिए श्री मुकेश कुमार, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, सोरो जनपद कासगंज अतिरिक्त प्रभार नगर पंचायत बिलराम, जनपद कासगंज को 'प्रतिकूल प्रविष्टि' प्रदान की जाती है।

(डॉ० नितिन बंसल)
निदेशक।

o/c

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग-4, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2-जिलाधिकारी कासगंज।
- 3-अध्यक्ष नगर पंचायत बिलराम, जनपद कासगंज।
- 4-श्री मुकेश कुमार, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सोरो जनपद कासगंज अतिरिक्त प्रभार नगर पंचायत बिलराम, जनपद कासगंज।
- 5-चरित्र पंजिका में चरपा करने हेतु।

(डॉ० नितिन बंसल)
निदेशक।

o/c


5199
नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०,
गोमती नगर विस्तार सेक्टर-7, लखनऊ।

पत्रांक-2/1735/अधि०अधि० /2024 लखनऊ: दिनांक: 15 फरवरी, 2024

कार्यालय आदेश

स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय के अन्तर्गत मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एम०आर०एफ०) सेन्टर को संचालित कराये जाने हेतु नगर पंचायत नगरा, जनपद बलिया को पूर्व में धनराशि आवंटित की गयी थी, किन्तु तत्समय नगर पंचायत, नगरा में एम०आर०एफ० सेन्टर के निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया, इस संबंध में निदेशालय के पत्र संख्या-पी०ए०/1038/ नि०कैम्प/2024, दिनांक: 30 जनवरी, 2024 द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, नगरा को कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए स्पष्टीकरण तीन कार्य दिवस में उपलब्ध कराये जाने एवं स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में कठो श्रद्धात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये। किन्तु श्री त्रिभुवन मिश्रा, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत नगरा, जनपद बलिया द्वारा इस संबंध में स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया, जो शासन तथा निदेशालय के आदेशों की घोर अवहेलना है।

अतः स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय के अन्तर्गत नगर पंचायत, नगरा में एम०आर०एफ० सेन्टर के निर्माण का कार्य न कराने तथा इस संबंध में कारण बताओ नोटिस का जवाब न दिया जाना शासकीय दायित्वों में घोर शिथिलता एवं लापरवाही का द्योतक है। उक्त कृत्य के लिए श्री त्रिभुवन मिश्रा, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत नगरा, जनपद-बलिया को 'प्रतिकूल प्रविष्टि' प्रदान की जाती है।



(डॉ० नितिन बंसल)
निदेशक।

o/c

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग-4, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2-जिलाधिकारी बलिया।।
- 3-अध्यक्ष नगर पंचायत नगरा, जनपद बलिया।
- 4-श्री त्रिभुवन मिश्रा, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत नगरा, जनपद-बलिया।
- 5-चरित्र पंजिका में चस्पा करने हेतु।


(डॉ० नितिन बंसल)
निदेशक।

Status of Existing 134 STPs in UP								
S.No	Name of STP	City/Town/District	Concerning Department	Installed Capacity (In MLD)	Utilized Capacity (In MLD)	Gap	Status of Compliance (w.r.t. standards)	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Bichhpuri	Agra	Jal Nigam (Urban)	40	24.09	15.91	Complying	
2	Dandupura	Agra	Jal Nigam (Urban)	78	77.67	0.33	Complying	
3	Dandupura - 2	Agra	Jal Nigam (Urban)	24	17.8	6.2	Complying	
4	Devri Road	Agra	Jal Nigam (Urban)	12	8.29	3.71	Complying	
5	Jaganpur	Agra	Jal Nigam (Urban)	14	14	0	Complying	
6	Naglaburhi	Agra	Jal Nigam (Urban)	2.25	2.25	0	Complying	
7	Pilakhar	Agra	Jal Nigam (Urban)	10	10	0	Complying	
8	Manth Road	Mathura/ (Virndawan)	Jal Nigam (Urban)	8	7.6	0.4	Complying	
9	Mohammadpur/Biharipur	Firozabad	Jal Nigam (Urban)	67	47	20	Complying	
10	Mainpuri	Mainpuri	Jal Nigam (Urban)	23	17	6	Complying	
11	Manpur	Etah	Jal Nigam (Urban)	24	10.86	13.14	Complying	
12	Saifai	Etawah	Jal Nigam (Urban)	1.5	1.4	0.1	Complying	
13	Fatehgarh	Farrukhabad	Jal Nigam (Urban)	2.7	2.7	0	Not Complying	
14	Jajmau-3	Kanpur	Jal Nigam (Urban)	5	0	5	Not Operational under maintainace	STP is presently Non-Operational, Flow of this STP has been diverted to 130 MLD STP
15	Kannauj	Kannauj	Jal Nigam (Urban)	13	2	11	Not Complying	-
16	Aahar Road	Bulandshahar/ Anupshahar	Jal Nigam (Urban)	0.81	0.81	0	Complying	

S.No	Name of STP	City/Town/District	Concerning Department	Installed Capacity (In MLD)	Utilized Capacity (In MLD)	Gap	Status of Compliance (w.r.t. standards)	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10
17	Shivanand Asharam	Bulandshahar/Anupshahar	Jal Nigam (Urban)	1.76	1.7	0.06	Complying	
18	Dudaheda -3	Gzb/Vijaynagar	Jal Nigam (Urban)	70	70	0	Complying	
19	Indirapuram	Ghaziabad	Jal Nigam (Urban)	74	74	0	Complying	
20	Dudaheda	Gzb/Vijaynagar	Jal Nigam (Urban)	56	56	0	Complying	
21	Indrapuram-2	Ghaziabad	Jal Nigam (Urban)	56	56	0	Complying	
22	Kamalpur	Meerut	Jal Nigam (Urban)	72	72	0	Complying	
23	Kidwai nagar	Muzaffarnagar	Jal Nigam (Urban)	32.5	32.44	0.06	Not Complying	
24	Malhipur	Saharanpur	Jal Nigam (Urban)	38	38	0	Complying	
25	Pilkuwa	Hapur	Jal Nigam (Urban)	3	3	0	Complying	
26	Benajeerpur	Rampur	Jal Nigam (Urban)	14	13.89	0.11	Complying	
27	Paharigaon	Rampur	Jal Nigam (Urban)	15	0	15	Not Operational Sewage line under maintanance	Non-Operational
28	Rampur	Rampur	Jal Nigam (Urban)	5	4.98	0.02	Complying	
29	Loni	Ghaziabad	Jal Nigam (Urban)	30	25	5	Complying	
30	Bijnor	Bijnor	Jal Nigam (Urban)	24	23.04	0.96	Complying	
31	Laxmital	Jhansi	Jal Nigam (Urban)	26	22	4	Complying	
32	Mahadev bharkhandi	Gorakhpur	Jal Nigam (Urban)	15	15	0	Complying	

S.No	Name of STP	City/Town/District	Concerning Department	Installed Capacity (In MLD)	Utilized Capacity (In MLD)	Gap	Status of Compliance (w.r.t. standards)	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10
33	Ramgarhtal	Gorakhpur	Jal Nigam (Urban)	30	27	3	Complying	
34	Ramghat Ayodhya	Ayodhya	Jal Nigam (Urban)	12	12	0	Complying	
35	Ramghat Ayodhya- 2	Ayodhya	Jal Nigam (Urban)	6	2.5	3.5	Complying	
36	Bharwara	Lucknow	Jal Nigam (Urban)	345	345	0	Not Complying	
37	Daulatganj	Lucknow	Jal Nigam (Urban)	42	42	0	Complying	
38	Daulatganj - 2	Lucknow	Jal Nigam (Urban)	14	14	0	Complying	
39	Kanwara Road	Banda	Jal Nigam (Urban)	4	2	2	Not Operational	
40	14 MLD Salori	Prayagraj	Jal Nigam (Urban)	14	14	0	Complying	
41	Dinapur	Varanasi	Jal Nigam (Urban)	140	110	30	Complying	
42	Goithaha	Varanasi	Jal Nigam (Urban)	120	47	73	Complying	
43	Dinapur	Varanasi	Jal Nigam (Urban)	80	87	0	Complying	
44	Baniyapur	Kanpur	Jal Nigam (Urban)	15	0	15	Sewage Network Issue	Non-Operational
45	Modinagar	Ghaziabad	Jal Nigam (Urban)	20	14	6	Complying	
46	Hapur	Hapur	Jal Nigam (Urban)	30	16	14	Complying	
47	Bulandshahar	Bulandshahar	Jal Nigam (Urban)	40	20	20	Complying	
48	Vindhyachal	Mirzapur	Jal Nigam (Urban)	7	3.5	3.5	Complying	

S.No	Name of STP	City/Town/District	Concerning Department	Installed Capacity (In MLD)	Utilized Capacity (In MLD)	Gap	Status of Compliance (w.r.t. standards)	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10
49	Godwa Gadiyani_ Raebareli	Raebareli	Jal Nigam (Urban)	18	3	15	Complying	
50	Belha Pratapgarh	Pratapgarh	Jal Nigam (Urban)	8.95	6.9	2.05	Complying	
51	Aligarh	Aligarh	Jal Nigam (Urban)	45	11.5	33.5	Complying	
52	Bareilly	Bareilly	Jal Nigam (Urban)	35	19.8	15.2	Complying	
53	Shahjahanpur	Shahjahanpur	Jal Nigam (Urban)	40	7	33	Not Complying	STP Works Completed but no discharge receiving at STP currently. After completion of House Connection work sewage will be reach at STP
54	Gorakhpur	Gorakhpur	Jal Nigam (Urban)	5	4	1	Complying	
55	10.445 MLD STP near Tixi Temple	Etawah	Jal Nigam (Rural)	10.445	7.5	2.945	Complying	STP is designed for year 2034 it will run on full capacity in 2034
56	21 MLD STP at Umrain	Etawah	Jal Nigam (Rural)	21	21	0	Complying	-
57	13.5 MLD STP at Umrain	Etawah	Jal Nigam (Rural)	13.5	8.5	5	Complying	STP is designed for year 2034 it will run on full capacity in 2034
58	42 MLD, Sajari Kanpur	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	42	22	20	Complying	Population in the vicinity of said STP has not been increased as per the previous assesment.

S.No	Name of STP	City/Town/District	Concerning Department	Installed Capacity (In MLD)	Utilized Capacity (In MLD)	Gap	Status of Compliance (w.r.t. standards)	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10
59	(a) Bithoor-Bhunni nala	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	0.6	0.6	0	—	—
	(b) Bithoor - Peshwa Nala STP	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	0.1	0.1	0	—	—
	(c) Bithoor - Godara and Brahmavart Nala	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	0.08	0.08	0	—	—
	(d) Bithoor - Lakshman Nala STP	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	0.03	0.03	0	—	—
	(e) Bithoor - lavkush Nala STP	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	0.22	0.22	0	—	—
	(f) Bithoor - Kalvari STP	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	0.27	0.27	0	—	—
60	50 MLD STP Numayadahi	Prayagraj	Jal Nigam (Rural)	50	58.24	0	Complying	—
61	10 MLD STP Ponghat	Prayagraj	Jal Nigam (Rural)	10	12.71	0	Complying	—
62	25 MLD STP Kodra	Prayagraj	Jal Nigam (Rural)	25	28.48	0	Complying	—
63	60 MLD STP Rajapur	Prayagraj	Jal Nigam (Rural)	60	76.51	0	Complying	—

S.No	Name of STP	City/Town/District	Concerning Department	Installed Capacity (In MLD)	Utilized Capacity (In MLD)	Gap	Status of Compliance (w.r.t. standards)	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10
64	29 MLD STP Salori-1	Prayagraj	Jal Nigam (Rural)	29	37.58	0	Complying	—
65	20 MLD STP Naini	Prayagraj	Jal Nigam (Rural)	20	110.05	0	Complying	one outlet
66	60 MLD STP Naini	Prayagraj	Jal Nigam (Rural)	60			Complying	
67	10 MLD Ramnagar	Varanasi	Jal Nigam (Rural)	10	9.5	0.5	Complying	STP is designed for year 2033
68	8 MLD Bhagwanpur STP	Varanasi	Jal Nigam (Rural)	8	10	0	Complying	—
69	50 MLD Ramana	Varanasi	Jal Nigam (Rural)	50	50	0	Complying	—
70	6 MLD STP Garh Zone, Garhmukeshwar Hapur	Hapur / Garhmukteswar	Jal Nigam (Rural)	6	4.5	1.5	Complying	STP is designed for year 2028, it will run on full capacity upto 2028
71	3 MLD STP Brijghat Zone, Garhmukeshwar Hapur	Hapur / Garhmukteswar	Jal Nigam (Rural)	3	2	1	Complying	STP is designed for year 2028, it will run on full capacity upto 2028
72	6.8 MLD, Masani, Mathura	Mathura	Jal Nigam (Rural)	6.8	6.8	0	Complying	—
73	14.5 MLD Transyamuna, Jamunapur	Mathura	Jal Nigam (Rural)	14.5	14.5	0	Complying	—
74	30 MLD Masani Mathura	Mathura	Jal Nigam (Rural)	30	30	0	Complying	—

S.No	Name of STP	City/Town/District	Concerning Department	Installed Capacity (In MLD)	Utilized Capacity (In MLD)	Gap	Status of Compliance (w.r.t. standards)	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10
75	16 MLD Trans Yamuna, Laxmi Nagar, Mathura	Mathura	Jal Nigam (Rural)	16	16	0	Complying	—
76	04 MLD Vrindavan Near Pagal Baba Mandir, Mathura	Mathura	Jal Nigam (Rural)	4	4	0	Complying	—
77	04 MLD Narora (NGRBA)	Bulandhsahar	Jal Nigam (Rural)	4	3.5	0.5	Complying	STP is designed for year 2032, it will run on full capacity upto 2032
78	1.5 MLD Anoopshahar Zone A (NGRBA)	Bulandhsahar	Jal Nigam (Rural)	1.5	1.9	0	Complying	—
79	01 MLD STP Zone-B Anoopshahar	Bulandhsahar	Jal Nigam (Rural)	1	1.1	0	Complying	—
80	14 MLD Baghpat	Baghpat	Jal Nigam (Rural)	14	5	9	Complying	STP is designed for year 2036, it will run on full capacity upto 2036
81	58 MLD Moradabad	Moradabad	Jal Nigam (Rural)	58	34	24	Complying	STP is designed for year 2028 (58 MLD STP has been designed for the treatment of 135 LPCD discharge capacity, but only 93 LPCD water supply is being generated by the
82	15 MLD Kasganj	Kasganj	Jal Nigam (Rural)	15	15	0	Complying	—

S.No	Name of STP	City/Town/District	Concerning Department	Installed Capacity (In MLD)	Utilized Capacity (In MLD)	Gap	Status of Compliance (w.r.t. standards)	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10
83	14 MLD PakkaPokhra	Mirzapur	Jal Nigam (Rural)	14	12.68	1.32	Complying	Rehabilitation is done under NG Program. Shall run at full capacity in May-2024
84	210 MLD, Bingawan Kanpur	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	210	135	75	Not Complying	There are two partially untapped drains(Total Disch-31.5 MLD) in the vicinity of Bingawan STP, For which DPR for I&D works is under submission of NMCG.Alongwith this a project of sewer network saturation is also ongoing under UPJN(U) in this area.These will increase the discharge at STP.
85	43 MLD Jajmau, Kanpur	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	43	40	3	Not Complying	There are 6 untapped drains(Total Disch-11.70 MLD) in the vicinity of 130 & 43 MLD STPs, For which DPR for I&D works is under submission of NMCG.Alongwith this UPJN(U) is also planning for sewer network saturation in this
86	130 MLD Jajmau, Kanpur	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	130	110	20	Not Complying	
87	42 MLD NainiPrayagraj	Prayagraj	Jal Nigam (Rural)	42	38	4	Complying	STP is designed for year 2033, it will run on full capacity upto

S.No	Name of STP	City/Town/District	Concerning Department	Installed Capacity (In MLD)	Utilized Capacity (In MLD)	Gap	Status of Compliance (w.r.t. standards)	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10
88	14 MLD Phaphamau Prayagraj	Prayagraj	Jal Nigam (Rural)	14	15	0	Complying	STP is designed for year 2033, it will run on full capacity upto 2033
89	Pachhetiya, Jaunpur	Jaunpur	Jal Nigam (Rural)	30	25.5	4.5	Complying	STP is designed for year 2034, it will run on its full capacity upto 2034.
90	Panka, Kanpur	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	30	25	5	Complying	STP is designed for year 2037, it will run on full capacity up to 2037
91	Jhusi, Prayagraj	Prayagraj	Jal Nigam (Rural)	16	11	5	Complying	STP is designed for year 2033, it will run on full capacity in 2033
92	Budhana	Muzaffarnagar	Jal Nigam (Rural)	10	6.5	3.5	Complying	STP is designed for year 2037, it will run on full capacity up to 2037
93	Bichhpuri - 2	Agra	ADA	36	20	16	Complying	
94	Kalandi Bihar	Agra	ADA	4.5	2.3	2.2	Complying	
95	Near Viklang Kendra	Chitrakoot	NPP	3.42	2.24	1.18	Complying	
96	Firozabad	Firozabad	NPP	3	2.25	0.75	Complying	
97	Bapudham	Ghaziabad	GDA	56	1.5	54.5	Complying	
98	Govindpuram	Ghaziabad	GDA	56	11.8	44.2	Complying	
99	Indirapuram 3	Ghaziabad	GDA	56	38	18	Complying	
100	Morti Rajendra Nagar Extension	Ghaziabad	GDA	56	24	32	Complying	
101	Badalpur	Greater Noida	Greater Noida	2	2	0	Complying	
102	Ecotech 2nd	Greater Noida	Greater Noida	15	8	7	Complying	
103	Ecotech 3rd	Greater Noida	Greater Noida	20	16	4	Complying	

S.No	Name of STP	City/Town/District	Concerning Department	Installed Capacity (In MLD)	Utilized Capacity (In MLD)	Gap	Status of Compliance (w.r.t. standards)	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10
104	Kasna	Greater Noida	Greater Noida	137	88	49	Complying	
105	Tronica City	Loni	UPSIDA	5	3.8	1.2	Complying	
106	Awass Vikas STP	Lucknow	Awass Vikas	37.5	9	28.5	Complying	
107	CG City	Lucknow	LDA	19	0	19	-	
108	Hathi Park	Lucknow	Nagar Nigam (Smart City)	1.5	0.5	1	Not Complying	
109	Jalkal	Lucknow	Jalkal	6.5	4	2.5	Complying	
110	Trans Yamuna (Gowardhan)	Mathura	NPP	2.76	1.5	1.26	Not Complying	
111	Ganga Nagar	Meerut	MDA	10	5	5	Complying	
112	Lohia Nagar	Meerut	MDA	10	1.5	8.5	Complying	
113	Major Dhyan Chand	Meerut	MDA	7	4.5	2.5	Complying	
114	Modipuram Tiraha	Meerut	MDA	5	5	0	Complying	
115	Pallavpuram	Meerut	MDA	7	6.5	0.5	Complying	
116	Pallavpuram - 2	Meerut	MDA	11	5.9	5.1	Not Complying	
117	Pandav Nagar	Meerut	MDA	3	2.3	0.7	Not Complying	
118	Rakshapuram	Meerut	MDA	6	4.3	1.7	Not Complying	
119	Saardapuri Phase 2	Meerut	MDA	6	6	0	Complying	
120	Sainik Vihar	Meerut	MDA	6	4.5	1.5	Not Complying	
121	Sharda Puri Phase-1	Meerut	MDA	6	4.3	1.7	Not Complying	
122	Shatabdi Nagar	Meerut	MDA	15	4.8	10.2	Complying	
123	Ved Vyaspur	Meerut	MDA	15	3.5	11.5	Complying	
124	MDA, New Moradabad	Moradabad	MDA	20	0	20	Not Operational No Sewage at Inlet	

5210

S.No	Name of STP	City/Town/District	Concerning Department	Installed Capacity (In MLD)	Utilized Capacity (In MLD)	Gap	Status of Compliance (w.r.t. standards)	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10
125	Narora Atomic Power Plant	Narora	Narora Atomic Power Plant	2.25	1.5	0.75	Complying	
126	Sector-123	Noida	Noida	35	17	18	Complying	
127	Sector-168	Noida	Noida	50	23	27	Complying	
128	Sector-50	Noida	Noida	25	15	10	Complying	
129	Sector-50-2	Noida	Noida	34	18	16	Complying	
130	Sector-54-2	Noida	Noida	33	14	19	Complying	
131	Sector-54-3	Noida	Noida	54	42	12	Complying	
132	STP 123	Noida	Noida	80	60	20	Complying	
133	STP 168	Noida	Noida	100	58	42	Complying	
134	DLW	Varanasi	BLW	12	6	6	Complying	
TOTAL				4120.95	3116.06	1084		

Details of Non-Complying 15 STPs in UP								
S.No	Name of STP	City/Town/District	Concerning Department	Installed Capacity (In MLD)	Utilized Capacity (In MLD)	Gap	Status of Compliance (w.r.t. standards)	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Fatehgarh	Farrukhabad	Jal Nigam (Urban)	2.7	2.7	0	Not Complying	
2	Kannauj	Kannauj	Jal Nigam (Urban)	13	2	11	Not Complying	-
3	Kidwai nagar	Muzaffarnagar	Jal Nigam (Urban)	32.5	32.44	0.06	Not Complying	
4	Bharwara	Lucknow	Jal Nigam (Urban)	345	345	0	Not Complying	
5	Shahjahanpur	Shahjahanpur	Jal Nigam (Urban)	40	7	33	Not Complying	-
6	210 MLD, Bingawan Kanpur	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	210	135	75	Not Complying	There are two partially untapped drains(Total Disch-31.5 MLD) in the vicinity of Bingawan STP, For which DPR for I&D works is under submission of NMCG.Alongwith this a project of sewer network saturation is also ongoing under UPJN(U) in this area.These will increase the discharge at STP.

S.No	Name of STP	City/Town/District	Concerning Department	Installed Capacity (In MLD)	Utilized Capacity (In MLD)	Gap	Status of Compliance (w.r.t. standards)	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10
7	43 MLD Jajmau, Kanpur	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	43	40	3	Not Complying	There are 6 untapped drains(Total Disch-11.70 MLD) in the vicinity of 130 & 43 MLD STPs, For which DPR for I&D works is under submission of NMCG.Alongwith this UPJN(U) is also planning for sewer network saturation in this area.After the completion of these works both STP capacity will be fully utilised.
8	130 MLD Jajmau, Kanpur	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	130	110	20	Not Complying	
9	Hathi Park	Lucknow	Nagar Nigam (Smart City)	1.5	0.5	1	Not Complying	
10	Trans Yamuna (Gowardhan)	Mathura	NPP	2.76	1.5	1.26	Not Complying	
11	Pallavpuram - 2	Meerut	MDA	11	5.9	5.1	Not Complying	
12	Pandav Nagar	Meerut	MDA	3	2.3	0.7	Not Complying	
13	Rakshapuram	Meerut	MDA	6	4.3	1.7	Not Complying	
14	Sainik Vihar	Meerut	MDA	6	4.5	1.5	Not Complying	
15	Sharda Puri Phase-1	Meerut	MDA	6	4.3	1.7	Not Complying	
TOTAL				852.46	696.94	155		



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या : H03241

UPPCB/CL/641/STP Ghaziabad/2023-24

दिनांक: 23/11/23

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद-गाजियाबाद,
मो० नं०-9454417565

Annexure - 42

विषय: जनपद-गाजियाबाद के उल्लंघनकारी 56 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, इन्दिरापुरम तथा 70 एम०एल०डी० एस०टी०पी० दुदहैडा, विजयनगर, गाजियाबाद के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद-गाजियाबाद के उल्लंघनकारी 56 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, इन्दिरापुरम तथा 70 एम०एल०डी० एस०टी०पी० दुदहैडा, विजयनगर, गाजियाबाद के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच 93394/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23, दिनांक-11.05.2023 एवं संख्या-एच 94625/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23, दिनांक- 30.05.2023 तथा पत्र संख्या-एच 90115/ यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/22, दिनांक 01.03.2023 क्रमशः के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस०टी०पी० को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस०टी०पी० के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस०टी०पी० द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति की धनराशि (रुपये में)	
1	गाजियाबाद	56 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, इन्दिरापुरम	मैसर्स वा-टेक दारैग लिमिटेड शक्ति खंड-4 इन्दिरापुरम	11.05.2023	262500/-
		70 एम०एल०डी० एस०टी०पी० दुदहैडा, विजयनगर	अधिशायी अभियंता, निर्माण खण्ड (प्रथम), उ०प्र० जलनिगम (नगरीय), सी०-8, सेक्टर-1, आर०डी०पी०, राजनगर	30.05.2023	225000/-
				01.03.2023	262500/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रुपये में)				750000/- (रु० सात लाख पचास हजार मात्र)	

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एस०टी०पी० के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति 56 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, इन्दिरापुरम पर दिनांक 11.05.2023 को रु० 262500/- (रु० दो लाख बासठ हजार पांच सौ मात्र) + दिनांक 30.05.2023 को रु० 225000/- (रु० दो लाख पच्चीस हजार मात्र) तथा

टी.सी.-12वी. विभूति खण्ड, गोगली नगर
सूचना- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.com
WebSite: www.uppcb.com

70 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 दुदहैडा, विजयनगर, गाजियाबाद पर दिनांक 01.03.2023 को रू0 262500/- (रू0 दो लाख बासठ हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि को मू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भूतदीय


(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यवसगत रूप से जिलाधिकारी, गाजियाबाद से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।



सदस्य सचिव


22-11-23



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या: 108/08 UPPCB/CL/659/ STP 130 MLD Jajmau, Kanpur/2023-24

दिनांक: 7-3-24

सेवा में,
जिलाधिकारी,
जनपद-कानपुर,
मो 0 नं-9454417554.

विषय: जनपद-कानपुर के उल्लंघनकारी 130 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, जाजमऊ, कानपुर नगर के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद-कानपुर के उल्लंघनकारी 130 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, जाजमऊ, कानपुर नगर के विरुद्ध चोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या:- एच 86436/यू0पी0पी0सी0वी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/22, दिनांक 29.12.2022, एच 86931/यू0पी0पी0सी0वी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/22 दिनांक 08.01.2023, एच 88119/यू0पी0पी0सी0वी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/22 दिनांक 01.02.2023, एच 90123/यू0पी0पी0सी0वी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/22 दिनांक 01.03.2023, एच 90424/यू0पी0पी0सी0वी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 10.03.2023, एच 91585/यू0पी0पी0सी0वी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 05.04.2023, एच 92102/यू0पी0पी0सी0वी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 18.04.2023, एच 92595/यू0पी0पी0सी0वी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 25.04.2023, एच 93151/यू0पी0पी0सी0वी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 03.05.2023, एच 93397/यू0पी0पी0सी0वी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 11.05.2023, एच 94627/यू0पी0पी0सी0वी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 30.05.2023, एच 95984/यू0पी0पी0सी0वी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 19.06.2023 एवं एच 97947/यू0पी0पी0सी0वी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 19.07.2023 के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस0टी0पी0 को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस0टी0पी0 के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस0टी0पी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति की धनराशि (रुपये में)
1	कानपुर	130 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, जाजमऊ, कानपुर	04.11.22 - 25.11.22	8.25,000/-
		गेरार्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड, (सापूरजी पालनजी एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड) 3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं-101, प्रथम तल, कानपुर नगर।	26.11.22 - 23.12.22	10.50,000/-
			24.12.22 - 09.01.23	6.37,500/-
			10.01.23 - 10.02.23	12,00,000/-

टी.सी.-12वी, किमुति खण्ड, गोमती नगर
संखनर- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.com
WebSite : www.uppcb.com

				11.02.23 - 20.02.23	3,75,000/-
				21.02.23 - 10.03.23	6,75,000/-
				11.03.23 - 31.03.23	7,87,500/-
				01.04.23 - 06.04.23	2,25,000/-
				07.04.23 - 17.04.23	4,12,500/-
				18.04.23 - 28.04.23	4,12,500/-
				29.04.23 - 15.05.23	6,37,500/-
				16.05.23 - 02.06.23	6,75,000/-
				03.06.23 - 11.06.23	3,37,500/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रूपये में)					82,50,000/- (रु० बयासी लाख पचास हजार मात्र)

अतः आपसे अनुरोध है कि यर्जित एस०टी०पी० के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु० 82,50,000/- (रु० बयासी लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भीति वसूली करवाते हुये उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय

JK
(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर मो० न० 78397891813 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, कानपुर से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

JK
सदस्य सचिव

OPC *CLW*
JK



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या : 107103 UPPCB/CL/660/ STP 210 MLID, Bingawan, Kanpur/2023-24

दिनांक: 19/02/2

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद-कानपुर,
नॉ 0-9454417554.

विषय: जनपद-कानपुर के उत्लंघनकारी 210 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, बिनगवां, कानपुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद- कानपुर के उत्लंघनकारी 210 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, बिनगवां, कानपुर के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या:- एच 85404/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/22 दिनांक 09.12.2022, एच 86438/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/22 दिनांक 29.12.2022, एच 86932/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/22 दिनांक 06.01.2023, एच 88117/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/22 दिनांक 01.02.2023, एच 90116/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/22 दिनांक 01.03.2023, एच 90421/यू0पी0पी0 सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 10.03.2023, एच 91586/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 05.04.2023, एच 92100/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 18.04.2023, एच 92593/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 25.04.2023, एच 93149/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 03.05.2023, एच 93398/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 11.05.2023, एच 94629/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 30.05.2023, एच 95988/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 19.06.2023, एच 97946/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 19.07.2023, एच 97986/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 20.07.2023, एच 98774/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 02.08.2023, एच 99460/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 16.08.2023, एच 99979/ यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 28.08.2023, एच 00549/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 11.09.2023, एच 01132/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 22.09.2023, एच 01535/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 05.10.2023 एवं एच 02333/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23 दिनांक 26.10.2023 के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस0टी0पी0 को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस0टी0पी0 के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस0टी0पी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गौरी नगर
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.com
WebSite : www.uppcb.com

क्र. सं.	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्याप्त क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्याप्त क्षतिपूर्ति की धनराशि (रुपये में)	
1	कानपुर	210 एम०एल०सी० एस०टी०पी०, बिनगवा, कानपुर	मेसर्स कानपुर सिविल मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड, (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड), 3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं०-101, प्रथम तल, कानपुर नगर।	07-10-2022 - 03-10-2022	9,00,000/-
				31-10-2022 - 25-11-2022	9,75,000/-
				26-11-2022 - 23-12-2022	10,50,000/-
				24-12-2022 - 12-01-2023	7,50,000/-
				13-01-2023 - 10-02-2023	10,87,500/-
				11-02-2023 - 22-10-2023	4,50,000/-
				23-02-2023 - 10-03-2023	6,00,000/-
				11-03-2023 - 31-03-2023	7,87,500/-
				01-04-2023 - 06-04-2023	2,25,000/-
				07-04-2023 - 14-04-2023	3,00,000/-
				15-04-2023 - 26-04-2023	4,50,000/-
				27-04-2023 - 15-05-2023	7,12,500/-
				16-05-2023 - 02-06-2023	6,75,000/-
				03-06-2023 - 27-06-2023	9,37,500/-
				28-06-2023 - 04-07-2023	2,62,500/-
				05-07-2023 - 11-07-2023	2,62,500/-
				12-07-2023 - 28-07-2023	6,37,500/-
				29-07-2023 - 15-08-2023	6,75,000/-
				16-08-2023 - 28-08-2023	4,87,500/-
				29-08-2023 - 05-09-2023	3,00,000/-
06-09-2023 - 20-09-2023	5,62,500/-				
21-09-2023 - 03-10-2023	4,87,500/-				
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रुपये में)				1,35,75,000/- (रु० एक करोड़ पैंतीस लाख पचहत्तर हजार मात्र)	

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एस0टी0पी0 के समस्त अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 1,35,75,000/- (रू0 एक करोड़ पैंतीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, दिग्ब खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय

SK
(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर मो0 न0 78397891813 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, कानपुर से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित कराये।

SK
सदस्य सचिव

SK
14.02.24



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या: H06595

UPPCB/CL/661/ STP 43 MLD Jajmau Kanpur/2023

दिनांक: 6-2-24

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद-कानपुर,
मो ० नं०-9454417554.

विषय: जनपद-कानपुर के उल्लंघनकारी 43 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, जाजमऊ, कानपुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद-कानपुर के उल्लंघनकारी 43 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, जाजमऊ, कानपुर के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच 86437/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/22, दिनांक-29.12.2022; पत्र संख्या-एच 86930/ यू०पी०पी०सी०बी०/ सी०एल०/ 569/ एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/22, दिनांक-06.01.2023; पत्र संख्या-एच 88118/यू०पी० पी०सी०बी०/ सी०एल०/ 569/ एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/22, दिनांक 01.02.2023; पत्र संख्या-एच 90124/ यू०पी०पी०सी०बी०/ सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/22, दिनांक 01.03.2023, पत्र संख्या-एच 90422/ यू०पी०पी०सी०बी० /सी०एल० /569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/23, दिनांक 10.03.2023; पत्र संख्या -एच 91584/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23, दिनांक-05.04.2023; पत्र संख्या -एच 92101/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23, दिनांक-18.04.2023; पत्र संख्या -एच. 92594/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/23, दिनांक-25.04.2023 पत्र संख्या- एच 93150/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० - सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23, दिनांक-03.05.2023; पत्र संख्या- एच 93396/ यू०पी०पी०सी०बी०/ सी०एल०/ 569/ एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23, दिनांक-11.05.2023; पत्र संख्या -एच 94628/ यू०पी०पी०सी०बी०/ सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23, दिनांक-30.05.2023; पत्र संख्या -एच 95989/ यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23, दिनांक-19.06.2023 एवं पत्र संख्या -एच 97945/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23, दिनांक-19.07.2023; क्रमशः के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस०टी०पी० को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस०टी०पी० के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस०टी०पी० द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्याय क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्याय क्षतिपूर्ति की धनराशि (रुपये में)
1	कानपुर	43 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, जाजमऊ, कानपुर	29-12-2022	8,25,000/-
		मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्रा० लि०, (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा० लि०) 3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट न०- 101, प्रथम तल, कानपुर नगर।	06-01-2023	10,50,000/-
			01-02-2023	6,37,500/-
			01-03-2023	12,00,000/-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com
www.uppcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Ngar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.com
WebSite : www.uppcb.com

				10-03-2023	3,75,000/-
				05-04-2023	6,75,000/-
				18-04-2023	7,87,500/-
				25-04-2023	2,25,000/-
				03-05-2023	4,12,500/-
				11-05-2023	4,12,500/-
				30-05-2023	6,37,500/-
				19-06-2023	6,75,000/-
				19-07-2023	4,87,500/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रुपये में)					84,00,000/- (रु० चौंरासी लाख मात्र)

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एस०टी०पी० के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू० 84,00,000/- (रू० चौंरासी लाख मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय

4/c
sk
(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर मो० न० 78397891791 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, कानपुर से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

4/c
sk
सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या: 10708 UPPCB/CL/662/STP-05 MLD, Jajmau, Kanpur/2023-24

दिनांक: 10/10/24

सेवा मे,

जिलाधिकारी,
जनपद-कानपुर,
मो 0 नं-9454417554.

विषय: जनपद-कानपुर के उल्लंघनकारी 05 एस0एल0डी0 एस0टी0पी0, जाजमऊ, कानपुर नगर के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद-कानपुर के उल्लंघनकारी 05 एस0एल0डी0 एस0टी0पी0, जाजमऊ, कानपुर नगर के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या:- एच 86435/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/22, दिनांक 29.12.2022, एच 86929/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/22 दिनांक 06.01.2023, एच 88116/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/22 दिनांक 01.02.2023, एच 90117/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/22 दिनांक 01.03.2023, एच 90423/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 10.03.2023, एच 91583/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 05.04.2023, एच 92127/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 18.04.2023, एच 92596/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 25.04.2023, एच 93152/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 03.05.2023, एच 93395/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 11.05.2023, एच 94690/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 30.05.2023, एच 95986/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 19.06.2023, एच 97943/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 19.07.2023, एच 97987/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 20.07.2023, एच 98773/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 02.08.2023, एच 99461/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 16.08.2023, एच 99978/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 28.08.2023, एच 00548/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 11.09.2023, एच 01131/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 22.09.2023, एच 01538/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 05.10.2023 एवं एच 02334/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 26.10.2023 के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस0टी0पी0 को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस0टी0पी0 के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस0टी0पी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस0टी0पी0 पर

टी.सी.-12वीं विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com


T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.com

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति की घनराशि (रुपये में)	
1	कानपुर	05 एम०एस०डी० एस०टी०पी०, जाजमऊ, कानपुर	परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण, नियंत्रण इकाई, यू०पी० जल निगम (नगरीय) कानपुर	04.11.22 - 25.11.22	2,75,000/-
				26.11.22 - 23.12.22	3,50,000/-
				24.12.22 - 09.01.23	2,12,500/-
				10.01.23 - 10.02.23	4,00,000/-
				11.02.23 - 20.02.23	1,25,000/-
				21.02.23 - 10.03.23	2,25,000/-
				11.03.23 - 31.03.23	2,62,500/-
				01.04.23 - 06.04.23	75,000/-
				07.04.23 - 17.04.23	1,37,500/-
				18.04.23 - 28.04.23	1,37,500/-
				29.04.23 - 15.05.23	2,12,500/-
				16.05.23 - 02.06.23	2,25,000/-
				03.06.23 - 26.06.23	3,00,000/-
				27.06.23 - 03.07.23	87,500/-
				04.07.23 - 10.07.23	87,500/-
				11.07.23 - 28.07.23	2,25,000/-
				29.07.23 - 14.08.23	2,12,500/-
				15.08.23 - 28.08.23	1,75,000/-
29.08.23 - 05.09.23	1,00,000/-				
06.09.23 - 18.09.23	1,62,500/-				
19.09.23 - 03.10.23	1,87,500/-				
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रुपये में)				41,75,000/- (रु० इक्तालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र)	


अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एसटीपीओ के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति
रु० 41,75,000/- (रु० इत्तालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते
हुये उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के
खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को
सूचित करने का कष्ट करें।


भवदीय


(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर मो० न० 78397891813 को इस निर्देश के साथ
प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, कानपुर से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही
करायी जाना सुनिश्चित कराये।


सदस्य सचिव


14.02.24



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या: PCB/CL/649/ STP-Farrukhabad/2023

दिनांक: 12/24

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद-फर्रुखाबाद
मो० नं०-9454417552

विषय: जनपद-फर्रुखाबाद के उल्लंघनकारी 2.7 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद- फर्रुखाबाद के उल्लंघनकारी 2.7 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच 95068/यू०पी०पी०सी०वी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी०&सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 02.06.2023 के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस०टी०पी० को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस०टी०पी० के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस०टी०पी० द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति की धनराशि (रुपये में)
1	फर्रुखाबाद	2.7 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद	परियोजना प्रबंधक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), फर्रुखाबाद।	60,000/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रुपये में)				60,000/- (रु० साठ हजार मात्र)

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एस०टी०पी० के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु० 60,000/- (रु० साठ हजार मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर मो० न० 7839891813 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित कराये।

सदस्य सचिव

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@unpcb.com

T. C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522-2720764
Email : info@unpcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ/संख्या: 405565 UPPCB/CL/648/ STP-Kannauj/2023

दिनांक: 12/1/24

सेवा मे,

जिलाधिकारी,
जनपद-कन्नौज,
मो 0-9454417555.

विषय: जनपद-कन्नौज के उल्लंघनकारी 13 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, जलालपुर, अमरापुर, कन्नौज के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद- कन्नौज के उल्लंघनकारी 13 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, जलालपुर, अमरापुर, कन्नौज, के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच 97942/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23, दिनांक-19.07.2023; पत्र संख्या-एच 97988/ यू0पी0पी0सी0बी0/ सी0एल0/569/ एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23, दिनांक-20.07.2023; पत्र संख्या-एच 98775/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23, दिनांक 02.08.2023; पत्र संख्या-एच 99980/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23, दिनांक 28.08.2023 एवं पत्र संख्या-एच 00547/ यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23, दिनांक 11.09.2023 क्रमशः के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस0टी0पी0 को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस0टी0पी0 के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस0टी0पी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या0 क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या0 क्षतिपूर्ति की धनराशि (रुपये में)
1	कन्नौज	13 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, जलालपुर, अमरापुर, कन्नौज अधिशापी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) नगरीय कल्क्ट्रेट तिराहा, फर्रुखाबाद	19.07.2023	6,60,000/-
			20.07.2023	1,60,000/-
			02.08.2023	2,60,000/-
			28.08.2023	4,40,000/-
			11.09.2023	2,60,000/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रुपये में)				17,80,000/- (रु0 सत्रह लाख अस्सी हजार मात्र)

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एस0टी0पी0 के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 17,80,000/- (रु0 सत्रह लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या : **105564** UPPCB/CL/663/ STP-Prayagraj Naini/2023

दिनांक: **12/7/24**

सेवा मे,

जिलाधिकारी,
जनपद-प्रयागराज
मो० नं०-9454417517

विषय: जनपद-प्रयागराज के उल्लंघनकारी एस०टी०पी० (सूची संलग्न-03 एस०टी०पी०) के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद-प्रयागराज के उल्लंघनकारी एस०टी०पी० के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के विभिन्न पत्राकों के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (सूची संलग्न-03 एस०टी०पी०), जो इकाई को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्रों के माध्यम से एस०टी०पी० के विरुद्ध सूची में वर्णित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस०टी०पी० द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न सूची में वर्णित एस०टी०पी० के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

SK
(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज मो० नं० 0532-2569727 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, प्रयागराज से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित कराये।

SK
सदस्य सचिव

0/4/24

जनपद- प्रयागराज में एसटीपी के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की सूची					
क्र. सं.	खण्ड का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्याप्त क्षतिपूर्ति का दिनांक	पत्रांक संदर्भ संख्या	अधिरोपित पर्याप्त क्षतिपूर्ति की धनराशि (रुपये में)
1	प्रयागराज	24 एसएलटीओ जेदरा प्रयागराज मैसर्स अहानी वाटर लि. गंगा पाल्पूरान कन्ट्रोल् यूनिट, नैनी मिर्जापुर रोड प्रयागराज	20.03.2023	एच 80846 / यूपीपीपीसीपीपी / सीएल / 569 / एसटीपी & सीईटीपी-ईसी / 22 दिनांक 20.03.2022	25,000/-
2		10 एसएलटीओ पौनघाट प्रयागराज मैसर्स अहानी वाटर लि. गंगा पाल्पूरान कन्ट्रोल् यूनिट, नैनी मिर्जापुर रोड प्रयागराज	20.03.2023	एच90847 / यूपीपीपीसीपीपी / सीएल / 569 / एसटीपी & सीईटीपी-ईसी / 22 दिनांक 20.03.2023	25,000/-
3		80 एसएलटीओ नैनी प्रयागराज मैसर्स अहानी वाटर लि. गंगा पाल्पूरान कन्ट्रोल् यूनिट, नैनी मिर्जापुर रोड प्रयागराज	20.03.2023	एच90848 / यूपीपीपीसीपीपी / सीएल / 569 / एसटीपी & सीईटीपी-ईसी / 22 दिनांक 20.03.2023	37,500/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति					87,500/-

Hoshty

Jee

/

GR



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या :

103475

UPPCB/CL/645/STP Meerut/2023-24

दिनांक: 30/11/23

सेवा मे,

जिलाधिकारी,
जनपद- मेरठ
मो0 नं0-9454417566

विषय: जनपद- मेरठ के उल्लंघनकारी एस0टी0पी0 (सूची संलग्न-06 एस0टी0पी0) के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद- मेरठ के उल्लंघनकारी एस0टी0पी0 के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के विभिन्न पत्राकों के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (सूची संलग्न-06 एस0टी0पी0), जो इकाई को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्रों के माध्यम से एस0टी0पी0 के विरुद्ध सूची में वर्णित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस0टी0पी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न सूची में वर्णित एस0टी0पी0 के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ मो0 नं0 7839891746 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, मेरठ से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

सदस्य सचिव

etc
30/11/23
30/11/23

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com
वेबसाइट www.uppcb.com

T. C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.com
WebSite : www.uppcb.com

जनपद- मेरठ में एसटीपी के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की सूची								
क्र.सं. 0	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या. क्षतिपूर्ति का दिनांक	पत्रांक संदर्भ संख्या	अधिरोपित पर्या. क्षतिपूर्ति की धनराशि (रुपये में)	बोर्ड ने जमा की गयी पर्या. क्षतिपूर्ति की धनराशि (रुपये में)	शेष धनराशि (रुपये में)	
1		7 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 पल्लवपुरम फेज-1	मैसर्स टेक्नो इकोनॉमिक्स सर्विसेज, जे-7, साफेत, नई दिल्ली।	05.04.2023	एच 91589 / यू0पी0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0 / 23 दिनांक 05.04.2023	25000/-	-	25000/-
				18.04.2023	एच 92126 / यू0पी0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0 / 23 दिनांक 18.04.2023	125000/-	-	125000/-
2		10 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 लोडिया नगर	मैसर्स वातावरण टेक्नो, 158-1 वेंस्ट अर्जुन नगर, आगरा।	05.04.2023	एच 91582 / यू0पी0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0 / 23 दिनांक 05.04.2023	25000/-	25000/-	-
				18.04.2023	एच 92097 / यू0पी0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0 / 23 दिनांक 18.04.2023	125000/-	-	125000/-
3	मेरठ	15 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 शताब्दी नगर, मेरठ	मैसर्स वातावरण टेक्नो, 158-1 वेंस्ट अर्जुन नगर, आगरा।	05.04.2023	एच 91580 / यू0पी0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0 / 23 दिनांक 05.04.2023	25000/-	25000/-	-
				18.04.2023	एच 92098 / यू0पी0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0 / 23 दिनांक 18.04.2023	125000/-	50000/-	75000/-
4		15 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 वेदव्यासपुरी, मेरठ	मैसर्स वातावरण टेक्नो, 158-1 वेंस्ट अर्जुन नगर आगरा।	05.04.2023	एच 91581 / यू0पी0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0 / 23 दिनांक 05.04.2023	25000/-	25000/-	-
				18.04.2023	एच 92099 / यू0पी0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0 / 23 दिनांक 18.04.2023	125000/-	-	125000/-
5		08 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 रक्षापुरम, मेरठ	मैसर्स स्पेक्ट्रम इन्फ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, वी-243 मोहन गार्डन एससटैन्स, नई दिल्ली 110059	05.04.2023	एच 91590 / यू0पी0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0 / 23 दिनांक 05.04.2023	25000/-	-	25000/-
				18.04.2023	एच 92125 / यू0पी0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0 / 23 दिनांक 18.04.2023	125000/-	-	125000/-
6		05 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 मोदीपुरम तिराहा, मेरठ	मैसर्स आर0सी0सी0 डेवलपर्स लि., 109 सिटी सेंटर, वच्चा पार्क, मेरठ।	05.04.2023	एच 91591 / यू0पी0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0 / 23 दिनांक 05.04.2023	12500/-	-	12500/-
				18.04.2023	एच 92124 / यू0पी0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0 / 23 दिनांक 18.04.2023	62500/-	-	62500/-
					कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रु० आठ लाख पच्चीस हजार मात्र)	825000/-	125000/- (रु० एक लाख पच्चीस हजार मात्र)	700000/- (रु० सात लाख मात्र)

Hansh

Apar

S/O



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या: **4032/10** UPPCB/CL/643/STP Agra2023-24

दिनांक: **23/11/23**

सेवा में,
जिलाधिकारी,
जनपद-आगरा,
मो० नं०-9454417509

विषय: जनपद-आगरा के उल्लंघनकारी 4.50 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, कालिंदी विहार तथा 36 एम०एल०डी० एस०टी०पी० सदरवन (विचपूरी न्यू), आगरा के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद-आगरा के उल्लंघनकारी 4.50 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, कालिंदी विहार तथा 36 एम०एल०डी० एस०टी०पी० सदरवन (विचपूरी न्यू), आगरा के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच 01134/यू०पी०पी०सी०वी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 एवं पत्र संख्या-एच 01133/यू०पी०पी०सी०वी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23, दिनांक 22.09.2023 के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस०टी०पी० को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस०टी०पी० के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस०टी०पी० द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	उद्योग/इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति की धनराशि (रूपये में)
1	आगरा	4.50 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, कालिंदी विहार	22.09.2023	175000/-
		36 एम०एल०डी० एस०टी०पी० सदरवन (विचपूरी न्यू), आगरा	22.09.2023	175000/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रूपये में)				350000/- (रु० तीन लाख पचास हजार मात्र)

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एस०टी०पी० के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति 4.50 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, कालिंदी विहार पर रु० 175000/- (रु० एक लाख पचहत्तर हजार मात्र) तथा 36 एम०एल०डी० एस०टी०पी० सदरवन (विचपूरी न्यू), आगरा पर रु० 175000/- (रु० एक लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ

टी.सी.-12वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522-2720764
Email : info@uppcb.com
WebSite : www.uppcb.com

इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड
UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।
संलग्नक:-यथोपरि।



(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा (मो० न० 7839891805) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, आगरा से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।



सदस्य सचिव





उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या: **HO304** UPPCB/CL/644/STP Firozabad/2023-24
सेवा में,

दिनांक: **11/23**

जिलाधिकारी,
जनपद-फिरोजाबाद,
नो 0 नं0-9454417541

विषय: जनपद-फिरोजाबाद के उल्लंघनकारी 03 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, फिरोजाबाद के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

गहोदय,
कृपया जनपद-आगरा के उल्लंघनकारी 03 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, फिरोजाबाद पत्र संख्या-एच 88124/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/22, दिनांक 01.02.2023, पत्र संख्या-एच 90122/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/22, दिनांक 01.03.2023, पत्र संख्या-एच 90426/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23, दिनांक 10.03.2023 एवं पत्र संख्या-एच 91588/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23, दिनांक 05.04.2023, के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस0टी0पी0 को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस0टी0पी0 के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस0टी0पी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस0टी0पी0 पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या0 क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या0 क्षतिपूर्ति की धनराशि (रुपये में)
1	फिरोजाबाद	3 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, फिरोजाबाद जलकल नगर निगम, फिरोजाबाद।	01.02.2023	150000/-
			01.03.2023	290000/-
			10.03.2023	50000/-
			05.04.2023	50000/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रुपये में)				540000/- (रु0 पाँच लाख चालीस हजार मात्र)

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोगली नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.com
WebSite : www.uppcb.com

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एस0टी0पी0 के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति 03 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, फिरोजाबाद पर दिनांक 01.02.2023 का रू0 150000/- (रू0 एक लाख पचास हजार मात्र) + दिनांक 01.03.2023 को रू0 290000/- (रू0 दो लाख नब्बे हजार मात्र) + दिनांक 10.03.2023 को रू0 50000/- (रू0 पचास हजार मात्र) + दिनांक 05.04.2023 को रू0 50000/- (रू0 पचास हजार मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विमव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।
संलग्नक:-यथोपरि।

अवदीय
A

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवययक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, फिरोजाबाद से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करावें।

A

सदस्य सचिव

o/c
A/c



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या

UPPCB/CL/639/1.65MLD Saifai/2023-24

दिनांक

23/1/23

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद-इटावा,
मो 0 नं-9454417551.

विषय: जनपद-इटावा के उल्लंघनकारी 1.65 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, सैफई (पैरामेडिकल्स) के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद- इटावा के उल्लंघनकारी 1.65 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, सैफई (पैरामेडिकल्स) पत्र संख्या- एच 86441/ यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/ एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/22, दिनांक 29.12.2022, पत्र संख्या-एच 86927/ यू0पी0पी0सी0बी0/ सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/22, दिनांक 08.01.2023, पत्र संख्या-एच 88125/यू0पी0पी0सी0बी0/ सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/22, दिनांक 01.02.2023, पत्र संख्या-एच 90121/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/ 569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/22, दिनांक 01.03.2023, पत्र संख्या-एच 90427/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/ 569/ एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23, दिनांक 10.03.2023, पत्र संख्या-एच 97944/ यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/ 569/ एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23, दिनांक 19.07.2023, पत्र संख्या- एच 98776/यू0पी0पी0सी0बी0/ सी0एल0/ 569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23, दिनांक 02.08.2023 एवं पत्र संख्या-एच 00551/ यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/ 569/ एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23, दिनांक 11.09.2023 क्रमशः के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस0टी0पी0 को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस0टी0पी0 के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस0टी0पी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या0 क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या0 क्षतिपूर्ति की धनराशि (रुपये में)	
1	इटावा	1.65 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, सैफई (पैरामेडिकल्स)	मेसर्स चौधरी इंजीनियरिंग वर्क्स, 467/559, सरई शेख, तिकोनिया, इटावा	29.12.2022	50000/-
				06.01.2023	70000/-
				01.02.2023	140000/-
				01.03.2023	270000/-
				10.03.2023	30000/-
				19.07.2023	80000/-
				02.08.2023	70000/-
				11.09.2023	80000/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रुपये में)				790000/- (रु0 सात लाख नब्बे हजार मात्र)	

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एस0टी0पी0 के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति 1.65 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, सैफर्ड (पैरामेडिकल्स) पर दिनांक 29.12.2022 को रू0 50000/- (रू0 पचास हजार मात्र), दिनांक 06.01.2023 को रू0 70000/- (रू0 सत्तर हजार मात्र), दिनांक 01.02.2023 को रू0 140000/- (रू0 एक लाख चालीस हजार मात्र), दिनांक 01.03.2023 को रू0 270000/- (रू0 दो लाख सत्तर हजार मात्र), दिनांक 10.03.2023 को रू0 30000/- (रू0 तीस हजार मात्र), दिनांक 19.07.2023 को रू0 80000/- (रू0 अस्सी हजार मात्र), दिनांक 02.08.2023 को रू0 70000/- (रू0 सत्तर हजार मात्र), दिनांक 11.09.2023 को रू0 80000/- (रू0 अस्सी हजार मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की गाँति वसूली करवाते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:—यथोपरि।

भवदीय



(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, इटावा से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित कराये।



सदस्य सचिव

OTC
23.11.23

5237



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या: 40321/UPPCB/CL/640/STP Mainpuri/2023-24

दिनांक:

23/1/23

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद--मैनपुरी,
मो० नं०--9454417511

विषय: जनपद--मैनपुरी के उल्लंघनकारी 23 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० मौजा, उडेनिया, पदारिया के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद--मैनपुरी के उल्लंघनकारी 23 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० मौजा, उडेनिया, पदारिया, मैनपुरी के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या--एच 86440/यू०पी०पी०सी०वी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/22, दिनांक--29.12.2022; पत्र संख्या--एच 86928/यू०पी०पी०सी०वी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/22, दिनांक--06.01.2023; पत्र संख्या--एच 88122/यू०पी०पी०सी०वी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/22, दिनांक 01.02.2023; पत्र संख्या--एच 90120/यू०पी०पी०सी०वी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/22, दिनांक 01.03.2023; पत्र संख्या--एच 90425/यू०पी० पी०सी०वी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/23, दिनांक 10.03.2023 एवं पत्र संख्या--एच 91587/यू०पी०पी०सी०वी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/23, दिनांक 05.04.2023 क्रमशः के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस०टी०पी० को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस०टी०पी० के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस०टी०पी० द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व प्रता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति की धनराशि (रुपये में)	
1	मैनपुरी	23 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० मौजा, उडेनिया, पदारिया, मैनपुरी	अधिशायी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (नगरीय), सिविल लाइन, फिरोजाबाद।	29.12.2022	340000/-
				06.01.2023	160000/-
				01.02.2023	340000/-
				01.03.2023	580000/-
				10.03.2023	200000/-
				05.04.2023	80000/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रुपये में)				1700000/- (रु० सत्रह लाख मात्र)	

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676
ई.मेल info@uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
E-mail : info@uppcb.com

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एस0टी0पी0 के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति 23 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 मौजा, उडेनिया, पदारिया, मैनपुरी पर दिनांक 29.12.2022 को रू0 340000/- (रू0 तीन लाख चालीस हजार मात्र) + दिनांक 06.01.2023 को रू0 160000/(रू0 एक लाख साठ हजार मात्र) + दिनांक 01.02.2023 को रू0 340000/- (रू0 तीन लाख चालीस हजार मात्र) + दिनांक 01.03.2023 को रू0 580000/- (रू0 पांच लाख अस्सी हजार मात्र) + दिनांक 10.03.2023 को रू0 200000/- (रू0 दो लाख मात्र) तथा दिनांक 05.04.2023 को रू0 80000/- (रू0 अस्सी हजार मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भूतदीय



(अजय कुमार शर्मा)

सदस्य सचिव

प्रतिलिपि : -

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, मैनपुरी से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।



सदस्य सचिव

PC
22-11-23





उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या :

403205

UPPCB/CL/647/STP Bulandshahr/2023-24

दिनांक:

23/11/23

सेवा मे,

जिलाधिकारी,

जनपद-बुलन्दशहर

मो 0 नं0-9454417563

विषय: जनपद-बुलन्दशहर के उल्लंघनकारी एस0टी0पी0 (सूची संलग्न-04 एस0टी0पी0) के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद-बुलन्दशहर के उल्लंघनकारी एस0टी0पी0 के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के विभिन्न पत्राकों के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (सूची संलग्न-04 एस0टी0पी0), जो इकाई को सम्योहित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्रों के माध्यम से एस0टी0पी0 के विरुद्ध सूची में वर्णित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस0टी0पी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न सूची में वर्णित एस0टी0पी0 के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

A

(अजय कुमार शर्मा)

सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर मो 0 नं 0 7839891730 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, बुलन्दशहर से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

A

सदस्य सचिव

07/11/23
22.11.23

पी.सी.-12वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.com

जनपद- बुलन्दशहर में एस0टी0पी0 के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की सूची

क्र0 सं0	जनपद का नाम	उद्योग/इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या0 क्षतिपूर्ति का दिनांक	पत्रांक संदर्भ संख्या	अधिरोपित पर्या0 क्षतिपूर्ति की धनराशि (रूपये में)	
1		0.805 एम0एल0डी0 आहारा रोड, जोन-ए, अनूपशहर.	अधिसायी अभियंता, निर्माणखण्ड, यू0पी0 जल निगम (नगरीय), बुलन्दशहर.	29.12.2022	एच 86433 / यू0पी0पी0सी0पी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 22 दिनांक 29.12.2022	210000/-
				06.01.2023	एच 86934 / यू0पी0पी0सी0पी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 22 दिनांक 06.01.2023	140000/-
2	बुलन्दशहर	1.75 एम0एल0डी0, आहारा रोड, (शियानंद आश्रम), जोन-बी, अनूपशहर	मैसर्स या-टेक, याबाग लि0, शक्तिखण्ड-4, इंदिरापुरम, गजियाबाद	09.12.2022	एच 85405 / यू0पी0पी0सी0पी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 22 दिनांक 09.12.2022	150000/-
				29.12.2022	एच 86434 / यू0पी0पी0सी0पी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 22 दिनांक 29.12.2022	270000/-
				06.01.2023	एच 86933 / यू0पी0पी0सी0पी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 22 दिनांक 06.01.2023	150000/-
				01.02.2023	एच 88120 / यू0पी0पी0सी0पी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 22 दिनांक 01.02.2023	60000/-
3		1.5 एम0एल0डी0, अनूपशहर, जोन-ए (एन0जी0आर0पी0ए0)	मैसर्स एल0सी0 इन्फ्रा प्रा0लि0, 1.5 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, नियर शियानंद आश्रम, अनूपशहर टाउन (जोन-ए) बुलन्दशहर	05.10.2023	एच 01538 / यू0पी0पी0सी0पी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 23 दिनांक 05.10.2023	150000/-
				26.10.2023	एच 02332 / यू0पी0पी0सी0पी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 23 दिनांक 26.10.2023	210000/-
4		01 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, जोन-बी0, अनूपशहर	मैसर्स एल0सी0 इन्फ्रा प्रा0लि0, 1.0 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, नियर-सोहमताऊ आश्रम, अनूपशहर टाउन (जोन-बी) बुलन्दशहर	05.10.2023	एच 01537 / यू0पी0पी0सी0पी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 23 दिनांक 05.10.2023	70000/-
				26.10.2023	एच 02335 / यू0पी0पी0सी0पी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 23 दिनांक 26.10.2023	220000/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रूपये में)					1630000/- (रु0 सोलह लाख तीस हजार मात्र)	

5241



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या
सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद- कासगंज,
मो 0 नं-9454417516

403040 UPPCB/CL/646 /STP ALIGARH (KASGANJ)/23-24

दिनांक: 17/1/23

विषय: जनपद- कासगंज के उल्लंघनकारी 15 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0, कासगंज, अलीगढ़ के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद- कासगंज के उल्लंघनकारी 15 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0, कासगंज के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या- एच 86442/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/22 दिनांक 29.12.2022 के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस0टी0पी0 को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस0टी0पी0 के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस0टी0पी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	उद्योग/इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या0 क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या0 क्षतिपूर्ति की धनराशि (रूपये में)	
1	कासगंज	15 एम0एल0डी0, कासगंज, अलीगढ़	अधिशाषी अभियंता, यू0पी0 जल निगम, कासगंज, अलीगढ़	29.12.2022	100000/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रूपये में)				100000/- (रु0 एक लाख मात्र)	

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एस0टी0पी0 के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 100000/- (रु0 एक लाख मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

A

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ (मो 0 नं 9454417513) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, कासगंज से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

A

सदस्य सचिव

P
Q



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या: HO5563 UPPCB/CL/657/345MLD STP Lucknow/2023

दिनांक: 12/12/24

सेवा में,
जिलाधिकारी,
जनपद-लखनऊ
मो० नं०-9415005000

विषय: जनपद-लखनऊ के उल्लंघनकारी एस०टी०पी० (सूची संलग्न-04 एस०टी०पी०) के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद-लखनऊ के उल्लंघनकारी एस०टी०पी० के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के विभिन्न पत्राकों के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (सूची संलग्न-04 एस०टी०पी०), जो इकाई को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्रों के माध्यम से एस०टी०पी० के विरुद्ध सूची में वर्णित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस०टी०पी० द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न सूची में वर्णित एस०टी०पी० के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

sk

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, मो० न० 7839891696 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, लखनऊ से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित कराये।

sk
सदस्य सचिव

o/c sk *CS*

जनपद-लखनऊ में एसटीडीपी के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की सूची					
क्र. सं.	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है।	अधिरोपित पर्याप्त क्षतिपूर्ति का दिनांक	संदर्भ संख्या	अधिरोपित पर्याप्त क्षतिपूर्ति की धनराशि (रुपये में)
1	लखनऊ	345, एसएलडीपी एसटीडीपी, भरवादा, लखनऊ। मेसर्स सुएज इण्डिया, प्राइवेट लिमिटेड, टाइटेनियम शालीमार कॉर्पोरेट पार्क, 704,705-ए0, 705-बी पिचअप बिल्डिंग रोड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।	09.12.2022	एच 85403/यूपीडीपीसीडीपी/सीएल0/569/एसटीडीपी & सीडीपी-ई0सी0/22 दिनांक 09.12.2022	5,25,000/-
			06.01.2023	एच 80920/यूपीडीपीसीडीपी/सीएल0/569/एसटीडीपी & सीडीपी-ई0सी0/22 दिनांक 06.01.2023	5,25,000/-
			01.02.2023	एच 88120/यूपीडीपीसीडीपी/सीएल0/569/एसटीडीपी & सीडीपी-ई0सी0/22 दिनांक 01.02.2023	7,87,500/-
			01.03.2023	एच 90119/यूपीडीपीसीडीपी/सीएल0/569/एसटीडीपी & सीडीपी-ई0सी0/22 दिनांक 01.03.2023	4,87,500/-
2	लखनऊ	55 एसएलडीपी एसटीडीपी, दौलतगंज, लखनऊ। मेसर्स सुएज इण्डिया, प्राइवेट लिमिटेड, टाइटेनियम शालीमार कॉर्पोरेट पार्क, 704,705-ए0, 705-बी पिचअप बिल्डिंग रोड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।	09.12.2022	एच 85401/यूपीडीपीसीडीपी/सीएल0/569/एसटीडीपी & सीडीपी-ई0सी0/22 दिनांक 09.12.2022	5,25,000/-
			06.01.2023	एच 86924/यूपीडीपीसीडीपी/सीएल0/569/एसटीडीपी & सीडीपी-ई0सी0/22 दिनांक 06.01.2023	5,25,000/-
			01.02.2023	एच 88127/यूपीडीपीसीडीपी/सीएल0/569/एसटीडीपी & सीडीपी-ई0सी0/22 दिनांक 01.02.2023	7,87,500/-
			01.03.2023	एच 90118/यूपीडीपीसीडीपी/सीएल0/569/एसटीडीपी & सीडीपी-ई0सी0/22 दिनांक 01.03.2023	4,87,500/-
3		37.5 एसएलडीपी एसटीडीपी, आवात विकास परिषद, लखनऊ। मेसर्स एसएन0 एनवायरोटेक प्राइवेट लिमिटेड, एफ- 90/32, ओखला इंडस्ट्रियल ऐरिया फेज-1, नई दिल्ली।	09.12.2022	एच 85400/यूपीडीपीसीडीपी/सीएल0/569/एसटीडीपी & सीडीपी-ई0सी0/22 दिनांक 09.12.2022	9,37,500/-
4	लखनऊ	6.5 एसएलडीपी एसटीडीपी, आवात विकास परिषद, लखनऊ। मेसर्स आर0सी0सी0 डेवलपर्स लिमिटेड, 109, रिटी सेंटर, बच्चा मार्क, मेरठ।	09.12.2022	एच 85399/यूपीडीपीसीडीपी/सीएल0/569/एसटीडीपी & सीडीपी-ई0सी0/22 दिनांक 09.12.2022	7,00,000/-
			29.12.2022	एच 86439/यूपीडीपीसीडीपी/सीएल0/569/एसटीडीपी & सीडीपी-ई0सी0/22 दिनांक 29.12.2022	5,50,000/-
			06.01.2023	एच 80925/यूपीडीपीसीडीपी/सीएल0/569/एसटीडीपी & सीडीपी-ई0सी0/22 दिनांक 06.01.2023	7,00,000/-
			01.02.2023	एच 88128/यूपीडीपीसीडीपी/सीएल0/569/एसटीडीपी & सीडीपी-ई0सी0/22 दिनांक 01.02.2023	3,25,000/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति					78,62,500/-

Hoshi

Aps

Aps

Aps



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक
Date 3-10-22

संदर्भ सं०
Ref. H.8.L.654 / STP/CL/235/2021-2022 vol-1

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक, (नगरीय)
उ०प्र० जल निगम,
6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ
उ०प्र०।

प्रबन्ध निदेशक, (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम,
6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ,
उ०प्र०।

आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास विकास परिषद,
लखनऊ।

विषय: सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) से जनित उत्प्रवाह को मानकों के अनुरूप शोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) से उत्प्रवाह निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित जलगुणता के प्रचालको हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं तथा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह का शोधन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाना अनिवार्य किया गया है। अग्रेतर यह भी अग्रगत कराना है कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन/अध्यक्ष, राज्य गंगा समिति की अध्यक्षता में गठित उ०प्र० राज्य गंगा समिति एवं गवर्निंग काउन्सिल की दिनांक 09.11.2021 को सम्पन्न बैठक की सम्बन्ध में जारी कार्यवृत्त दिनांक 02.12.2021 की अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा निर्देश दिये गये थे कि "उ०प्र० में संचालित एस०टी०पी० के माध्यम से शोधित सीवेज में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म मानक के अनुरूप शोधित नहीं किया जा रहा है। ऐसे शोधित संयंत्रों के शोधित सीवेज की जांच करायी जाये।" मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु बोर्ड के पत्र दिनांक 11.02.2022 के माध्यम से जल (प्रदूषण नियारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत आपको निर्देश जारी किये गये।

उक्त के अनुक्रम में आपको पुनः अग्रगत कराना है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जनित उत्प्रवाह का शोधन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तत्सम्बन्ध में निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने का कष्ट करें। कृपया अग्रगत होना चाहे कि बोर्ड द्वारा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह के नमूनों का एकत्रण प्रत्येक सप्ताह किया जा रहा है। एकत्रित नमूनों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाईडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

भवदीय

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनाार्थ प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,2,3,4,5,6,7 एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्सम्बन्ध में अनुपालन सुनिश्चित करें।

o/c Akshay

सदस्य सचिव

टी.सी.-12वीं विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल lsfo@uppcb.com
वेबसाइट www.unpcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.com
Web Site : www.unpcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. 39.6.15 / Uppcb/CL/569/STP&CETP-EC/22

दिनांक

Date 05/12/22

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग
601, बापू भवन, उ०प्र० शासन,
लखनऊ।

विषय: सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) से जनित उत्प्रवाह को मानकों के अनुरूप शोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करना चाहें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) से उत्प्रवाह निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित जलगुणता के प्रचलको हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं तथा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह का शोधन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाना अनिवार्य किया गया है। अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन/अध्यक्ष, राज्य गंगा समिति की अध्यक्षता में गठित उ०प्र० राज्य गंगा समिति एवं गवर्निंग काउन्सिल की दिनांक 09.11.2021 को सम्पन्न बैठक की सम्बन्ध में जारी कार्यवृत्त दिनांक 02.12.2021 की अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा निर्देश दिये गये थे कि 'उ०प्र० में संचालित एस०टी०पी० के माध्यम से शोधित सीवेज में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म मानक के अनुरूप शोधित नहीं किया जा रहा है। ऐसे शोधित संयंत्रों के शोधित सीवेज की जांच करायी जायें'।

उक्त के अनुक्रम में आपको अवगत कराना है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जनित उत्प्रवाह का शोधन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तत्सम्बन्ध में निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने का कष्ट करें। कृपया अवगत होना चाहे कि बोर्ड द्वारा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह के नमूनों का एकत्रण प्रत्येक सप्ताह किया जा रहा है, एकत्रित नमूनों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाईडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी।

भवदीय

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनाार्थ प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,2,3,4,5,6,7 एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्सम्बन्ध में अनुपालन सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

टी.सी.-12वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppecb.com
वेबसाइट www.unpcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppecb.com
Web Site : www.unpcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref. 02.39.16 / 0ppcb / CL156B / STP & CETP - EC/22

दिनांक
Date 05/12/22

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
आवास
509, पंचम तल, लोक भवन,
सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ।
लखनऊ।

विषय: सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस0टी0पी0) से जनित उत्प्रवाह को मानकों के अनुरूप शोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करना चाहें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस0टी0पी0) से उत्प्रवाह निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित जलगुणता के प्रयालको हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं तथा एस0टी0पी0 से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह का शोधन निर्धारित मानको के अनुरूप किया जाना अनिवार्य किया गया है। अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष, राज्य गंगा समिति की अध्यक्षता में गठित उ0प्र0 राज्य गंगा समिति एवं गवर्निंग काउन्सिल की दिनांक 09.11.2021 को सम्पन्न बैठक की सम्बन्ध में जारी कार्यवृत्त दिनांक 02.12.2021 की अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्देश दिये गये थे कि "उ0प्र0 में संचालित एस0टी0पी0 के माध्यम से शोधित सीवेज में फीकल कॉलोफार्म/टोटल कॉलोफार्म मानक के अनुरूप शोधित नहीं किया जा रहा है। ऐसे शोधित संयंत्रों के शोधित सीवेज की जांच करायी जाये"।

उक्त के अनुक्रम में आपको अवगत कराना है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जनित उत्प्रवाह का शोधन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तत्सम्बन्ध में निर्धारित मानको के अनुरूप सुनिश्चित करने का कष्ट करें। कृपया अवगत होना चाहे कि बोर्ड द्वारा एस0टी0पी0 से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह के नमूनों का एकत्रण प्रत्येक सप्ताह किया जा रहा है। एकत्रित नमूनों की गुणवत्ता निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाईडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी।

भवदीय

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,2,3,4,5,6,7 एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्सम्बन्ध में अनुपालन सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

टी.सी.-12वी, विन्डो क्लब, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com
वेबसाइट www.unnch.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.com
Web Site : www.unnch.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref..... 739.617 / uppcb/CL/SCG/STP&CE/TP/EC/22

दिनांक

Date: 05/12/22

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उ०प्र० औद्योगिक एवं अयस्थापना विभाग,
प्रथम तल, ब्लाक-सी, लोक भवन,
सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ।

विषय: सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट (एस०टी०पी०) से जनित उत्प्रवाह को मानकों के अनुरूप शोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करना चाहें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट (एस०टी०पी०) से उत्प्रवाह निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित जलगुणता के प्रचालको हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं तथा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह का शोधन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाना अनिवार्य किया गया है। अग्रतर यह भी अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन/अध्यक्ष, राज्य गंगा समिति की अध्यक्षता में गठित उ०प्र० राज्य गंगा समिति एवं गवर्निंग काउन्सिल की दिनांक 09.11.2021 को सम्पन्न बैठक की सम्बन्ध में जारी कार्यवृत्त दिनांक 02.12.2021 की अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा निर्देश दिये गये थे कि "उ०प्र० में संचालित एस०टी०पी० के माध्यम से शोधित सीवेज में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म मानक के अनुरूप शोधित नहीं किया जा रहा है। ऐसे शोधित संयंत्रों के शोधित सीवेज की जांच करायी जायें"।


उक्त के अनुक्रम में आपको अवगत कराना है कि सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट से जनित उत्प्रवाह का शोधन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तत्सम्बन्ध में निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने का कष्ट करें। कृपया अवगत होना चाहे कि बोर्ड द्वारा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह के नमूनों का एकत्रण प्रत्येक सप्ताह किया जा रहा है। एकत्रित नमूनों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गार्ड्रिलान्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोषित की जायेगी।

भवदीय

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,2,3,4,5,6,7 एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्सम्बन्ध में अनुपालन सुनिश्चित करें।


सदस्य सचिव

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com
वेबसाइट www.uppcb.com

T. C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522-2720764
Email : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



4J

संदर्भ संख्या /UPPCB/STP/CL/235/22-23(Vol.II)
सेवा में,

दिनांक 16/9/23

आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास विकास परिषद,
महात्मा गांधी मार्ग,
लखनऊ उ०प्र०।

प्रबन्ध निदेशक (नगरीय)
उ०प्र० जल निगम,
6, राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ उ०प्र०।

प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम,
6, राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ, उ०प्र०।

विषय: सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट (एस०टी०पी०) से जनित उत्स्रवाह में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म मानकों के अनुरूप शोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्थूम-1 दिनांक 03.10.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में पुनः अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट (एस०टी०पी०) से उत्स्रवाह निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित जलगुणता के प्रचालको हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं तथा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्स्रवाह का शोधन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाना अनिवार्य किया गया है। अपेक्षित यह भी अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन/अध्यक्ष, राज्य गंगा समिति की अध्यक्षता में गठित उ०प्र० राज्य गंगा समिति एवं गवर्निंग काउन्सिल की दिनांक 09.11.2021 को सम्पन्न बैठक के सम्बन्ध में जारी कार्यवृत्त दिनांक 02.12.2021 के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा निर्देश दिये गये थे कि "उ०प्र० में संचालित एस०टी०पी० के माध्यम से शोधित सीवेज में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म मानक के अनुरूप शोधित नहीं किया जा रहा है। ऐसे शोधित संयंत्रों के शोधित सीवेज की जांच करायी जायें।" मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें जाने हेतु बोर्ड के पत्र दिनांक 11.02.2022 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत निर्देश जारी किये गये थे।

अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली की दिनांक 12.09.2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म प्रचालकों का मानकों के अनुरूप न पाये जाने पर अंसतोष व्यक्त किया गया।

उक्त के अनुक्रम में आपको पुनः अवगत कराना है कि सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट (एस०टी०पी०) से जनित उत्स्रवाह का शोधन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तत्सम्बन्ध में निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा जिन सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट के शोधित उत्स्रवाह में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म के शुद्धीकरण की व्यवस्था नहीं है, उन सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट को उच्चिकृत कर निर्धारित मानकों को प्राप्त किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करना चाहेंगे।

कृपया अवगत होना चाहे कि बोर्ड द्वारा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्स्रवाह के नमूनों का एकत्रण प्रत्येक सप्ताह किया जा रहा है। एकत्रित नमूनों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाईडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भव्य

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त - 1,2,3,4,5,6,7 एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्सम्बन्ध में अनुपालन सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone - : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या
सेवा में, /UPPCB/STP/CL/235/22-23(Vol.II)

दिनांक: 15-9-23

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
601, बापू भवन, उ०प्र० शासन
लखनऊ।

विषय: सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) से जनित उत्प्रवाह में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म मानकों के अनुरूप शोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या जी 39615/यू०पी०पी०सी०वी०/सी०एल०/569/STP& CETP-EC/22 दिनांक 05.12.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में पुनः अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) से उत्प्रवाह निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित जलगुणता के प्रचालकों हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं तथा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह का शोधन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाना अनिवार्य किया गया है। अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन/अध्यक्ष, राज्य गंगा समिति की अध्यक्षता में गठित उ०प्र० राज्य गंगा समिति एवं गवर्निंग काउन्सिल की दिनांक 09.11.2021 को सम्पन्न बैठक के सम्बन्ध में जारी कार्यवृत्त दिनांक 02.12.2021 के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा निर्देश दिये गये थे कि 'उ०प्र० में संचालित एस०टी०पी० के माध्यम से शोधित सीवेज में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म मानक के अनुरूप शोधित नहीं किया जा रहा है। ऐसे शोधित संयंत्रों के शोधित सीवेज की जांच करायी जाये।' मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु बोर्ड के पत्र दिनांक 11.02.2022 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत निर्देश जारी किये गये थे।

अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली की दिनांक 12.09.2023 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म प्रचालकों का मानकों के अनुरूप न पाये जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया।

उक्त के अनुक्रम में आपको पुनः अवगत कराना है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) से जनित उत्प्रवाह का शोधन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तत्सम्बन्ध में निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा जिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के शोधित उत्प्रवाह में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म के शुद्धीकरण की व्यवस्था नहीं है, उन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उच्चिकृत कर निर्धारित मानकों को प्राप्त किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करना चाहेंगे।

कृपया अवगत होना चाहे कि बोर्ड द्वारा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह के नमूनों का एकत्रण प्रत्येक सप्ताह किया जा रहा है। एकत्रित नमूनों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाईडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

मुंबईय

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त - 1,2,3,4,5,6,7 एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्सम्बन्ध में अनुपालन सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या
सेवा में,

U/PPCB/STP/CL/235/22-23(Vol.II)

दिनांक: 15-9-23

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग,
उ०प्र० शासन,
प्रथम तल, ब्लाक-सी, लोक भवन,
सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ।

विषय: सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट (एस०टी०पी०) से जनित उत्प्रवाह में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म मानकों के अनुरूप शोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या जी 39617/यू०पी०पी०सी०वी०/सी०एल०/569/STP& CETP-EC/22 दिनांक 05.12.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में पुनः अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट (एस०टी०पी०) से उत्प्रवाह निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित जलगुणता के प्रचालकों हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं तथा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह का शोधन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाना अनिवार्य किया गया है। अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन/अध्यक्ष, राज्य गंगा समिति की अध्यक्षता में गठित उ०प्र० राज्य गंगा समिति एवं गवर्निंग काउन्सिल की दिनांक 09.11.2021 को सम्पन्न बैठक के सम्बन्ध में जारी कार्यवृत्त दिनांक 02.12.2021 के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा निर्देश दिये गये थे कि "उ०प्र० में संचालित एस०टी०पी० के माध्यम से शोधित सीवेज में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म मानक के अनुरूप शोधित नहीं किया जा रहा है। ऐसे शोधित संयंत्रों के शोधित सीवेज की जांच करायी जायें।" मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु बोर्ड के पत्र दिनांक 11.02.2022 के माध्यम से जल (प्रदूषण नियारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत निर्देश जारी किये गये थे।

अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली की दिनांक 12.09.2023 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म प्रचालकों का मानकों के अनुरूप न पाये जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया।

उक्त के अनुक्रम में आपको पुनः अवगत कराना है कि सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट (एस०टी०पी०) से जनित उत्प्रवाह का शोधन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तत्सम्बन्ध में निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा जिन सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट के शोधित उत्प्रवाह में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म के शुद्धीकरण की व्यवस्था नहीं है, उन सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट को उच्चिकृत कर निर्धारित मानकों को प्राप्त किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करना चाहेंगे।

कृपया अवगत होना चाहे कि बोर्ड द्वारा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह के नमूनों का एकत्रण प्रत्येक सप्ताह किया जा रहा है। एकत्रित नमूनों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गार्डडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त - 1,2,3,4,5,6,7 एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्सम्बन्ध में अनुपालन सुनिश्चित करें।।

सदस्य सचिव

टी.सी.-12वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या
सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ०प्र० शासन,
509, पंचम तल, लोक भवन,
सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ।

/UPPCB/STP/CL/235/22-23(Vol.II)

दिनांक
15-9-23

विषय: सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट (एस०टी०पी०) से जनित उत्प्रवाह में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म मानकों के अनुरूप शोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या जी 39616/यू०पी०पी०सी०वी०/सी०एल०/569/STP& CETP-EC/22 दिनांक 05.12.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में पुनः अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट (एस०टी०पी०) से उत्प्रवाह निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित जलगुणता के प्रचालको हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं तथा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह का शोधन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाना अनिवार्य किया गया है। अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन/अध्यक्ष, राज्य गंगा समिति की अध्यक्षता में गठित उ०प्र० राज्य गंगा समिति एवं गवर्निंग काउन्सिल की दिनांक 09.11.2021 को सम्पन्न बैठक के सम्बन्ध में जारी कार्यवृत्त दिनांक 02.12.2021 के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा निर्देश दिये गये थे कि "उ०प्र० में संचालित एस०टी०पी० के माध्यम से शोधित सीवेज में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म मानक के अनुरूप शोधित नहीं किया जा रहा है। ऐसे शोधित संयंत्रों के शोधित सीवेज की जांच करायी जायें।" मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु बोर्ड के पत्र दिनांक 11.02.2022 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत निर्देश जारी किये गये थे।

अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली की दिनांक 12.09.2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म प्रचालकों का मानकों के अनुरूप न पाये जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया।

उक्त के अनुक्रम में आपको पुनः अवगत कराना है कि सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट (एस०टी०पी०) से जनित उत्प्रवाह का शोधन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तत्सम्बन्ध में निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा जिन सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट के शोधित उत्प्रवाह में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म के शुद्धीकरण की व्यवस्था नहीं है, उन सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट को उच्चिकृत कर निर्धारित मानकों को प्राप्त किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करना चाहेंगे।

कृपया अवगत होना चाहे कि बोर्ड द्वारा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह के नमूनों का एकत्रण प्रत्येक सप्ताह किया जा रहा है। एकत्रित नमूनों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाईडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भक्तिय
(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त - 1,2,3,4,5,6,7 एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्सम्बन्ध में अनुपालन सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गौमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.com